

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	PUNTERO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD FEDERATIVA	ID MUNICIPIO FEDERATIVO	INICIO DEL PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	COMETIDO	REVISADO	RENDIDO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CARTERITA	OBSERVACIONES REVISOR
												NOMBRE PROYECTO	DURACION ESTIMADA EN MESES	HOMBRES	IDENTIFICADOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	COORDENADAS															
2022	4	JAL20202089838	6,010,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:8000000.0, modificado:(8000000.0) } }	Rehabilitación de unidad deportiva en la comunidad de Betulia, municipio de Laguna Moreno, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	0802020341	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:350.15, meta_modificada: (350.15)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":53, "localidad":27, "direccion":comunidad de Betulia., lon:-102.0188504, lat:22.7597983}} }	14-06-2022	12-05-2022	100%	7,807.755	7,807.755	7,807.755	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-DREFOB-OB-CSB-099-2022, contratista:MAOT, S.A DE C.V.", convocado:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:798774.9, importe_modificado:798774.9}}, }	{ "metad": { "unidad_M edidasNet ros Cuadrados ", avance:35 0.15}} },	(208538/proyecto_INICIO	(208538/proyecto_PROCESO	(208538/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202089836	3,332,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:332000.0, modificado:(332000.0) } }	Construcción de centro de salud especializado en filotías de los boloneres, jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin definir	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	9609220311	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medidam otras Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada: (138.0)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":49, "localidad:", "direccion:Cerrotero s/N, lon:-103.022370, lat:19.377899}} }	24-04-2022	25-07-2022	100%	3,313.240	3,313.240	3,313.992	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-SGAFOB-OB-CSB-205-2022, contratista:JOSE DE JESUS PABLOS ROMERO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:331260.23, importe_modificado:331260.23)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:13 8.0}}, }	(208536/proyecto_INICIO	(208536/proyecto_PROCESO	(208536/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202089837	3,370,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:3070000.0, modificado:(3070000.0) } }	Construcción del centro de salud con servicios especializados, en el municipio de Cuautitlan de García Barragán, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyeto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	9609220315	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:469.53, meta_modificada: (469.53)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":27, "localidad:", "direccion:Calle Francisco Marquez S/N, lon:-104.3688725, lat:19.440307}} }	27-04-2022	29-07-2022	100%	3,654.985	3,654.985	3,654.985	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-SGAFOB-OB-CSB-204-2022, contratista:VALAAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:3054980.22, importe_modificado:3054980.22)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:46 9.53)}, }	(208837/proyecto_PROCES	(208837/proyecto_INICIO,	(208837/proyecto_PROCESO	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033942	10,000,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:10000000.0, modificado:(10000000.0) } }	Construcción de alberca, gimnasio y cafetería en la Unidad Deportiva en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	9609220301	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:4095.6, meta_modificada: (4095.6)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":64, "localidad:", "direccion:Centro, 47500 Ojuelos, Centro, 47500 Ojuelos, Jal.,lon:-101.593585, lat:21.865011} }	23-09-2022	23-12-2022	100%	9,861.785	9,861.785	7,381.973	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-SGAFOB-OB-CSB-R15-2022, contratista:NUN CAMILO ZACAS ROMO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:9961784.72, importe_modificado:9961784.72)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:81 .951)} },	(213342/proyecto_INICIO	(213342/proyecto_PROCESO	(213342/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033941	8,774,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:8776000.0, modificado:(8776000.0) } }	Construcción de instalaciones para rears y canchales, en el salcond de Ciudad Guzman, en el municipio de Zapopan al Grande, Jalisco. Frente 5.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyeto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	9609220329	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:1897.32, meta_modificada: (1897.32)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":23, "localidad:14, "direccion:Milcoand, lon:-103.47024, lat:19.763705}} }	06-07-2022	13-10-2022	100%	8,475.935	8,475.935	7,391.142	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-SGAFOB-OB-CSB-DE-2022, contratista:AMENCON, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:845929.8, importe_modificado:845929.8)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:18 97.32)}, }	(213946)/proyecto_INICIO	(213946)/proyecto_PROCESO	(213946)/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033944	10,000,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:10000000.0, modificado:(10000000.0) } }	Rehabilitación de la unidad deportiva ubicada en el salcond de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Importe	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	9609220313	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:15020.0, meta_modificada: (15020.0)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":47, "localidad:", "direccion:Calle Libertad Ote., lon:-102.7339758, lat:20.330971}} }	23-06-2022	20-09-2022	100%	10,000.000	10,000.000	9,954.608	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-SGAFOB-OB-CSB-334-2022, contratista:AMENCON, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:11184.72, importe_modificado:912184.72)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:36 43.2)}, }	(213947)/proyecto_INICIO	(213947)/proyecto_PROCESO	(213947)/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033948	7,680,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:7680000.0, modificado:(7680000.0) } }	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje, en las calles de acceso al Hospital regional de Arandas, ubicado en el fraccionamiento rincón de los Vaqueres, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	9609220321	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:2909.44, meta_modificada: (2909.44)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":8, "localidad:", "direccion:Rinconada de los Vaqueres, lon:-102.373832, lat:20.714688}} }	21-05-2022	28-08-2022	100%	7,038.489	7,038.489	6,368.629	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-PAVFOB-OB-CSB-245-2022, contratista:SABTA REAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:701849.32, importe_modificado:701849.32)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:29 09.44)}, }	(213948)/proyecto_PROCES	(213948)/proyecto_INICIO,	(213948)/proyecto_PROCESO	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033952	10,398,673	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:10398673287, modificado:(10398673287) } }	Construcción de puente vehicular, ubicado en el fraccionamiento la Alameda, en la cabecera municipal de Acapulco de Juárez, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	0802020222	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:360.01, meta_modificada: (360.01)} }	1	{ "direccion":Fraccionamiento La Alameda, lon:-103.58262, lat:20.423999}} }	28-06-2022	23-09-2022	100%	10,398.673	10,398.673	7,405.554	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-PTVB-OB-CSB-335-2022, contratista:GABRIEL PLACENCIA LOPEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:765048.85, importe_modificado:760262.955)}, }	{ "metad": { "unidad_M edidasNet ros Cuadrados ", avance:35 6.41)} },	(213952)/proyecto_INICIO	(213952)/proyecto_PROCESO	(213952)/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033957	12,800,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:12800000.0, modificado:(12800000.0) } }	Reconstrucción del puente vehicular, ubicado en el municipio de Ameca, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	0609220328	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:348.01, meta_modificada: (348.01)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":6, "localidad:1, "direccion:C. Constitución # 120 A, Centro Ameca Jalisco., lon:-104.04424, lat:20.543917}} }	14-07-2022	13-06-2022	100%	12,800.000	12,800.000	10,663.176	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-TCARFB-OB-CSB-338-2022, contratista:GABRIEL PLACENCIA LOPEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:10964035867, importe_modificado:10964035867)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:16 .961)} },	(213951)/proyecto_INICIO	(213951)/proyecto_PROCESO	(213951)/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033958	17,500,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:17500000.0, modificado:(17500000.0) } }	Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de espacio urbano en la av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	0609220400	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:4731.66, meta_modificada: (4731.66)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":30, "localidad:", "direccion":Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco., lon:-101.369878, lat:20.30190044}} }	04-08-2022	30-11-2022	100%	17,500.000	17,500.000	12,639.602	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-PAVFOB-OB-E-409-2022, contratista:DISSA E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:150372557687, importe_modificado:150372557687)}, }	{ "metad": { "unidad_M edidasNet ros Cuadrados ", avance:30 42.36)} },	(213958)/proyecto_INICIO	(213958)/proyecto_PROCESO	(213958)/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	JAL20202033953	5,010,000	{ "efiti": { "ciclo_recurso":2022, "ramo":33, "modalidad":1, "prop_prealiz":2, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", monto:5000000.0, modificado:(5000000.0) } }	Rehabilitación de la unidad deportiva ubicada en la cabecera municipal de Tepic/Jalisco al Alto, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	0609220422	0	0	{ "meta": [{}], "unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:5141.8611, meta_modificada: (5141.8611)} }	1	{ "geol": { "cve_municipio":42, "localidad:", "direccion":C. Niños Héroes, lon:-103.809163, lat:22.6195335}} }	14-06-2022	31-12-2022	100%	4,961.779	4,961.779	4,363.770	{ "ctlo": { "tipo_obrasObras", numero_contrato:"SDP-E-DREFOB-OB-CSB-336-2022, contratista:CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:4881776.13, importe_modificado:4981779.131)}, }	{ "unidadesM etros Cuadrados ", avance:35 99.11)} },	(213952)/proyecto_INICIO	(213952)/proyecto_PROCESO	(213952)/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado anterior	Sin observaciones	Sin observaciones

2 de 5

3 de 5

4 de 5

5 de 5