

CICLO TRIM.		FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	DETALLE DEL PROYECTO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2023	1	JAL220202088538	Proyecto de inversión	8,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	Rehabilitación de unidad deportiva en la comunidad de Betulia, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200141	N	0	0	2,345	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.15, meta_modificada:350.15}}	1	{geol: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:comunidad de Betulia, lon:-102.01885041, lat:21.75979831}}	14-04-2022	12-07-2022	7,987,755	7,987,755	7,987,755	7,987,755	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022, contratista:NAOI, S.A DE C.V, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7987754.9, importe_modificado:7987754.9}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.15}}	(2088538/proyecto_INICIO, 2088538/proyecto_PR_OCESO, 2088538/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220202088536	Proyecto de inversión	3,322,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322000.0, modificado:3322000.0}}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200151	N	0	0	9,917	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}	1	{geol: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlán S/N, lon:-103.022371, lat:19.377809}}	24-04-2022	25-07-2022	3,313,260	3,313,260	3,310,992	3,310,992	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-205-2022, contratista:JOSÉ DE JESÚS FARIAS ROMERO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3313260.23, importe_modificado:3313260.23}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}}	(2088536/proyecto_INICIO, 2088536/proyecto_PR_OCESO, 2088536/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220202088377	Proyecto de inversión	3,070,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3070000.0}}	Construcción del centro de salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200145	N	0	0	18,138	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.5, meta_modificada:469.5}}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Francisco Marquez S/N, lon:-104.3686725, lat:19.4463057}}	27-04-2022	25-07-2022	3,054,580	3,054,580	3,054,580	3,054,580	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-204-2022, contratista:VALAKAR INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3054580.22, importe_modificado:3054580.22}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.5}}	(2088377/proyecto_PROCESO, 2088377/proyecto_INICIO, 2088377/proyecto_PR_OCESO, 2088377/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139342	Proyecto de inversión	10,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción de alberca, gimnasio y cafetería en la Unidad Deportiva en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200981	N	0	0	10,650	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4095.6, meta_modificada:4095.6}}	1	{geol: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Centro, 47540 Ojuelos, Centro, 47540 Ojuelos, Jal.Jal, lon:-101.595583, lat:21.86801}}	23-09-2022	21-12-2022	9,961,785	9,961,785	9,960,482	9,960,482	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-815-2022, contratista:JUAN CARLOS JASSO ROMO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9961784.72, importe_modificado:9961784.72}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.5.6}}	(2139342/proyecto_INICIO, 2139342/proyecto_FI_N, 2139342/proyecto_PR_OCESO, 2139342/proyecto_FI_N, 2139342/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139461	Proyecto de inversión	8,776,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8776000.0, modificado:8776000.0}}	Construcción de instalaciones para remo y canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Frente 5.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200293	N	0	0	115,141	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.32, meta_modificada:1897.32}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Malecón, lon:-103.470214, lat:19.765705}}	06-07-2022	13-10-2022	8,459,930	8,459,930	8,459,221	8,459,221	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-328-2022, contratista:ARRICON, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8459929.8, importe_modificado:8459929.8}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.7.32}}	(2139461/proyecto_INICIO, 2139461/proyecto_PR_OCESO, 2139461/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139474	Proyecto de inversión	10,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Rehabilitación de la unidad deportiva ubicada en el malecón de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200163	N	0	0	18,607	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5520.0}}	1	{geol: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Libertad Ote., lon:-102.7339758, lat:20.2926971}}	23-06-2022	20-09-2022	10,000,000	10,000,000	9,996,996	9,996,996	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9121844.72, importe_modificado:1.0E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5520.0}}	(2139474/proyecto_INICIO, 2139474/proyecto_PR_OCESO, 2139474/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139488	Proyecto de inversión	7,080,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7080000.0, modificado:7080000.0}}	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje, en las calles de acceso al hospital regional de Arandas, ubicado en el fraccionamiento rinconada de los Vázquez, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200221	N	0	0	18,778	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2909.44, meta_modificada:2909.44}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Rinconada de los Vázquez, lon:-102.373632, lat:20.714668}}	31-05-2022	28-08-2022	7,018,489	7,018,489	7,017,546	7,017,546	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVDR-OB-CSS-245-2022, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7018489.32, importe_modificado:7018489.32}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2909.44}}	(2139488/proyecto_PROCESO, 2139488/proyecto_INICIO, 2139488/proyecto_PR_OCESO, 2139488/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139512	Proyecto de inversión	10,389,673	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038967272E7, modificado:1.038967272E7}}	Construcción de puente vehicular, ubicado en el fraccionamiento la alameda, en la cabecera municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200222	N	0	0	7,177	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geol: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Fraccionamiento La Alameda, lon:-103.58626, lat:20.423999}}	28-06-2022	25-09-2022	10,389,673	10,389,673	10,389,072	10,389,072	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-351-2022, contratista:GABRIEL FLASCENCIA LÓPEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7806262.95, importe_modificado:1.038967267E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	(2139512/proyecto_INICIO, 2139512/proyecto_PR_OCESO, 2139512/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139517	Proyecto de inversión	12,500,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}}	Reconstrucción del puente vehicular Jalisco, en el municipio de Ameca, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200292	N	0	0	31,674	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Constitución # 120 A, Centro Ameca Jalisco., lon:-104.04414, lat:20.543917}}	16-07-2022	13-10-2022	12,500,000	12,500,000	12,497,196	12,497,196	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-338-2022, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, importe_modificado:1.25E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}}	(2139517/proyecto_INICIO, 2139517/proyecto_FI_N, 2139517/proyecto_PR_OCESO, 2139517/proyecto_FI_N, 2139517/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL																																					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAJEF																																					
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2022																																					
CICLO TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
														NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS																
2023	1	JAL220302139527	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0952E7, modificado:1.0952E7}}	Reconstrucción del camino código 430 del e.c. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200190	N	0	0	271,413	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12815.06, meta_modificada: 12815.06}}	1	{geol: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino código 430 del e.c. con el camino código 428, lon:-103.8776606, lat:19.5443946}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-276-2022, contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.092404351E7, importe_modificado:1.092404351E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12815.06}}	{2139527/proyecto_INICIO, 2139527/proyecto_FI N, 2139527/proyecto_PR S, 2139527/proyecto_FI N, 2139527/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139532	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0814E7, modificado:1.0814E7}}	Reconstrucción del camino código 430 del e.c. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200189	N	0	0	271,413	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23877.0, meta_modificada: 23877.0}}	1	{geol: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino código 430 del e.c. con el camino código 428, lon:-103.883643, lat:19.547305}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-277-2022, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUGU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.078803627E7, importe_modificado:1.078803627E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23877.0}}	{2139532/proyecto_INICIO, 2139532/proyecto_PR S, 2139532/proyecto_FI N, 2139532/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139537	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8233500.0, modificado:8233500.0}}	Reconstrucción del camino código 430 del e.c. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200188	N	0	0	271,413	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13050.0, meta_modificada: 13050.0}}	1	{geol: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino código 430 del e.c. con el camino código 428, lon:-103.861714, lat:19.552906}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-278-2022, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8203532.17, importe_modificado:8203532.17}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13050.0}}	{2139537/proyecto_INICIO, 2139537/proyecto_FI N, 2139537/proyecto_PR S, 2139537/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139299	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0363E7, modificado:1.0363E7}}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200278	N	0	0	9,917	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.06, meta_modificada: 879.06}}	1	{geol: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlán S/N, lon:-103.02234, lat:19.377978}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-206-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARDECE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032146211E7, importe_modificado:1.032146211E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.06}}	{2139299/proyecto_INICIO, 2139299/proyecto_FI N, 2139299/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139309	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097E7, modificado:1.319170495E7}}	Rehabilitación del hospital regional, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200274	N	0	0	31,539	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada: 1308.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Villas del Real, lon:-105.2103357, lat:20.6693239}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-228-2022, contratista:CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.094898615E7, importe_modificado:1.319170495E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}}	{2139309/proyecto_INICIO, 2139309/proyecto_PR S, 2139309/proyecto_FI N, 2139309/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139316	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1105E7, modificado:1.180829505E7}}	Rehabilitación del hospital regional, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200262	N	0	0	31,539	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Noruega 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.2104, lat:20.669294}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-368-2022, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.107102721E7, importe_modificado:1.180829505E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2139316/proyecto_INICIO, 2139316/proyecto_FI N, 2139316/proyecto_PR S, 2139316/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139333	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1015E7, modificado:1.1015E7}}	Construcción de hospital comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200279	N	0	0	42,009	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.26, meta_modificada: 3114.26}}	1	{geol: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Rosa de Castilla S/N, lon:-103.822835, lat:20.887434}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-229-2022, contratista:CEIESE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.09897562E7, importe_modificado:1.09897562E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.26}}	{2139333/proyecto_INICIO, 2139333/proyecto_FI N, 2139333/proyecto_PR S, 2139333/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139350	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9588516.74}}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de San Pedro Itzcán, municipio de Poncitlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200480	N	0	0	5,999	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4190.9, meta_modificada: 4190.9}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino código 430 del e.c. con el camino código 428, lon:-103.8776606, lat:19.5443946}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022, contratista:MEGACAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7375782.11, importe_modificado:9588516.74}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3729.9}}	{2139350/proyecto_INICIO, 2139350/proyecto_PR S, 2139350/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	1	JAL220302139410	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}}	Rehabilitación de la unidad deportiva regional en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco. Cuarta etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200314	N	0	0	22,758	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.32, meta_modificada: 4072.32}}	1	{geol: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Río Verde 21, Lázaro Cárdenas y Unidad, Tizapán el Alto, Jal., lon:-103.0500692, lat:20.1642174}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-390-2022, contratista:MTO DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6835010.66, importe_modificado:6835010.66}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3542.92}}	{2139410/proyecto_INICIO, 2139410/proyecto_PR S, 2139410/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									

CICLO TRIM.		FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2023	1	JAL220302139482	Proyecto de inversión	8,025,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8025000.0, modificado:8025000.0}}	Pavimentación en concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje, en las calles de acceso al hospital regional de Arandas, ubicado en el fraccionamiento rinconada de los Vázquez, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200147	N	0	0	18,778	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3625.87, meta_modificada: 3625.87}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Rinconada de los Vázquez, lon:-102.3742923, lat:20.7140912}}	31-05-2022	28-08-2022	7,997,667	7,997,667	7,997,234	7,997,234	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-236-2022, contratista:ESTRUCTURAS Y MONTAJES DE LAGOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7997667.13, importe_modificado:7997667.13}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3625.87}}	{2139482/proyecto_INICIO, 2139482/proyecto_PR OCESO, 2139482/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139494	Proyecto de inversión	40,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}}	Construcción de puente vehicular ubicado en el municipio de Bolaños, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200504	N	0	0	7,043	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada: 860.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Río Bolaños, lon:-103.782719, lat:21.831646}}	27-08-2022	31-12-2022	40,000,000	40,000,000	39,997,056	39,997,056	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-480-2022, contratista:MARECOMSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.38987334E7, importe_modificado:4.0E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.8}}	{2139494/proyecto_INICIO, 2139494/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139360	Proyecto de inversión	9,820,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820000.0, modificado:9820000.0}}	Rehabilitación de la unidad deportiva ruiseñores en el municipio de Tala, Jalisco. Segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200361	N	0	0	15,514	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1563.19, meta_modificada: 1563.19}}	1	{geol: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Ruiseñores, lon:-103.7049137, lat:20.6633457}}	27-07-2022	24-10-2022	8,502,775	8,502,775	8,502,775	8,502,775	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-389-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7299206.28, importe_modificado:8502774.84}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1563.19}}	{2139360/proyecto_PROCESO, 2139360/proyecto_INICIO, 2139360/proyecto_PR OCESO, 2139360/proyecto_INICIO, 2139360/proyecto_PR OCESO, 2139360/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139419	Proyecto de inversión	10,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Revolución" ubicada en la cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200335	N	0	0	9,524	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.94, meta_modificada: 2085.94}}	1	{geol: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Guadalajara ote. S/N, lon:-104.2749269, lat:19.9520793}}	15-09-2022	31-12-2022	10,000,000	10,000,000	9,998,905	9,998,905	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022, contratista:ESTACION O+000 S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7299206.28, importe_modificado:1.0E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.49}}	{2139419/proyecto_INICIO, 2139419/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139469	Proyecto de inversión	2,696,250	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696250.0, modificado:2696250.0}}	Construcción de malecón en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Séptima etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200336	N	0	0	115,141	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.0, meta_modificada: 834.0}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Malecón, lon:-103.47016, lat:19.765543}}	12-07-2022	09-10-2022	2,679,936	2,679,936	2,678,982	2,678,982	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-355-2022, contratista:VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2679935.5, importe_modificado:2679935.5}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.0}}	{2139469/proyecto_INICIO, 2139469/proyecto_PR OCESO, 2139469/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139498	Proyecto de inversión	20,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	Modernización de puente Santa Cecilia, en el libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200471	N	0	0	795,675	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.26, meta_modificada: 2817.26}}	1	{geol: {cve_municipio:73, localidad:221, direccion:Calle Fernando Montes de Oca, lon:-102.332254, lat:21.238421}}	02-09-2022	31-12-2022	20,000,000	20,000,000	19,997,985	19,997,985	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-LP-583-2022, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79104631E7, importe_modificado:2.0E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2817.26}}	{2139498/proyecto_INICIO, 2139498/proyecto_FI N, 2139498/proyecto_PR OCESO, 2139498/proyecto_FI N, 2139498/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139502	Proyecto de inversión	4,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Construcción de puente vehicular en la delegación de San Marcos, municipio de Tonila, Jalisco. Segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200431	N	0	0	5,700,630	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada: 265.0}}	1	{geol: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Delegación de San Marcos, lon:-103.5066604, lat:19.4471106}}	13-08-2022	10-11-2022	3,994,822	3,994,822	3,994,822	3,994,822	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-457-2022, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3994827.99, importe_modificado:3994827.99}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}}	{2139502/proyecto_INICIO, 2139502/proyecto_PR OCESO, 2139502/proyecto_FI N, 2139502/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139323	Proyecto de inversión	11,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200276	N	0	0	19,506	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada: 609.0}}	1	{geol: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco, lon:-103.75827, lat:19.939829}}	10-06-2022	27-09-2022	10,984,339	10,984,339	10,983,444	10,983,444	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-231-2022, contratista:STUDIO CAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.09843386E7, importe_modificado:1.09843386E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}}	{2139323/proyecto_INICIO, 2139323/proyecto_PR OCESO, 2139323/proyecto_FI N, 2139323/proyecto_PR OCESO, 2139323/proyecto_FI N, 2139323/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139326	Proyecto de inversión	9,025,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9025000.0, modificado:9025000.0}}	Construcción de hospital comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200332	N	0	0	19,506	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14677.0, meta_modificada: 14677.0}}	1	{geol: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco, lon:-103.758044, lat:19.93974}}	21-07-2022	18-10-2022	8,994,964	8,994,964	8,993,339	8,993,339	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-382-2022, contratista:GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8994964.35, importe_modificado:8994964.35}}	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13943.15}}	{2139326/proyecto_INICIO, 2139326/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESAROLLO REGIONAL																																					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAJEF																																					
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2022																																					
CICLO TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
														NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS																
2023	1	JAL220402199013	Proyecto de inversión	10,968,959	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096895887E7, modificado:1.096895887E7}}	Modernización a cuatro carriles del camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto del km 19+900 al 20+700, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200671	S	19,865	19,085	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.98, meta_modificada: 1913.98}}	1	{geol: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto, Jal. , lon:-102.47211, lat:21.017255}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1016-2022, contratista:CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096895887E7, importe_modificado:1.096895887E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1913.98}}	{(2199013/proyecto_INICIO, 2199013/proyecto_PR OCESO, 2199013/proyecto_FI N, 2199013/proyecto_PR OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402199017	Proyecto de inversión	9,120,397	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9120397.14, modificado:9120397.14}}	Modernización a cuatro carriles del camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto del km 19+900 al 20+700, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200670	S	19,865	19,085	0	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:339.04, meta_modificada: 339.04}}	1	{geol: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 311 Valle de Guadalupe - San Miguel El Alto, Jal. , lon:-102.466273, lat:21.017575}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9120397.14, importe_modificado:9120397.14}}	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:339.04}}	{(2199017/proyecto_INICIO, 2199017/proyecto_FI N, 2199017/proyecto_PR OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402198970	Proyecto de inversión	6,251,512	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6251512.19, modificado:6251512.19}}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200335	S	4,936	4,981	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada: 635.0}}	1	{geol: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera a Tecalitlán S/N, lon:-103.022415, lat:19.378595}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-340-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6251512.19, importe_modificado:6251512.19}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.95}}	{(2198970/proyecto_INICIO, 2198970/proyecto_PR OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402198974	Proyecto de inversión	4,980,001	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980000.85, modificado:4980000.85}}	Construcción obra de protección sobre arroyo para muro perimetral del Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200782	S	10,017	9,489	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1621.0, meta_modificada: 1621.0}}	1	{geol: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle de los pastores, Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jalisco, lon:-103.758023, lat:19.939679}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1010-2022, contratista:BUFETTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4980000.85, importe_modificado:4980000.85}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1621.0}}	{(2198974/proyecto_INICIO, 2198974/proyecto_PR OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402198980	Proyecto de inversión	14,010,244	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.40102438E7, modificado:1.40102438E7}}	Construcción de hospital comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200648	S	21,354	20,655	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4063.46, meta_modificada: 4063.46}}	1	{geol: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Rosa de Castilla S/N, lon:-103.822814, lat:20.887414}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-369-2022, contratista:PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.09800000387, importe_modificado:1.40102438E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4063.46}}	{(2198980/proyecto_INICIO, 2198980/proyecto_PR OCESO, 2198980/proyecto_FI N)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402198993	Proyecto de inversión	7,956,543	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7956542.69, modificado:7956542.69}}	Rehabilitación del malecón de Melaque, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200578	S	6,908	6,757	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada: 650.0}}	1	{geol: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Alcatraz, lon:-104.71569, lat:19.218964}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TURFDR-OB-CSS-624-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUJO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7956542.69, importe_modificado:7956542.69}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.5}}	{(2198993/proyecto_INICIO, 2198993/proyecto_PR OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402199000	Proyecto de inversión	7,983,497	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983497.07, modificado:7983497.07}}	Pavimentación de las vialidades Salto del Nogal y Av. Rincones de Tapalpa del ingreso al Hospital Comunitario ubicado en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200577	S	10,684	10,561	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.01, meta_modificada: 3469.01}}	1	{geol: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Salto del Nogal y Av. Rincones de Tapalpa, lon:-103.762664, lat:19.948021}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-657-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ADMARAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7983497.07, importe_modificado:7983497.07}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.22}}	{(2199000/proyecto_INICIO, 2199000/proyecto_PR OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402199005	Proyecto de inversión	9,998,334	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998333.91, modificado:9998333.91}}	Modernización del camino código 234 libramiento San Juan de los Lagos, sub tramo del km 6+200 AL 7+800, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200497	S	36,838	35,392	0	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:981.39, meta_modificada: 981.39}}	1	{geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Camino código 234 libramiento San Juan de los Lagos, Jal. , lon:-102.337262, lat:21.238302}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-678-2022, contratista:GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9998333.91, importe_modificado:9998333.91}}	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:981.39}}	{(2199005/proyecto_INICIO, 2199005/proyecto_FI N, 2199005/proyecto_PR OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	JAL220402199022	Proyecto de inversión	6,961,975	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6961975.14, modificado:6961975.14}}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la cabecera municipal de Tecolotlán. Segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200584	S	4,922	4,729	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada: 650.0}}	1	{geol: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:C. Caoba S/N Tecolotlán, Jalisco., lon:-104.0514992, lat:20.20908576}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-622-2022, contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6961975.14, importe_modificado:6961975.14}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	{(2199022/proyecto_PROCESO, 2199022/proyecto_INICIO, 2199022/proyecto_FI N)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								

Infraestructura y Obra Pública			FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESAROLLO REGIONAL																														Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FADEF																																			
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2022																																			
CICLO TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	Fuentes_Financiamiento	Nombre	ID Estado Responsable	Entidad Responsable	ID Municipio Responsable	Municipio Responsable	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institucion Ejecutora	DETALLE DEL PROYECTO					Fecha Inicio	Fecha Termino	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances Fisicos	Carpeta Fotos	Estatus	Flujo	Observaciones _Capturista	Observaciones _Revison			
														Numero Proyecto	Poblacion Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios															Metas	Tipo Georeferencia	Georeferencias
2023	1	JAL220402198988	Proyecto de inversión	1,787,201	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787200.69, modificado:1787200.69}}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002201015	S	3,162	2,837	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4539.9, meta_modificada:4539.9}}	{geol: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:Pedro Moreno S/N, lon:-102.955136, lat:20.319138}}	12-12-2022	31-12-2022	1,787,201	1,787,201	1,785,600	1,785,600	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-AD-1242-2022, contratista:MDG EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1787200.64, importe_modificado:1787200.64}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4085.91}}	(2198988/proyecto_INICIO, 2198988/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220402198997	Proyecto de inversión	15,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Construcción de malecón en la laguna de la cabecera municipal de Gómez Farías Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200619	S	7,467	7,174	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.75, meta_modificada:785.75}}	{geol: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Calle Fidel Fermin, Gómez Farías, Jal., lon:-103.491643, lat:19.77136}}	04-10-2022	22-12-2022	15,000,000	15,000,000	14,998,529	14,998,529	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TURFDR-OB-CSS-845-2022, contratista:SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.101546367E7, importe_modificado:1.5E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.89}}	(2198997/proyecto_INICIO, 2198997/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220402199003	Proyecto de inversión	21,527,084	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.152708439E7, modificado:2.152708439E7}}	Construcción de módulo para la ¿Puerza Unica¿, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200585	S	87,925	84,478	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}	{geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle San Modesto, Lagos de Moreno, Jal., lon:-101.9256092, lat:21.36434413}}	15-09-2022	31-12-2022	21,527,084	21,527,084	21,525,816	21,525,816	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, contratista:ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.152708439E7, importe_modificado:2.152708439E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160N, 2199003/proyecto_PR_OCESO}}	(2199003/proyecto_INICIO, 2199003/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220402199020	Proyecto de inversión	9,974,645	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974644.89, modificado:9974644.89}}	Construcción de unidad médica El Rosario, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200696	S	11,283	10,840	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.63, meta_modificada:759.63}}	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Constitución #7 Col. El Rosario, Tonalá, Jal., lon:-103.2699183, lat:20.6439999}}	08-11-2022	27-12-2022	9,974,645	9,974,645	9,973,485	9,973,485	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1049-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9974644.89, importe_modificado:9974644.89}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.63}}	(2199020/proyecto_INICIO, 2199020/proyecto_PR_OCESO, 2199020/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220302139523	Proyecto de inversión	5,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4981386.44}}	Rehabilitación de la unidad deportiva ubicada en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200422	N	0	0	5,901	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5141.86, meta_modificada:5141.86}}	{geol: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:C. Niños Héroes, lon:-103.9036163, lat:22.6195335}}	16-08-2022	13-11-2022	4,981,386	4,981,386	4,981,386	4,981,386	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-634-2022, contratista:CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4981779.13, importe_modificado:4981779.13}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5141.86}}	(2139523/proyecto_INICIO, 2139523/proyecto_PR_OCESO, 2139523/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220402198985	Proyecto de inversión	154,097	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154097.02, modificado:154097.02}}	Construcción de alberca, gimnasio y cafetería en la Unidad Deportiva en el municipio de Ojuelos, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200602	S	5,538	5,112	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geol: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Centro, 47540 Ojuelos, Jal.Jal, lon:-101.59570101, lat:21.86815899}}	28-08-2022	27-09-2022	154,097	154,097	154,097	154,097	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-AD-795-2022, contratista:RUTAES INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:154097.02, importe_modificado:154097.02}}	{metal: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0N, 2198985/proyecto_PR_OCESO, 2198985/proyecto_PR_OCESO, 2198985/proyecto_PR_OCESO}}	(2198985/proyecto_INICIO, 2198985/proyecto_PR_OCESO, 2198985/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220402199409	Proyecto de inversión	4,975,008	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4975007.64, modificado:4974739.94}}	Construcción del Hospital Comunitario Cihuatlán, ubicado en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200860	S	21,063	20,237	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geol: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:C. López Mateos # 12, Centro Cihuatlán, Jal., lon:-104.56765, lat:19.238104}}	10-12-2022	29-12-2022	4,974,740	4,974,740	4,974,740	4,974,740	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1035-2022, contratista:ERBAZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4975007.64, importe_modificado:4975007.64}}	{metal: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0N, 2199409/proyecto_PR_OCESO, 2199409/proyecto_PR_OCESO}}	(2199409/proyecto_INICIO, 2199409/proyecto_PR_OCESO, 2199409/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220402199414	Proyecto de inversión	2,768,947	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768947.05, modificado:2768419.16}}	Construcción del Hospital Comunitario de Cihuatlán, ubicado en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200859	S	21,063	20,237	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geol: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:C. López Mateos # 12, Centro Cihuatlán, Jal., lon:-104.56765, lat:19.238104}}	10-12-2022	29-12-2022	2,768,419	2,768,419	2,768,419	2,768,419	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1189-2022, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2768947.05, importe_modificado:2768947.05}}	{metal: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0N, 2199414/proyecto_PR_OCESO, 2199414/proyecto_PR_OCESO}}	(2199414/proyecto_INICIO, 2199414/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	JAL220402199033	Proyecto de inversión	7,169,014	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7169014.21, modificado:7164889.68}}	Rehabilitación del Mercado Municipal ubicado en el municipio de Jesús María, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200826	S	4,729	4,542	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.45, meta_modificada:662.45}}	{geol: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre # 13, Centro Jesús María, Jal., lon:-102.2320491, lat:20.6021934}}	14-10-2022	22-12-2022	7,164,890	7,164,890	7,164,890	7,164,890	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7169014.21, importe_modificado:7169014.21}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.45N, 2199033/proyecto_PR_OCESO, 2199033/proyecto_PR_OCESO}}	(2199033/proyecto_INICIO, 2199033/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFORDADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
														NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS															
2023 1	JAL220402199141	Proyecto de inversión	9,973,051	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973051.3, modificado:9971876.76}}	Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Primera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200910	S	12,394	11,907	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.0, meta_modificada: 2192.0}}	1	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco., lon:-103.191322, lat:20.302756}}	20-12-2022	31-12-2022	9,971,877	9,971,877	9,971,877	9,971,877	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1235-2022, contratista:ERBAZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973051.3, importe_modificado:9973051.3}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.0}}	(2199141/proyecto_INICIO, 2199141/proyecto_FIN, 2199141/proyecto_PROCESO, 2199141/proyecto_FINAL, 2199141/proyecto_PROCESO, 2199141/proyecto_FINAL)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023 1	JAL220402199148	Proyecto de inversión	5,963,723	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5963723.21, modificado:5963401.51}}	Rehabilitación del mercado municipal, ubicado en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200804	S	7,363	7,075	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada: 2400.0}}	1	{geol: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:C. Ramón Corona, Centro, Yahualica, Jal., lon:-102.8886742, lat:21.1784394}}	02-12-2022	31-12-2022	5,963,402	5,963,402	5,963,402	5,963,402	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-1111-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5963723.21, importe_modificado:5963723.21}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	(2199148/proyecto_INICIO, 2199148/proyecto_FIN, 2199148/proyecto_PROCESO, 2199148/proyecto_FINAL, 2199148/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023 1	JAL220302139518	Proyecto de inversión	17,000,000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.74999746E7}}	Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200400	N	0	0	24,301	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4753.68, meta_modificada: 4753.68}}	1	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco., lon:-103.1909785, lat:20.30190046}}	04-08-2022	30-11-2022	17,499,975	17,499,975	17,499,975	17,499,975	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-409-2022, contratista:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.503725576E7, importe_modificado:1.75E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4753.68}}	(2139518/proyecto_INICIO, 2139518/proyecto_PROCESO, 2139518/proyecto_FINAL, 2139518/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023 1	JAL220402199379	Proyecto de inversión	3,962,987	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962987.3, modificado:3958711.94}}	Rehabilitación del camino de ingreso a las comunidades de Rios de Ruiz al Dique en el municipio de Tototlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200699	S	2,652	2,548	0	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2407.0, meta_modificada: 2407.0}}	1	{geol: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion: Comunidades de Rios de Ruiz al Diqu, lon:-102.7566777, lat:20.45620615}}	01-11-2022	20-12-2022	3,958,712	3,958,712	3,958,712	3,958,712	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1040-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3962987.3, importe_modificado:3962987.3}}	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2407.0}}	(2199379/proyecto_INICIO, 2199379/proyecto_FIN, 2199379/proyecto_PROCESO, 2199379/proyecto_FINAL, 2199379/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023 1	JAL220402199408	Proyecto de inversión	4,981,870	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4981870.22, modificado:4981326.11}}	Rehabilitación del ingreso sur a la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002200628	S	2,349	2,258	0	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:494.0, meta_modificada: 494.0}}	1	{geol: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Ingreso sur a la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco., lon:-102.6182373, lat:21.00663973}}	24-11-2022	23-12-2022	4,981,326	4,981,326	4,981,326	4,981,326	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-1091-2022, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4981870.22, importe_modificado:4981870.22}}	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:494.0}}	(2199408/proyecto_INICIO, 2199408/proyecto_FIN, 2199408/proyecto_PROCESO, 2199408/proyecto_FINAL, 2199408/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		