



# Gobierno de Jalisco

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	TALPA DE ALLENDE	TRAMO CARRETERO TALPA - LLANO GRANDE - TOMATLÁN	"CONTINUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD EN TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA CARRETERA: TALPA - LLANO GRANDE - TOMATLÁN DEL KM. 3+700 AL KM. 61+400"	003.33/2004-SEDEUR-DGIC-CONSTR(FIES)-AX	6716	\$ 2,307,002.75	\$ 2,276,529.02	\$ 30,366.02	100%	98%	TERMINADA	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	LISTA DE RAYA SEDEUR INFRAESTRUCTURA CARRETERA	I.M.S.S PARA EL PAGO DE LAS PERCEPCION Y PRESTACIONES UNICAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA		DGICIMSS/9	\$ 1,368.90	\$ -	\$ 730.21	53%	0%	EN PROCESO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
6102	GUADALAJARA	LISTA DE RAYA SEDEUR INFRAESTRUCTURA CARRETERA	5%PENSIONES APORTACION PATRONAL, PARA EL PAGO DE LAS PERCEPCIONES Y PRESTACIONES UNICAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA.		DGIC5%/10	\$ 2,727.61	\$ -	\$ 1,220.00	45%	0%	EN PROCESO	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
6102	GUADALAJARA	LISTA DE RAYA SEDEUR INFRAESTRUCTURA CARRETERA	I.M.S.S. PARA EL PAGO DE LAS PERCEPCIONES Y PRESTACIONES UNICAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		IMSS/2010	\$ 5,383.64	\$ -	\$ 2,239.58	42%	0%	EN PROCESO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
6102	GUADALAJARA	LISTA DE RAYA SEDEUR INFRAESTRUCTURA CARRETERA	LISTA DE RAYA PARA EL PAGO DE LAS PERCEPCION Y PRESTACIONES UNICAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA		DGIC LR/10	\$ 65,884.99	\$ -	\$ 25,291.30	38%	0%	EN PROCESO	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	LISTA DE RAYA SEDEUR INFRAESTRUCTURA CARRETERA	3% FONDO DE VIVIENDA PARA EL PAGO DE PERCEPCIONES Y PRESTACIONES UNICAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA		DGIC3%/10	\$ 2,003.76	\$ -	\$ 732.00	37%	0%	EN PROCESO	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
6101	IXTLAHUACAN DEL RÍO	CONSTRUCCION DE LA 4TA ETAPA DE LOS PUENTES QUELITAN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JAL.	VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA: CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO LOS PUENTES-QUELITAN, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS HASTA EL KM. 6+400, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO, JAL. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$139,871.45	008.02/2006-SEDEUR-DGIC-CONST-AD	6488	\$ 440,694.59	\$ 387,523.17	\$ 14,052.76	91%	67%	TERMINADA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.
6101	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	EL BREÑAL-IXCAMILPA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+000 AL 2+800 (INCL. CONV. ADIC.)	019.05/2006-SEDEUR-DGIC-CONST-A3	8860	\$ 5,618,291.38	\$ 3,300,652.70	\$ 2,312,961.24	100%	90%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.
6101	MAGDALENA	MAGDALENA-LA QUEMADA-SAN ANDRES	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 3+420 AL 6+448	031.02/2006-SEDEUR-DGIC-CONST-ADM	7612	\$ 5,979,511.56	\$ 5,954,265.28	\$ 25,220.41	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	AMATITAN	BOULEVARD AMATITÁN	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD AMATITÁN ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CARRETERA FEDERAL 15, MEDIANTE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y TRABAJOS DIVERSOS, EN AMATITÁN, JALISCO. TERCERA ETAPA. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$2,976,707.36	007.01/2006-SEDEUR-DGIC-CONST-LP	6583	\$ 7,662,239.85	\$ 7,202,437.19	\$ 459,802.66	100%	97%	TERMINADA	LOPEZ FIGUEROA MANUEL DE JESUS, ING.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA GUADALAJARA	DEL TRAMO CARRETERO: LA BARCALORETO-GUADALUPE LERMA DEL KM. 7+000 AL KM. 12+000.	003.22/2007-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AD	7361	\$ 900,000.00	\$ 225,000.00	\$ 669,258.93	99%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS NILLA S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA AUTLAN	PARA SU CONSERVACIÓN RUTINARIA EN EL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO MÉXICO 200-COLIMILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500.	008.19/2007-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AD	7344	\$ 900,000.00	\$ 872,838.36	\$ 26,068.40	100%	97%	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
6101	CHAPALA	TRAMO CARRETERO CHAPALA-JOCOTEPEC	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TIPO A2 CHAPALA-JOCOTEPEC	039.01/2007-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	7731	\$ 1,250,000.00	\$ 1,140,767.27	\$ 67,261.77	97%	0%	TERMINADA	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA GUADALAJARA	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA EN EL CAMINO: CÓDIGO 161-TOTOTLÁN-TEPATITLÁN, DEL KM. 0+000 AL KM. 37+000, EN LOS MUNICIPIOS DE TOTOTLÁN Y TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	001.27/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AX	8898	\$ 1,497,215.76	\$ 1,412,842.33	\$ 84,371.06	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA GUADALAJARA	GASTOS OPERATIVOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA (ESTUDIOS DIVERSOS Y VIATICOS)	001.44/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-ADM	9302	\$ 952,178.07	\$ 478,601.24	\$ 432,271.08	96%	99%	EN PROCESO	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DE PUENTE LA GIGANTERA, LOCALIZADO SOBRE EL CAMINO: SANTA MARÍA TEQUEPEPAN-SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	001.43/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AX	9294	\$ 3,295,911.43	\$ 3,077,248.89	\$ 218,662.54	100%	0%	TERMINADA	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA GUADALAJARA	GASTOS DE OPERACION PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA	001.45/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-ADM	9304	\$ 2,175,000.00	\$ 598,018.86	\$ 1,572,369.96	100%	99%	TERMINADA	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION DE PUENTES (RESIDENCIA GUADALAJARA)	CONSERVACIÓN DE PUENTES EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA, PARA EL PUENTE LA CALERA, SOBRE EL CAMINO: CÓDIGO 152-ZAPOTLANEJO-MATATLÁN EN EL KM. 4+900, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.	008.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AD	8796	\$ 567,449.99	\$ 141,862.50	\$ 425,547.25	100%	100%	TERMINADA	CEBRALSA, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION DE PUENTES (RESIDENCIA GUADALAJARA)	CONSERVACIÓN DE PUENTES EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA, CAMINO: CÓDIGO 101-GAZAS TRÉBOL PERIFÉRICO SUR-LÓPEZ MATEOS, KM. 3+100, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	008.02/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-A3	8904	\$ 963,173.82	\$ 579,916.17	\$ 383,257.65	100%	99%	TERMINADA	CONSTRUCTORA A.U.S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 56+000 AL 59+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	002.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8830	\$ 14,837,958.92	\$ 11,042,559.03	\$ 2,230,210.36	89%	92%	TERMINADA	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 59+000 AL 62+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	002.02/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8832	\$ 9,599,175.88	\$ 8,551,088.05	\$ 1,016,162.95	100%	70%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 50+000 AL 53+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	002.03/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8833	\$ 10,060,846.28	\$ 8,621,846.64	\$ 1,438,999.61	100%	79%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	PAGOS DE DERECHO PARA LA EVALUACION Y DICTAMINACION DE LA SEMARNAT	004.50/2004-SEDEUR-DGIC-CONSTR(FIES)-ADM	8427	\$ 68,936.00	\$ 7,797.00	\$ 46,687.00	79%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 44+520 AL 47+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (INCL. COV. ADIC. POR \$3,249,819.43)	001.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-03-LP	8819	\$ 9,311,341.66	\$ 4,856,157.83	\$ 4,455,182.88	100%	100%	TERMINADA	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 47+000 AL 50+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	001.02/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-03-LP	8821	\$ 13,631,670.00	\$ 9,854,982.43	\$ 3,629,587.31	99%	100%	TERMINADA	HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 62+000 AL 66+156 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	001.04/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-03-LP	8834	\$ 13,782,679.83	\$ 9,236,311.07	\$ 2,398,566.79	84%	76%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	ALCANTARILLA EN PUENTE VEHICULAR RANCHITOS LONG. 38.90 MTS. EN KM 54+596 (INCL. CONV. ADIC. POR \$2,273,253.40)	001.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-03-LP	8863	\$ 10,866,295.99	\$ 10,219,624.49	\$ 483,399.61	98%	100%	EN PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION DEL KM 0+000 AL 22+260 COMPONENTE 1 INCLUYE CONVENIO ADICIONA POR \$513,408.38	001.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	9033	\$ 5,173,984.85	\$ 3,763,001.51	\$ 1,410,983.33	100%	91%	TERMINADA	BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION DEL KM 22+260 AL 44+520 COMPONENTE 2 (INCL. CONV. ADIC. POR \$1,509,879.56)	001.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	9034	\$ 5,760,706.21	\$ 3,447,843.56	\$ 2,312,861.53	100%	99%	TERMINADA	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	DOS OBRAS DE DRENAJE MAYOR, ALCANTARILLA EN EL KM 42+569 Y 44+360 COMPONENTE 3 (INCL. CONV. ADIC. POR \$1,799,793.61 )	001.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	9035	\$ 6,582,186.21	\$ 4,782,392.59	\$ 1,799,793.60	100%	88%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	PUENTE VEHICULAR EN EL KM 32+560 MEDIANTE VIGAS DE CONCRETO PREEFORZADO COMPONENTE (INCL. CONV. ADIC. POR \$893,698.75)	001.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	9036	\$ 2,745,707.80	\$ 1,730,684.39	\$ 1,014,948.71	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	OBRAS DE DRENAJE MAYOR ALCANTARILLA EN EL KM 46+695 COMPONENTE 5 (INCL. CONV. ADIC. POR \$1,847,161.13)	001.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	9037	\$ 5,735,451.70	\$ 3,581,215.86	\$ 1,698,790.57	92%	100%	EN PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	OBRAS DE DRENAJE MAYOR, ALCANTARILLA EN EL KM 61+197	001.07/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	9053	\$ 2,352,866.13	\$ 2,056,200.71	\$ 296,664.84	100%	100%	TERMINADA	ING. JOSE DE JESUS GARZA MARTINEZ
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	EJECUCION DEL PROY. EL CAMINO CARRET. VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 0+0 AL KM 66+0 (SOLO CONV. ADIC. POR \$208.800)	010.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9357	\$ 1,669,300.00	\$ 1,460,500.00	\$ 208,800.00	100%	100%	TERMINADA	ING. FILEMON SOLORZANO IBARRA
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS EMERGENTES PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL KM 0+000 AL 44+520	001.09/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-AX	9520	\$ 1,269,662.48	\$ -	\$ 1,269,662.47	100%	100%	TERMINADA	VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	CONSTR. DE ALCANTARILLA DE BOVEDA DE 3.00 X 2.00 MTS. EN KM 61+858	001.10/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-AX	9521	\$ 613,553.60	\$ -	\$ 613,540.47	100%	100%	TERMINADA	ING. JOSE DE JESUS GARZA MARTINEZ
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TRAMO CARR. VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 47+000 AL KM 56+000	001.11/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	10031	\$ 15,989,631.17	\$ -	\$ 14,003,767.79	88%	100%	TERMINADA	HER-PADI, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TRAMO CARR. VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 56+000 AL KM 66+140	001.12/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	10033	\$ 14,763,628.14	\$ -	\$ 13,140,546.95	89%	100%	EN PROCESO	HER-PADI, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 44+500 AL 66+140	001.13/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-CI	10149	\$ 3,907,177.96	\$ -	\$ 3,905,364.11	100%	100%	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJO DE SEÑALAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 47+000 AL KM 66+140	001.14/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	10400	\$ 7,127,531.53	\$ -	\$ 3,812,155.41	53%	99%	EN PROCESO	MEGAOBRAS, S.A DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJO DE SEÑALAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 47+000 AL KM 66+140	001.15/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-LP	10401	\$ 3,987,361.96	\$ -	\$ 3,487,582.46	87%	99%	EN PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	PROYECTO DE REFORESTACION EN SUPERFICIE DE 88.4 HCTR DEL KM 0+000 AL 66+000	001.16/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-AX	10470	\$ 1,649,027.00	\$ -	\$ 1,649,027.00	100%	100%	TERMINADA	AGRO-FORESTREYRA Y DESARROLLO, S.C.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJOS URGENTES DE RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS EROSIONADOS DEL KM 0+000 AL 47+000	001.17/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-AX	10529	\$ 3,054,404.13	\$ 379,449.90	\$ 2,674,954.23	100%	98%	EN PROCESO	HER-PADI, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	INDEMNIZACIONES		2010	\$ 279,690.64	\$ -	\$ 279,690.64	100%	0%	EN PROCESO	DIRECCION JURIDICA SEDEUR
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL KM 62+000 AL 65+000	001.18/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-CI	10713	\$ 3,568,491.16	\$ -	\$ 3,554,143.07	100%	100%	EN PROCESO	HER-PADI, S.A. DE C.V.
6101	VILLA PURIFICACION	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL KM 65+000 AL 66+156 Y CARRILES DE INCORPORACION	001.19/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 03-CI	10714	\$ 3,376,972.13	\$ -	\$ 3,368,906.54	100%	100%	EN PROCESO	SUPERCATE, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 10+000 AL KM 12+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$2,048,988.28)	001.07/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP	8668	\$ 13,380,265.79	\$ 13,310,384.89	\$ 69,880.86	100%	100%	TERMINADA	ARRENTAC, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 0+000 AL 4+500 (INCL. CONV. ADIC. POR \$6,987,365.17Y ESCAL. POR \$1,777,842.19)	001.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP	8386	\$ 27,391,442.83	\$ 23,648,874.19	\$ 1,777,842.19	93%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 4+000 AL KM 8+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$3,057,642.11)	001.09/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP	8671	\$ 15,156,251.79	\$ 12,090,716.79	\$ 1,256,206.12	88%	100%	TERMINADA	TRENA, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 4+500 AL KM 6+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$2,664,314.26)	001.10/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP	8672	\$ 11,049,116.89	\$ 6,970,088.51	\$ 4,058,489.58	100%	100%	TERMINADA	FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 8+000 AL KM 10+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$2,885,967.57)	001.11/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP	8673	\$ 18,250,312.39	\$ 16,251,814.15	\$ 1,998,498.24	100%	100%	EN PROCESO	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 34+000 AL KM 35+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$1,896,325.13)	001.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9017	\$ 6,351,233.69	\$ 4,419,897.71	\$ 1,931,330.86	100%	100%	TERMINADA	BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 33+000 AL KM 34+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$799,193.27)	001.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9018	\$ 5,541,864.75	\$ 4,705,609.98	\$ 796,585.44	99%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 39+000 AL KM 40+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$1,629,006.47)	001.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9019	\$ 8,227,819.08	\$ 6,439,485.69	\$ 1,469,679.54	96%	100%	TERMINADA	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 35+000 AL KM 39+000 (INC. CONV. ADIC. POR \$958,262.16)	001.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9020	\$ 5,903,813.53	\$ 4,680,949.36	\$ 1,208,691.41	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA TEQUILA, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 37+000 AL KM 38+000 (INC. CONV. ADIC. POR \$1,385,601.67)	001.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9021	\$ 5,810,581.49	\$ 4,424,979.63	\$ 1,385,601.65	100%	100%	TERMINADA	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 35+000 AL KM 37+000 (INC. CONV. ADIC. POR \$142,249.42)	001.06/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9022	\$ 7,725,693.21	\$ 7,582,508.82	\$ 142,551.41	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 31+000 AL KM 33+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$ 1,654,520.9)	001.07/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9023	\$ 9,641,297.55	\$ 7,985,391.69	\$ 1,655,905.03	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA DEL KM 30+000 AL KM 31+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$1,426,528.65)	001.08/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-LP	9024	\$ 7,618,888.31	\$ 5,885,062.18	\$ 1,727,268.04	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TRABAJOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL A BASE DE ESTABILIZACION DE TALUDES DEL KM 22+480 AL 22+760	001.14/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-AX	9556	\$ 512,500.95	\$ -	\$ 512,500.95	100%	100%	TERMINADA	HER-PADI, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	MODERNIZACION TIPO "A-2" DEL KM 40+000 AL 40+675 (INC CONV. ADIC. POR \$558,785.26)	001.15/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-AX	10012	\$ 1,618,786.49	\$ -	\$ 1,617,904.28	100%	100%	TERMINADA	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCION DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO DEL KM 32+000 AL KM 40+000	001.16/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-AX	10171	\$ 1,099,531.89	\$ -	\$ 1,099,531.76	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA MODERNIZACION TUXCUECA-MAZAMITLA DEL KM 17+000 AL KM 19+000 (INCL. CONV. ADIC. POR \$1,058,014.9)	001.09/2009-SEDEUR-DGIC-CONSTR 02-AX	10322	\$ 2,118,540.56	\$ -	\$ 2,091,794.09	99%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CONCRETO MORENO, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TRABAJOS URGENTES COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL KM 8+000 AL KM 35+000	001.17/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-CI	10403	\$ 2,908,983.34	\$ -	\$ 2,844,683.90	98%	0%	EN PROCESO	LANZACRETO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCION DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO DEL KM 31+800 AL 32+150	001.18/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-AX	10491	\$ 461,505.97	\$ -	\$ 452,598.38	98%	100%	TERMINADA	AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO PARA LA CONCLUSION DEL TRAMO CARRETERO	001.19/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-AX	10660	\$ 261,000.00	\$ -	\$ 261,000.00	100%	100%	TERMINADA	TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS, S. C.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EMERGENTES PARA SEMARNAP DEL KM 0+000 AL 40+100	001.20/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-AD	10702	\$ 1,381,208.73	\$ -	\$ 1,381,208.68	100%	0%	TERMINADA	CONSTRUCTORA PALEM, S.A. DE C.V.
6101	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA	TRABAJOS URGENTES PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL KM 0+000 AL 40+100	001.21/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-AX	10705	\$ 2,883,968.70	\$ -	\$ 2,883,961.82	100%	100%	TERMINADA	LANZACRETO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS DE LA CARRETERA: AMATITÁN-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM. 111+000 AL 117+800. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$2,386,689.62, Y ESCALATORIA POR \$74,510.98	005.43/2004-SEDEUR-DGIC-CONSTR(FIES)-LP	7529	\$ 10,537,590.36	\$ 5,159,319.22	\$ 74,510.98	50%	100%	TERMINADA	CONURMAQ, S.A DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	CONVENIO ADICIONAL DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLOMOS DE 43 MTS. EN EL KM 123+280	005.44/2004-SEDEUR-DGIC-CONSTR(FIES)-LP	7530	\$ 4,233,766.96	\$ 2,762,444.95	\$ 383,596.73	74%	100%	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 29+000 AL KM 32+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9210	\$ 1,447,888.82	\$ -	\$ 1,447,888.82	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 32+000 AL KM 35+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9211	\$ 3,004,531.98	\$ -	\$ 2,531,103.30	84%	95%	TERMINADA	TRACTORES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 35+000 AL KM 38+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9212	\$ 2,894,671.14	\$ -	\$ 2,893,378.85	100%	100%	TERMINADA	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 38+000 AL KM 41+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9213	\$ 2,307,494.88	\$ -	\$ 2,326,902.11	101%	100%	TERMINADA	TRACTO MAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	KM 28+000 AL KM 29+000 MEDIANTE TERRACERIAS, DRENAJE, PAVIM. Y SEÑALAMIENTOS.(SOLO CONV. ADIC.)	005.07/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9214	\$ 3,179,000.00	\$ -	\$ 3,179,427.32	100%	91%	TERMINADA	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	KM 41+000 AL KM 44+000 MEDIANTE TERRACERIAS, DRENAJE, PAVIM. Y SEÑALAMIENTOS.(SOLO CONV. ADIC.)	005.08/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9216	\$ 1,053,764.40	\$ -	\$ 827,803.89	79%	100%	TERMINADA	HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	KM 44+000 AL KM 48+000 MEDIANTE TERRACERIAS, DRENAJE, PAVIM. Y SEÑALAMIENTOS.(SOLO CONV. ADIC.)	005.11/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9217	\$ 4,091,926.39	\$ -	\$ 2,890,250.83	71%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 48+000 AL KM 50+000 MEDIANTE TERRACERIAS, DRENAJE, PAVIM. Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.10/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9218	\$ 1,233,000.00	\$ -	\$ 421,808.94	34%	92%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 50+000 AL KM 54+000 MEDIANTE TERRACERIAS, DRENAJE, PAVIM. Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.09/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9219	\$ 4,607,156.47	\$ -	\$ 4,646,544.15	101%	100%	TERMINADA	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 58+000 AL KM 61+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9270	\$ 2,910,482.87	\$ -	\$ 2,907,088.57	100%	100%	TERMINADA	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 54+000 AL KM 58+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (SOLO CONV. ADIC.)	005.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9271	\$ 2,432,170.06	\$ -	\$ 2,432,170.06	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARITZEI, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AMPLIACION DEL PUENTE LA GUASIMAS UBICADO EN EL KM 205-000 DEL CAMINHO AMATITAN - HUEJUQUILLA EL ALTO	001.06/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-AX	9379	\$ 275,369.67	\$ 115,772.13	\$ 153,585.50	98%	100%	TERMINADA	INGENIERIOS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	AMATITAN-HUEJUQUILLA EL ALTO, DEL TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA, SUB TRAMO DEL KM 12+000 AL KM 15+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.07/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-AX	9430	\$ 1,956,822.14	\$ -	\$ 1,767,479.10	90%	100%	TERMINADA	GARZA MARTINEZ JOSE DE JESUS, ING.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	OBRA COMPLEMENTARIA DE CAMINO EMPEDRADO Y CUNETAS AL ACCESO DEL PREDIO "LA AZUCENA" DEL KM 0+000 AL 1+040	001.08/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-AX	9555	\$ 795,997.13	\$ -	\$ 793,057.60	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB TRAMO EL SALVADOR-CORTAPICOS DEL KM 37+900 AL KM 41+000	001.09/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10003	\$ 6,150,749.84	\$ -	\$ 3,409,066.34	55%	77%	EN PROCESO	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB TRAMO EL SALVADOR-CORTAPICOS DEL KM 43+000 AL KM 46+000	001.11/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10005	\$ 6,599,776.30	\$ -	\$ 4,610,738.84	70%	77%	EN PROCESO	LIC. JOSE FERNANDO PURATA CAMPOS
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB TRAMO EL SALVADOR-CORTAPICOS DEL KM 46+000 AL KM 48+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.12/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10006	\$ 9,846,086.16	\$ -	\$ 4,806,043.86	49%	68%	EN PROCESO	COSNTRACTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB TRAMO EL SALVADOR-CORTAPICOS DEL KM 48+000 50+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.13/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10007	\$ 7,673,633.58	\$ -	\$ 4,607,583.63	60%	77%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA AMACO S.A DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB TRAMO EL SALVADOR-CORTAPICOS DEL KM 50+000 AL KM 52+000	001.14/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10008	\$ 4,282,950.48	\$ -	\$ 2,275,139.09	53%	84%	EN PROCESO	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB TRAMO EL SALVADOR-CORTAPICOS DEL KM 52+000 AL KM 55+000	001.15/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10009	\$ 7,279,412.67	\$ -	\$ 3,850,237.94	53%	79%	EN PROCESO	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB TRAMO EL SALVADOR-CORTAPICOS DEL KM 55+000 AL KM 57+000	001.16/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10010	\$ 5,294,149.49	\$ -	\$ 3,469,405.79	66%	63%	EN PROCESO	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO Y CUNETAS AL ACCESO DEL PREDIO "LA AZUCENA", DEL KM 1+040 AL KM 2+152.37	001.17/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-AX	10170	\$ 849,277.24	\$ -	\$ 849,276.97	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PUENTE VEHICULAR "LA SOLEDAD" UBICADO EN EL KM. 111+700 (INCL. CONV. ADIC.)	001.18/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10191	\$ 4,774,857.60	\$ -	\$ 3,566,278.13	75%	90%	TERMINADA	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PUENTE VEHICULAR "EL CARRIZAL" UBICADO EN EL 96+180	001.19/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10192	\$ 4,676,029.48	\$ -	\$ 2,126,128.75	45%	76%	EN PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	ESTUDIO TECNICO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL TRAMO CORTAPICO A SAN MARTIN DE BOLAÑOS DE 30 KMS.	001.20/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-AX	10263	\$ 382,800.00	\$ -	\$ 382,800.00	100%	100%	EN PROCESO	BIOL. BEATRIZ HERRERA ALVARADO
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	INDEMNIZACION PROJ.CARRET. BOLAÑOS-MEZQUITIC-HUEJUQUILLA		D6J/527/10	\$ 1,141,000.00	\$ -	\$ 1,141,000.00	100%	0%	EN PROCESO	INDEMNIZACION
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO: BOLAÑOS-HUEJUQUILLA DEL KM 61+000 AL KM 63+000	001.21/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10305	\$ 6,729,273.06	\$ -	\$ 2,018,781.92	30%	0%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO: BOLAÑOS-HUEJUQUILLA DEL KM 59+000 AL KM 61+000	001.22/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10306	\$ 8,436,880.30	\$ -	\$ 2,531,064.09	30%	0%	EN PROCESO	HUEXUKILLA Y CONSTRUCCIONES-ING. GUSTAVO GONZALEZ BUENO
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO: BOLAÑOS-HUEJUQUILLA DEL KM 57+000 AL KM 59+000	001.23/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10307	\$ 7,979,850.40	\$ -	\$ 2,393,850.40	30%	0%	EN PROCESO	PURATA CAMPOS JOSÉ FERNANDO.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO: BOLAÑOS-HUEJUQUILLA DEL KM 61+000 AL KM 65+000	001.24/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10308	\$ 9,826,907.97	\$ -	\$ 2,948,072.39	30%	0%	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO: BOLAÑOS-HUEJUQUILLA DEL KM 65+000 AL KM 70+000	001.25/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10312	\$ 14,174,160.72	\$ -	\$ 7,655,095.09	54%	100%	TERMINADA	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO DE TRAMOS CARRETEROS DEL KM 174+00 AL KM 200+00	001.26/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10334	\$ 850,512.00	\$ -	\$ 850,511.70	100%	100%	EN PROCESO	CAMITEC, S.A. DE C.V



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO DE TRAMOS CARRETEROS DEL KM 123+000 AL KM 153+000	001.27/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10335	\$ 3,450,051.28	\$ -	\$ 3,450,051.29	100%	35%	TERMINADA	SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO DE TRAMOS CARRETEROS DEL KM 93+000 AL KM 123+000	001.28/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10336	\$ 2,281,736.81	\$ -	\$ 2,281,736.80	100%	10%	EN PROCESO	J. C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 181+560	001.29/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10342	\$ 1,595,688.05	\$ -	\$ 1,595,688.05	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORES Y ASESORES, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 191+400	001.30/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10343	\$ 1,997,134.07	\$ -	\$ 1,997,134.07	100%	100%	TERMINADA	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 64+358	001.31/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10344	\$ 1,706,902.78	\$ -	\$ 1,706,902.78	100%	100%	TERMINADA	CONTROL E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 175+800	001.32/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10345	\$ 1,536,455.94	\$ -	\$ 1,536,455.94	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y SUPERVISION DEL ANGEL, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 174+160	001.33/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10346	\$ 1,596,741.36	\$ -	\$ 1,596,741.36	100%	100%	TERMINADA	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE LARA, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 60+440	001.34/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10347	\$ 698,107.57	\$ -	\$ 698,107.55	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 192+250	001.35/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10348	\$ 724,216.05	\$ -	\$ 724,216.04	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 137+891	001.36/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10349	\$ 2,398,935.56	\$ -	\$ 2,398,935.56	100%	100%	TERMINADA	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE LARA, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 186+940	001.37/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10350	\$ 676,610.83	\$ -	\$ 676,610.81	100%	100%	TERMINADA	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 132+560	001.38/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10351	\$ 895,000.00	\$ -	\$ 895,000.00	100%	100%	TERMINADA	CONTROL E INGENIERA, S.A. DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DICTAMEN TECNICO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL TRAZO DEL SUB TRAMO EL SALVADOR-JALPILLA.	001.39/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-AX	10354	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00	100%	100%	TERMINADA	AGRO-FORESTREYRA Y DESARROLLO, S.C.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO DE TRAMOS CARRETEROS DEL KM 63+000 AL KM 93+000	001.40/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-LP	10362	\$ 2,027,363.18	\$ -	\$ 1,688,069.46	83%	96%	EN PROCESO	5 M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 40+700	001.41/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10373	\$ 391,609.06	\$ -	\$ 391,609.06	100%	100%	TERMINADA	CUELLAR LÓPEZ ALEJANDRO, ING.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 49+980	001.42/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10374	\$ 1,182,661.04	\$ -	\$ 690,806.68	58%	100%	TERMINADA	CUELLAR LÓPEZ ALEJANDRO, ING.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EN EL PUENTE "SIN NOMBRE" EN EL KM 57+860	001.43/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-CI	10375	\$ 690,806.69	\$ -	\$ 690,806.68	100%	100%	TERMINADA	CUELLAR LÓPEZ ALEJANDRO, ING.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO DENOMINADO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA DEL SUBTRAMO 29+139 AL 61+000	001.44/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-ADM	10384	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 598,799.97	100%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO DENOMINADO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA DEL SUBTRAMO 29+139 AL 61+000	001.45/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-ADM	10461	\$ 46,165.74	\$ -	\$ 46,073.40	100%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE LA CARRETERA BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO, EN EL TRAMO CARRETERO DEL KM. 89+580 AL KM. 137+000, LOCALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUEJUQUILLA EL ALTO Y MEZQUITIC, JALISCO.	008.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AX	10468	\$ 750,984.00	\$ -	\$ 750,984.00	100%	100%	TERMINADA	INAMBIO, S.A DE C.V.
6101	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUPERVISION AMBIENTAL DEL KM 65+000 AL 70+400	001.47/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-01-AX	10615	\$ 908,512.00	\$ -	\$ 908,512.00	100%	100%	TERMINADA	INAMBIO, S.A. DE C.V.
6101	TALPA DE ALLENDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAGUA DEL KM 55+250 EN EL TRAMO CARR. TALPA DE ALLENDE-LLANO GRANDE-TOMATLAN	003.02/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8961	\$ 5,827,807.48	\$ 4,740,535.71	\$ 1,087,271.76	100%	100%	TERMINADA	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
6101	TALPA DE ALLENDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	OBRAS COMPLEMENTARIAS KMS. 13+00 AL KM 18+560	003.03/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8962	\$ 9,363,523.63	\$ 8,272,042.75	\$ 926,713.89	98%	100%	TERMINADA	ARRENTAC, S.A. DE C.V.
6101	TALPA DE ALLENDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA EN LA CUESTA (SOLO CONVENIO ADICIONAL)	003.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	9388	\$ 1,939,779.78	\$ -	\$ 1,939,566.11	100%	100%	TERMINADA	GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6104	TALPA DE ALLENDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA EN LA CUESTA	003.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	9388	\$ 1,057,197.96	\$ -	\$ 45,012.53	4%	100%	TERMINADA	GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6101	TALPA DE ALLENDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	SERVICIOS DE VERIFICACION DE CALIDAD EN TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	003.06/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	9557	\$ 1,710,870.92	\$ -	\$ 1,710,577.34	100%	100%	TERMINADA	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.
6104	TALPA DE ALLENDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	CONSTRUCCION DE PUENTE ALPISAHUA EN EL KM 55+250 (INCL. CONV. ADIC.)	003.07/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10515	\$ 1,859,711.87	\$ -	\$ 1,855,102.04	100%	0%	EN PROCESO	GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6101	AMATITAN	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	SUB-TRAMO DEL K.M. 15+000 AL KM. 17+238 TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION (INCL. CONV. ADIC.)	008.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8625	\$ 9,580,075.79	\$ 7,954,092.43	\$ 1,057,776.77	94%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	AMATITAN	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA DEL KM 10+000 AL 12+000 TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION (INCL. CONV. ADIC.)	008.06/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8769	\$ 7,730,652.38	\$ 7,105,397.99	\$ 298,115.71	96%	100%	TERMINADA	ARRENTAC, S.A. DE C.V.
6101	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 29+000 AL 38+000 Y DEL 42+000 AL 52+000	079.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-ADM	8644	\$ 147,789,258.33	\$ 131,622,154.63	\$ 15,837,942.72	100%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6101	TALA	MODERNIZACION DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 0+600 AL 13+540 Y 30+000 AL 35+000	010.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-ADM	8945	\$ 176,604,747.35	\$ 157,943,947.14	\$ 18,352,643.77	100%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6101	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO	079.02/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10357	\$ 272,890.00	\$ -	\$ 272,890.00	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA GEOL. S.A. DE C.V.
6101	JESUS MARIA	MODERNIZACION DEL TRAMO ENTR. CARRET. 314-JESUS MARIA-AYOTLAN	MODERNIZACION DEL TRAMO ENTR. CARRET. 314-JESUS MARIA-AYOTLAN	004.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-ADM	8604	\$ 55,732,566.40	\$ 53,591,859.33	\$ 1,418,944.66	99%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6101	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	PUENTE EL REFUGIO DE 70.00 MTS. CALLES FRAY ALFONSO Y PASEO DE LA RIBERA SOBRE EL RIO LAGOS DE MORENO (SIN CONV. ADIC.)	007.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8802	\$ 29,902,085.29	\$ 27,196,976.44	\$ 2,705,108.85	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.
6101	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	DEL KM. 6+000 AL KM. 9+549.38, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS (INCL. CONV. ADIC.)	007.02/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8824	\$ 16,261,984.42	\$ 13,961,421.20	\$ 2,191,637.09	99%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.
6101	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	DEL KM. 4+000 AL KM. 6+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS (INCL. CONV. ADIC.)	007.03/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8825	\$ 10,699,720.17	\$ 8,258,873.41	\$ 2,439,442.32	100%	100%	TERMINADA	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
6101	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	DEL KM. 2+000 AL KM. 4+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS	007.04/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8826	\$ 14,720,863.17	\$ 12,567,368.50	\$ 2,141,484.21	100%	100%	TERMINADA	MESTAS OCHOA FRANCISCO JAVIER, ING.
6101	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	KM. 0+000 AL KM. 2+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS (INCL. CONV. ADIC.)	007.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	8827	\$ 11,702,274.58	\$ 8,342,699.62	\$ 3,359,354.25	100%	100%	TERMINADA	LOPEZ FIGUEROA MANUEL DE JESUS, ING.
6101	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	INDEMNIZACION LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO (INCL. CONV. ADIC.)		4697/08	\$ 2,534,066.80	\$ -	\$ 475,342.96	19%	0%	EN PROCESO	CUENTA EN ADMINISTRACION
6104	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	PUENTE SOBRE RIO LAGOS DEL KM 2+460 AL 2+550 COMPONENTE 3 (INCL. CONV. ADIC.)	007.06/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-CI	9442	\$ 10,367,530.56	\$ 1,683,776.43	\$ 6,999,707.27	84%	100%	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6101	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	PUENTE SOBRE RIO LAGOS DEL KM 2+460 AL 2+550 COMPONENTE 4 (INCL. CONV. ADIC.)	007.08/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-CI	10227	\$ 11,131,847.11	\$ -	\$ 10,877,622.30	98%	100%	TERMINADA	OBRAS Y PROYECTOS LOS REYES, S.A. DE C.V.
6101	TEPATITLAN DE MORELOS	CAMINO VECINAL DEL RANCHO SAN JUAN AL RANCHO LOS SAUCES	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CAMINO PIEDRA HERRADA	009.04/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	9600	\$ 1,054,980.68	\$ -	\$ 1,054,950.64	100%	100%	TERMINADA	GRUPO INMOBILIARIO FEMAC, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	AUTLAN DE NAVARRO	MODERNIZACION DE LA CARRETERA: AUTLAN-EL GRULLO	MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C" A CAMINO "A-2" DEL KM 1+600 AL KM 2+600	004.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-LP	9178	\$ 4,378,763.35	\$ 2,587,550.88	\$ 1,791,212.46	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA, CVM, S.A. DE C.V.
6101	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLAN (INCL. CONV. ADIC.)	003.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-LP	9105	\$ 31,999,998.91	\$ 24,658,399.19	\$ 7,341,599.72	100%	100%	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
6101	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL KM 0+000 AL 17+000 (TRABAJOS PRELIMINARES) COMPONENTE 1 (INCL. CONV. ADIC.)	003.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-CI	10670	\$ 8,901,382.98	\$ -	\$ 8,862,655.79	100%	100%	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
6101	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL KM 0+000 AL 17+000 (TRABAJOS PRELIMINARES) COMPONENTE 2 (INCL. CONV. ADIC.)	003.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-CI	10671	\$ 5,515,451.96	\$ -	\$ 5,497,118.32	100%	100%	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
6101	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL JIHUITE	TENDIDO, BANDEADO Y FORMACION DE TERRAPLEN ENTRE EL KM 12+920 AL 13+000	003.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-AX	10507	\$ 1,030,000.67	\$ -	\$ 1,029,993.84	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.
6101	TONALA	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 2+100	001.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-AX	9461	\$ 2,617,824.38	\$ 525,018.72	\$ 2,092,805.04	100%	100%	TERMINADA	ARNULFO JAVIER CORTES GOMEZ
6101	TONALA	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO	OBRA DE PROTECCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 2+100	001.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-AX	9462	\$ 1,555,583.33	\$ -	\$ 1,555,488.81	100%	88%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.
6101	TONALA	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO	ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y SUB-DRENAJE DEL KM 0+000 AL 2+100 COMPONENTE 2	001.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-AX	9500	\$ 1,815,107.23	\$ -	\$ 1,809,479.14	100%	95%	TERMINADA	ING. GUILLERMO LARA VARGAS
6101	TONALA	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO	ALUMBRADO PUBLICO DEL KM 0+000 AL 2+100 COMPONENTE 5	001.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-CI	9573	\$ 4,703,695.72	\$ -	\$ 4,703,695.72	100%	100%	TERMINADA	ELECTRIFICACION APLICADA, S.A. DE C.V.
6101	TONALA	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO	PAVIMENTOS DEL KM 0+000 AL 2+100 COMPONENTE 3	001.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-CI	9574	\$ 5,304,332.15	\$ -	\$ 5,057,044.95	95%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.
6101	TONALA	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO A LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	001.06/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-AD	10013	\$ 156,600.00	\$ -	\$ 156,600.00	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECCNICOS DE OCCTE, S.A. DE C.V.
6101	TONALA	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO	IMAGEN URBANA EN JARDINERIA Y ARBORIZACION EN LA CALLE ARROYO DE EN MEDIO, DEL KM 0+000 AL KM 2+100	001.07/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-AX	10152	\$ 697,002.24	\$ -	\$ 696,750.02	100%	92%	TERMINADA	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 23+300 AL KM 24+000	001.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONST-2010-LP	10363	\$ 6,672,378.46	\$ -	\$ 6,538,700.93	98%	98%	EN PROCESO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 24+000 AL KM 25+000	001.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONST-2010-LP	10364	\$ 4,471,553.98	\$ -	\$ 4,466,934.21	100%	72%	EN PROCESO	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 30+000 AL KM 31+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONST-2010-LP	10365	\$ 7,785,485.78	\$ -	\$ 7,703,683.45	99%	82%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 32+000 AL KM 33+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONST-2010-LP	10366	\$ 5,046,076.89	\$ -	\$ 5,027,028.29	100%	67%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 33+000 AL KM 34+000	001.05/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10367	\$ 4,915,235.11	\$ -	\$ 4,913,815.35	100%	65%	EN PROCESO	TRACTO MAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 16+200 AL KM 17+240 (INCL. CONV. ADIC.)	001.06/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10372	\$ 6,096,881.39	\$ -	\$ 6,083,094.76	100%	100%	TERMINADA	ARRENTAC, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 16+200 AL KM 17+240 (INCL. CONV. ADIC.)	001.07/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10378	\$ 5,923,497.85	\$ -	\$ 5,923,496.50	100%	100%	TERMINADA	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 17+240 AL KM 18+080 (INCL. CONV. ADIC.)	001.08/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10379	\$ 5,340,030.70	\$ -	\$ 4,814,469.16	90%	7%	EN PROCESO	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 18+080 AL KM 19+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.09/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10380	\$ 5,446,365.65	\$ -	\$ 5,201,318.08	96%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 19+000 AL KM 20+000	001.10/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10381	\$ 4,716,209.91	\$ -	\$ 4,680,728.94	99%	87%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 15+000 AL KM 16+500	001.11/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10383	\$ 4,748,738.90	\$ -	\$ 4,748,738.90	100%	58%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 15+000 AL KM 16+500	001.12/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10388	\$ 5,060,460.59	\$ -	\$ 5,052,110.12	100%	40%	EN PROCESO	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 20+800 AL KM 21+300	001.13/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10389	\$ 2,476,524.18	\$ -	\$ 619,131.05	25%	68%	EN PROCESO	INECO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+500 (INCL. CONV. ADIC.)	001.14/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10419	\$ 9,068,669.92	\$ -	\$ 9,062,607.33	100%	0%	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 21+300 AL 23+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.15/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10421	\$ 17,108,178.94	\$ -	\$ 17,085,233.48	100%	73%	TERMINADA	CONSTRUCTORA LIBERAZGO, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 26+000 AL 27+000	001.16/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10422	\$ 4,812,963.08	\$ -	\$ 4,812,926.87	100%	75%	EN PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 27+000 AL 28+000	001.17/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10423	\$ 5,016,974.54	\$ -	\$ 5,006,350.57	100%	65%	EN PROCESO	PAVIMENTOS Y AGREGADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 28+000 AL 30+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.18/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10424	\$ 14,122,930.46	\$ -	\$ 14,122,930.46	100%	0%	TERMINADA	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 31+000 AL 32+000	001.19/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10425	\$ 6,482,652.85	\$ -	\$ 6,480,376.15	100%	68%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA SUBTRAMO DEL KM 34+000 AL 35+000	001.20/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10426	\$ 4,582,481.57	\$ -	\$ 4,570,261.85	100%	58%	EN PROCESO	HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL 3+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.21/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10427	\$ 10,510,485.93	\$ -	\$ 6,821,540.90	65%	0%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL 4+500	001.22/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10428	\$ 6,187,939.67	\$ -	\$ 6,182,429.36	100%	100%	TERMINADA	FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 4+500 AL 6+000	001.23/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10429	\$ 5,820,394.83	\$ -	\$ 5,819,644.97	100%	100%	TERMINADA	LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL 7+100 (INCL. CONV. ADIC.)	001.24/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10430	\$ 5,916,713.73	\$ -	\$ 5,195,309.89	88%	0%	TERMINADA	ING. GUILLERMO LARA VARGAS
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 7+100 AL 8+500 (INCL. CONV. ADIC.)	001.25/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10431	\$ 15,248,393.05	\$ -	\$ 9,699,734.53	64%	0%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 10+000 AL 11+300	001.26/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10432	\$ 7,240,105.18	\$ -	\$ 7,215,774.44	100%	0%	EN PROCESO	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CODIGO 601-STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN SUBTRAMO DEL KM 8+500 AL 10+000	001.27/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-LP	10453	\$ 7,945,047.62	\$ -	\$ 7,944,978.44	100%	0%	EN PROCESO	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE MAMPOSTERIA Y LOZA DE CONCRETO EN EL KM 29+230 (INCL. CONV. ADIC.)	001.28/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AX	10478	\$ 941,623.42	\$ -	\$ 927,740.21	99%	100%	TERMINADA	OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE SIFON DE TUBO DE ACERO DE 30" DE DIAMETRO EN EL KM 30+700	001.29/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AX	10479	\$ 450,776.85	\$ -	\$ 291,423.03	65%	100%	TERMINADA	OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	SERVICIOS TOPOGRAFICOS SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN	001.30/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AX	10480	\$ 239,064.40	\$ -	\$ 239,064.40	100%	100%	TERMINADA	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL TRAMO TALA-SAN ISIDRO-MAZATEPEC EN EL KM 27+030 (INCL. CONV. ADIC.)	001.31/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AX	10481	\$ 2,104,846.27	\$ -	\$ 2,068,535.56	98%	100%	EN PROCESO	ING. ARNULFO JAVIER CORTES GOMEZ
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	SERVICIOS TOPOGRAFICOS SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA	001.32/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AX	10482	\$ 373,520.00	\$ -	\$ 373,520.00	100%	100%	TERMINADA	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE TUBO (CIRCUITO SUR) DE LA CARRETERA CAJITITLAN-SANTA CRUZ DE LAS FLORES EN EL KM 1+363 (INCL. CONV. ADIC.)	001.40/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10484	\$ 2,358,297.26	\$ -	\$ 2,254,826.90	96%	90%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAP, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	MODERNIZACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL TRAMO TLAJOMULCO-TALA EN EL KM 32+020	001.33/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10486	\$ 1,109,723.34	\$ -	\$ 1,109,324.69	100%	0%	EN PROCESO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA CAJITITLAN-SANTA CRUZ DE LAS FLORES EN EL KM 2+082 Y KM 2+230	001.41/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10489	\$ 442,756.00	\$ -	\$ 401,591.97	91%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAP, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE EN SUBTRAMO CAJITITLAN-CUEXCOMATITLAN DEL KM 6+304	001.34/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10490	\$ 504,967.43	\$ -	\$ 359,164.62	71%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE EN SUBTRAMO CAJITITLAN-CUEXCOMATITLAN DEL KM 6+960	001.35/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10494	\$ 496,363.42	\$ -	\$ 402,474.76	81%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE LA CARRETERA TALA-SAN ISIDRO-MAZATEPEC EN EL KM 28+430	001.36/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10497	\$ 645,245.45	\$ -	\$ 645,010.41	100%	100%	TERMINADA	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRAS DE DRENAJE SUB TRAMO CAJITITLAN-CUEXCOMATITLAN DEL KM 2+363 AL 4+308	001.37/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10498	\$ 893,920.19	\$ -	\$ 802,399.61	90%	100%	TERMINADA	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRA DE DRENAJE EN EN EL SUB-TRAMO CAJITITLAN-CUEXCOMATITLAN EN EL KM 8+230	001.38/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10501	\$ 280,414.44	\$ -	\$ 272,835.10	97%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRA DE DRENAJE EN EN EL SUB-TRAMO CAJITITLAN-CUEXCOMATITLAN EN EL KM 8+070	001.39/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10502	\$ 293,070.15	\$ -	\$ 232,573.35	79%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN KM 28+680	001.42/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10532	\$ 327,885.96	\$ -	\$ 327,885.96	100%	100%	TERMINADA	IRGUVISA, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE SIFONES DE RIEGO EN EL KM 30+220, KM 30+279 Y KM 30+439	001.43/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10533	\$ 631,418.33	\$ -	\$ 631,354.62	100%	0%	TERMINADA	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA KM 6+993.67	001.44/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10535	\$ 399,977.31	\$ -	\$ 399,972.29	100%	100%	TERMINADA	ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	PUENTE PASO GANADERO EN KM 25+263	001.45/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10541	\$ 1,272,423.79	\$ -	\$ 1,236,771.69	97%	100%	EN PROCESO	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	DREN LATERAL DEL KM 14+863 AL 15+000	001.46/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10542	\$ 657,391.74	\$ -	\$ 657,303.91	100%	0%	TERMINADA	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 23+872	001.47/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10543	\$ 422,364.19	\$ -	\$ 419,692.73	99%	100%	TERMINADA	ING. EFREN LEPE FLETES
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	OBRAS DE DRENAJE EN ALCANTARILLAS EN LOS KMS 5+583.37 Y 17+849	001.48/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10544	\$ 1,053,731.85	\$ -	\$ 1,053,731.82	100%	100%	TERMINADA	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL KM 25+460 Y AMPLIACION EN LOS KMS 27+830 Y 27+940	001.49/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10545	\$ 639,845.61	\$ -	\$ 639,127.22	100%	0%	EN PROCESO	GRUPO SOPORTE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	OBRAS DE DRENAJE Y SUB-DRENAJE EN ALCANTARILLAS EN LOS KMS 1+407 Y 2+267	001.50/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10546	\$ 1,030,896.28	\$ -	\$ 1,030,896.28	100%	100%	TERMINADA	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL KM 9+900	001.51/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10547	\$ 884,573.09	\$ -	\$ 839,593.38	95%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE EN LOS KMS 23+528 Y 24+520	001.52/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10548	\$ 828,764.00	\$ -	\$ 828,763.47	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 21+355	001.53/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10549	\$ 1,109,996.53	\$ -	\$ 1,105,590.46	100%	100%	TERMINADA	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	OBRAS DE DRENAJE Y SUB-DRENAJE EN ALCANTARILLAS EN LOS KMS 21+530 Y 22+180	001.54/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10550	\$ 1,090,263.92	\$ -	\$ 1,090,263.57	100%	100%	TERMINADA	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	ELABORACION DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO DEL KM 10+500 AL 13+500	001.55/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10551	\$ 777,075.66	\$ -	\$ 777,075.66	100%	100%	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS 5+976.86, 6+235.03 Y 7+289.37	001.56/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10552	\$ 986,584.41	\$ -	\$ 984,964.73	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	ELABORACION DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN LOS KMS. 4+580.57, 4+760.57 Y 5+300.36	001.57/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10553	\$ 975,827.59	\$ -	\$ 975,827.11	100%	100%	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN EL KM 2+620 Y 4+243	001.58/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10554	\$ 947,622.70	\$ -	\$ 947,529.49	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 32+915 (INCL. CONV. ADIC.)	001.59/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10555	\$ 5,450,333.73	\$ -	\$ 5,450,320.95	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE 42" EN EL KM 27+940	001.60/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10556	\$ 948,615.95	\$ -	\$ 948,615.95	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	ELABORACION DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN LOS KMS 3+838.17 Y 16+598	001.61/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10557	\$ 493,777.86	\$ -	\$ 493,777.86	100%	100%	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE 36" EN EL KM 27+830	001.62/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10558	\$ 855,102.51	\$ -	\$ 855,102.50	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL KM 21+675.20	001.63/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10559	\$ 691,671.30	\$ -	\$ 691,663.84	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING, S.A DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL KM 21+900	001.64/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10560	\$ 583,103.95	\$ -	\$ 582,939.65	100%	100%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL KM 34+300	001.65/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10561	\$ 1,049,333.05	\$ -	\$ 1,049,333.04	100%	0%	EN PROCESO	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	RELOCALIZACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS KMS 9+200, 6+900, 7+800 Y 0+000	001.66/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10562	\$ 423,450.59	\$ -	\$ 421,149.85	99%	0%	EN PROCESO	CONSORCIO CONSTRUCTOR PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 15+9000	001.67/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10563	\$ 1,099,970.79	\$ -	\$ 1,089,108.04	99%	100%	TERMINADA	GAMA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN KM 28+200 Y TERARCERIAS DEL KM 28+160 AL 28+240 (INCL. CONV. ADIC.)	001.68/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10564	\$ 2,379,961.56	\$ -	\$ 2,361,521.16	99%	100%	TERMINADA	ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE 30" EN EL KM 26+253	001.69/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10565	\$ 839,886.10	\$ -	\$ 839,886.10	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 7+501.37	001.70/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10566	\$ 463,146.67	\$ -	\$ 463,144.41	100%	100%	TERMINADA	ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM 11+017	001.71/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10567	\$ 581,302.76	\$ -	\$ 370,602.84	64%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	DRENAJE Y SUB-DRENAJE EN ALCANTARILLA EN EL KM 20+692.30	001.72/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10568	\$ 558,639.02	\$ -	\$ 558,638.12	100%	100%	TERMINADA	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	REUBICACION DE POSTES Y LINEAS DE MEDIA TENSION	001.73/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10569	\$ 669,415.89	\$ -	\$ 581,946.48	87%	100%	TERMINADA	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCTE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 16+330	001.74/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10570	\$ 1,109,248.74	\$ -	\$ 1,109,247.57	100%	0%	EN PROCESO	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MDP SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 22+452.80	001.75/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10571	\$ 448,788.39	\$ -	\$ 448,788.28	100%	100%	TERMINADA	ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DE 30" EN EL KM 27+312	001.76/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10572	\$ 827,783.48	\$ -	\$ 827,783.48	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	DRENAJE Y SUB-DRENAJE EN ALCANTARILLA EN LOS KMS 19+378.20 Y 21+004.05	001.77/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10573	\$ 779,207.05	\$ -	\$ 779,202.73	100%	100%	TERMINADA	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS 31+200, 31+900 Y 32+800	001.78/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10574	\$ 1,025,992.79	\$ -	\$ 1,018,406.80	99%	100%	TERMINADA	EMPOAI, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 3+317.44	001.79/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10575	\$ 588,515.53	\$ -	\$ 588,515.53	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS 3+482.02, 3+657.40 Y 4+094.21	001.80/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10576	\$ 932,386.09	\$ -	\$ 932,334.64	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 2+878.64	001.81/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10577	\$ 584,789.74	\$ -	\$ 584,789.74	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 27+562	001.82/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10578	\$ 959,260.71	\$ -	\$ 959,260.71	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS 18+037 Y 18+558.90	001.83/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10579	\$ 818,788.89	\$ -	\$ 815,169.58	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE EN LOS KMS 30+040 Y 30+200	001.84/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10580	\$ 904,847.19	\$ -	\$ 904,839.03	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL KM 28+565	001.85/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10581	\$ 789,023.96	\$ -	\$ 786,792.60	100%	100%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL KM 24+040	001.86/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10582	\$ 583,209.26	\$ -	\$ 582,893.35	100%	100%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	DISEÑO PARA AMPL. PUENTES KMS 32+915, 31+766, 31+020, 24+303, 21+355, 19+8000, 16+330, 15+900, 10+363, 9+900, 9+700 Y 1+363	001.87/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10583	\$ 707,600.00	\$ -	\$ 707,600.00	100%	100%	TERMINADA	ASESYDIS, S.C.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS 23+344 Y 18+440	001.88/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10584	\$ 735,189.93	\$ -	\$ 735,182.79	100%	100%	TERMINADA	ING. VICENTE AVIÑA BUENOSTRO



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL KM 7+699 Y 17+450	001.89/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10599	\$ 722,483.28	\$ -	\$ 722,480.09	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING, S.A DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL KM 31+766 (INCL. CONV. ADIC.)	001.90/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10620	\$ 3,774,584.97	\$ -	\$ 3,772,411.32	100%	100%	EN PROCESO	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL KM 9+700 (INCL. CONV. ADIC.)	001.91/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10621	\$ 1,749,687.89	\$ -	\$ 1,560,861.01	89%	100%	TERMINADA	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL TRAMO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUYUTLAN-CAJITITLAN EN EL KM 1+700	001.92/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10633	\$ 384,802.09	\$ -	\$ 378,014.43	98%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAP, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 34+630	001.93/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10634	\$ 1,099,340.29	\$ -	\$ 1,069,248.59	97%	100%	EN PROCESO	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	ELABORACION DE ALCANTARILLA DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN EL KM 52+600	001.94/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10639	\$ 138,213.50	\$ -	\$ 138,213.50	100%	100%	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DEL TRAMO CAJITITLAN-SAN MIGUEL CUYUTLAN EN EL KM 10+100	001.95/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10640	\$ 1,114,989.62	\$ -	\$ 1,114,837.93	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	ELABORACION DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMS 8+200 Y 10+500	001.96/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10641	\$ 746,926.38	\$ -	\$ 746,922.42	100%	100%	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN EL KM 6+266 Y 24+774	001.97/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10642	\$ 548,226.03	\$ -	\$ 548,212.71	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONTINUACION DE LA MODERNIZACION DEL SUB-TRAMO DEL KM 14+250 AL 15+000 (INCL. CONV. ADIC.)	001.98/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-CI	10643	\$ 5,212,949.11	\$ -	\$ 5,204,426.10	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 8+010 Y 7+895	001.99/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10661	\$ 317,237.07	\$ -	\$ 317,237.07	100%	100%	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN EL KM 8+800 Y DREN LATERAL DEL KM 3+366 AL 3+420 Y KM 24+460	001.100/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10662	\$ 1,084,859.20	\$ -	\$ 1,044,547.81	96%	100%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE SIFONES EN LOS KMS. 31+150 Y 31+500	001.101/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10663	\$ 690,443.87	\$ -	\$ 690,443.86	100%	100%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCION DE DREN LATERAL EN LOS KMS. 14+150 Y 14+400	001.102/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10664	\$ 769,424.81	\$ -	\$ 768,273.92	100%	100%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	MODERNIZACION DEL PUENTE VEHICULAR EN KM 24+303	001.104/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-CI	10681	\$ 3,637,693.47	\$ -	\$ 3,379,516.48	93%	100%	TERMINADA	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL KM 0+000 AL 35+500	001.105/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-CI	10685	\$ 3,868,204.41	\$ -	\$ 3,868,204.40	100%	100%	EN PROCESO	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	PUENTE ALCANTARILLA (CUERPO CENTRAL) EN KM 3+137.449	001.106/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AD	10709	\$ 241,007.09	\$ -	\$ 238,107.98	99%	100%	EN PROCESO	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	TERRACERIAS DEL KM 26+990 AL 27+030 Y ALCANTARILLA KM 27+030	001.107/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AD	10711	\$ 1,096,802.33	\$ -	\$ 850,055.72	78%	100%	EN PROCESO	ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA
6105	AHUALULCO DE MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	SEÑALIZACION DEL TRAMO CAJITITLAN-SAN MIGUEL CUYUTLAN DEL KM 0+0000 AL 11+300	001.108/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AD	10712	\$ 1,114,975.76	\$ -	\$ 1,114,975.76	100%	100%	EN PROCESO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	RECONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES SOBRE MASCOTA-LA ESTANCIA-LAS PALMAS	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN LOS KMS 70+500 Y 71+500	003.01/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AD	10708	\$ 150,800.00	\$ -	\$ 150,800.00	100%	100%	TERMINADA	ASESYDIS, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	RECONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES SOBRE MASCOTA-LA ESTANCIA-LAS PALMAS	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN KM 71+500	003.02/2010-SEDEUR-D6IC-CONSTR-2010-AX	10710	\$ 6,290,060.97	\$ -	\$ 6,287,390.47	100%	100%	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LISTA DE RAYA (INCL. CONV. ADIC. POR \$454,750)	003.03/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-ADM	8039	\$ 1,254,750.00	\$ 1,096,781.20	\$ 153,104.89	100%	95%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	AYOTLAN - MIRANDILLAS DEL KM 0+000 AL KM 6+000 INCL. ESCAL. POR \$200,619.75	003.31/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-CI	8317	\$ 1,593,871.88	\$ 1,309,856.80	\$ 770.90	82%	95%	TERMINADA	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2008	RENTA DE MAQUINARIA (INC. CONV. ADIC. POR \$988,690.80)	002.05/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-ADM	8036	\$ 1,288,690.80	\$ 506,460.00	\$ 777,091.42	100%	42%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	COBERTURA ESTATAL	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. GUADALAJARA-AMECA-SAN ANTONIO MATUTE- EN EL KM 1+920 MPIO. DE AMECA	028.03/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	8905	\$ 2,451,005.65	\$ 2,268,976.29	\$ 182,029.36	100%	99%	TERMINADA	RUATERRA, S.A. DE C.V.
6104	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN EL ÁREA CONURBADA (SANTA MARIA TEQUEPEXPAN-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA).	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN EL ÁREA CONURBADA (SANTA MARIA TEQUEPEXPAN-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA), LONGITUD 16.3 KILOMETROS.	001.01/2008-SEDEUR-D6OP-INV-REG -00-LP	8471	\$ 16,430,214.50	\$ 14,986,050.43	\$ 1,444,140.57	100%	100%	TERMINADA	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.
6104	ZAPOPAN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CODIGO 103 ENTRONQUE CARRETERA A NOGALES-BASE AEREA	CAMINO: CÓDIGO 103 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CÓDIGO 103 (ENTR. CARR. A NOGALES) - BASE AÉREA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	098.02/2009-SEDEUR-D6OP-INV-REG-D6OP-CI	9374	\$ 3,819,794.39	\$ 1,145,938.35	\$ 2,673,841.16	100%	0%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO. S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	RENTA DE MAQUINARIA	005.05/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-ADM	8051	\$ 400,000.00	\$ 210,625.50	\$ 159,742.67	93%	53%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	EL LIMON - LA CIENEGA - SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL KM 5+000	005.33/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AD	8843	\$ 949,205.99	\$ 399,194.93	\$ 550,011.06	100%	100%	TERMINADA	RUATERRA, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	TRABAJOS URGENTES PARA REPARACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 30+000 AL 34+000	005.49/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AX	8969	\$ 2,955,873.41	\$ 2,884,379.63	\$ 71,428.90	100%	100%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	TRABAJOS URGENTES PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA MASCOTA - LAS PALMAS 34+000 AL 35+000	005.51/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AX	9062	\$ 6,541,330.57	\$ 6,525,660.77	\$ 15,423.44	100%	100%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC. POR \$4,611,660.19)	007.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-ADM	8057	\$ 6,011,660.19	\$ 4,262,016.88	\$ 1,749,633.77	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	ENTR. CARR. FED. MEX. 23 - VILLA GUERRERO DEL KM. 24+000 AL KM. 34+000	013.11/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9463	\$ 896,270.12	\$ -	\$ 896,269.86	100%	0%	TERMINADA	GALPERC CORPORACION, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC. POR \$775,445.77)	004.03/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-ADM	8044	\$ 1,675,445.77	\$ 1,657,590.61	\$ 17,045.55	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	COBERTURA ESTATAL	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	TEPATITLAN-SAN JOSE DE GRACIA-SAN FRANCISCO DE ASIS- ATOTONILCO DEL KM 1+000 AL 7+500	018.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	8729	\$ 14,238,680.18	\$ 11,506,126.47	\$ 1,243,726.67	90%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ALFA Y OMEGA, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401- TAPALPA (TERCERA ETAPA) DEL KM. 6+300 AL KM. 8+300 (INCL. CONV. ADIC.)	023.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	8823	\$ 3,622,228.98	\$ 3,333,928.17	\$ 288,300.81	100%	100%	TERMINADA	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CAMINO CODIGO 421.- LIBRAMIENTO CIUDAD GUZMAN (IERA. ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	023.02/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	8828	\$ 3,193,393.04	\$ 1,761,844.35	\$ 1,431,548.35	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA GEOL, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	EL REFUGIO - SAN MARCOS	031.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-ADM	8645	\$ 18,503,041.31	\$ 15,546,881.54	\$ 2,923,463.09	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	COBERTURA ESTATAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. COD. 513.- SAN JUAN DE AMULA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+890	025.11/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AD	8356	\$ 508,813.07	\$ 319,163.52	\$ 189,649.20	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARACELY, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CONSERVACION DE PUENTES EN EL CAMINO: ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN	020.06/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-A3	8704	\$ 2,500,001.89	\$ 1,817,625.04	\$ 682,374.12	100%	73%	EN PROCESO	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.
6102	COBERTURA ESTATAL	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	VILLA GUERRERO - SAN MARTIN DE BOLAÑOS EN EL KM 9+600 INCL. CONV. ADICIONAL	032.01/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AX	8942	\$ 5,912,317.77	\$ 4,533,309.23	\$ 1,375,469.09	100%	100%	TERMINADA	BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.
6102	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO YAHUALICA - TEOCALTICHE - JARALILLO	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 11+400 AL KM. 17+630	003.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9044	\$ 10,072,566.71	\$ 8,912,666.96	\$ 1,159,306.34	100%	100%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO TOTOTLAN - TEPATITLAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOTOTLAN - TEPATITLAN DEL KM. 6+100 AL KM. 8+900 INCL. CONV. ADIC.	001.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9043	\$ 4,917,054.07	\$ 3,851,386.95	\$ 1,064,010.18	100%	100%	TERMINADA	ING. JOSE FRAUSTO MIRANDA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	TEPATITLAN DE MORELOS	TRAMO CARRETERO TEPATITLAN-SN. JOSE DE GRACIA-SN. FCO. DE ASIS-ATOTONILCO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL KM. 27+127 AL KM. 32+200	009.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9507	\$ 23,213,801.29	\$ -	\$ 11,228,074.93	48%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6102	TEPATITLAN DE MORELOS	TRAMO CARRETERO TEPATITLAN-SN. JOSE DE GRACIA-SN. FCO. DE ASIS-ATOTONILCO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000	009.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10015	\$ 833,570.76	\$ -	\$ 833,269.44	100%	100%	TERMINADA	DIVICON, S.A. DE C.V.
6102	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 7+280 AL KM. 9+560	006.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9170	\$ 3,283,017.86	\$ 3,147,139.65	\$ 135,877.66	100%	100%	TERMINADA	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.
6102	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 14+120 AL KM. 16+400	006.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9172	\$ 3,766,016.16	\$ 1,883,008.08	\$ 1,882,999.38	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PAIS, S.A. DE C.V.
6102	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 5+000 AL KM. 7+280	006.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9174	\$ 4,079,697.54	\$ 3,969,288.65	\$ 110,363.41	100%	100%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	ATOTONILCO EL ALTO	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR ATOTONILCO	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR ATOTONILCO DEL KM. 4+000 AL 9+200	008.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9167	\$ 9,210,608.31	\$ 7,649,383.48	\$ 1,526,739.54	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.
6102	ATEMAJAC DE BRIZUELA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CATARINA - SANTA CLARA - ATEMAJAC DE BRIZUELA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 0+000 AL 34+000	004.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-A3	9275	\$ 3,114,459.81	\$ 1,557,229.90	\$ 1,557,229.89	100%	100%	TERMINADA	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCTE, S.A. DE C.V.
6102	ATEMAJAC DE BRIZUELA	RECONSTRUCCION ATEMAJAC DE BRIZUELA - LA FRONTERA - LAGUNILLAS	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 45+000 AL 56+400	005.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9166	\$ 2,458,957.62	\$ 1,667,530.78	\$ 756,492.08	99%	100%	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	LISTA DE RAYA	016.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9133	\$ 586,643.68	\$ 559,213.69	\$ 24,264.86	99%	95%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	016.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9134	\$ 174,517.34	\$ 159,242.24	\$ 14,971.06	100%	98%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	MATERIALES	016.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9135	\$ 1,074,517.34	\$ 867,236.21	\$ 202,527.09	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CONSERVACION TRAMOS CARRETEROS CODIGO 608 AHUALULCO - AMECA DEL KM. 10+300 AL KM. 14+325	016.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9229	\$ 899,999.92	\$ 224,999.98	\$ 674,999.92	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CONSERVACION TRAMOS CARRETEROS CODIGO 624 GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700	016.06/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9234	\$ 899,984.15	\$ 224,996.04	\$ 674,978.65	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CRUC. SANTA MARIA - SAN MARTIN HIDALGO - AMECA DEL KM. 12+100 KM. 18+300	016.08/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9454	\$ 749,328.82	\$ -	\$ 749,319.85	100%	0%	TERMINADA	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA) - EL SALITRE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400	016.09/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9455	\$ 749,758.02	\$ -	\$ 749,754.94	100%	0%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	LA COFRADIA - LA SAUCEDA - BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200	016.10/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9456	\$ 699,649.07	\$ -	\$ 699,639.30	100%	0%	TERMINADA	CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CODIGO 618 CRUCERO DE STA. MARIA-SAN MARTIN HIDALGO-AMECA, DEL KM 12+040 AL KM 17+040	016.12/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10271	\$ 899,763.86	\$ -	\$ 899,760.35	100%	100%	TERMINADA	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CODIGO 621-LA COFRADIA-LA SAUCEDA-BUENAVISTA, DEL KM 2+700 AL KM 7+300	016.13/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10316	\$ 899,929.07	\$ -	\$ 899,929.07	100%	100%	TERMINADA	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CODIGO 627 SAN PEDRO-SANTA ROSALIA-DEL KM 0+000 AL KM 2+300	016.14/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10317	\$ 899,938.10	\$ -	\$ 899,938.09	100%	100%	TERMINADA	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CODIGO 623 LA NORIA-ESTIPACATONILCO EL BAJO, DEL KM 0+000 AL KM 11+100	016.15/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10318	\$ 899,994.68	\$ -	\$ 899,994.68	100%	100%	TERMINADA	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, RENTA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION, UNIFORMES, ASI COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPAMIENTO.	016.16/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10456	\$ 619,848.28	\$ -	\$ 618,781.42	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	LISTA DE RAYA	016.17/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10457	\$ 128,023.32	\$ -	\$ 126,224.58	99%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	COMBUSTIBLE (INCL. CONV. ADIC.)	015.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9122	\$ 909,034.68	\$ 423,764.84	\$ 483,548.24	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	015.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9123	\$ 355,742.71	\$ -	\$ 355,742.71	100%	98%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	015.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9125	\$ 2,643,036.01	\$ 1,741,258.88	\$ 896,680.00	100%	97%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	RENTA DE MAQUINARIA (INCL. CONV. ADIC.)	015.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9126	\$ 4,200,000.00	\$ 4,111,949.32	\$ 80,040.00	100%	100%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	TRAMO TONAYA-CIUDAD GUZMAN DEL KM 85+000 AL 100+000	015.06/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9169	\$ 2,271,506.91	\$ 1,135,753.46	\$ 1,135,473.62	100%	100%	TERMINADA	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	ENTR. CARR. (JIQUILPAN-MANZANILLO) - SANTA ROSA - LA SIDRA DEL KM. 6+000 AL KM. 10+600	015.10/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9447	\$ 800,066.27	\$ -	\$ 800,006.17	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	TEOCUITATLAN - CITALA - TUXCUECA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	015.11/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9449	\$ 800,219.62	\$ -	\$ 800,179.12	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	EL ZAPOTE - TEOCUITATLAN DEL KM. 11+000 AL KM. 15+000	015.12/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9458	\$ 700,484.84	\$ -	\$ 700,470.75	100%	100%	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN DEL KM. 4+600 AL KM. 6+000	015.13/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9470	\$ 800,587.04	\$ -	\$ 800,586.51	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN DEL KM. 3+300 AL KM. 4+600	015.14/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9482	\$ 800,148.90	\$ -	\$ 800,141.82	100%	100%	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CIUDAD GUZMAN - TONAYA DEL KM. 47+000 AL KM. 48+000	015.15/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9483	\$ 800,354.61	\$ -	\$ 800,352.87	100%	100%	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CIUDAD GUZMAN - TONAYA DEL KM. 46+000 AL KM. 47+000	015.16/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9484	\$ 800,587.04	\$ -	\$ 800,586.53	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CODIGO 433-TAPALPA-SAN GABRIEL-LAS PIEDROTAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA	015.17/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10017	\$ 1,030,521.41	\$ -	\$ 990,774.50	96%	100%	TERMINADA	CAYPO, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CODIGO 428 TONAYA-CIUDAD GUZMAN DEL KM. 39+500 AL KM. 85+000	015.18/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10200	\$ 853,343.11	\$ -	\$ 840,611.97	99%	100%	TERMINADA	ASESORIA EN ESTRUCTURAS CIVILES, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	EL BALASTRE-EL GUAYABO DEL KM 25+000 AL 28+000	005.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10240	\$ 851,383.95	\$ -	\$ 851,383.95	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	ENTRONQUE CARRETERA 401-TAPALPA DEL KM 29+000 AL 31+000	005.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10248	\$ 902,890.03	\$ -	\$ 902,889.12	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	ENTRONQUE CARRETERA 401-TAPALPA DEL KM 25+000 AL 27+000	005.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10249	\$ 857,770.49	\$ -	\$ 857,484.88	100%	100%	TERMINADA	TECNOLOGIA ACUSTICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	TAPALPA-SAN GABRIEL-LAS PIEDROTAS DEL KM 0+000 AL 1+000	015.21/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10617	\$ 679,478.51	\$ -	\$ 679,478.46	100%	100%	TERMINADA	CAYPO, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 57+600 AL 58+000	017.16/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10666	\$ 898,882.99	\$ -	\$ 898,882.99	100%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	COMBUSTIBLE	014.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9117	\$ 803,552.02	\$ 298,505.75	\$ 293,909.88	74%	50%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	LISTA DE RAYA	014.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9118	\$ 318,309.00	\$ -	\$ 316,933.51	100%	0%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	014.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9119	\$ 164,517.34	\$ 142,387.98	\$ 21,840.41	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	MATERIALES	014.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9120	\$ 3,153,326.45	\$ 972,908.00	\$ 2,174,153.61	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	ATOTONILCO - SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL KM. 30+000 AL KM. 32+500	014.10/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9452	\$ 800,000.52	\$ 400,000.26	\$ 399,995.16	100%	100%	TERMINADA	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	ENT. CARR. MEX. 80 CAÑADAS DE OBREGON DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	014.12/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9465	\$ 799,652.73	\$ 399,826.37	\$ 399,755.63	100%	100%	TERMINADA	CARSA GRUPO COSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	ARANDAS - MARTINEZ - VALADEZ DEL KM. 13+500 - 20+500	014.13/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9466	\$ 799,652.73	\$ 399,826.37	\$ 399,762.77	100%	100%	TERMINADA	CARSA GRUPO COSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	CODIGO 470-ZAPOLTITIC-ENTRONQUE CARRETERA MEXICO 54-TUXPAN-ATENQUIQUE, DEL KM 2+000 AL KM 3+000	007.09/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10319	\$ 991,280.89	\$ -	\$ 946,634.76	95%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	CAPILLA DE MILPILLAS-TECOMATLAN DEL KM 9+000	014.14/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10538	\$ 975,000.00	\$ -	\$ 243,750.00	25%	0%	EN PROCESO	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	CAPILLA DE MILPILLAS-TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL 3+000	014.15/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10539	\$ 975,000.00	\$ -	\$ 243,750.00	25%	0%	EN PROCESO	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	COMBUSTIBLE	013.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9137	\$ 464,517.34	\$ 298,987.13	\$ 164,676.18	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	LISTA DE RAYA	013.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9138	\$ 469,517.34	\$ 261,270.20	\$ 206,248.34	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	013.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9139	\$ 249,034.68	\$ 236,250.68	\$ 12,152.08	100%	98%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	MATERIALES	013.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9140	\$ 1,410,475.60	\$ 871,927.10	\$ 538,548.50	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	CAMINO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 13+900 AL 23+000	013.06/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9182	\$ 3,594,503.27	\$ 3,068,476.82	\$ 69,710.19	87%	0%	TERMINADA	CONURMAQ, S.A, DE C,V
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	CAMINO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 23+000 AL 29+800	013.07/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-LP	9183	\$ 4,471,436.82	\$ 4,218,447.28	\$ 252,235.44	100%	0%	TERMINADA	CONURMAQ, S.A, DE C,V



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	VILLA GUERRERO - SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 8+000 AL 8+700	013.08/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9451	\$ 799,983.87	\$ 399,991.94	\$ 399,966.09	100%	100%	TERMINADA	GRACIELA PEÑA SAHAGUN
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	ENTR. CARR. FED. MEX. 23 - VILLA GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+700	013.09/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9453	\$ 799,986.62	\$ 399,993.31	\$ 399,991.04	100%	100%	TERMINADA	GRACIELA PEÑA SAHAGUN
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	VILLA GUERRERO - SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 9+400 AL 10+100	013.10/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9457	\$ 799,983.87	\$ 399,991.94	\$ 399,966.09	100%	100%	TERMINADA	GRACIELA PEÑA SAHAGUN
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	VILLA GUERRERO - SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 10+000 AL 10+800	013.12/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9467	\$ 700,000.54	\$ 350,000.27	\$ 330,240.90	97%	100%	TERMINADA	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	COMBUSTIBLE	012.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9112	\$ 919,034.68	\$ 298,355.31	\$ 619,090.17	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	LISTA DE RAYA	012.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9113	\$ 824,517.34	\$ 207,785.80	\$ 609,992.89	99%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	012.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9114	\$ 154,517.34	\$ 86,465.10	\$ 67,722.32	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	MATERIALES	012.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9115	\$ 1,885,320.67	\$ 773,238.93	\$ 1,108,819.08	100%	93%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	CODIGO 213-LAGOS DE MORENO-EL PUESTO-LA TROJE DEL KM 0+000 AL 30+000	012.10/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9459	\$ 495,168.21	\$ -	\$ 495,168.21	100%	100%	TERMINADA	DIVICON, S.A. DE C.V.
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	YAHUALICA-TEOC.-JARALILLO DEL 50+700 AL 53+000, MEXTIC.-CAÑADAS OBREGON DEL 14+000 AL 16+000 Y TEOC.-VILLA HGO. DEL 0+000 AL 25+000	012.11/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9468	\$ 698,838.44	\$ -	\$ 698,800.24	100%	100%	TERMINADA	DIVICON, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	SERVICIOS PERSONALES 2009	011.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9081	\$ 24,891,893.21	\$ 23,093,505.35	\$ 1,717,119.72	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	COMBUSTIBLE (INCL. CONV. ADIC.)	011.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9107	\$ 404,517.34	\$ 273,784.88	\$ 129,975.84	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	011.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9108	\$ 4,774,794.06	\$ 1,174,840.72	\$ 3,586,330.59	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (INCL. CONV. ADIC.)	011.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9109	\$ 404,517.34	\$ 338,796.22	\$ 35,064.94	92%	87%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	011.05/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9110	\$ 2,321,484.81	\$ 1,721,484.81	\$ 89,134.40	78%	95%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	ACCIONES PREVIAS A LA CUMBRE DE LIDERES DE AMERICA DEL NORTE EN EL TRAMO PARVIAL-CARRETERA A CHAPALA-AEROPUERTO	011.19/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9366	\$ 815,678.99	\$ -	\$ 809,774.94	99%	100%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	TRAMO CARRETERO CAJITITLAN-CUEXCOMATITLAN IRA. ETAPA NIVEL TERRACERIAS: 1 KM.	011.20/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9398	\$ 5,241,828.40	\$ 1,009,730.76	\$ 4,222,599.38	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	DISEÑO Y JARDINERIA EN LA GLORIETA DE LOS ARCOS DEL MILENIO	011.21/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9460	\$ 172,500.00	\$ -	\$ 172,434.00	100%	100%	TERMINADA	COVAFI INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	PLANTACION Y ARBOLADO EN EL ENTRONQUE GUAD.-CHAPALA EN CAMELLON CENTRAL Y EN EL PARVIAL	011.22/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9469	\$ 428,315.66	\$ -	\$ 428,315.35	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A CHAPALA DESDE HOTEL EL TAPATIO HASTA EL AEROPUERTO	011.23/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9477	\$ 75,847.49	\$ -	\$ 75,847.49	100%	100%	TERMINADA	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CAMINO 126-PERIFERICO ALAMO-PAR VIAL DEL KM. 2+400 AL 3+960	011.24/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AD	9478	\$ 759,450.73	\$ -	\$ 759,539.71	100%	100%	TERMINADA	EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CAMINO 154-PERIFERICO SUR-CHAPALA-SAL TILLO DEL KM. 28+613 AL 29+550 (CUERPO IZQUIERDO)	011.25/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9479	\$ 902,219.16	\$ -	\$ 902,217.94	100%	100%	TERMINADA	EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CAMINO 154-PERIFERICO SUR-CHAPALA-SALTILLO DEL KM. 28+560 AL 30+000 (CUERPO DERECHO) (INCL. CONV. ADIC.)	011.26/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9480	\$ 902,219.16	\$ -	\$ 902,217.94	100%	100%	TERMINADA	EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CAMINO CODIGO 125-PERIFERICO NORTE (CARRETERA A SALTILLO-TONALA) EN AV. ARTESANOS Y ACADEMIA DE POLICIA	011.27/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9524	\$ 998,325.20	\$ -	\$ 998,325.10	100%	100%	TERMINADA	GRUPO URCOJAL, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JUANACATLAN-MIRAFLORES DEL KM 0+000 AL 9+040 (INCL. CONV. ADIC.)	011.29/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10231	\$ 1,529,813.44	\$ -	\$ 1,529,165.22	100%	100%	TERMINADA	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	SUPERVISION Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	011.30/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10396	\$ 2,687,849.05	\$ -	\$ 2,641,702.54	98%	100%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	SUPERVISION Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	011.31/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10467	\$ 83,056.00	\$ -	\$ 82,167.68	99%	99%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	COMBUSTIBLE (INCL. CONV. ADIC.)	017.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9127	\$ 919,034.68	\$ 448,184.84	\$ 469,156.62	100%	100%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	017.02/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9128	\$ 1,821,230.31	\$ 1,080,021.47	\$ 737,573.65	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	017.03/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9129	\$ 474,517.34	\$ 233,306.10	\$ 240,388.35	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	MATERIALES	017.04/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	9130	\$ 2,874,048.77	\$ 1,685,297.57	\$ 1,180,279.92	100%	98%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	AUTLAN - EL GRULLO DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000	017.06/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9448	\$ 800,130.61	\$ -	\$ 800,107.78	100%	80%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	AYOTITLAN - CIQUILISTLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	017.07/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9450	\$ 800,192.38	\$ -	\$ 800,192.37	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	CAMINO 560-AYUTLA-SAN PIO DEL KM. 0+000 AL 4+000	017.08/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9473	\$ 698,047.53	\$ -	\$ 698,019.53	100%	90%	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	ENTR. CARR. MEX. 200 EL TULE DEL KM. 3+000 AL KM. 8+000	017.09/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9474	\$ 599,886.44	\$ -	\$ 599,725.70	100%	100%	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	ENTR. CARR. 428 - TONAYA DEL KM. 29+000 AL KM. 35+000	017.10/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9475	\$ 649,298.11	\$ -	\$ 649,236.84	100%	85%	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN ENTRONQUE CARRETERA 510-LO ARADO EN EL KM 0+800	017.11/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9476	\$ 2,399,249.14	\$ -	\$ 2,398,764.87	100%	100%	EN PROCESO	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	VOLCANES - ATENGUILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	017.12/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9481	\$ 799,457.98	\$ -	\$ 799,430.95	100%	100%	TERMINADA	ING. GUILLERMO LARA VARGAS
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	ENTR. CARR. MEX. 80 - PURIFICACION DEL KM. 10+000 AL KM. 20+000	017.13/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9485	\$ 699,917.97	\$ -	\$ 699,917.91	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	LAS PAREDES - EL CHANTE DEL KM. 2+000 AL KM. 7+000	017.14/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9486	\$ 799,405.21	\$ -	\$ 799,405.21	100%	100%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	SAN CLEMENTE - AYUTLA - LA CAMPANA DEL KM. 20+000 AL KM. 31+000	017.15/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	9487	\$ 699,873.41	\$ -	\$ 699,879.41	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ALQUIMIA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	SUPERVISION Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA PUBLICA	011.28/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10018	\$ 14,336,751.94	\$ -	\$ 7,029,375.42	49%	50%	EN PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	RECONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA: EL BREÑAL-IXCAMILPA, TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 6+460 (INCL. CONV. ADIC.)	001.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10146	\$ 1,501,275.15	\$ -	\$ 1,501,257.16	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	LISTA DE RAYA	001.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10164	\$ 3,484,531.48	\$ -	\$ 3,453,325.24	99%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	COMBUSTIBLE	001.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10165	\$ 599,909.55	\$ -	\$ 598,877.00	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	001.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10166	\$ 5,000,550.33	\$ -	\$ 3,823,460.96	76%	77%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 104-CHAPALA-MEZCALA DEL KM 0+000 AL 19+200	001.05/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10234	\$ 913,026.72	\$ -	\$ 912,873.12	100%	100%	TERMINADA	LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 108-CONDIRO CANALES DEL KM 0+000 AL 3+000	001.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10236	\$ 887,389.08	\$ -	\$ 887,366.06	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	COYOTES-TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL 5+500	001.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10238	\$ 931,402.43	\$ -	\$ 931,336.36	100%	100%	TERMINADA	FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	ENTRONQUE CARRETERO (GUADALAJARA-MORELIA)-POTRERILLOS-LAS TROJES DEL KM 5+000 AL 6+300	001.08/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10239	\$ 948,279.23	\$ -	\$ 947,593.06	100%	100%	TERMINADA	ING. JOSE FRAUSTO MIRANDA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	LA BARCA-LORETO-GUADALUPE LERMA DEL KM 0+000 AL 8+000	001.09/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10251	\$ 930,875.09	\$ -	\$ 914,948.91	98%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 56+000 AL 58+000	001.10/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AD	10283	\$ 892,096.48	\$ -	\$ 892,095.11	100%	100%	TERMINADA	GAMA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 401-ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 71+000 AL KM 75+000	001.13/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10286	\$ 749,974.59	\$ -	\$ 749,974.58	100%	100%	TERMINADA	GRACIELA PEÑA SAHAGUN
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 401-ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 81+000 AL KM 85+000	001.14/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10288	\$ 699,976.69	\$ -	\$ 699,974.28	100%	100%	TERMINADA	GRACIELA PEÑA SAHAGUN
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 401-ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 6+000 AL KM 8+650	001.15/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10295	\$ 799,765.13	\$ -	\$ 799,764.73	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 401-ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 27+000 AL KM 29+000	001.16/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10296	\$ 746,529.85	\$ -	\$ 746,410.10	100%	100%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 401-ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 85+000 AL KM 90+000	001.17/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10297	\$ 839,673.04	\$ -	\$ 836,287.35	100%	100%	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CIUDAD GUZMAN-TONAYA DEL KM 55+000 AL 70+000	001.18/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10300	\$ 846,878.04	\$ -	\$ 845,946.07	100%	100%	TERMINADA	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CIUDAD GUZMAN-TONAYA DEL KM 70+000 AL 85+000	001.19/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10301	\$ 828,910.77	\$ -	\$ 827,452.13	100%	100%	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 401-ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 54+000 AL KM 56+000	001.20/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10302	\$ 899,998.06	\$ -	\$ 899,976.40	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CIUDAD GUZMAN-TONAYA DEL KM 40+000 AL 55+000	001.21/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10303	\$ 847,919.83	\$ -	\$ 845,419.94	100%	100%	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 120-MILPILLAS-MARGARITAS-EL TARENGO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	001.22/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10314	\$ 922,999.90	\$ -	\$ 896,364.78	97%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 413 ENTRONQUE CARRETERA JIQUILPAN-MANZANILLO-SANTA ROSA-LA SIDRA, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	001.23/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10285	\$ 799,991.17	\$ -	\$ 799,967.35	100%	100%	TERMINADA	PEÑA SAHAGUN GRACIELA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	TUXCUECA-MAZAMITLA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	001.24/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10320	\$ 825,627.56	\$ -	\$ 825,627.55	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA LIDERAZGO, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	QUITUPAN-COTIJA DEL KM 0+000 AL 6+500	015.19/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10242	\$ 778,505.12	\$ -	\$ 778,328.15	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2010	CODIGO 427-SAN GABRIEL-ENTRONQUE CARRETERO TOLIMAN, DEL KM 3+000 AL KM 4+200	015.20/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10243	\$ 859,971.83	\$ -	\$ 859,604.98	100%	100%	TERMINADA	AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2010	CODIGO 604-EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 29+800 AL KM 30+300	002.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10147	\$ 1,090,789.08	\$ -	\$ 1,090,789.08	100%	100%	TERMINADA	URBANIZADOR AVAZQUE Z GUERRA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2010	LISTA DE RAYA	002.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10167	\$ 1,070,000.00	\$ -	\$ 1,065,729.94	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2010	COMBUSTIBLE	002.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10168	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 300,580.00	60%	99%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2010	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	002.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10169	\$ 2,146,394.76	\$ -	\$ 1,809,041.76	84%	85%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2010	CARRETERA 612-MAGDALENA-ETZATLAN DEL KM 11+000 AL 18+500	002.05/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10232	\$ 899,998.76	\$ -	\$ 899,576.15	100%	100%	TERMINADA	FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2010	CRUCERO SANTA MARIA-SAN MARTIN HIDALGO-AMECA DEL KM 17+840 AL 23+040	002.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10235	\$ 899,919.83	\$ -	\$ 899,159.43	100%	100%	TERMINADA	LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6102	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2010	CARRETERA 604-OCONAHUA DEL KM 0+000 AL 4+100	002.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10241	\$ 902,407.19	\$ -	\$ 902,043.25	100%	100%	TERMINADA	AB CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	LISTA DE RAYA	005.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10215	\$ 978,340.15	\$ -	\$ 430,321.20	44%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	COMBUSTIBLE	005.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10216	\$ 1,199,965.34	\$ -	\$ 1,197,900.00	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, RENTA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION, UNIFORMES, ASI COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPAMIENTO.	005.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10217	\$ 3,754,368.94	\$ -	\$ 3,706,510.58	99%	99%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 80+000 AL 90+200	001.11/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10246	\$ 857,248.99	\$ -	\$ 855,136.75	100%	95%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN DEL KM 75+000 AL 80+000	001.12/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10252	\$ 859,977.04	\$ -	\$ 859,944.56	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	QUITUPAN-COTIJA DEL KM 6+500 AL 10+500	005.09/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10253	\$ 839,470.71	\$ -	\$ 839,453.02	100%	100%	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	EL ZAPOTE-TEOCUITATLAN DEL KM 12+000 AL 15+000	005.10/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10254	\$ 855,814.07	\$ -	\$ 855,773.11	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	TEOCUITATLAN-CITALA-TUXCUECA DEL KM 0+000 AL 9+000	005.14/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10321	\$ 840,031.01	\$ -	\$ 839,994.49	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2010	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TRAMO ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN EN EL KM 62+740 (EL VERDE)	005.15/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10676	\$ 2,755,780.25	\$ -	\$ 2,752,204.96	100%	100%	TERMINADA	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.
6102	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CODIGO 446-TEOCUITATLAN-CITALA-TUXCUECA, DEL KM 9+000 AL KM 15+000	005.13/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10287	\$ 598,691.24	\$ -	\$ 598,664.53	100%	100%	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN HURÓN, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	LISTA DE RAYA	007.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10212	\$ 564,869.66	\$ -	\$ 556,760.96	99%	98%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	COMBUSTIBLE	007.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10213	\$ 699,173.40	\$ -	\$ 697,970.00	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, RENTA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION, UNIFORMES, ASI COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPAMIENTO.(INCL. CONV. ADIC.)	007.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10214	\$ 3,126,350.64	\$ -	\$ 3,120,964.56	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	LIBRAMIENTO NORTE DE ARANDAS DEL KM 0+000 AL 6+500	007.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10247	\$ 974,750.90	\$ -	\$ 974,745.62	100%	100%	TERMINADA	DAVID PADILLA GOMEZ



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	CODIGO 351-BETANIA-ARANDAS, DEL KM 7+000 AL KM 12+000 EN EL	007.05/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10270	\$ 899,659.83	\$ -	\$ 893,290.40	99%	100%	TERMINADA	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	CODIGO 302-LAGOS DE MORENO-UNION DE SAN ANTONIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DEL KM 0+000 AL 8+000	007.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10281	\$ 949,990.17	\$ -	\$ 949,521.56	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V.
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	CODIGO 302-LAGOS DE MORENO-UNION DE SAN ANTONIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DEL KM 8+000 AL 11+000	007.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10299	\$ 949,999.96	\$ -	\$ 949,984.39	100%	100%	TERMINADA	ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA
6102	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2010	CODIGO 351-BETANIA-ARANDAS, DEL KM 2+500 AL KM 7+000	007.08/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10315	\$ 1,019,999.98	\$ -	\$ 1,003,447.98	98%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	LISTA DE RAYA	006.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10218	\$ 549,270.15	\$ -	\$ 539,355.00	98%	98%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	COMBUSTIBLE	006.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10219	\$ 899,948.97	\$ -	\$ 898,400.00	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, RENTA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION, UNIFORMES, ASI COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPAMIENTO. (INCL. CONV. ADIC.)	006.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10220	\$ 4,554,928.88	\$ -	\$ 4,547,073.70	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	CODIGO 544-MASCOTA-LA ESTANCIA-LAS PALMAS-LAS JUNTAS EN EL KM 53+000 AL KM 53+400	006.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10355	\$ 898,884.33	\$ -	\$ 898,878.40	100%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	CODIGO 526-SAN CLEMENTE-AYUTLA-LA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 15+000	006.05/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10387	\$ 740,544.00	\$ -	\$ 740,544.00	100%	100%	TERMINADA	GALPERC CORPORACION, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA EL RETIRO DE DERRUMBES EN MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 31+000 AL 67+000	006.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10601	\$ 1,083,654.46	\$ -	\$ 1,083,654.45	100%	100%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA EL RETIRO DE DERRUMBES EN MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 0+000 AL 30+000	006.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10606	\$ 1,105,933.33	\$ -	\$ 1,105,933.32	100%	100%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2010	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DEL TRAMO MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 57+600 AL 58+000	006.08/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10618	\$ 1,604,199.15	\$ -	\$ 1,604,177.44	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2010	LISTA DE RAYA	004.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10209	\$ 668,859.18	\$ -	\$ 657,729.70	98%	97%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2010	COMBUSTIBLE	004.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10210	\$ 799,776.55	\$ -	\$ 798,400.00	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2010	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, RENTA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION UNIFORMES, ASI COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPAMIENTO.	004.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10211	\$ 3,534,042.02	\$ -	\$ 3,527,943.64	100%	99%	TERMINADA	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2010	IXTLAHUACAN DEL RIO-CUQUIO-MANALISCO-YAHUALICA DEL KM 34+000 AL 35+000	004.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10233	\$ 849,517.25	\$ -	\$ 849,478.58	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2010	IXTLAHUACAN DEL RIO-CUQUIO-MANALISCO-YAHUALICA DEL KM 32+000 AL 33+000	004.05/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10250	\$ 849,428.28	\$ -	\$ 849,416.95	100%	100%	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2010	IXTLAHUACAN DEL RIO-CUQUIO-MANALISCO-YAHUALICA DEL KM 30+950 AL 32+000	004.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10255	\$ 849,428.43	\$ -	\$ 849,416.55	100%	100%	TERMINADA	ING. GUILLERMO LARA VARGAS
6102	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2010	IXTLAHUACAN DEL RIO-CUQUIO-MANALISCO-YAHUALICA DEL KM 33+000 AL 34+000	004.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10264	\$ 849,482.76	\$ -	\$ 849,445.30	100%	100%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	LISTA DE RAYA	003.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10221	\$ 425,962.66	\$ -	\$ 420,521.05	99%	98%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	COMBUSTIBLE	003.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10222	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 547,460.00	100%	99%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	MATERIALES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, RENTA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION, UNIFORMES, ASI COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPAMIENTO. (INCL. CONV. ADIC.)	003.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10223	\$ 2,024,128.22	\$ -	\$ 1,994,185.03	99%	98%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	CODIGO 701 ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 23-VILLA GUERREO, DEL KM 26+080 AL KM 27+240	003.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10244	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 899,975.57	100%	100%	TERMINADA	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	CODIGO 701 ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 23-VILLA GUERREO, DEL KM 34+700 AL KM 38+700	003.05/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10245	\$ 899,969.76	\$ -	\$ 899,969.76	100%	100%	TERMINADA	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	CODIGO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS, DEL KM 9+000 AL KM 10+000	003.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10268	\$ 949,213.50	\$ -	\$ 944,391.50	99%	100%	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	CODIGO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS, DEL KM 10+000 AL KM 11+000	003.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10269	\$ 949,693.08	\$ -	\$ 949,616.72	100%	100%	TERMINADA	OCOLTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	CODIGO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS, DEL KM 4+000 AL KM 8+000	003.08/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10272	\$ 900,189.58	\$ -	\$ 900,189.58	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	CODIGO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	003.09/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10323	\$ 899,963.73	\$ -	\$ 899,963.72	100%	100%	TERMINADA	ALTAGRACIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
6102	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2010	ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 23-VILLA GUERRERO, DEL KM 24+000 AL KM 34+000	003.10/2010-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10358	\$ 44,367.17	\$ -	\$ 44,367.17	100%	100%	TERMINADA	GALPERC CORPORACION, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	CODIGO 604-EL REFUGIO-SAN MARCOS 2da. ETAPA, SUBTRAMO DEL KM 35+300 AL KM 36+400 (INCL. CONV. ADIC.)	002.01/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	10330	\$ 3,056,116.50	\$ -	\$ 2,932,441.10	96%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	CODIGO 604-EL REFUGIO-SAN MARCOS 2da. ETAPA, SUBTRAMO DEL KM 36+400 AL KM 38+000 (INCL. CONV. ADIC.)	002.02/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	10331	\$ 4,434,569.62	\$ -	\$ 3,624,791.26	82%	100%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	CODIGO 604-EL REFUGIO-SAN MARCOS 2da. ETAPA, SUBTRAMO DEL KM 38+000 AL KM 39+780 (INCL. CONV. ADIC.)	002.03/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	10332	\$ 4,816,261.37	\$ -	\$ 4,816,261.26	100%	99%	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	CODIGO 604-EL REFUGIO-SAN MARCOS 2da. ETAPA, SUBTRAMO DEL KM 50+300 AL KM 53+300 (INCL. CONV. ADIC.)	002.04/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-LP	10333	\$ 6,046,376.18	\$ -	\$ 6,027,986.75	100%	100%	TERMINADA	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO	002.05/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10356	\$ 359,890.00	\$ -	\$ 359,890.00	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA GEOL. S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	SERVICIOS TOPOGRAFICOS EN LA MIDERNIZACION DEL CAMINO CODIGO 604-EL REFUGIO-SAN MARCOS	002.06/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10487	\$ 573,086.40	\$ -	\$ 573,086.40	100%	100%	TERMINADA	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA PASA GANADO Y PUENTE SOBRE EL SUB-TRAMO AHUALULCO-ETZATLAN EN EL KM 35+618 Y KM 35+308	002.07/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10499	\$ 1,054,484.22	\$ -	\$ 1,033,299.38	98%	100%	TERMINADA	GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 28+607 AL 30+147	002.08/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10525	\$ 1,112,410.64	\$ -	\$ 1,112,410.64	100%	100%	TERMINADA	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE PUENTES (ALCANTARILLAS) SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN EL KM 36+819 Y 37+327	002.09/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10526	\$ 786,405.25	\$ -	\$ 786,163.10	100%	100%	TERMINADA	GRUPO INMOBILIARIO FEMAC, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 34+736	002.10/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10530	\$ 461,941.60	\$ -	\$ 400,799.74	87%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAP, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL KM 35+055	002.11/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10531	\$ 861,899.43	\$ -	\$ 855,743.76	99%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAP, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN EL KM 51+400	002.12/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10600	\$ 271,376.73	\$ -	\$ 271,376.56	100%	100%	TERMINADA	ING. VICENTE AVIÑA BUENROSTRO
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN LOS KMS 47+208 Y 48+248	002.13/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10602	\$ 486,869.55	\$ -	\$ 486,869.54	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN EL KM 51+178 Y DREN EN EL 46+250	002.14/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10603	\$ 637,622.58	\$ -	\$ 637,622.57	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN LOS KMS 49+268 Y 50+368	002.15/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10604	\$ 931,904.39	\$ -	\$ 931,904.39	100%	100%	TERMINADA	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN LOS KMS 48+028 Y 51+728	002.16/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10605	\$ 931,904.39	\$ -	\$ 931,904.39	100%	100%	TERMINADA	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN LOS KMS 45+973 Y 46+058	002.17/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10607	\$ 826,069.82	\$ -	\$ 825,172.96	100%	100%	TERMINADA	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN LOS KMS 41+948, 45+888 Y 46+848	002.18/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10608	\$ 1,017,647.37	\$ -	\$ 1,017,647.37	100%	100%	TERMINADA	SEYPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO-SAN MARCOS	AMPLIACION DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL REFUGIO-SAN MARCOS EN LOS KMS 37+668 Y 37+852	002.19/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-AX	10609	\$ 876,293.05	\$ -	\$ 876,293.05	100%	100%	TERMINADA	ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 29+000 AL KM 32+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (6104)	005.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9210	\$ 12,581,942.10	\$ 10,120,197.49	\$ 1,465,899.68	92%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 48+000 AL KM 50+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (6104)	005.10/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9218	\$ 10,154,384.77	\$ 7,548,257.27	\$ 2,606,127.50	100%	92%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 54+000 AL KM 58+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS. (6104)	005.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9271	\$ 9,728,680.70	\$ 9,728,668.22	\$ 11.89	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARITZEI, S.A. DE C.V.
6104	TOMATLAN	AEROPISTA EN TOMATLAN (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y BASES DEL KM 1+100 AL KM 2+200 (INCL. CONV. ADIC.)	005.01/2008-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	8699	\$ 14,737,789.02	\$ 5,849,060.31	\$ 8,881,475.93	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.
6104	TOMATLAN	AEROPISTA EN TOMATLAN (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y BASES EN EL KM 0+000 AL KM 1+000 (INCL. CONV. ADIC.)	005.02/2008-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	8700	\$ 10,362,780.70	\$ 7,053,211.82	\$ 3,309,568.83	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CONCRETO MORENO, S.A. DE C.V.
6104	TOMATLAN	AEROPISTA EN TOMATLAN (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN EL KM 0+800	005.03/2008-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	8701	\$ 18,258,639.68	\$ 14,145,983.11	\$ 3,765,428.66	98%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.
6104	TOMATLAN	AEROPISTA EN TOMATLAN (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL KM 0+000 AL KM 2+200	005.04/2008-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	8702	\$ 43,327,048.06	\$ 23,782,624.18	\$ 17,728,484.52	96%	100%	TERMINADA	HER-PADI, S.A. DE C.V.
6104	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL KM 2+460 AL 2+550 COMPONENTE 2 (INCL. CONV. ADIC.)	007.07/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-A3	9503	\$ 10,638,555.54	\$ -	\$ 10,185,595.05	96%	100%	TERMINADA	MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6104	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL KM 2+460 AL 2+550 COMPONENTE 1 (INCL. CONV. ADIC.)	101.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-A3	9446	\$ 9,993,846.58	\$ 1,496,923.29	\$ 8,496,896.37	100%	100%	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
6104	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO: SANTA FE-SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO: SANTA FE-SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (INCL. ESC.)	004.01/2008-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	8660	\$ 5,836,342.17	\$ 5,549,569.22	\$ 104,140.43	97%	100%	TERMINADA	URBANIZADORA 2000,S.A DE C.V.
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS-SAN JOSE DE GRACIA-SAN FRANCISCO DE ASIS	RECONSTRUCCION DEL KM 16+000 AL KM 20+500 COMPONENTE 5	001.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-42-LP	9014	\$ 7,295,752.50	\$ 7,244,610.87	\$ 51,141.41	100%	100%	TERMINADA	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS-SAN JOSE DE GRACIA-SAN FRANCISCO DE ASIS	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 1+000 AL KM 2+720	009.06/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-AX	10161	\$ 784,427.38	\$ -	\$ 784,427.38	100%	100%	TERMINADA	HER-PADI, S.A DE C.V.
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS-SAN JOSE DE GRACIA-SAN FRANCISCO DE ASIS	RECONSTRUCCION ATOTONILCO DEL KM 32+320 AL 33+320	001.07/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-42-CI	10435	\$ 2,892,944.27	\$ -	\$ 2,825,200.03	98%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA CRUZ-LOS SAUCES-LA MOTA	CAMINO LOS SAUCES-LA MOTA CON SU INTERSECCION CON CARRETERA TEPATITLAN-TOTOTLAN DEL KM 5+600 AL 8+600	001.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-43-AX	9499	\$ 1,049,426.82	\$ -	\$ 1,049,426.49	100%	0%	TERMINADA	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA CRUZ-LOS SAUCES-LA MOTA	CAMINO SANTA CRUZ-LOS SAUCES-LA MOTA DEL KM 0+000 AL 7+000	001.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-43-CI	9567	\$ 3,442,284.45	\$ -	\$ 1,253,111.62	36%	0%	TERMINADA	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA CRUZ-LOS SAUCES-LA MOTA	LOS SAUCES-LA MOTA DEL KM 8+600 AL 9+293.45	001.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-43-AX	10360	\$ 1,055,296.57	\$ -	\$ 1,031,955.10	98%	100%	TERMINADA	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA CRUZ-LOS SAUCES-LA MOTA	LOS SAUCES-LA MOTA DEL KM 4+487 AL 5+600	001.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-43-AX	10361	\$ 930,361.24	\$ -	\$ 930,359.49	100%	100%	TERMINADA	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
6104	TEPATITLAN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA CRUZ-LOS SAUCES-LA MOTA	RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL, DEL CAMINO S/C LOS SAUCES-LA MOTA DEL KM. 5+600 AL KM. 8+600 (2DA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	001.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-43-CI	10447	\$ 3,373,169.75	\$ -	\$ 3,363,825.21	100%	100%	TERMINADA	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
6101	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de la primera etapa del Libramiento Carretero Tramo del 0+000 al km 1+800, en la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco	Construcción de la primera etapa del Libramiento Carretero Tramo del 0+000 al km 1+800, en la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco		2010	\$ 2,620,000.00	\$ -	\$ 2,620,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	SAN MARTIN HIDALGO
6101	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino E.C. 7+000 (Cuautitlán de García B.-La Rosa-Paso Real-Chacala Ayotitlán km 20+000.)subtramo km 0+000 al km 20+000;Cuautitlán de García Barragán	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino E.C. 7+000 (Cuautitlán de García B.-La Rosa-Paso Real-Chacala Ayotitlán km 20+000.)subtramo km 0+000 al km 20+000;Cuautitlán de García Barragán		2010	\$ 681,830.16	\$ -	\$ 681,830.16	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
6101	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Modernización y ampliación del camino Cuatitlán de García Barragán-La Rosa Real-Patitas-El Chico-Chacala, km 0+000 al km 23+000, subtramo km 15+000 a El Chico km 21+500del Mpio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco	Modernización y ampliación del camino Cuatitlán de García Barragán-La Rosa Real-Patitas-El Chico-Chacala, km 0+000 al km 23+000, subtramo km 15+000 a El Chico km 21+500del Mpio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco		2010	\$ 6,637,079.53	\$ -	\$ 6,637,079.53	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
6101	BOLAÑOS	Construcción del camino E:C km 7+124(Tuxpan de Bolaños-Mesa del Tirador-Puente de Camotlán)-Los Cerritos-Barranquilla-El Banco del Venado, Tramo 0+000 al km 17+551.52, (subtramo Los Cerritos-Barranquilla km 0+000 al km 11+351.52) Mpio de Bolaños	Construcción del camino E:C km 7+124(Tuxpan de Bolaños-Mesa del Tirador-Puente de Camotlán)-Los Cerritos-Barranquilla-El Banco del Venado, Tramo 0+000 al km 17+551.52, (subtramo Los Cerritos-Barranquilla km 0+000 al km 11+351.52) Mpio de Bolaños		2010	\$ 8,579,220.91	\$ -	\$ 8,579,220.91	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	BOLAÑOS



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOD. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6101	VILLA PURIFICACION	Elaboracion de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la modernización del camino Villa Purificación-Villa Vieja-San Miguel-El Chino-Llano del Higo-Zapotán, Km 0+000 al km 24+000, Mpio Villa Purificación	Elaboracion de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la modernización del camino Villa Purificación-Villa Vieja-San Miguel-El Chino-Llano del Higo-Zapotán, Km 0+000 al km 24+000, Mpio Villa Purificación		2010	\$ 934,328.91	\$ -	\$ 934,328.91	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	VILLA PURIFICACION
6101	VILLA PURIFICACION	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirosto (Jirosto del Oro) del KM 0+000 al km 12+000, municipio de Villa Purificación, Jalisco	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirosto (Jirosto del Oro) del KM 0+000 al km 12+000, municipio de Villa Purificación, Jalisco		2010	\$ 372,076.51	\$ -	\$ 372,076.51	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	VILLA PURIFICACION
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	SUPERVISION Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES 2010)	011.32/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10471	\$ 16,292,346.89	\$ -	\$ 12,971,822.10	80%	79%	EN PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
6102	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO DE LA OBRA PUBLICA	011.33/2009-SEDEUR-DGIC-CONSERV-ADM	10588	\$ 233,629.24	\$ -	\$ 170,820.83	73%	73%	EN PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CODIGO 601-SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 1+000 AL KM 3+600 (INCL. CONV. ADIC.)	031.04/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	10130	\$ 14,134,401.76	\$ -	\$ 9,755,602.51	69%	71%	EN PROCESO	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CODIGO 601-SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 3+600 AL KM 5+600 (INCL. CONV. ADIC.)	031.04/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	10131	\$ 7,420,280.24	\$ -	\$ 6,147,948.34	83%	75%	EN PROCESO	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CODIGO 601-SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 10+500 AL KM 13+500	031.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	10132	\$ 9,427,253.88	\$ -	\$ 9,426,725.45	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y ELECTRI FICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CODIGO 601-SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 8+000 AL KM 10+500 (INCL. CONV. ADIC.)	031.06/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	10133	\$ 11,320,598.77	\$ -	\$ 8,412,984.87	74%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CODIGO 601-SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 5+600 AL KM 8+000 (INCL. CONV. ADIC.)	031.07/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-LP	10134	\$ 9,769,148.22	\$ -	\$ 9,767,371.77	100%	65%	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 19+800 DEL TRAMO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA	031.13/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-AX	10521	\$ 1,109,881.94	\$ -	\$ 1,100,269.48	99%	0%	EN PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA EN EL KM 14+823	031.15/2008-SEDEUR-DGIC-CONSERV-00-CI	10616	\$ 3,299,203.10	\$ -	\$ 3,286,124.20	100%	25%	EN PROCESO	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CONSTRUCCION DE BARDA DE 68.00 MTS. DE LONG POR 3.00 DE ALTO Y PIE DE CASA EN AHUISCULCO	031.16/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	10672	\$ 553,389.38	\$ -	\$ 553,389.33	100%	100%	TERMINADA	EMPOAI, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN EL KM 30+000	031.17/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	10674	\$ 1,201,468.09	\$ -	\$ 1,201,468.09	100%	100%	TERMINADA	EMPOAI, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SUB TRAMO CAJITITLAN-CUEXCOMATITLAN EN EL KM 5+646	031.18/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	10675	\$ 165,849.84	\$ -	\$ 165,849.84	100%	100%	TERMINADA	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 44+300 AL KM 46+300 (INCL. CONV. ADIC.)	005.01/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-LP	10259	\$ 5,589,622.75	\$ -	\$ 4,989,753.60	89%	100%	TERMINADA	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 40+368 AL KM 42+300 (INCL. CONV. ADIC.)	005.02/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-LP	10260	\$ 4,660,087.44	\$ -	\$ 3,304,003.29	71%	100%	EN PROCESO	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 46+300 AL KM 48+300 (INCL. CONV. ADIC.)	005.03/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-LP	10261	\$ 4,196,973.63	\$ -	\$ 4,189,502.84	100%	90%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 48+300 AL KM 50+300	005.04/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-LP	10262	\$ 3,525,919.18	\$ -	\$ 3,525,408.32	100%	100%	TERMINADA	URBAPAV, SA. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 42+300 AL KM 44+300	005.05/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-LP	10265	\$ 3,751,905.28	\$ -	\$ 3,751,877.37	100%	95%	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.
6105	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA TALA-SAN ISIDRO-MAZATEPEC EN EL KM 14+660 Y KM 14+560	031.08/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	10483	\$ 195,151.72	\$ -	\$ 195,151.71	100%	100%	TERMINADA	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA SANTA CRUZ-TALA (SAN ISIDRO-MAZATEPEC) EN EL KM 14+400	031.10/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	10488	\$ 536,284.04	\$ -	\$ 536,257.32	100%	100%	TERMINADA	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA TALA-SAN ISIDRO-MAZATEPEC EN EL KM 13+880 Y KM 13+970	031.12/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	10500	\$ 927,760.38	\$ -	\$ 927,164.35	100%	100%	TERMINADA	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
6105	COBERTURA ESTATAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA EN EL KM 14+823	031.14/2008-SEDEUR-D6IC-CONSERV-00-AX	10522	\$ 510,238.48	\$ -	\$ 485,368.92	95%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 31+900 Y 32+215	005.06/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-AX	10644	\$ 868,845.64	\$ -	\$ 868,845.64	100%	100%	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM 24+840	005.07/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-AX	10645	\$ 1,113,318.24	\$ -	\$ 1,113,318.22	100%	100%	EN PROCESO	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 28+600 Y 34+200	005.08/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-AX	10646	\$ 313,529.88	\$ -	\$ 313,529.87	100%	100%	EN PROCESO	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 23+620 Y 24+600	005.09/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-AX	10647	\$ 1,071,611.22	\$ -	\$ 1,071,289.12	100%	0%	TERMINADA	GRUPO INMOBILIARIO FEMAC, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 31+320	005.10/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10648	\$ 1,113,122.12	\$ -	\$ 1,113,122.11	100%	96%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 24+700, 28+020, 28+300, 28+400 Y 52+500	005.11/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10649	\$ 1,070,965.10	\$ -	\$ 916,607.85	86%	94%	EN PROCESO	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 30+360	005.12/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10650	\$ 359,415.58	\$ -	\$ 359,415.57	100%	100%	EN PROCESO	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 27+900, 28+820 Y 30+300	005.13/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10651	\$ 998,724.06	\$ -	\$ 998,724.04	100%	100%	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 31+720	005.14/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10652	\$ 994,974.78	\$ -	\$ 994,974.77	100%	0%	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	MODERNIZACION DE PUENTE VEHICULAR EN KM 39+750	005.15/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-CI	10680	\$ 2,343,396.85	\$ -	\$ 2,241,343.98	96%	100%	TERMINADA	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR ETZATLAN EN KM 38+820	005.16/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10688	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ 1,080,147.64	98%	100%	EN PROCESO	ACONT, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SUB-TRAMO 48+300 AL 50+300	005.17/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10706	\$ 1,152,190.74	\$ -	\$ 1,149,913.68	100%	100%	EN PROCESO	URBAPAV, S.A. DE C.V.
6102	SAN MARCOS	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO -SAN MARCOS	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN KMS 15+880, 17+740 Y 17+990	005.18/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	10707	\$ 1,104,640.35	\$ -	\$ 1,098,995.97	99%	100%	TERMINADA	EMPOAI, S.A. DE C.V.
4227	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Saneamiento y Rehabilitación de la zona aledaña al Río de la Pasión y la Presa del Chifón, en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Saneamiento y Rehabilitación de la zona aledaña al Río de la Pasión y la Presa del Chifón, en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.			\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.
4227	ZAPOTILTIC	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en la calle Hidalgo acceso poniente, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en la calle Hidalgo acceso poniente, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco			\$2,629,779.30	\$0.00	\$2,629,779.30	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL.
4227	ZAPOTILTIC	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en la calle Ocampo y Altamirano, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en la calle Ocampo y Altamirano, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco			\$2,769,660.60	\$0.00	\$2,769,660.60	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL.
4227	ZAPOTILTIC	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en la calle Pípila, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en la calle Pípila, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.			\$1,365,352.80	\$0.00	\$1,365,352.80	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JAL.
4227	MIXTLAN	Construcción de la Presa El Salitrillo, en el municipio de Mixtlán, Jalisco.	Construcción de la Presa El Salitrillo, en el municipio de Mixtlán, Jalisco.			\$4,125,000.00	\$0.00	\$4,125,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MIXTLAN, JAL.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	HUERTA, LA	Construcción del a 1ra. etapa de la Presa Agua Amarilla, en el Municipio de La Huerta, Jalisco. (primera etapa). Se transferirá el recurso al municipio para que ellos ejecuten la obra.	Construcción del a 1ra. etapa de la Presa Agua Amarilla, en el Municipio de La Huerta, Jalisco. (primera etapa). Se transferirá el recurso al municipio para que ellos ejecuten la obra.			\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL.
4227	SAN MARCOS	Construcción de módulos de servicios médicos municipales del municipio de San Marcos, Jalisco. Se trasladara el recurso al municipio para ejecutar la obra.	Construcción de módulos de servicios médicos municipales del municipio de San Marcos, Jalisco. Se trasladara el recurso al municipio para ejecutar la obra.			\$4,450,628.06	\$0.00	\$4,450,628.06	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL.
4227	OJUELOS DE JALISCO	Remodelación y Rehabilitación de la casa de la Cultura , en el municipio de Ojuelos, Jalisco. Se trasladara el recurso al municipio para que ejecute la obra.	Remodelación y Rehabilitación de la casa de la Cultura , en el municipio de Ojuelos, Jalisco. Se trasladara el recurso al municipio para que ejecute la obra.			\$2,900,000.00	\$0.00	\$2,900,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.
4227	JUCHITLAN	Equipamiento de un tanque de almacenamiento para el rebombeo de agua potable, en el municipio de Juchitlán, Jalisco	Equipamiento de un tanque de almacenamiento para el rebombeo de agua potable, en el municipio de Juchitlán, Jalisco			\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL.
4227	ATOYAC	Construcción de la casa de salud en la Delegación de Poncitlán, del municipio de Atoyac, Jalisco.	Construcción de la casa de salud en la Delegación de Poncitlán, del municipio de Atoyac, Jalisco.			\$450,650.37	\$0.00	\$450,650.37	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.
4227	ATOYAC	Construcción de la casa de Salud en la Comunidad "De los Asmoles", en el municipio de Atoyac, Jalisco	Construcción de la casa de Salud en la Comunidad "De los Asmoles", en el municipio de Atoyac, Jalisco			\$500,700.37	\$0.00	\$500,700.37	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.
4227	ACATIC	Construcción de empedrado en vialidades y estacionamiento( Equipamiento de Parque Ecológico en Acatic (primer etapa)), Jalisco.	Construcción de empedrado en vialidades y estacionamiento( Equipamiento de Parque Ecológico en Acatic (primer etapa)), Jalisco.			\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.
4227	ACATIC	Perforación y Equipamiento de pozo profundo en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco.	Perforación y Equipamiento de pozo profundo en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco.			\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.
4227	JUCHITLAN	Rehabilitación de la calle Hidalgo de la Delegación Los Guajes, del municipio de Juchitlán, Jalisco	Rehabilitación de la calle Hidalgo de la Delegación Los Guajes, del municipio de Juchitlán, Jalisco			\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL.
4227	JUCHITLAN	Equipamiento del Centro de Salud en el municipio de Juchitlán, Jalisco.	Equipamiento del Centro de Salud en el municipio de Juchitlán, Jalisco.			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	LIMON, EL	Construcción de la red de agua potable, red de drenaje, pavimento de empedrado con huellas de concreto en la calle Morelos, en el municipio del Limón, Jalisco.	Construcción de la red de agua potable, red de drenaje, pavimento de empedrado con huellas de concreto en la calle Morelos, en el municipio del Limón, Jalisco.			\$4,734,985.00	\$0.00	\$4,734,985.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.
4227	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	Construcción de empedrado en la calle 16 de septiembre y sus 7 cruces, (Mejorar la infraestructura del municipio de San Juanito de Escobedo y delegaciones y el aumento al turismo regional )Jalisco.	Construcción de empedrado en la calle 16 de septiembre y sus 7 cruces, (Mejorar la infraestructura del municipio de San Juanito de Escobedo y delegaciones y el aumento al turismo regional )Jalisco.			\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
4227	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Pavimentación con piedra ahogada en cemento de las calles María Dolores López, Camichines y Ficus, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.	Pavimentación con piedra ahogada en cemento de las calles María Dolores López, Camichines y Ficus, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco.			\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.
4227	OJUELOS DE JALISCO	Rehabilitación Plaza pública conocida como "Plaza El Parian" o "Plaza Hidalgo", (Rehabilitar Plaza Pública con área aproximada de 4000 m2, en donde se rehabilitará la explanada) municipio de Ojuelos, Jalisco.	Rehabilitación Plaza pública conocida como "Plaza El Parian" o "Plaza Hidalgo", (Rehabilitar Plaza Pública con área aproximada de 4000 m2, en donde se rehabilitará la explanada) municipio de Ojuelos, Jalisco.			\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.
4227	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Alvaro Obregón, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Alvaro Obregón, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco			\$1,415,984.52	\$0.00	\$1,415,984.52	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
4227	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de concreto hidráulico en la calle Felipe Uribe en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco	Construcción de concreto hidráulico en la calle Felipe Uribe en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco			\$2,345,926.41	\$0.00	\$2,345,926.41	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
4227	AUTLAN DE NAVARRO	Instalación de la red agua potable y tomas domiciliarias en la calle Allende en la Localidad del Chante Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Instalación de la red agua potable y tomas domiciliarias en la calle Allende en la Localidad del Chante Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.			\$421,408.00	\$0.00	\$421,408.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
4227	AUTLAN DE NAVARRO	Instalación de alumbrado en el ingreso sur al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco	Instalación de alumbrado en el ingreso sur al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco			\$3,003,298.30	\$0.00	\$3,003,298.30	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
4227	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de paso a Deseñivel Aeropuerto Sur Autopista Chapala Km M-20+075.5, en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.	Construcción de paso a Deseñivel Aeropuerto Sur Autopista Chapala Km M-20+075.5, en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.			\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
4227	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción del Malecón Turístico para la Laguna de Cajititlán en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga	Construcción del Malecón Turístico para la Laguna de Cajititlán en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga			\$20,101,313.00	\$0.00	\$20,101,313.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	ATENGUILLO	Construcción del Colector en Agencia Municipal de los Volcanes, en la calle Independencia, en el municipio de Atenguillo, Jalisco.	Construcción del Colector en Agencia Municipal de los Volcanes, en la calle Independencia, en el municipio de Atenguillo, Jalisco.			\$5,450,000.00	\$0.00	\$5,450,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JAL.
4227	CHAPALA	Renovación del parque "la Milagrosa" en el municipio de Chapala, Jalisco	Renovación del parque "la Milagrosa" en el municipio de Chapala, Jalisco			\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.
4227	CHAPALA	Construcción del Malecón "San Antonio Tlayacapan", en el municipio de Chapala, Jalisco.	Construcción del Malecón "San Antonio Tlayacapan", en el municipio de Chapala, Jalisco.			\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto la calle Independencia, en la localidad de Coyula, del municipio de Tonalá	Pavimentación con asfalto la calle Independencia, en la localidad de Coyula, del municipio de Tonalá			\$2,613,222.09	\$0.00	\$2,613,222.09	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto la calle Juan Gil Preciado, de la colonia Basilio Vadillo, en Tonalá, jalisco	Pavimentación con asfalto la calle Juan Gil Preciado, de la colonia Basilio Vadillo, en Tonalá, jalisco			\$2,567,337.84	\$0.00	\$2,567,337.84	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto de la Av. De las Rosas, col Jauja, en Tonalá, Jalisco	Pavimentación con asfalto de la Av. De las Rosas, col Jauja, en Tonalá, Jalisco			\$1,980,513.05	\$0.00	\$1,980,513.05	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto la Calle López Cotilla de Periferico a Camino Viejo a San Gaspar, Colonia San Gaspar, del municipio de Tonalá, Jalisco	Pavimentación con asfalto la Calle López Cotilla de Periferico a Camino Viejo a San Gaspar, Colonia San Gaspar, del municipio de Tonalá, Jalisco			\$1,977,832.87	\$0.00	\$1,977,832.87	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto en la C. La Barca , en la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá	Pavimentación con asfalto en la C. La Barca , en la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá			\$5,638,530.03	\$0.00	\$5,638,530.03	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto de la C. Ignacio I. Vallarta, de la Colonia Lomas de la Soledad, Tonalá, Jalisco.	Pavimentación con asfalto de la C. Ignacio I. Vallarta, de la Colonia Lomas de la Soledad, Tonalá, Jalisco.			\$1,535,019.72	\$0.00	\$1,535,019.72	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto la Av. Zapotlanejo de la col. Jalisco en del municipio de Tonalá.	Pavimentación con asfalto la Av. Zapotlanejo de la col. Jalisco en del municipio de Tonalá.			\$5,551,120.92	\$0.00	\$5,551,120.92	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con concreto hidráulico en la C. Cuauhtemoc, de la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco	Pavimentación con concreto hidráulico en la C. Cuauhtemoc, de la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco			\$2,348,855.15	\$0.00	\$2,348,855.15	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con asfalto la calle Arenal, colonia Jalisco en Tonalá, Jalisco	Pavimentación con asfalto la calle Arenal, colonia Jalisco en Tonalá, Jalisco			\$2,040,915.11	\$0.00	\$2,040,915.11	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colón de la colonia Altamira de Zalatlán en Tonalá, Jalisco	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colón de la colonia Altamira de Zalatlán en Tonalá, Jalisco			\$1,297,210.23	\$0.00	\$1,297,210.23	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Construcción de pavimento hidráulico en 4 calles de la colonia Jardines de Tonalá, cabecera municipal de Tonalá.	Construcción de pavimento hidráulico en 4 calles de la colonia Jardines de Tonalá, cabecera municipal de Tonalá.			\$9,336,897.79	\$0.00	\$9,336,897.79	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	TONALA	Construcción de puente vehicular y pavimentación, sobre el Arroyo los Pocitos, colonia Infonavit la Soledad, Tonalá, Jalisco.	Construcción de puente vehicular y pavimentación, sobre el Arroyo los Pocitos, colonia Infonavit la Soledad, Tonalá, Jalisco.			\$641,486.08	\$0.00	\$641,486.08	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Construcción y Equipamiento de gimnasio de deporte de combate, Unidad deportiva Ramón Corona colonia Jalisco en el Municipio de Tonalá, Jalisco	Construcción y Equipamiento de gimnasio de deporte de combate, Unidad deportiva Ramón Corona colonia Jalisco en el Municipio de Tonalá, Jalisco			\$1,580,847.04	\$0.00	\$1,580,847.04	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	TONALA	Construcción de cubierta en cancha de basquetbol, en el domo deportivo de usos múltiples en la Unidad Hidalgo, Cabecera municipal de Tonalá, Jalisco	Construcción de cubierta en cancha de basquetbol, en el domo deportivo de usos múltiples en la Unidad Hidalgo, Cabecera municipal de Tonalá, Jalisco			\$894,024.85	\$0.00	\$894,024.85	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONALA, JAL.
4227	JOCOTEPEC	Construcción de un Centro de Salud a la localidad de Zapotitlán, mpio de Jocotepec, (Ofrecer un centro de salud a la loc. de Zapotitlán en cual se encuentre en óptimas condiciones y otorgue un servicio de calidad a la comunidad cubriendo la demanda )	Construcción de un Centro de Salud a la localidad de Zapotitlán, mpio de Jocotepec, (Ofrecer un centro de salud a la loc. de Zapotitlán en cual se encuentre en óptimas condiciones y otorgue un servicio de calidad a la comunidad cubriendo la demanda )			\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.
4227	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación, en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco	Construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación, en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco			\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
4227	BOLAÑOS	Perforación y equipamiento de pozo profundo en la comunidad de mezquitic, en el municipio de Bolaños, Jalisco	Perforación y equipamiento de pozo profundo en la comunidad de mezquitic, en el municipio de Bolaños, Jalisco			\$3,250,000.00	\$0.00	\$3,250,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.
4227	CHIMALTITAN	Construcción de puente vehicular el "Duraznito", en el municipio de Chimaltitlán, Jalisco	Construcción de puente vehicular el "Duraznito", en el municipio de Chimaltitlán, Jalisco			\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, JAL.
4227	TAMAZULA DE GORDIANO	Ampliación del Boulevard José María Martínez (construcción a 4 carriles), en la carretera Jiquilpan - Manzanillo (cruce calle Niños Héroes), del Tramo 0+00 al 0+320, camino tipo "D", en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Ampliación del Boulevard José María Martínez (construcción a 4 carriles), en la carretera Jiquilpan - Manzanillo (cruce calle Niños Héroes), del Tramo 0+00 al 0+320, camino tipo "D", en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.			\$3,833,854.00	\$0.00	\$3,833,854.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
4227	TLAQUEPAQUE	Electrificación en la colonia Potrero El Gato municipio de Tlaquepaque, Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)	Electrificación en la colonia Potrero El Gato municipio de Tlaquepaque, Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)			\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	TLAQUEPAQUE	Electrificación en la Colonia Potrero El Sauz , Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)	Electrificación en la Colonia Potrero El Sauz , Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)			\$3,136,000.00	\$0.00	\$3,136,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.
4227	TLAQUEPAQUE	Electrificación en la Colonia La Cofrada, del Municipio de Tlaquepaque Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)	Electrificación en la Colonia La Cofrada, del Municipio de Tlaquepaque Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)			\$2,752,000.00	\$0.00	\$2,752,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.
4227	TLAQUEPAQUE	Electrificación de 19 Colonias Populares y Estudio Costo Beneficio, en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)	Electrificación de 19 Colonias Populares y Estudio Costo Beneficio, en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco. (Obras de electrificación en el municipio de Tlaquepaque)			\$9,672,000.00	\$0.00	\$9,672,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.
4227	PONCITLAN	Pavimentación de las calles Niños Heroes, Pirul, Chapultepec y Marcos Castellanos, estancia de Cuitzeo, municipio de Poncitlán. (Pavimentación con concreto hidráulico en calles de la Estancia de Cuitzeo, en el municipio de Poncitlán), Jalisco.	Pavimentación de las calles Niños Heroes, Pirul, Chapultepec y Marcos Castellanos, estancia de Cuitzeo, municipio de Poncitlán. (Pavimentación con concreto hidráulico en calles de la Estancia de Cuitzeo, en el municipio de Poncitlán), Jalisco.			\$1,712,874.00	\$0.00	\$1,712,874.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL.
4227	CHIMALTITAN	Rehabilitación eléctrica de la calle Pedro Moreno comunidad Agua Caliente, mpio. Chimaltitán (Rehabilitación de la red de energía eléctrica comunidad Agua Caliente (Se rehab. la red p/dotar de servicios de baja tensión y alta Tensión a la c.Pedro Moreno)	Rehabilitación eléctrica de la calle Pedro Moreno comunidad Agua Caliente, mpio. Chimaltitán (Rehabilitación de la red de energía eléctrica comunidad Agua Caliente (Se rehab. la red p/dotar de servicios de baja tensión y alta Tensión a la c.Pedro Moreno)			\$744,449.72	\$0.00	\$744,449.72	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, JAL.
4227	ATOYAC	Construcción de la Casa de la Salud en la Comunidad de "San Sebastian" en el municipio de Atoyac, Jalisco.	Construcción de la Casa de la Salud en la Comunidad de "San Sebastian" en el municipio de Atoyac, Jalisco.			\$223,350.37	\$0.00	\$223,350.37	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.
4227	GUADALAJARA	Construcción del Parque Lineal y Ciclovía en la Calzada Lázaro Cardenas, de la Calle Fuelle hasta la calle San Dionisio, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara.	Construcción del Parque Lineal y Ciclovía en la Calzada Lázaro Cardenas, de la Calle Fuelle hasta la calle San Dionisio, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara.			\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	GUADALAJARA	Construcción de andador deportivo en el camellón de la calle Pablo Neruda de la col. Providencia del municipio de Guadalajara(Construcción y adecuación de andador deportivo panamericano Guadalajara 2011 " Pablo Neruda ", Guadalajara, Jalisco	Construcción de andador deportivo en el camellón de la calle Pablo Neruda de la col. Providencia del municipio de Guadalajara(Construcción y adecuación de andador deportivo panamericano Guadalajara 2011 " Pablo Neruda ", Guadalajara, Jalisco			\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.
4227	BARCA, LA	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Orquidea (tercera etapa), de la cabecera municipal de la Barca, Jalisco.	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Orquidea (tercera etapa), de la cabecera municipal de la Barca, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE LA BARCA, JAL.
4227	JOCOTEPEC	Construcción de Av. Universitaria de la cabecera municipal del Municipio de Jocotepec, Jalisco	Construcción de Av. Universitaria de la cabecera municipal del Municipio de Jocotepec, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.
4227	HUEJUQUILLA EL ALTO	Colocación de empastado sintético de la cancha de Fútbol de la Unidad Deportiva municipal de la cabecera de Huejuquilla el Alto, Jalisco	Colocación de empastado sintético de la cancha de Fútbol de la Unidad Deportiva municipal de la cabecera de Huejuquilla el Alto, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.
4227	EJUTLA	Rehabilitación de la cancha de basquet ball con la construcción de techo, gradas y rehabilitación de piso, en municipio de Ejutla, Jalisco	Rehabilitación de la cancha de basquet ball con la construcción de techo, gradas y rehabilitación de piso, en municipio de Ejutla, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE EJUTLA, JAL.
4227	CUAUTLA	Construcción del empedrado ahogado en cemento con red de agua y red de drenaje en la calle Jesus B. González, municipio de Cuautla, Jalisco.	Construcción del empedrado ahogado en cemento con red de agua y red de drenaje en la calle Jesus B. González, municipio de Cuautla, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JAL.
4227	CIHUATLAN	Construcción de cancha de Fútbol rápido en la colonia los Coyotes del municipio de Cihuatlán, Jalisco	Construcción de cancha de Fútbol rápido en la colonia los Coyotes del municipio de Cihuatlán, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JAL.
4227	CHIMALTITAN	Rehabilitación de Plaza Principal y pavimentación de calles perimetrales en San Juan de los Potreros, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco	Rehabilitación de Plaza Principal y pavimentación de calles perimetrales en San Juan de los Potreros, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, JAL.
4227	BOLAÑOS	Construcción de la 1er etapa del Mirador del "Bicentenario de México", en el municipio de Bolaños, Jalisco	Construcción de la 1er etapa del Mirador del "Bicentenario de México", en el municipio de Bolaños, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JAL.
4227	AYUTLA	Construcción de Domo Deportivo Bicentenario en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco	Construcción de Domo Deportivo Bicentenario en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	VILLA PURIFICACION	Ampliación de Presidencia Municipal del municipio de Villa Purificación	Ampliación de Presidencia Municipal del municipio de Villa Purificación			\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.
4227	VILLA PURIFICACION	Rehabilitación de la Unidad deportiva del municipio de Villa Purificación	Rehabilitación de la Unidad deportiva del municipio de Villa Purificación			\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.
4227	VILLA PURIFICACION	Rehabilitación de empedrados en 2 calles de la cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco	Rehabilitación de empedrados en 2 calles de la cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco			\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.
4227	MIXTLAN	Remozamiento calle de ingreso secundario a Mixtlán, municipio de Mixtlán, Jalisco	Remozamiento calle de ingreso secundario a Mixtlán, municipio de Mixtlán, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MIXTLAN, JAL.
4227	TUXCUECA	Remodelación de Unidad deportiva del Tepehuevo, del municipio de Tuxcueca, Jalisco	Remodelación de Unidad deportiva del Tepehuevo, del municipio de Tuxcueca, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL.
4227	MASCOTA	Rehabilitación y construcción de Infraestructura de la Unidad Deportiva Municipal (sistema de riego, rehabilitación de cancha de futbol rapido y construcción de salón de usos múltiples)	Rehabilitación y construcción de Infraestructura de la Unidad Deportiva Municipal (sistema de riego, rehabilitación de cancha de futbol rapido y construcción de salón de usos múltiples)			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MASCOTA, JAL.
4227	MIXTLAN	Construcción de Monumento de Ingreso al Municipio en el municipio de Mixtlán, Jalisco.	Construcción de Monumento de Ingreso al Municipio en el municipio de Mixtlán, Jalisco.			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MIXTLAN, JAL.
4227	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Equipamiento de pozo profundo en la localidad de Villa Morelos, en el municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco	Equipamiento de pozo profundo en la localidad de Villa Morelos, en el municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco			\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.
4227	VALLE DE GUADALUPE	Construcción de puente peatonal en el Libramiento Norte, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco	Construcción de puente peatonal en el Libramiento Norte, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JAL.
4227	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de la red de drenaje de la calle Canal del municipio Tizapan el Alto, Jalisco	Construcción de la red de drenaje de la calle Canal del municipio Tizapan el Alto, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL.
4227	TEOCUITATLAN DE CORONA	Construcción de la red alcantarillado en la calle Emiliano Zapata de la Población de San Juan Citlala, Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco	Construcción de la red alcantarillado en la calle Emiliano Zapata de la Población de San Juan Citlala, Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JAL.
4227	TEOCALTICHE	Construcción de la red de drenaje en la colonia CTM (2da etapa) y construcción de carcamo de bombeo y línea de conducción a colector, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Construcción de la red de drenaje en la colonia CTM (2da etapa) y construcción de carcamo de bombeo y línea de conducción a colector, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	TALPA DE ALLENDE	Construcción de techumbre para graderías y modulo de baños, vestidores en el campo de beisbol, comunidad los Ocotés, del municipio de Talpa de Allende, Jalisco	Construcción de techumbre para graderías y modulo de baños, vestidores en el campo de beisbol, comunidad los Ocotés, del municipio de Talpa de Allende, Jalisco			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.
4227	TALPA DE ALLENDE	Construcción de Plazoleta en la comunidad de los cabos, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco	Construcción de Plazoleta en la comunidad de los cabos, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco			\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JAL.
4227	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Ampliación, instalación de redes y pavimentación de la calle principal de la comunidad del Sauz de los Marquez, del municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.	Ampliación, instalación de redes y pavimentación de la calle principal de la comunidad del Sauz de los Marquez, del municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.
4227	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la colonia Lázaro Cárdenas municipio de la Manzanilla de la Paz Jalisco	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la colonia Lázaro Cárdenas municipio de la Manzanilla de la Paz Jalisco			\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.
4227	LA MANZANILLA DE LA PAZ	Construcción de comedores Unidad deportiva Heroes de la Independencia, en el municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco	Construcción de comedores Unidad deportiva Heroes de la Independencia, en el municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.
4227	COLOTLAN	Remodelación de las 4 calles del Centro Histórico con pavimento hidráulico estampado de la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco	Remodelación de las 4 calles del Centro Histórico con pavimento hidráulico estampado de la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.
4227	ACATLAN DE JUAREZ	Construcción del parque recreativo de la juventud en el municipio de Acatlán de Juarez, Jalisco	Construcción del parque recreativo de la juventud en el municipio de Acatlán de Juarez, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.
4227	ACATIC	Construcción de concreto tipo zampeado en la calle Revolución y Allende del municipio de Acatic, Jalisco	Construcción de concreto tipo zampeado en la calle Revolución y Allende del municipio de Acatic, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.
4227	ATENGUILLO	Construcción de empedrado tradicional de la calle prolongación Paseo de la Reforma en la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco	Construcción de empedrado tradicional de la calle prolongación Paseo de la Reforma en la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco			\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JAL.
4227	ATOTONILCO EL ALTO	Rehabilitación de la unidad deportiva "Margarito Ramirez" en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco	Rehabilitación de la unidad deportiva "Margarito Ramirez" en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.
4227	AYOTLAN	Construcción de 4 canchas de usos múltiples en cuatro localidades del municipio de Ayotlán	Construcción de 4 canchas de usos múltiples en cuatro localidades del municipio de Ayotlán			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	ATENGUILLO	Construcción de puente vehicular en el arroyo El Limón de la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco.	Construcción de puente vehicular en el arroyo El Limón de la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco.			\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JAL.
4227	COCULA	Reubicación y construcción de redes de drenaje urbano y agua potable en el tramo de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad que atraviesa la ciudad de Cocula Jalisco. (Primera etapa) (del Km.30 y el 35 de la carretera Gdl.-Barra de Navidad)	Reubicación y construcción de redes de drenaje urbano y agua potable en el tramo de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad que atraviesa la ciudad de Cocula Jalisco. (Primera etapa) (del Km.30 y el 35 de la carretera Gdl.-Barra de Navidad)			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE COCULA, JAL.
4227	ARENAL, EL	Rehabilitación de Unidad Básica de rehabilitación en la cabecera municipal de El Arenal, Jalisco.	Rehabilitación de Unidad Básica de rehabilitación en la cabecera municipal de El Arenal, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE EL ARENAL, JAL.
4227	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de machuelos y alumbrado público en la Prolongación de la calle Riva Palacios del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco	Construcción de machuelos y alumbrado público en la Prolongación de la calle Riva Palacios del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
4227	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	Colocación de Techumbre con estructura de acero, en la cancha de usos múltiples de la unidad deportiva del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco	Colocación de Techumbre con estructura de acero, en la cancha de usos múltiples de la unidad deportiva del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.
4227	TENAMAXTLAN	Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Abasolo, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco	Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Abasolo, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JAL.
4227	JUCHITLAN	Remodelación y Rehabilitación de la capilla "Villa de Guadalupe" de la localidad de Los Corrales, municipio de Juchitlán, Jalisco.	Remodelación y Rehabilitación de la capilla "Villa de Guadalupe" de la localidad de Los Corrales, municipio de Juchitlán, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE JUCHITLAN, JAL.
4227	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Colocación de Alumbrado Público en el Centro Histórico del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Colocación de Alumbrado Público en el Centro Histórico del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
4227	LIMON, EL	Pavimentación en concreto hidráulico en calles Aldama y Río Usumacinta el municipio de El Limón, Jalisco	Pavimentación en concreto hidráulico en calles Aldama y Río Usumacinta el municipio de El Limón, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.
4227	SAN MARCOS	Rehabilitación de centro deportivo en el municipio de San Marcos, Jalisco	Rehabilitación de centro deportivo en el municipio de San Marcos, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL.
4227	MEZQUITIC	Remodelación de Kiosko en la plaza principal en el municipio de Mezquitic, Jalisco	Remodelación de Kiosko en la plaza principal en el municipio de Mezquitic, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	MEZQUITIC	Remodelación de ingreso principal en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Remodelación de ingreso principal en el municipio de Mezquitic, Jalisco.			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.
4227	VILLA GUERRERO	Contrucción del empedrado ahogado en concreto con huellas ecológicas en la calle Santa Rita conectando con camino a Mezquitic, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Contrucción del empedrado ahogado en concreto con huellas ecológicas en la calle Santa Rita conectando con camino a Mezquitic, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JAL.
4227	HUEJUCAR	Construcción de Techado de la cancha de usos multiples del Barrio de San Pedro en el municipio de Huejucar, Jalisco	Construcción de Techado de la cancha de usos multiples del Barrio de San Pedro en el municipio de Huejucar, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.
4227	HUEJUCAR	Iluminación y graderías de cancha de futbol en el municipio de Huejucar, Jalisco	Iluminación y graderías de cancha de futbol en el municipio de Huejucar, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.
4227	ZACOALCO DE TORRES	Rehabilitación de 7,400 m2 con carpeta de 2 cm de espesor en la avenida Guadalupe, en el fraccionamiento el Calvario en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco	Rehabilitación de 7,400 m2 con carpeta de 2 cm de espesor en la avenida Guadalupe, en el fraccionamiento el Calvario en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco			\$708,988.54	\$0.00	\$708,988.54	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.
4227	ZACOALCO DE TORRES	Bacheo con asfalto en 8 calles, en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.	Bacheo con asfalto en 8 calles, en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.			\$291,011.46	\$0.00	\$291,011.46	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL.
4227	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	Construcción de Sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en las calles de Allende, Rayón, Artesanos, Hidalgo, La Paz y Vicente Guerrero en el municipio de San Juanito de Escobedo	Construcción de Sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en las calles de Allende, Rayón, Artesanos, Hidalgo, La Paz y Vicente Guerrero en el municipio de San Juanito de Escobedo			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
4227	TEQUILA	Ampliación de Explanada en Mercado Cleofas Mota (2da. Etapa) de la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.	Ampliación de Explanada en Mercado Cleofas Mota (2da. Etapa) de la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.			\$556,569.00	\$0.00	\$556,569.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.
4227	SAN MARCOS	Rehabilitación de arroyos en la cabecera municipal del San Marcos, Jalisco	Rehabilitación de arroyos en la cabecera municipal del San Marcos, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JAL.
4227	ZAPOTLAN DEL REY	Construcción de cubierta estructurada y enrajes en auditorio de Zapotlan del Rey, Jalisco	Construcción de cubierta estructurada y enrajes en auditorio de Zapotlan del Rey, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
4227	TONAYA	Modernización del camino Coatlançillo-San Isidro en la localidad de Coatlançillo, del municipio de Tonaya, Jalisco	Modernización del camino Coatlançillo-San Isidro en la localidad de Coatlançillo, del municipio de Tonaya, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de calle de ingreso a la presa del Estribón (empedrado ecológico calle Hidalgo Norte), en el municipio de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco.	Construcción de calle de ingreso a la presa del Estribón (empedrado ecológico calle Hidalgo Norte), en el municipio de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.
4227	UNION DE TULA	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Nuevo León, en el municipio de Unión de Tula, Jalisco	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Nuevo León, en el municipio de Unión de Tula, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JAL.
4227	MAGDALENA	Remodelación de la Plaza San Andrés del municipio de Magdalena, Jalisco	Remodelación de la Plaza San Andrés del municipio de Magdalena, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL.
4227	MAGDALENA	Rehabilitación de banquetas de la calle Iturbide del Centro Histórico de la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco	Rehabilitación de banquetas de la calle Iturbide del Centro Histórico de la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MAGDALENA, JAL.
4227	HUERTA, LA	Construcción de 3 Canchas de usos múltiples en 3 localidades (Plazola, Puerta del Cedro y Los Ingenios) del municipio de la Huerta, Jalisco	Construcción de 3 Canchas de usos múltiples en 3 localidades (Plazola, Puerta del Cedro y Los Ingenios) del municipio de la Huerta, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL.
4227	JESUS MARIA	Rehabilitación de alumbrado y pavimentación de la Av. Orozco Romero de la cabecera municipal de Jesus María, Jalisco	Rehabilitación de alumbrado y pavimentación de la Av. Orozco Romero de la cabecera municipal de Jesus María, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JAL.
4227	ATOYAC	Rehabilitación de la Red de alcantarillado, agua potable, adoquinamiento de 2 calles de la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco	Rehabilitación de la Red de alcantarillado, agua potable, adoquinamiento de 2 calles de la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco			\$720,812.00	\$0.00	\$720,812.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.
4227	TEQUILA	Ampliación de Presidencia Municipal del municipio de Tequila, Jalisco (Primer etapa)	Ampliación de Presidencia Municipal del municipio de Tequila, Jalisco (Primer etapa)			\$443,431.00	\$0.00	\$443,431.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.
4227	TOTATICHE	Mejoramiento de 70 Viviendas consistente en: rehabilitación y construcción de muros, pisos, techos y aplanados, en las localidades: Cartajena, San Francisco, Romita, Cienega de Santa Rosa y Boquilla de Santa Rosa, del municipio de Totatiche, Jalisco.	Mejoramiento de 70 Viviendas consistente en: rehabilitación y construcción de muros, pisos, techos y aplanados, en las localidades: Cartajena, San Francisco, Romita, Cienega de Santa Rosa y Boquilla de Santa Rosa, del municipio de Totatiche, Jalisco.			\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	TOTATICHE	Ampliación de la unidad deportiva, en construcción de cerca perimetral en cancha de futbolito y atras de portería de cancha de futbol, techo en gradas y construcción de piso en la delegación de Temastlán del municipio de Totatiche, Jalisco.	Ampliación de la unidad deportiva, en construcción de cerca perimetral en cancha de futbolito y atras de portería de cancha de futbol, techo en gradas y construcción de piso en la delegación de Temastlán del municipio de Totatiche, Jalisco.			\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL.
4227	SAN IGNACION CERRO GORDO	Reconstrucción de Pavimento en la calle Dolores Jimenez comunidad de los Dolores, municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco	Reconstrucción de Pavimento en la calle Dolores Jimenez comunidad de los Dolores, municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.
4227	ATOYAC	Construcción de Plazoleta, primer etapa en la comunidad de Poncitlán, municipio de Atoyac, Jalisco	Construcción de Plazoleta, primer etapa en la comunidad de Poncitlán, municipio de Atoyac, Jalisco			\$279,188.00	\$0.00	\$279,188.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE ATOYAC, JAL.
4227	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación de la calle Felinos, Providencia, Juan Pablo II y Río Lerma de la cabecera municipal del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco	Pavimentación de la calle Felinos, Providencia, Juan Pablo II y Río Lerma de la cabecera municipal del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.
4227	CHAPALA	Construcción de Banqueta en la calle Ramón Corona (malecón de Chapala) en apoyo a Infraestructura Turística Regional del lago de Chapala en el municipio de Chapala, Jalisco	Construcción de Banqueta en la calle Ramón Corona (malecón de Chapala) en apoyo a Infraestructura Turística Regional del lago de Chapala en el municipio de Chapala, Jalisco			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.
4227	CHAPALA	Construcción de pavimento de la calle Pino Suárez de la Delegación de Atotonilquillo en el municipio de Chapala	Construcción de pavimento de la calle Pino Suárez de la Delegación de Atotonilquillo en el municipio de Chapala			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.
4227	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Rehabilitación de las calles Hidalgo y Paulino Navarro en el centro de Tequesquiltán, municipio de Cuatitlán de García Barragán	Rehabilitación de las calles Hidalgo y Paulino Navarro en el centro de Tequesquiltán, municipio de Cuatitlán de García Barragán			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JAL.
4227	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Construcción de empedrado ahogado y huellas de rodado en concreto en la localidad de San Miguel del Zapote, del municipio de Techaluta, Jalisco	Construcción de empedrado ahogado y huellas de rodado en concreto en la localidad de San Miguel del Zapote, del municipio de Techaluta, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4227	SAN JULIAN	Construcción de la línea de conducción de las aguas ya tratadas, con una construcción de un tanque elevado para almacenamiento del agua, instalación de un transformador para el suministro de energía eléctrica, para el municipio de San Julian, Jalisco	Construcción de la línea de conducción de las aguas ya tratadas, con una construcción de un tanque elevado para almacenamiento del agua, instalación de un transformador para el suministro de energía eléctrica, para el municipio de San Julian, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
4227	SAN ANTONIO	Construcción de 2 canchas de Usos múltiples en las comunidades de San José del Caliche y Estación Pedrito del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco	Construcción de 2 canchas de Usos múltiples en las comunidades de San José del Caliche y Estación Pedrito del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.
4227	AUTLAN DE NAVARRO	Instalación de Señales de Nomenclatura en Cabecera Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco	Instalación de Señales de Nomenclatura en Cabecera Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco			\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
4227	AUTLAN DE NAVARRO	Rehabilitación de alumbrado público en Jardín principal de la localidad del Chante en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	Rehabilitación de alumbrado público en Jardín principal de la localidad del Chante en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.			\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
4227	OJUELOS DE JALISCO	Rehabilitación de Unidad Deportiva de Matancillas, en el municipio de Ojuelos, Jalisco	Rehabilitación de Unidad Deportiva de Matancillas, en el municipio de Ojuelos, Jalisco			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.
6104	AMECA	ADQUISICION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO, 1ERA ETAPA	PROYECTO EJECUTIVO DE VIVIENDAS	001.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-AD	9028	\$239,200.00	\$232,024.00	\$7,176.00	100%	100%	TERMINADA	DIAZ REYNOSO FRANCISCO JAVIER ARQ
6104	AMECA	REUBICACIÓN DE 67 VIVIENDAS EN RIESGO POR FALLAS EN AMECA (1A. ETAPA) 006 AMECA	URBANIZACION PARA LA EDIFICACION DE 67 VIVIENDAS PARA AFECTADOS POR EL SISTEMA DE FALLAS Y HUNDIMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JAL.	001.04/2009-SEDEUR-INV-REG-LP	9250	\$13,649,462.34	\$5,643,530.49	\$7,692,362.56	98%	68%	TERMINADA	J DE J CONSTRUCCIONES EN ASOCIACION CON MARJOV
6104	AMECA	REUBICACIÓN DE 67 VIVIENDAS EN RIESGO POR FALLAS EN AMECA (1A. ETAPA) 006 AMECA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL VALLE VERDE DE AMECA, JALISCO, CASA TIPO "A" ZONA 2 INCLUYEN 37 VIVIENDAS MANZANAS 6 Y 7	001.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	9433	\$20,494,651.12	\$4,906,789.99	\$11,449,176.65	80%	68%	EN PROCESO	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS S DE RL DE CV
6104	AMECA	REUBICACIÓN DE 67 VIVIENDAS EN RIESGO POR FALLAS EN AMECA (1A. ETAPA) 006 AMECA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL VALLE VERDE DE AMECA, JALISCO, CASA TIPO "A" ZONA 2 INCLUYEN 30 VIVIENDAS MANZANAS 1,2 Y 4	001.07/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	9434	\$16,510,312.81	\$4,122,188.21	\$9,617,417.50	83%	27%	EN PROCESO	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	AMECA	REUBICACIÓN DE 67 VIVIENDAS EN RIESGO POR FALLAS EN AMECA (1A. ETAPA) 006 AMECA	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE AMECA, JALISCO, DE ACUERDO AL CÓDIGO URBANO.	001.08/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-AD	10139	\$164,837.00	\$0.00	\$164,837.00	100%	0%	TERMINADA	CONSTRUCTORA DALMA SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION COSTA NORTE EN PUERTO VALLARTA	ETAPA 1, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	105.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9494	\$34,476,310.03	\$10,342,893.01	\$24,131,963.04	100%	99%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA JV SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION COSTA NORTE EN PUERTO VALLARTA	ETAPA 3 INSTALACION ELECTRICA , VOZ Y DATOS	105.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9496	\$8,795,987.92	\$2,638,796.38	\$6,157,150.88	100%	99%	EN PROCESO	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION COSTA NORTE EN PUERTO VALLARTA	ETAPA 5 OBRAS EXTERIORES	105.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9498	\$9,027,716.69	\$0.00	\$9,024,987.97	100%	99%	EN PROCESO	SPHAERA CONSTRUCCIONES SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION COSTA NORTE EN PUERTO VALLARTA	ETAPA 4 CUARTO DE MAQUINAS Y ELEVADORES	105.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9497	\$2,680,186.83	\$804,056.05	\$1,873,775.04	100%	99%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA GODA SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION COSTA NORTE EN PUERTO VALLARTA	ETAPA 2 AIRE ACONDICIONADO	105.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9495	\$6,785,602.30	\$0.00	\$6,774,460.69	100%	99%	EN PROCESO	INSTALACIONES DE AIRE SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION COSTA NORTE EN PUERTO VALLARTA	OBRA EXTERIOR EN EL EDIFICIO DEL UNIRSE	105.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-AX	10695	\$2,818,873.67	\$0.00	\$2,818,873.65	100%	100%	TERMINADA	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION ALTOS NORTE LAGOS DE MORENO	ETAPA 1, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	106.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9508	\$24,998,328.99	\$7,499,498.70	\$17,122,649.24	98%	100%	EN PROCESO	PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV
6104	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION ALTOS NORTE LAGOS DE MORENO	ETAPA 2 AIRE ACONDICIONADO	106.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9509	\$4,886,293.35	\$0.00	\$4,885,897.55	100%	100%	EN PROCESO	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
6104	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION ALTOS NORTE LAGOS DE MORENO	ETAPA 3 INSTALACION ELECTRICA, VOZ Y DATOS \$1,756,968.1 SE PAGARÁ CON LA PARTIDA 3504 DE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	106.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9510	\$7,079,820.81	\$0.00	\$5,292,852.71	100%	100%	TERMINADA	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV
6104	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGION ALTOS NORTE LAGOS DE MORENO	ETAPA 5 OBRAS EXTERIORES	106.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-LP	9511	\$3,556,720.18	\$1,067,016.06	\$2,481,247.56	100%	100%	TERMINADA	CALARIO SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	INSTALACIONES ELECTRICAS (PAFEF 2005)	001.17/2005-SEDEUR-DGOP-IR-AE-LP	6746	\$21,024,441.13	\$20,887,333.95	\$135,460.10	100%	100%	TERMINADA	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	TRABAJOS CONSISTENTES EN MURO PERIMETRAL CONTEC INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$90,966,783.35	001.32/2005-SEDEUR-DGOP-IR-AE-LP	8143	\$99,142,783.96	\$15,813,054.66	\$83,329,729.31	100%	100%	TERMINADA	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	TRABAJOS CONSISTENTES EN CARPINTERIA MAMPARAS MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, PISOS ALFONBRAS Y LAMBRINES INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$12,845,210.67	001.33/2005-SEDEUR-DGOP-IR-AE-LP	8144	\$18,652,552.92	\$14,569,745.72	\$4,034,765.88	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$8,731,040.93	001.38/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-LP	8557	\$12,336,770.69	\$11,957,657.86	\$706,519.72	103%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	INSTALACION DE VOZ Y DATOS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$16,193,443	001.39/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AX	8623	\$26,486,067.38	\$18,263,308.89	\$8,194,416.87	100%	100%	TERMINADA	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	COMPLEMENTO PARA AREAS NUEVAS DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$5,435,346.36	001.42/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AX	8696	\$7,244,033.31	\$6,691,191.65	\$552,841.63	100%	100%	TERMINADA	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	EXTRACCION DE AIRE EN LAS COCINAS DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$3,413,882.78	001.44/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AX	8849	\$4,816,932.38	\$3,003,492.93	\$1,285,221.75	89%	100%	TERMINADA	RR6 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	SUPERVISION TECNICA, FINANCIERA Y CONTROL DE OBRA EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES CUARTA ETAPA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$491,157.86	001.48/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AD	9301	\$1,283,682.87	\$1,120,756.67	\$162,926.20	100%	100%	TERMINADA	INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	DESARROLLO DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES	001.49/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AX	9390	\$427,549.80	\$128,264.94	\$298,690.02	100%	100%	TERMINADA	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$320,000.81	001.50/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-CI	9421	\$2,686,080.37	\$911,520.70	\$1,774,559.66	100%	100%	TERMINADA	SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	SISTEMA PERMASHINE EN PISOS DE CONCRETO DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	001.51/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-CI	9422	\$1,837,987.50	\$1,131,468.61	\$706,518.88	100%	100%	TERMINADA	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	TRABAJOS PREVIOS ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$89,168.07	001.53/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AD	9445	\$879,608.47	\$643,477.88	\$236,130.59	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRA SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	SOLUCION ACUSTICA PARA EL GRAN SALON	001.52/2005-SEDEUR-DGOP-INV-REG-LP	9437	\$4,540,645.74	\$1,135,161.44	\$2,169,737.95	73%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	SUPERVISION TECNICA, FINANCIERA Y CONTROL DE OBRA EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES QUINTA ETAPA	001.54/2005-SEDEUR-DGOP-IR-AE-AD	10023	\$526,072.53	\$526,072.52	\$526,072.52	200%	100%	TERMINADA	INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS SA DE CV
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MULTIPLES EN PUERTO VALLARTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COCINA PARA EL CENTRO DE USOS MULTIPLES		07-10 40823	\$321,532.40	\$0.00	\$321,532.40	100%	0%	EN PROCESO	PROESA TECNOGAS SA DE CV
6104	ZONA METROPOLITANA	DICTAMEN TECNICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL VELODROMO DEL CODE "ATLAS PARADERO"	DICTAMEN TECNICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL VELODROMO DEL CODE "ATLAS PARADERO" INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$232,000	100.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AD	9401	\$827,941.50	\$148,985.38	\$652,818.23	97%	100%	TERMINADA	ASESYDIS SC
6104	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO MOYA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$2,148,706.57	021.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	9160	\$17,770,000.00	\$13,405,095.89	\$4,364,904.11	100%	100%	TERMINADA	ALFRA INGENIEROS SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO MOYA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO	PROYECTO EJECUTIVO	021.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-00-LP	9528	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	100%	100%	TERMINADA	SILVER INGENIEROS SA DE CV
6104	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE LATERAL ORIENTE DE LA AV. LOPEZ MATEOS Y LA CALLE AGUAMARINA	CONSTRUCCION DE LATERAL ORIENTE DE LA AV. LOPEZ MATEOS Y LA CALLE AGUAMARINA DEL KM. 0+060 AL 0+220, MPIO. ZAPOPAN. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$500,088.27	099.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-AD	9402	\$1,446,371.66	\$549,983.16	\$616,572.23	81%	99%	TERMINADA	DEINCOKWI SA DE CV
6104	GUADALAJARA	TRABAJOS DE EXPLORACION DE AV. LOPEZ MATEOS EN TRAMO DE LA CALLE CUBILETE A LA CALLE ANTONIO VALERIANO LOCALIZADA EN MPIO. 6DL., JAL.	TRABAJOS DE EXPLORACION DE AV. LOPEZ MATEOS EN TRAMO DE LA CALLE CUBILETE A LA CALLE ANTONIO VALERIANO LOCALIZADA EN MPIO. 6DL., JAL.	002.01/2010-SEDEUR-DGOP-INV-REG-10-AD	10155	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	100%	0%	TERMINADA	COIN CONTROL E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
6104	ZAPOPAN	SUSTITUCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOPEZ MATEOS ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y AV. LAS ROSAS	CONSTRUCCION INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$48,281.04	104.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-AD	9492	\$1,056,357.24	\$0.00	\$1,055,493.48	100%	100%	TERMINADA	GCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
6104	TLAQUEPAQUE	PASO A DESNIVEL PERIFERICO - AV. ADOLF HORN	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ADECUACION DE VIALIDADES DEL PASO A DESNIVEL	006.082006-SEDEUR-DGOP-IM-POZC-CI	7418	\$2,896,698.29	\$2,560,602.33	\$205,678.44	95%	100%	TERMINADA	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV
6104	TLAQUEPAQUE	PASO A DESNIVEL PERIFERICO - AV. ADOLF HORN	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ADECUACION DE VIALIDADES DEL PASO A DESNIVEL	006.06-2006-SEDEUR-DGOP-IM-POZC-CI	7282	\$2,065,921.41	\$1,872,567.92	\$170,826.93	99%	100%	TERMINADA	ALFRA INGENIEROS SA DE CV
6103	ZAPOPAN	Construcción de Ciclovia de la Av. Periférico Norte desde su cruce con Av. Federalismo hasta su terminación en el CUCEA, Av. Parres Arias en el municipio de Zapopan.	CONSTRUCCION		O.C. 3082	\$1,682,000.00	\$0.00	\$1,682,000.00	100%	0%	TERMINADA	BALASTRE CONSTRUMART, S.A. DE C.V.
6103	ZAPOPAN	Construcción de Ciclovia de la Av. Periférico Norte desde su cruce con Av. Federalismo hasta su terminación en el CUCEA, Av. Parres Arias en el municipio de Zapopan.	CONSTRUCCION		O.C.3077	\$2,380,402.36	\$0.00	\$2,380,402.36	100%	0%	TERMINADA	ALFRA EDIFICACIONES SA DE CV
6104	GUADALAJARA	REMEDIACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	REMEDIACION DEL 3ER PISO DIRECCION GENERAL JURIDICA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 557,573.35	010.05/2007-SEDEUR-INV-MTR-AD	10292	\$1,560,838.20	\$0.00	\$1,312,538.41	100%	100%	TERMINADA	RIZO Y GARCIA SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	LAGOS DE MORENO	Terminación de las vialidades interiores y de acceso del Estadio de Beisbol ubicado en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco (Obras complementarias para la Construcción del Estadio de Beisbol en el municipio de Lagos de Moreno).	OBRAS COMPLEMENTARIAS	006.13/08-SEDEUR-DGOP-FINDE-CI	10587	\$12,216,841.46	\$0.00	\$9,394,688.61	77%	100%	EN PROCESO	MAQUIOBRAS SA DE CV
6104	LAGOS DE MORENO	Terminación de las vialidades interiores y de acceso del Estadio de Beisbol ubicado en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco (Obras complementarias para la Construcción del Estadio de Beisbol en el municipio de Lagos de Moreno).	OBRAS COMPLEMENTARIAS	006.08/08-SEDEUR-DGOP-FINDE-CI	10151	\$2,840,347.55	\$0.00	\$1,234,741.88	43%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.
6104	LAGOS DE MORENO	Terminación de las vialidades interiores y de acceso del Estadio de Beisbol ubicado en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco (Obras complementarias para la Construcción del Estadio de Beisbol en el municipio de Lagos de Moreno).	VERIFICACION TOPOGRAFICA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y RESIDENCIA DE MATERIAS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	006.15/08-SEDEUR-DGOP-FINDE-CI	10694	\$1,369,179.41	\$0.00	\$1,369,178.35	100%	100%	EN PROCESO	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VSPA POR TECNOLOGÍA LEDs EN 14 MUNICIPIOS (PRIMERA ETAPA) (SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO)	PUBLICACION DIARIO OFICIAL	001.02/2010-SEDEUR-DGOP-INV-REG-ADMON	10520	\$16,476.00	\$0.00	\$16,476.00	100%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE SEDEUR
6104	COBERTURA ESTATAL	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VSPA POR TECNOLOGÍA LEDs EN 14 MUNICIPIOS (PRIMERA ETAPA) (SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO)	ELABORACION DEL ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO PROGRAMA DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO	001.01/2010-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AX	10503	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	100%	0%	EN PROCESO	TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS SC



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	COBERTURA ESTATAL	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VSPA POR TECNOLOGÍA LEDs EN 14 MUNICIPIOS (PRIMERA ETAPA) (SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO)	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VSPA POR TECNOLOGÍA LEDs EN 14 MUNICIPIOS (PRIMERA ETAPA) (SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO)		465/10	\$49,658,724.00	\$0.00	\$49,652,834.88	100%	0%	EN PROCESO	SECADMON
6104	AUTLAN DE NAVARRO	ADECUACION DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION DE OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN	ADECUACION DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION DE OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN	001.01/2010-SEDEUR-DGOP-INV-REG-DGOP-AD	10026	\$3,500,000.00	\$0.00	\$1,583,307.40	45%	55%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
6105	TLAQUEPAQUE / TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCIÓN A DOS CARRILES DE PROLONGACIÓN 8 DE JULIO, DE PERIFERICO A CRUCERO SAN SEBASTIÁN - TLAJOMULCO EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y TLAQUEPAQUE, JALISCO.	CONSTRUCCIÓN A DOS CARRILES DE PROLONGACIÓN 8 DE JULIO, DE PERIFERICO A CRUCERO SAN SEBASTIÁN - TLAJOMULCO EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y TLAQUEPAQUE, JALISCO  INDEMNIZACIONES		6 937364	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
6105	TLAQUEPAQUE / TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de camino tipo A4 en la prolongación 8 de Julio, cruceo Periférico-San Sebastián(Construcción a dos carriles de Prolongación 8 de Julio, de Periférico a Cruceo San Sebastián en el municipio de Tlajomulco de Zuniga - Tlaquepaque, Jalisco	CONSTRURCCION		T1126757	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	100%		TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
6105	TLAQUEPAQUE / TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de camino tipo A4 en la prolongación 8 de Julio, cruceo Periférico-San Sebastián(Construcción a dos carriles de Prolongación 8 de Julio, de Periférico a Cruceo San Sebastián en el municipio de Tlajomulco de Zuniga - Tlaquepaque, Jalisco	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO PROLONGACION AV. 8 DE JULIO	001.02/2010-SEDEUR-DGOP-INV-METRO-05-AX	10619	\$725,000.00	\$0.00	\$181,250.00	25%	100%	EN PROCESO	NATURAL ENVIROMENT SC



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	TLAQUEPAQUE / TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de camino tipo A4 en la prolongación 8 de Julio, cruceo Periférico-San Sebastián(Construcción a dos carriles de Prolongación 8 de Julio, de Periferico a Cruceo San Sebastián en el municipio de Tlajomulco de Zuniga - Tlaquepaque, Jalisco	SERVICIOS DE CONSULRIA, ASESORIA, E INVESTIGACION PARA EL PROYECTO GEOMETRICO CON UNA LONGITUD APROXIMADA 7.5 KMS	001.01/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METRO-05-AX	10536	\$2,242,384.04	\$0.00	\$1,418,519.92	63%	100%	EN PROCESO	CAMITEC SA DE CV
6105	TLAQUEPAQUE / TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de camino tipo A4 en la prolongación 8 de Julio, cruceo Periférico-San Sebastián(Construcción a dos carriles de Prolongación 8 de Julio, de Periferico a Cruceo San Sebastián en el municipio de Tlajomulco de Zuniga - Tlaquepaque, Jalisco	CONSTRUCCION IERA ETAPA	001.01/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METRO-05-ADM	10667	\$30,000,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	15%	10%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
6105	TLAQUEPAQUE / TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE PROLONGACIÓN COLON, DE PERIFERICO RAMON CORONA - LÓPEZ MATEOS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y TLAQUEPAQUE , JALISCO.	AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE PROLONGACIÓN COLON, DE PERIFERICO RAMON CORONA - LÓPEZ MATEOS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y TLAQUEPAQUE , JALISCO.	001.01/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-06-ADMM	10204	\$41,000,000.00	\$0.00	\$41,000,000.00	0%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
6105	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL CRUCEO SE SAN MIGUEL CUYUTLAN A CRUCEO CAJITITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL CRUCEO DE SAN MIGUEL CUYUTLAN A CRUCEO CAJITITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	001.01/2010-SEDEUR-D6OP-INV-MET-07-ADM	10034	\$20,600,000.00	\$0.00	\$20,425,265.96	0%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
6105	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PARQUE METROPOLITANO EL GUAYABO, EL MOLINO (DESAZOLVE Y TERRACERÍAS) PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PARQUE METROPOLITANO EL GUAYABO, EL MOLINO (DESAZOLVE Y TERRACERÍAS) PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	001.01/2010-SEDEUR-D6OP-INV-METR-ADMM	10205	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	0%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
6105	GUADALAJARA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUADALAJARA	Adquisición de Terreno ubicado entre la Av. Niños Héroes y la Lateral de la Av. Mariano Otero para las Oficinas de la Auditoria Superior del Estado, Guadalajara,Jal.(Obras de Infraestructura para La Auditoria del Estado)		0500-0382	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	0%	0%	EN PROCESO	SECADMON



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	GUADALAJARA	ADQUISICION DE PREDIO CON INMUEBLE EN CORREDOR CALZADA INDEPENDENCIA - GOBERNADOR CURIEL	ADQUISICION DE PREDIO CON INMUEBLE EN CORREDOR CALZADA INDEPENDENCIA - GOBERNADOR CURIEL		2010	\$464,500.00	\$0.00	\$406,000.00	0%	0%	EN PROCESO	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.
6105	ZAPOPAN	CONTINUACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y ANDADORES DE LA CAMARA 4. CONVENIO ADICIONAL EL CONTRATO ORIGINAL SE PAGO CON RECURSOS DEL CONSEJO	002.07/2009-SEDEUR-D6PU-CZM-CI	9568	\$1,770,161.55	\$0.00	\$1,473,462.90	0%	100%	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE SA DE CV
6105	ZAPOPAN	CONTINUACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMAGEN URBANA DEL CANAL SANTA CATALINA (CAMARA 1 Y 2 DESDE AV PATRIA HASTA AV. EL COLLI)	003.01/2010-SEDEUR-D6POP-INV-METR-AX	10141	\$4,749,018.03	\$0.00	\$4,744,642.27	0%	0%	TERMINADA	GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
6105	ZAPOPAN	CONTINUACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CAMARA 5 ORIENTE, CAMARA 5 PONIENTE CONVENIO ADICIONAL EL CONTRATO ORIGINAL SE PAGO CON RECURSOS DEL CONSEJO	002.13/2009-SEDEUR-D6PU-CZM-AX	10024	\$197,147.98	\$0.00	\$197,147.99	0%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ SA DE CV
6105	ZAPOPAN	CONTINUACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA RECTIFICACION DEL CANAL SANTA CATALINA EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE DE LA AV. PATRIA HASTA LA AV. MARIANO OTERO. CONVENIO ADICIONAL EL CONTRATO ORIGINAL SE PAGO CON RECURSOS DE PROYECTOS	015.01/2009-SEDEUR-D6POP-INV-REG-PROY-AX	89154	\$6,913,252.00	\$0.00	\$6,913,252.00	0%	100%	EN PROCESO	PLANEACION URBANA SA DE CV
6105	ZAPOPAN	CONTINUACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAMARA DOS INCLUYE C.A. POR \$1,750,021.54	002.16/2009-SEDEUR-D6PU-CZM-AX	10327	\$10,599,054.62	\$0.00	\$5,255,068.89	0%	100%	EN PROCESO	RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV
6105	ZAPOPAN	CONTINUACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAMARA 2 DEL CANAL SANTA CATALINA	002.17/2009-SEDEUR-D6PU-CZM-AX	10485	\$638,000.00	\$0.00	\$159,500.00	0%	0%	EN PROCESO	PLANEACION URBANA SA DE CV
6105	ZAPOPAN	CONTINUACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CAMARA 6 ORIENTE, CAMARA 6 PONIENTE PONIENTE, CANAL SANTA CATALINA	002.18/2009-SEDEUR-D6PU-CZM-AX	10610	\$323,042.84	\$0.00	\$80,760.71	0%	0%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV
6105	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION EN EL CANAL Y COLECTOR NUEVA ESPAÑA	CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA EN EL FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	006.01/2010-SEDEUR-D6POP-INV-METR-AX	10689	\$1,709,970.34	\$0.00	\$854,985.17	0%	0%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	GUADALAJARA	REMODELACION E INSTALACION DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (SNTE) SECCION 16	CONSTRUCCION DEL SNTE SECCION 16	004.01/2010-SEDEUR-INV-METR-CI	10267	\$3,899,952.82	\$0.00	\$3,497,860.22	0%	100%	EN PROCESO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S DE CV
6105	GUADALAJARA	REMODELACION E INSTALACION DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (SNTE) SECCION 16	CONSTRUCCION DEL SNTE SECCION 47 INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 2,100,835.08	004.02/2010-SEDEUR-INV-METR-CI	10412	\$5,999,563.27	\$0.00	\$3,894,598.05	0%	100%	EN PROCESO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S DE CV
6105	GUADALAJARA	GLORIETA COLON Y COLECTOR	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA OBRA NODO VIAL PLAZA COLON CONV. ADIC. POR \$29,562,450.70 EL CONTRATO ORIGINAL SE PAGO CON RECURSOS DEL CZMG	002.29/2003-SEDEUR-DGOP-FCM-AD	5431	\$61,370,615.85	\$61,078,125.20	\$255,744.74	100%	100%	EN PROCESO	SAM TRAC, S.A. DE C.V.
6105	GUADALAJARA	GLORIETA COLON Y COLECTOR	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL NODO VIAL PLAZA COLON. (NODO VIAL PLAZA COLON)	002.08/2006-SEDEUR-DGOP-INV. MET-AD	8624	\$249,965.63	\$62,491.41	\$62,673.85	50%	85%	TERMINADA	CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V.
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE EXTENSIONES PARA PUENTE PEATONAL FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CENTRO SUR EN LAS LATERALES DEL NODO VIAL DE LA AV. COLON Y ANILLO PERIFERICO SUR	CONSTRUCCION	004.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-CI	9233	\$3,721,432.24	\$3,434,518.85	\$51,533.73	94%	100%	EN PROCESO	INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CV
6105	GUADALAJARA	COLOCACION DE PROTECCIONES DE CRISTAL Y LATON EN PALCOS, RESTAURACION DE VENTANAS EXTERIORES EN EL NIVEL GALERIAS Y COLOCACION DE PROTECCION EN LA RAMPA DE SERVICIO DEL TEATRO DEGOLLADO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.(TEATRO DEGOLLADO)	ADECUACIONES	003.01/2007-SEDEUR-INF-CULT-AD	7647	\$1,044,388.89	\$895,005.49	\$149,008.95	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA PROVINCIA SA DE CV
6105	GUADALAJARA	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	CONSTRUCCION INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$1,195,981	002.01/2008-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	8580	\$2,169,002.99	\$1,698,599.70	\$451,707.40	0%	100%	TERMINADA	NICCO SA DE CV
6105	GUADALAJARA	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	RESTAURACION	003.01/2008-SEDEUR-DGOP-INF-CULT-A3	8842	\$5,284,835.49	\$4,481,944.52	\$802,858.68	0%	99%	TERMINADA	GC GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
6105	GUADALAJARA	HOSPICIO CABAÑAS	REMODELACION DE BAÑOS HOSPICIO CABAÑAS	102.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-REG-AD	9441	\$806,392.67	\$0.00	\$711,391.29	0%	100%	TERMINADA	MTQ DE MEXICO SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	ZONA METROPOLITANA	PASO A DESNIVEL LAS ROSAS	COORDINACION , CONTROL DE CALIDAD Y LOGISTICA DE LA OBRA DE SUSTITUCION DEL COLECTOR Y PASO A DESNIVEL AV. LAS ROSAS - CUBILETE INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$1,440,536	001.49/2004-SEDEUR-DGOP-AX	8408	\$3,241,206.00	\$1,523,445.25	\$1,715,763.83	100%	99%	EN PROCESO	RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	PASO A DESNIVEL LA CALMA	CONSTRUCCION DE LA IRA ETAPA CONVENIO ADICIONAL POR \$32,170,663.17	001.33/2004-SEDEUR-DGOP-INF-VIAL-LP	6439	\$49,823,052.21	\$49,530,978.87	\$254,261.14	100%	100%	EN PROCESO	FAZORT Y COMPAÑIA SA DE CV
6105	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE METROPOLITANO	ESTUDIO INTEGRAL ARQUITECTONICO DEL PARQUE METROPOLITANO INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$793,500	001.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	9251	\$2,808,887.76	\$1,387,772.65	\$1,421,115.11	0%	0%	TERMINADA	NAFEX CONSTRUCTORA SA DE CV
6105	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE METROPOLITANO	ESTUDIO DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL PARQUE METROPOLITANO	001.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AD	9298	\$224,250.00	\$134,118.75	\$90,131.25	0%	0%	TERMINADA	LD. JOSE EDUARDO JUAREZ MARQUEZ
6105	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE METROPOLITANO	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PAISAJE DEL PARQUE METROPOLITANO	001.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	9269	\$3,500,812.75	\$1,237,453.19	\$1,792,390.31	0%	0%	EN PROCESO	ARQ. CLAUDIA HARARI HERMOSILLO
6105	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE METROPOLITANO	COORDINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL E INGENIERIAS DEL PARQUE METROPOLITANO	001.08/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AD	9423	\$378,650.28	\$170,392.62	\$152,777.16	0%	0%	EN PROCESO	ARQ. CLAUDIA HARARI HERMOSILLO
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	PROYECTO GENERAL ELECTRICO, DE SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV Y SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL PARQUE METROPOLITANO, ASI COMO DISEÑO ESTRUCTURAL DE MIRADOR	009.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	9432	\$1,065,000.00	\$0.00	\$914,649.66	86%	100%	EN PROCESO	MTQ DE MEXICO SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	PROYECTO DE FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALÉTICA PARA PISTAS DE TROTE Y BICIRUTA PRIMERA ETAPA	009.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	9560	\$748,077.07	\$0.00	\$748,077.07	100%	100%	TERMINADA	PROTOTIPOS COMPETITIVOS SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	INSTALACION DE MOBILIARIO EN EL ANILLO CENTRAL DEL PARQUE	009.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	9562	\$1,059,150.00	\$0.00	\$1,059,150.00	100%	100%	TERMINADA	BKT MOBILIARIO URBANO
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL ANILLO CENTRAL	009.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	9561	\$349,847.04	\$0.00	\$349,847.04	100%	100%	TERMINADA	SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	ESTUDIO DE MERCADO DEL PARQUE METROPOLITANO	009.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	9563	\$246,100.00	\$0.00	\$246,100.00	100%	0%	TERMINADA	SCHULTZ HOEFELICH THEODORE, M.TRO. MCT.
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	INSTALACION Y SUMINISTRO DE FASE 1 DE ARBOLADO EN EL PARQUE METROPOLITANO	009.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	9566	\$1,010,099.00	\$0.00	\$1,010,099.00	100%	100%	TERMINADA	FOLLAJES TROPICALES DE COLIMA SPR DE RL DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	DESPALMES, CORTES, RELLENOS Y GUARNICIONES EN EL ANILLO CENTRAL DE LAS JACARANDAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 601,432.75	009.08/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	9590	\$1,657,216.25	\$0.00	\$1,636,983.48	99%	100%	EN PROCESO	ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO.
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ARENA Y VIALIDAD INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 954,783.10	009.07/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-CI	9570	\$4,660,242.55	\$0.00	\$3,702,107.92	79%	100%	TERMINADA	GRUPO IRLANDA SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	PROYECTO DE SOCIALIZACION DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS DE RENOVACION PARA EL PARQUE	009.09/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-AD	10027	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	100%	50%	TERMINADA	PROVEEDORA GRAFICA DE OCCIDENTE SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	PROYECTO DE SOCIALIZACION DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS DE RENOVACION PARA EL PARQUE	009.10/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-A3	10032	\$3,723,907.97	\$0.00	\$2,721,304.29	67%	100%	TERMINADA	LARA VARGAS GUILLERMO ING.
6105	ZONA METROPOLITANA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE METROPOLITANO	ASESORIA PARA LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL PARQUE METROPOLITANO	009.10/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGOP-A3	10352	\$325,711.71	\$0.00	\$325,711.70	100%	0%	TERMINADA	GUADALAJARA 2020 AC
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DEL CORREDOR FASES II (35 KM.), III (12KM) Y III-A (13 KM.) DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	001.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	8756	\$5,317,282.07	\$2,782,367.50	\$2,534,914.58	100%	100%	TERMINADA	CALARIO SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	ADECUACIONES DE VUELTAS IZQUIERDAS PARA LA CIRCULACION DE TRANSPORTE ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	001.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	9420	\$1,020,313.00	\$0.00	\$1,019,723.10	100%	100%	TERMINADA	ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	ELABORACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES PARA MEDICION Y VIABILIDAD DE PROPUESTAS PARA LICITACION, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BRT	001.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9435	\$2,106,818.75	\$1,148,216.23	\$958,602.52	100%	100%	TERMINADA	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES PARA LOS ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA E INVESTIGACIONES PARA LOS ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA, PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO DE LAS FASES III Y IIIA	001.12/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9544	\$2,720,516.47	\$2,720,371.10	\$2,720,371.10	200%	100%	TERMINADA	MED INGENIERIA SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, INVESTIGACIONES Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y PLUVIALES DE SEMAFORIZACION VEHICULAR Y PEATONAL, FIBRA OPTICA (SISTEMAS DE MONITOREO, CONTROL, VOZ Y DATOS) INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 250,560.00	001.16/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9608	\$5,625,884.53	\$0.00	\$5,624,834.41	100%	100%	TERMINADA	SUPERVISIONES Y PROYECTOS LARA SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE ANALISIS DE TRAFICO, PLANIMETRICO, ALTIMETRICO Y SIEMBRA DE ESTACIONES EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD METROPOLITANA BRT, EN SUS FASES II (35 KM), III (12 KM) Y III-A (13 KM), EN LA ZONA METROPOLITANA	001.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9529	\$6,608,360.00	\$0.00	\$6,608,360.00	100%	100%	TERMINADA	TALLER ACUR S DE RL DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE SEMAFORIZACION DE CORREDORES FASES II Y III Y III-A DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA DE GUADALAJARA	001.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9530	\$905,004.00	\$0.00	\$905,004.00	100%	100%	TERMINADA	TALLER ACUR S DE RL DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIONES INTERMEDIAS DEL MACROBUS PARA LAS FASES II, III Y III-A DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	001.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9531	\$2,997,303.65	\$0.00	\$2,997,303.63	100%	100%	TERMINADA	TALLER ACUR S DE RL DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	ZAPATAS DE CIMENTACION Y COLUMNAS PARA VELARIAS DE LAS ESTACIONES SUR DEL MACROBUS FRAY ANGELICO Y ESCULTURAS INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 621,500.11	001.07/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9532	\$1,643,872.69	\$0.00	\$1,643,872.67	100%	100%	TERMINADA	GCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS DE LA DASE II DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA, REPOSICION DE PAVIMENTOS DE LA ESTACION AVIACION PARA LA CIRCULACION DEL TRANSPORTE ARTICULADO	001.08/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-CI	9536	\$9,289,663.53	\$0.00	\$2,786,899.06	30%	1%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO SA DE CV



# Gobierno de Jalisco

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LA ESTACION GUADALAJARA PARA CIRCULACION DE TRANSPORTE ARTICULADO	001.09/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-CI	9537	\$9,297,528.44	\$0.00	\$2,813,513.06	30%	1%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	REPOSICION DE PAVIMENTOS DE LA TERMINAL SERVICIOS Y TRANSPORTES PARA LA CIRCULACION DEL TRANSPORTE ARTICULADO	001.10/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-CI	9538	\$9,276,004.28	\$0.00	\$3,770,062.71	41%	1%	TERMINADA	ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LA ESTACION LA CARDONA PARA CIRCULACION DEL TRANSPORTE ARTICULADO	001.11/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-CI	9539	\$9,284,199.40	\$0.00	\$3,305,597.50	36%	1%	TERMINADA	MAQUIOBRAS SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONCLTORIA, ASESORIA, INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO DE PAISAJE, GLORIETAS, ADECUACION DE CABECERAS DE CAMELLONES A LO LARGO DE 170 CRUCES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD METROPOLITANO BRT, EN SUS FASES II (35 KM) FASE III (12KM) FASE III-A (13 KM) EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 438,596.00	001.13/2009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9564	\$2,645,276.00	\$0.00	\$2,645,275.99	100%	100%	TERMINADA	ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA UGARTE
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SECCIONES TRASVERSALES Y PERFILES LONGITUDINALES EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD BRT, EN SUS FASES IIII (1KM) Y III-A (14 KM) EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	001.142009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-DGPU-AX	9565	\$435,101.36	\$434,964.62	\$434,964.62	200%	0%	TERMINADA	MED INGENIERIA SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SECCIONES TRASVERSALES Y PERFILES LONGITUDINALES EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD BRT, EN SUS FASES IIII (1KM) Y III-A (14 KM) EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	001.152009-SEDEUR-DGOP-INV-ME-D6PU-CI	9588	\$9,296,526.53	\$0.00	\$2,788,957.96	30%	1%	TERMINADA	GRUPO CASGO SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SUBTRAMO AVENIDA HIDALGO - NODO REVOLUCION EN TLAQUEPAQUE, JAL. LATERAL SUR-PONIENTE ENTRE LAS CALLES AMARO Y NODO REVOLUCION DEL KM 6+700 AL KM 7+241 TRAMO 4	001.19/2009-SEDEUR-INV-METR-LP	10178	\$2,795,116.30	\$0.00	\$838,534.89	30%	1%	TERMINADA	CONSTRUCTORA GODA SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SUBTRAMO AVENIDA HIDALGO-REVOLUCION EN TLAQUEPAQUE, JAL, LATERAL SUR-ORIENTE ENTRE LAS CALLES AMARO Y NODO REVOLUCION DEL KM 6+700 AL KM 7+241 TRAMO 1	001.17/2009-SEDEUR-INV-METR-LP	10175	\$3,013,521.92	\$0.00	\$904,056.58	30%	3%	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SUBTRAMO AVENIDA HIDALGO-REVOLUCION EN TLAQUEPAQUE, JAL, LATERAL NOR PONIENTE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AMARO DEL KM 6+200 AL KM 6+700 TRAMO 3	001.18/2009-SEDEUR-INV-METR-LP	10176	\$2,490,357.11	\$0.00	\$1,007,193.89	40%	3%	TERMINADA	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	SUBTRAMO AVENIDA HIDALGO-REVOLUCION EN TLAQUEPAQUE, JAL, LATERAL NOR ORIENTE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y AMARO DEL KM 6+200 AL KM 6+700 TRAMO 2	001.20/2009-SEDEUR-INV-METR-LP	10179	\$2,679,282.57	\$0.00	\$803,784.77	30%	1%	TERMINADA	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PAIS SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	EVALUACION DEL IMPACTO POR VIBRACION EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	001.21/2009-SEDEUR-INV-METR-LP	10329	\$5,301,200.00	\$0.00	\$5,301,200.00	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y SEGUIMIENTO TECNICO DE OBRAS SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CAMPO PARA LAS FASES II, III Y IIIA DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA DE GUADALAJARA	001.22/2009-SEDEUR-INV-METR-AX	10472	\$2,233,347.49	\$0.00	\$2,233,347.49	104%	100%	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL SC



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	AVALUO DE TRES LOTES UBICADOS EN LA MANZANA COMPRENDIDA POR LAS CALLES LAS TORRES, PEGASO, LOS NARANJOS Y EL CANAL (PROYECTO), EN SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, EN TONALA JALISCO. AVALUO DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA PRONLONGACION FEDERALISMO S/N, EN LA CO	001.24/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGPU-ADM	10528	\$163,288.89	\$0.00	\$163,007.84	100%	0%	EN PROCESO	ING. ISIDRO ANTONIO BARBA CERVANTES
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	CONSULTORIA, ASESORIA, INVESTIGACIONES DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA INTEGRADOR DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EN FORMA DOCUMENTAL, GRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	001.23/2009-SEDEUR-DGOP-INV-MET-DGPU-AX	10527	\$507,500.00	\$0.00	\$507,500.00	100%	0%	EN PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTO Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCION DE CARRILES CONFINADOS Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ETAPA DE LA FASE II DEL PROYECTO DE MOVILIDAD METROPOLITANA	CONSULTORIA TECNICA PARA LA ESTRUCTURACION DEL DOMUMENTO TECNICO DEL PIPS PARA LA FASE II DEL SISTEMA DE MACROBUS.		2010 185-10	\$2,750,000.00	\$0.00	\$2,750,000.00	100%	0%	EN PROCESO	LOGIT CONSULTING INC.
6105	SALTO, EL	EQUIPAMIENTO PARA LA AUTOMATIZACION DEL RECLUSORIO METROPOLITANO PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO	EQUIPAMIENTO PARA LA AUTOMATIZACION DEL RECLUSORIO METROPOLITANO PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO	008.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	9419	\$43,007,611.91	\$21,503,805.96	\$21,503,805.95	100%	100%	TERMINADA	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV
6105	SALTO, EL	EQUIPAMIENTO PARA LA AUTOMATIZACION DEL RECLUSORIO METROPOLITANO PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO	INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS	008.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	9587	\$98,425,970.13	\$29,527,791.05	\$68,898,153.59	100%	100%	TERMINADA	TEI CONSTRUCCION SA DE CV
6105	SALTO, EL	EQUIPAMIENTO PARA LA AUTOMATIZACION DEL RECLUSORIO METROPOLITANO PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO	INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS		2009 230/10	\$14,982,196.75	\$0.00	\$14,982,196.75	100%	100%	TERMINADA	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A DE C.V.
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$249,394.2	001.01/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	9525	\$1,376,914.00	\$0.00	\$1,376,913.88	100%	95%	TERMINADA	MTQ DE MEXICO SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, COMPONENTE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 1,499,990.00	001.02/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-LP	9540	\$4,863,056.20	\$0.00	\$4,860,807.22	100%	8%	EN PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV



# Gobierno de Jalisco

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, COMPONENTE VOZ Y DATOS	001.03/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-LP	9541	\$2,022,408.71	\$606,722.61	\$1,415,060.30	100%	3%	EN PROCESO	TECNOLOGIA COMPUTACIONAL SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, COMPONENTE ELECTRICA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 1,494,462.56	001.04/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-LP	9542	\$7,622,813.29	\$0.00	\$7,622,811.03	100%	28%	EN PROCESO	TORVI INGENIEROS SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, COMPONENTE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CIMENTACION	001.05/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-LP	9543	\$16,095,134.45	\$4,828,540.34	\$11,263,242.29	100%	45%	EN PROCESO	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, COMPONENTE ALBAÑILERIA Y ACABADOS INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 3,000,766.85	001.06/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-LP	9577	\$13,513,685.87	\$0.00	\$13,513,642.65	100%	40%	EN PROCESO	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, COMPONENTE HIDROSANITARIO INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 1,966,131.77	001.07/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-A3	9621	\$4,389,478.06	\$0.00	\$4,387,770.91	100%	20%	EN PROCESO	SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV
6105	ZONA METROPOLITANA	RESTAURACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	REUBICACION DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, COMPONENTE REDES CONTRAINCENDIOS INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 509,794.83	001.07/2009-SEDEUR-DGOP-INV-METR-AX	9622	\$1,394,665.84	\$0.00	\$1,394,665.84	100%	0%	TERMINADA	6OTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV
6101	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE PUENTE EL JIHUITE	CONSTRUCCION INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$15,034,947.95	002.01/2009-SEDEUR-DGIC-CONST-LP	9106	\$22,840,322.77	\$10,584,881.02	\$3,560,198.22	62%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA GODA SA DE CV
6101	ZONA METROPOLITANA	ACCESO SUR - AV. LOPEZ MATEOS	TRABAJOS DE DETALLADO DE LOS PASOS A DESNIVEL DE SOLECTRON Y SAN AGUSTIN EN LA PROLONGACION AV. LOPEZ MATEOS INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$150,430.35	003.42/2004-SEDEUR-DGIC-ACC.SUR-CRED-AD	9280	\$1,000,524.86	\$850,094.21	\$150,430.35	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCCIONES CP SA DE CV
6101	ZONA METROPOLITANA	ACCESO SUR - AV. LOPEZ MATEOS	2DA ETAOA DE RETORNO SAN ANTONIO, UBICADO EN LA AV. LOPEZ MATEOS INCLUYE CONVENIOS ADICIONALES \$8,508,997.04 Y - \$1,461,488.89	003.11/2004-SEDEUR-DGIC-ACC.SUR-CRED-LP	6009	\$27,744,244.02	\$21,809,766.72	\$5,882,964.12	100%	99%	EN PROCESO	FAZORT Y COMPAÑIA SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6105	GUADALAJARA	PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. TONALA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL PUENTE PEATONAL INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$584,385.27	004.02/2005-SEDEUR-IM-AD	7438	\$1,327,493.77	\$980,809.71	\$186,855.60	0%	100%	EN PROCESO	OBRA NUEVA SA DE CV
6105	GUADALAJARA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 5, EN LA ZONA INDUSTRIAL. (PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 ENTRE LAS CALLES 3 Y LA 5 EN LA ZONA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA)	PAVIMENTACION	004.01/2008-SEDEUR-DGOP-INF-VIAL-CI	8407	\$1,730,330.14	\$1,631,382.88	\$98,870.95	100%	100%	EN PROCESO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAR SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ESTUDIOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO	001.02/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-AX	7040	\$21,114,000.00	\$20,892,303.00	\$208,716.48	97%	97%	EN PROCESO	ORGANIZACIÓN KORKO SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACION Y DE LA ESTRUCTURA DEL NIVEL INFERIOR INCLUYE ESCALATORIA POR \$9,552,621.25	001.06/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	8061	\$104,869,782.45	\$104,301,987.57	\$566,769.27	99%	100%	EN PROCESO	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA CIUDAD JUDICIAL. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$6,803,913.84	001.07/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-AX	8473	\$9,827,875.55	\$8,567,891.54	\$1,259,984.04	100%	100%	TERMINADA	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE ESTRUCTURA Y IRA ETAPA DE INSTALACIONES Y ACABADOS EN SOTANO Y PLANTA BAJA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$14,103,138.3	001.08/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	8982	\$55,761,340.26	\$40,813,827.91	\$13,450,551.65	99%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA	001.09/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	9095	\$44,924,762.62	\$34,545,589.93	\$9,907,019.72	100%	100%	EN PROCESO	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRA PARA LA ELABORACION DE LA ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PRIMER NIVEL	001.10/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	9096	\$45,105,831.50	\$34,996,087.90	\$8,035,089.08	95%	100%	EN PROCESO	URBANIZADORA 2000 SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO	001.11/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	9097	\$17,330,364.40	\$13,766,634.07	\$3,563,730.33	92%	100%	TERMINADA	GRUPO NOVA SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRA PARA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL (PRIMERA ETAPA)	001.12/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	9098	\$65,530,406.64	\$35,454,199.65	\$14,963,200.77	77%	98%	EN PROCESO	RR6 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRA PARA LA INSTALACION HIDROSANITARIA PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL	001.13/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	9196	\$40,833,845.59	\$24,139,075.01	\$13,200,752.92	94%	98%	EN PROCESO	RR6 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EN 23 KVA	001.14/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	9248	\$10,430,107.17	\$8,082,318.45	\$2,074,892.44	97%	100%	TERMINADA	TORVI INGENIEROS SA DE CV



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOD. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ADQUISICION E INTALACION DE 4 ELEVADORES	001.15/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-AD	9252 194/09	\$3,300,043.00	\$1,914,024.73	\$932,046.93	0%	100%	EN PROCESO	ADQUISICIONES A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRA PARA LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA CIUDAD JUDICIAL	001.16/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	9303	\$35,792,540.45	\$9,408,074.23	\$23,789,108.78	92%	98%	EN PROCESO	SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V.
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y RAMPA MINUSVALIDOS DE CIUDAD JUDICIAL	001.17/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10126	\$7,761,076.60	\$0.00	\$7,756,848.19	100%	100%	EN PROCESO	URBAPAV SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	INSTALACION ELECTRICA PARA SOTANO, PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL 2DA. ETAPA DE TERMINACION DE CANALIZACIONES, CABLEADOS Y ALIMENTACIONES GENERALES	001.18/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10173	\$8,948,757.55	\$0.00	\$7,144,855.18	89%	100%	EN PROCESO	TORVI INGENIEROS SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA INGRESO EXPLANADA DE LA 3RA ETAPA DE LA CIUDAD JUDICIAL	001.19/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10174	\$2,552,559.72	\$0.00	\$2,423,541.79	95%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA ELECTRICA 2000 SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DE LA FACHADA PRINCIPAL, FACHADA PONIENTE Y PLAFOND DE INGRESO PRINCIPAL DE LA 3RA ETAPA INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 4085351.77	001.20/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10180	\$9,685,014.79	\$0.00	\$5,593,118.34	88%	100%	EN PROCESO	GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	TRABAJOS DE SISTEMA DE ILUMINACION PARA SOTANO, PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL 3RA ETAPA,	001.21/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10181	\$16,113,075.03	\$0.00	\$13,167,323.49	83%	100%	EN PROCESO	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE VIALIDADES LATERALES Y ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LA 3RA ETAPA	001.22/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10186	\$7,426,965.78	\$0.00	\$6,744,190.92	100%	100%	TERMINADA	MARO PROYECTO Y EDIFICACION SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE LA GRADERIA, EXPLANADA DE ACCESO Y JARDINERIA DE LA 3RA ETAPA	001.23/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10188	\$6,383,180.39	\$0.00	\$6,037,138.64	100%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA NANTLI SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE PLANTA BAJA 2DA ETAPA	001.24/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10189	\$10,566,638.44	\$0.00	\$10,491,187.54	99%	100%	EN PROCESO	EDIFICACIONES PUERTO SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE PRIMER NIVEL INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$ 2336053.99	001.25/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10190	\$10,677,716.40	\$0.00	\$8,341,662.41	98%	100%	EN PROCESO	GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	SEGUNDA ETAPA DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	001.26/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10237	\$2,340,436.83	\$0.00	\$2,340,436.83	200%	100%	TERMINADA	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DEL AUDITORIO	001.27/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10393	\$10,269,425.45	\$0.00	\$9,600,927.37	44%	21%	EN PROCESO	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION PARA EL SEGUNDO NIVEL	001.28/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10394	\$6,169,405.54	\$0.00	\$6,169,405.54	100%	38%	EN PROCESO	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ACABADOS SEGUNDO NIVEL COMPONENTE ORIENTE	001.29/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10397	\$10,374,722.61	\$0.00	\$10,373,236.13	100%	36%	EN PROCESO	BUFETE ARQUITECTONICO SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ACABADOS SEGUNDO NIVEL COMPONENTE SUR	001.30/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10398	\$11,264,016.21	\$0.00	\$7,652,850.88	68%	37%	EN PROCESO	KIPER SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ACABADOS SEGUNDO NIVEL COMPONENTE NORTE	001.31/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10399	\$11,577,026.22	\$0.00	\$5,319,372.66	46%	39%	EN PROCESO	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ESTRUCTURA PARA AUDITORIO	001.32/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10444	\$4,402,826.07	\$0.00	\$1,100,706.52	34%	30%	EN PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR JCR SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ENERGIZAR LOS TABLEROS	001.33/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10445	\$2,079,799.68	\$0.00	\$519,949.82	25%	100%	EN PROCESO	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	ELABORACION DEL ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO CONCLUSION DE LA CIUDAD JUDICIAL	001.34/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10504	\$440,800.00	\$0.00	\$440,800.00	100%	0%	TERMINADA	TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS SC
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	OBRA ELECTRICA PARA EL SEGUNDO NIVEL DE LA CIUDAD JUDICIAL (CUARTA ETAPA)	001.35/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10518	\$4,235,051.02	\$0.00	\$1,270,515.31	12%	32%	EN PROCESO	6OTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV
4211	ZAPOPAN	DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA CIUDAD JUDICIAL	CONSTRUCCION DE RED CONTRA INCENDIO (AGENTE LIMPIO) EN EL SEGUNDO NIVEL DE CIUDAD JUDICIAL (4TA ETAPA)	001.36/2007-SEDEUR-DGOP-CDJUD-LP	10519	\$6,854,768.23	\$0.00	\$2,056,430.47	8%	32%	EN PROCESO	RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV
6201	EL SALTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DEL RÍO SANTIAGO TRAMO ARROYO AHOGADO - EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DEL RÍO SANTIAGO TRAMO ARROYO AHOGADO - EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	001.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AX	10159	\$1,998,274.00	\$0.00	\$612,668.50	31%	0%	EN PROCESO	URBANIZADORA CREOSA, S.A. DE C.V.
6201	ZAPOPAN	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR INTERCEPTOR COPERNICO - COLLI, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR INTERCEPTOR COPERNICO - COLLI, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	004.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	10157	\$525,665.00	\$0.00	\$524,958.00	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS HIDROLOGICOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, S.A DE C.V.
6201	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN PARA LA RECTIFICACIÓN Y OBRAS DE CRUCE ARROYO LA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN PARA LA RECTIFICACIÓN Y OBRAS DE CRUCE ARROYO LA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO	003.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AX	10124	\$1,198,571.16	\$0.00	\$478,963.71	40%	0%	EN PROCESO	URBANIZADORA CREOSA, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MDP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESCATE ARROYO SECO, EN EL TRAMO CANAL LAS PINTAS - ARROYO LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESCATE ARROYO SECO, EN EL TRAMO CANAL LAS PINTAS - ARROYO LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.	002.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AX	10158	\$1,795,749.60	\$0.00	\$997,420.20	56%	0%	EN PROCESO	PROYECTOS HIDROLOGICOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, S.A DE C.V.
6201	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS PLUVIALES COMPLEMENTARIAS PARA LA COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS PLUVIALES COMPLEMENTARIAS PARA LA COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	025301/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	10154	\$202,118.25	\$0.00	\$202,118.25	100%	100%	EN PROCESO	PROYECTOS HIDROLOGICOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, S.A DE C.V.
6201	GUADALAJARA	TRABAJO DE PERITAJE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN Y ÁREA DE LOS POLÍGONOS, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA ZONA DE LOS COLOMOS	TRABAJO DE PERITAJE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN Y ÁREA DE LOS POLÍGONOS, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA ZONA DE LOS COLOMOS	013.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9347	\$310,500.00	\$0.00	\$310,500.00	100%	100%	TERMINADA	MED INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
6201	GUADALAJARA	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA ALBERGAR OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A CONSTRUIRSE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	006.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AX	10187	\$3,657,000.00	\$0.00	\$3,656,999.99	100%	100%	TERMINADA	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.
6201	GUADALAJARA	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE MASIVO DE LINEA III TREN LIGERO DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE MASIVO DE LINEA III DEL TREN LIGERO DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA		2010	\$1,600,000.00	\$0.00	\$928,000.00	58%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	CORPORATIVO REHOVOT, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	EL SALTO	COMPARATIVA DE LOS TRABAJOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS: RETORNO ELEVADO EN EL KM. 14+700 DE LA CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA POR FUERA DEL DERECHO DE VÍA: CANAL PLUVIAL Y VIALIDADES LATERALES, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO (ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA)	COMPARATIVA DE LOS TRABAJOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS: RETORNO ELEVADO EN EL KM. 14+700 DE LA CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA POR FUERA DEL DERECHO DE VÍA: CANAL PLUVIAL Y VIALIDADES LATERALES, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO (ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA)	015.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PRY-DGPOP-AD	10593	\$1,444,975.00	\$0.00	\$1,444,975.00	100%	100%	TERMINADA	
6201	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE "COFRADIA", UBICADO EN EL CRUCE RIO AMECA Y EL CAMINO A SAN FELIPE E HIJAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE "COFRADIA", UBICADO EN EL CRUCE RIO AMECA Y EL CAMINO A SAN FELIPE E HIJAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO.	009.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	10466	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	100%	100%	TERMINADA	SILVER INGENIEROS, S.A. DE C.V.
6201	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RESCATE AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL ARROYO "LOS SABINOS" EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RESCATE AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL ARROYO "LOS SABINOS" EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	010.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	10465	\$1,577,600.00	\$0.00	\$394,400.00	25%	30%	EN PROCESO	GOMEZ ALVAREZ PEREZ JOSE JAVIER ARQ.
6201	ARANDAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIROLA DEL TEMPLO DE SAN JOSE OBRERO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIROLA DEL TEMPLO DE SAN JOSE OBRERO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	014.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PRY-DGPOP-AD	10523	\$707,437.50	\$0.00	\$176,859.38	25%	0%	EN PROCESO	
6201	GUADALAJARA	PERITAJE ESTRUCTURAL DE EDIFICIO EN PLAZA TAPATIA	PERITAJE ESTRUCTURAL DE EDIFICIO EN PLAZA TAPATIA	016.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	10622	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	100%	100%	TERMINADA	ING. ALEJANDRO CUELLAR LOPEZ
6201	ZAOPAN	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL SOBRE EL RETORNO SAN ANTONIO EN PROLONGACIÓN AV. LÓPEZ MATEOS Y EL FRACCIONAMIENTO AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ZAOPAN	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL SOBRE EL RETORNO SAN ANTONIO EN PROLONGACIÓN AV. LÓPEZ MATEOS Y EL FRACCIONAMIENTO AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ZAOPAN	015.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PRY-DGPOP-AD	10524	\$62,639.88	\$0.00	\$15,659.97	25%	100%	EN PROCESO	GUTIERREZ PADILLA HUGO ALEJANDRO



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	MAZAMITLA	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO VEHICULAR DE INGRESO A MAZAMITLA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO VEHICULAR DE INGRESO A MAZAMITLA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	007.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	10184	\$158,964.50	\$0.00	\$158,964.50	100%	100%	TERMINADA	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.
6201	GUADALAJARA	REFORESTACIÓN DE LA CARRETERA VILLA PURIFICACIÓN - CHAMELA KM. 00+000 AL 66+000, EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA PURIFICACIÓN Y CHAMELA	REFORESTACIÓN DE LA CARRETERA VILLA PURIFICACIÓN - CHAMELA KM. 00+000 AL 66+000, EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA PURIFICACIÓN Y CHAMELA	011.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AX	10473	\$1,216,840.05	\$0.00	\$1,216,840.03	100%	100%	TERMINADA	SOLORZANO IBARRA FILEMON, ING.
6201	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y RIESGOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA (SEGUNDA ETAPA)	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y RIESGOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA (SEGUNDA ETAPA)	002.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9264	\$855,000.00	\$805,000.00	\$50,000.00	100%	100%	TERMINADA	MTRO. ARMANDO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
6201	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA (SEGUNDA ETAPA)	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA (SEGUNDA ETAPA)	003.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9265	\$935,000.00	\$886,999.99	\$48,000.01	100%	90%	TERMINADA	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.
6201	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA (SEGUNDA ETAPA)	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA (SEGUNDA ETAPA)	004.01/2009-SEDEUD-GPOP-PROY-DGPOP-AD	9263	\$710,000.00	\$674,500.00	\$35,500.00	100%	90%	TERMINADA	ARQ. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
6201	GUADALAJARA	AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL TREN SUB URBANO LÍNEA "A" EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FIES 2008	ES LA ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DEMANDA Y TRAFICO, ANTEPROYECTOS DE LAS VÍAS, ESTACIONES, OBRAS URBANAS Y VIALIDADES ( INCLUYENDO LOS PROYECTO EJECUTIVOS DE 3 PASOS VEHICULARES A DESNIVEL), UN ANÁLISIS Y ESQUEMA FINANCIERO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CONV. ADIC. POR \$1,049,791.20		2009	\$12,922,270.40	\$4,482,792.00	\$8,439,478.40	96%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	URBANISMO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	LAGOS DE MORENO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ALTIMÉTRICO Y PLANIMÉTRICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ALTIMÉTRICO Y PLANIMÉTRICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	022.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9601	\$423,733.03	\$0.00	\$423,719.58	86%	100%	EN PROCESO	MED INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
6201	LAGOS DE MORENO	ELABORACIÓN DE 21 SONDEOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO	ELABORACIÓN DE 21 SONDEOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO	005.01/2010-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	10156	\$91,120.79	\$0.00	\$91,120.77	100%	100%	TERMINADA	SUPERVISIONES Y PROYECTOS LARA, S.A. DE C.V.
6201	LAGOS DE MORENO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE "LAGOS" LOCALIZADO EN EL KM. 2+495 DEL LIBRAMIENTO SUROESTE EN LAGOS DE MORENO, JALISCO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE "LAGOS" LOCALIZADO EN EL KM. 2+495 DEL LIBRAMIENTO SUROESTE EN LAGOS DE MORENO, JALISCO	023.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9618	\$807,042.96	\$0.00	\$807,042.96	100%	100%	TERMINADA	RAMÍREZ CORTES ALEJANDRO ARQ.
6201	GUADALAJARA	PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL NIVEL 2, BODEGA DE MANTENIMIENTO PASILLO ELEVADO Y MONTACARGAS PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA	PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL NIVEL 2, BODEGA DE MANTENIMIENTO PASILLO ELEVADO Y MONTACARGAS PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA	021.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9602	\$137,396.48	\$0.00	\$137,396.48	100%	100%	TERMINADA	CENTRAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
6201	LAGOS DE MORENO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) EN EL RANCHO "LA MESA DE LAS ARTONAS", DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) EN EL RANCHO "LA MESA DE LAS ARTONAS", DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	122.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89009	\$250,000.00	\$62,500.00	\$187,500.00	100%	80%	TERMINADA	AQUA INTERRACCIONES S.C
6201	TOMATLAN	PROYECTO EJECUTIVO CON RIEGO PRESURIZADO DEL DISTRITO DE RIEGO 093, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO CON RIEGO PRESURIZADO DEL DISTRITO DE RIEGO 093, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO.	155.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AX	89095	\$4,998,009.00	\$2,830,375.81	\$2,167,633.19	100%	40%	TERMINADA	QUATTRO OTF, S.A DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMXPAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMXPAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	144.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89075	\$399,750.00	\$99,937.50	\$111,632.67	53%	100%	TERMINADA	QF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
6201	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO	107.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89014	\$399,750.00	\$99,937.50	\$50,327.82	38%	100%	TERMINADA	QF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
6201	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO	143.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AD	89076	\$399,750.00	\$99,937.50	\$65,979.38	42%	100%	TERMINADA	QF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
6201	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TECUALTITAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TECUALTITAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	141.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89077	\$399,750.00	\$99,937.50	\$75,454.37	44%	100%	TERMINADA	QF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
6201	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	118.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89002	\$400,000.00	\$100,000.00	\$58,664.42	40%	100%	TERMINADA	QF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
6201	ZAPOTLANEJO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DE LOS ZORRILLOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DE LOS ZORRILLOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	142.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89078	\$400,000.00	\$300,658.90	\$72,910.30	93%	100%	TERMINADA	ANGUIANO WONG ASESORES, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	ZAPOTLANEJO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	140.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89079	\$400,000.00	\$297,053.65	\$88,608.93	96%	100%	TERMINADA	ANGUIANO WONG ASESORES, S.A. DE C.V.
6201	ZAPOTLANEJO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	127.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89006	\$399,750.00	\$302,562.90	\$68,454.70	93%	100%	TERMINADA	ANGUIANO WONG ASESORES, S.A. DE C.V.
6201	LA BARCA	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ESTRUCTURA LOCALIZADA EN EL KM 0+500 DENOMINADO "PUENTE LA BARCA"	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ESTRUCTURA LOCALIZADA EN EL KM 0+500, DENOMINADO "PUENTE LA BARCA" DE APROXIMADAMENTE 100 MTS. DE CLARO SOBRE EL RIO LERMA EN EL ESTADO DE JALISCO EN SUS LIMITES CON EL ESTADO DE MICHOACAN	001.01/2006-SEDEUR-D6POP-ACCESO-AD	6039	\$1,200,996.75	\$966,000.00	\$234,996.75	100%	50%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.
6201	LA BARCA	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	106.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	8976	\$400,000.00	\$100,000.00	\$57,931.12	39%	100%	TERMINADA	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.
6201	LA BARCA	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	126.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89016	\$400,000.00	\$100,000.00	\$30,373.73	33%	100%	TERMINADA	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.
6201	AYOTLAN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, MUNICIPIO DE AYOTLAN.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, MUNICIPIO DE AYOTLAN.	112.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	8992	\$500,000.00	\$125,000.00	\$88,743.90	43%	100%	TERMINADA	GRUPO LAADE, S.C.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	PIHUAMO	ELABORACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "EL ANCÓN" EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO.	ELABORACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "EL ANCÓN" EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO.	121.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AX	89005	\$1,498,700.44	\$1,313,058.70	\$185,641.74	100%	100%	TERMINADA	CPE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
6201	JESÚS MARIA	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA, MUNICIPIO DE JESÚS MARIA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA, MUNICIPIO DE JESÚS MARIA, JALISCO.	114.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	8994	\$399,750.00	\$99,937.50	\$77,390.81	44%	100%	TERMINADA	QUANTIUM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6201	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TOMATLAN Y LA HUERTA, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TOMATLAN Y LA HUERTA, JALISCO.	111.01/2008-SEDEUR-DGPOP-ET-PROY-IC-AX	89065	\$2,489,112.16	\$1,723,694.06	\$758,205.89	100%	100%	TERMINADA	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.
6201	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	117.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89000	\$399,750.00	\$99,937.50	\$4,633.87	26%	100%	TERMINADA	QUANTIUM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6201	IXTLAHUACAN DEL RIO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO, JALISCO.	124.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89013	\$400,000.00	\$100,000.00	\$96,551.56	49%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	IXTLAHUACAN DEL RIO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TREJOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TREJOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO	125.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89017	\$400,000.00	\$100,000.00	\$89,591.56	47%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS, S.A. DE C.V.
6201	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	007.02/2009-DGPOP-PROY-DGPOP-AX	9368	\$1,121,750.00	\$0.00	\$1,121,750.00	100%	100%	TERMINADA	MARGEN ROJO S.C.
6201	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	007.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9307	\$816,500.00	\$387,837.50	\$428,662.50	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA DALMA, S.A. DE C.V.
6201	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO RED DE DETECCIÓN DE HUMO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO RED DE DETECCIÓN DE HUMO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	006.01/2009-SEDEUR-DGPOP-PROY-DGPOP-AD	9308	\$74,625.00	\$18,656.25	\$43,500.00	83%	44%	EN PROCESO	SERVICIOS INTEGRALES DE ALTA ESPECIALIDAD, S.A. DE C.V.
6201	ZONA METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TIPO "A45" LA CALERA- PUENTE GRANDE, CON UNA LONGITUD DE 20 KMS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO, EL SALTO Y TONALÁ, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TIPO "A45" LA CALERA- PUENTE GRANDE, CON UNA LONGITUD DE 20 KMS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO, EL SALTO Y TONALÁ, JALISCO. <b>CONV. ADIC. SE PAGA CON FIES 2008 6104 POR \$448,500.00</b>	152.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AX	89066	\$1,743,837.00	\$1,546,772.83	\$194,064.17	100%	100%	TERMINADA	CAMITEC, S.A. DE C.V.
6201	ZONA METROPOLITANA	NODO VIAL AVENIDA LOPEZ MATEOS-SANTA ANITA PUEBLO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCIÓN DEL PASO A DESNIVEL PARA COMUNICAR SANTA ANITA PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	078.01/2008-SEDEUR-DGPOP-EST-PROY-IC-AD	8529	\$868,178.48	\$217,044.62	\$301,376.44	60%	0%	EN PROCESO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ANALITICA, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	TEQUILA	PROYECTOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, CAMINO: AMATITÁN - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SUB- TRAMO 1, KM 17+260 AL 31+000, MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	PROYECTOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, CAMINO: AMATITÁN - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SUB- TRAMO 1, KM 17+260 AL 31+000, MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	138.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	89074	\$295,760.34	\$73,940.09	\$344.62	25%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.
6201	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO AVENIDA PATRIA CON LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO VIAL UBICADO EN LA AV. PATRIA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO (CON LA AV. REVOLUCIÓN), EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	092.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8685	\$2,499,320.24	\$1,349,864.88	\$1,126,781.60	99%	80%	EN PROCESO	INNOVAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6201	COBERTURA ESTATAL	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA SU PRESENTACIÓN A SEMARNAT DE LA CARRETERA TALPA - LLANO GRANDE - TOMATLÁN, EN SU TRAMO 2, LLANO GRANDE TOMATLÁN, DE UN EXTENSIÓN ESTIMADA DE 58 + 582 KM., ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DEL DICTAMEN	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA SU PRESENTACIÓN A SEMARNAT DE LA CARRETERA TALPA - LLANO GRANDE - TOMATLÁN, EN SU TRAMO 2, LLANO GRANDE TOMATLÁN, DE UN EXTENSIÓN ESTIMADA DE 58 + 582 KM., ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DEL DICTAMEN	101.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	8885	\$305,095.00	\$241,960.00	\$63,135.00	100%	100%	TERMINADA	INAMBIO, S.A. DE C.V.
6201	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE.	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE. CONV. ADIC. SE PAGA CON FIES 2008 6104 POR \$1,347,714.00	098.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AX	8881	\$2,968,150.00	\$2,921,459.97	\$46,690.00	100%	100%	TERMINADA	FERNÁNDEZ ARQUITECTOS, S.C.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	COBERTURA ESTATAL	ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO Y SEGUIMIENTO A LAS CONDONANTES AL RESOLUTIVO POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO QUE COMPRENDE EL TRAMO CARRETERO EN EL KM. 28 AL 60, EN BOLAÑOS HUEJUQUILLA EL ALTO.	GESTIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONANTES AL RESOLUTIVO POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO QUE COMPRENDE EL TRAMO CARRETERO EN EL KM. 28 AL 60, EN BOLAÑOS- HUEJUQUILLA EL ALTO.	080.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	8540	\$264,500.00	\$244,662.50	\$19,009.50	100%	100%	TERMINADA	HERRERA ALVARADO BEATRIZ, B.I.O.
6201	ZONA METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PERIFÉRICO SUR DE SITEUR UBICADA EN AV. PERIFÉRICO SUR EN SU CRUCE CON AV. COLON, ADEMÁS DEL PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA NODO COLON UBICADO EN LA MISMA ZONA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PERIFÉRICO SUR DE SITEUR UBICADA EN AV. PERIFÉRICO SUR EN SU CRUCE CON AV. COLON, ADEMÁS DEL PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA NODO COLON UBICADO EN LA MISMA ZONA <b>CONVENIO ADICIONAL SE PAGA CON RECURSOS DEL CZM \$1,702,460.00</b>	011.01/2008-SEDEUR-DGPOP-EST-PROY-IC-AX	8063	\$2,027,450.12	\$1,333,008.22	\$110,316.00	71%	70%	EN PROCESO	METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
6201	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C", A CAMINO TIPO "A-2", DE LA CARRETERA: AMECA-MASCOTA, TRAMO MIXTLAN-MASCOTA, CON LONGITUD DE 50.00 KM. EDO. JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C", A CAMINO TIPO "A-2", DE LA CARRETERA: AMECA-MASCOTA, TRAMO MIXTLAN-MASCOTA, CON LONGITUD DE 50.00 KM. EDO. JAL.	034.01/2008-SEDEUR-DGPOP-EST-PROY-IC-AX	8095	\$4,710,556.43	\$3,679,443.61	\$1,031,112.82	100%	100%	TERMINADA	URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	ZAPOTLAN DEL GRANDE	PROYECTO LIBRAMIENTO CIUDAD GUZMÁN	PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR PAVIMENTO, SEÑALIZACIÓN Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ACTUAL, TIPO "C" A CAMINO TIPO "A", DEL LIBRAMIENTO DE CD. GUZMÁN, CON LONGITUD DE 11.00 KM. EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN, JAL. <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$259,094.30</b>	004.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8009	\$1,259,094.30	\$642,117.80	\$616,880.30	100%	100%	TERMINADA	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
6201	LA HUERTA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO <b>CONV. ADIC. SE PAGA FIES 2008 6104 POR \$1,431,452.43</b>	016.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8074	\$1,002,299.75	\$963,875.37	\$38,424.38	100%	100%	TERMINADA	GEOP, S.A. DE C.V.
6201	TLAQUEPAQUE	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN TLAQUEPAQUE, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "HOSPITAL MATERNO INFANTIL" LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. <b>CONV. ADIC. SE PAGA CON FIES 2008 6104 POR \$1,704,320.43</b>	017.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8075	\$1,002,299.75	\$970,861.62	\$31,438.12	100%	100%	TERMINADA	GEOP, S.A. DE C.V.
6201	UNIÓN DE SAN ANTONIO	PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD MÉDICA CON ATENCIÓN HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO, QUE SE UBICARA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO <b>CONV. ADIC. SE PAGA CON PART. 6104</b>	048.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AD	8119	\$424,377.60	\$383,585.14	\$40,792.46	100%	100%	TERMINADA	ULLOA LEAÑO JOSÉ LUIS ROBERTO, ING.
6201	ATOTONILCO	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, JALISCO <b>CONV. ADIC. SE PAGA CON FIES 2008 6104 POR \$585,313.95</b>	039.01/2007-SEDEUR-D6PU-INST-ORG-AD	7726	\$1,258,675.00	\$1,230,643.74	\$28,031.25	100%	100%	TERMINADA	CEN HIS, S.C.
6201	OJUELOS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OJUELOS, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS PARA LA SUBSTITUCIÓN DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL EN OJUELOS, JAL. <b>CONV. ADIC. SE PAGA PART. 6104</b>	019.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8072	\$1,000,000.00	\$850,000.00	\$150,000.00	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C.
6201	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN ZAPOTLAN DEL REY	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, EN ZAPOTLAN DEL REY, JAL. <b>CONV. ADIC. SE PAGA CON FIES 2008 6104 POR \$1,050,874.29</b>	009.01/2008-SEDEUR-D6PU-INST-ORG-AD	8062	\$988,883.86	\$945,905.89	\$42,977.97	100%	100%	TERMINADA	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	LAGOS DE MORENO	PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL REGIONAL EN LAGOS DE MORENO, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUBSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. CONV. ADIC. SE PAGA CON FIES 2008 6104 POR \$746,580.00	020.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8071	\$2,197,995.00	\$2,195,522.64	\$2,472.36	100%	100%	TERMINADA	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6201	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA 200: TRAMO MELAQUE-CHAMELA	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 MELAQUE - CHAMELA	096.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-LP	8803	\$4,225,860.90	\$3,800,724.00	\$425,136.88	100%	100%	TERMINADA	CAMITEC, S.A DE C.V.
6201	TONALA	PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO ANILLO PERIFÉRICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO ANILLO PERIFÉRICO-CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO CONV. ADIC. SE PAGA CON CZM 2008 POR \$722,383.00	043.02/2008-SEDEUR-D6PU-INST-ORG-AD	8079	\$2,779,550.00	\$2,196,068.75	\$342,618.05	91%	100%	TERMINADA	ACEVES HERNÁNDEZ GUILLERMO ING.
6201	ZONA METROPOLITANA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL PASO A DENSIVEL DEL PERIFERICO SUR SOBRE LA AV. LOPEZ MATEOS, EN LA ZONA METROPOLITANA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL PASO A DENSIVEL DEL PERIFERICO SUR SOBRE AV. LOPEZ MATEOS	001.01/2010-SEDEUR-D6S-PROY-SECT-AD	10436	\$603,200.00	\$0.00	\$603,200.00	100%	100%	EN PROCESO	ASESYDIS, S.C.
6201	ZONA METROPOLITANA	ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 142 KMS. DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD (DEL POBLADO DE MAGDALENA A LA AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO)	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN E 142 KMS. DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD (DEL POBLADO DE MAGDALENA A LA AUTOPISTA DE ZAPOTLANEJO)	002.01/2010-SEDEUR-D6S-PROY-SECT-AD	10420	\$578,803.81	\$0.00	\$520,923.43	90%	0%	EN PROCESO	TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.C.
6201	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RED CARRETERA ESTATAL EN 6 RESIDENCIAS	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RED CARRETERA ESTATAL EN 6 RESIDENCIAS	003.01/2010-SEDEUR-D6S-PROY-SECT-AD	10434	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00	100%	0%	TERMINADA	TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.C.
6201	COBERTURA ESTATAL	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO, 2030 (SEGUNDA ETAPA)	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO, 2030 (SEGUNDA ETAPA) INCLUYE CONV. ADIC. POR \$183,000.00	003.01/2009-SEDEUR-D6PU-PROY-D6PU-AD	9235	\$1,083,000.00	\$450,000.00	\$632,999.99	100%	100%	TERMINADA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6201	ZONA METROPOLITANA	PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	002.01/2009-SEDEUR-D6PU-PROY-D6PU-AD	9220	\$1,065,000.00	\$959,268.75	\$105,731.25	100%	100%	TERMINADA	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.
6201	ZONA METROPOLITANA	PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ZONIFICACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO.	PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ZONIFICACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO.	004.01/2009-SEDEUR-D6PU-PROY-CDG6PU-AD	9375	\$1,044,775.00	\$932,650.00	\$112,125.00	100%	100%	TERMINADA	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.
6201	ZONA METROPOLITANA	REALIZAR PAGO POR LA ASESORÍA ESPACIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN METROPOLITANO (CÓDIGO URBANO), EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	REALIZAR PAGO POR LA ASESORÍA ESPACIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN METROPOLITANO (CÓDIGO URBANO), EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	005.01/2009-SEDEUR-D6PU-PROY-D6PU-AD	9579	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00	100%	100%	TERMINADA	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.
6201	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO ESTATAL DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO, PRIMERA ETAPA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO ESTATAL DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO, PRIMERA ETAPA	006.01/2009-SEDEUR-D6PU-PROY-D6PU-AD	9583	\$373,750.00	\$0.00	\$373,750.00	100%	100%	TERMINADA	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.
6201	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA. (TERCERA ETAPA) REGIÓN CIÉNEGA, REGIÓN VALLES, REGIÓN CENTRO	PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A: INSTRUMENTACIÓN, SISTEMA DE EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PLAN	001.01/2010-SEDEUR-D6PU-PROY-AD	10228	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,019,999.99	100%	100%	TERMINADA	FRANCISCO PÉREZ Y ASOCIADOS, S.A.
6201	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR A NIVEL DE PERFIL (CAMINO CÓDIGO 601, TRAMO KMS. 1+000 AL 13+500)	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR A NIVEL DE PERFIL (CAMINO CÓDIGO 601, TRAMO KMS. 1+000 AL 13+500)	003.01/2010-SEDEUR-D6PU-PROY-AD	10328	\$444,932.00	\$0.00	\$444,931.99	100%	100%	TERMINADA	TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.C.
6201	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TIEMPOS DE 106 CRUCES PEATONALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TIEMPOS DE 106 CRUCES PEATONALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA	002.01/2010-SEDEUR-D6PU-PROY-AD	10359	\$533,600.00	\$0.00	\$533,600.00	100%	100%	TERMINADA	ARQ. JOSE ALFONSO MORENO PEÑALOZA



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE AREAS DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO (OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE METROPOLITANO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE AREAS DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO (OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE METROPOLITANO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	TX	2010	\$11,587,245.97	\$0.00	\$10,000,000.00	86%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
4213	ZAPOPAN	URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA AVIACIÓN, DEL TRAMO 0+000 AL 7+305.66 PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA AVIACIÓN, DEL TRAMO 0+000 AL 7+305.66 PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	TX	2010	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
4213	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL AHOGADO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL AHOGADO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TX	2010	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA AV. HIDALGO, LOCALIDAD DE LA CAPILLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA AV. HIDALGO, LOCALIDAD DE LA CAPILLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	TX	2010	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE INGRESO AL PANTEÓN Y SU DELIMITACIÓN DE PREDIO, EN LA COLONIA LUIS GARCÍA, LOCALIDAD LOS CEDROS, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE INGRESO AL PANTEÓN Y SU DELIMITACIÓN DE PREDIO, EN LA COLONIA LUIS GARCÍA, LOCALIDAD LOS CEDROS, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	TX	2010	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN (REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN (REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	TX	2010	\$898,605.37	\$0.00	\$898,605.37	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (DELEGACIÓN MUNICIPAL) EN EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (DELEGACIÓN MUNICIPAL) EN EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	TX	2010	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MATAMOROS EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MATAMOROS EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO	TX	2010	\$101,394.63	\$0.00	\$101,394.63	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES MADERO, HIDALGO, CUAUHEMOC, RAMOS MILLÁN Y AV. OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES MADERO, HIDALGO, CUAUHEMOC, RAMOS MILLÁN Y AV. OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO	TX	2010	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	EL SALTO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO.	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO.	TX	2010	\$25,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	40%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE EL SALTO
4213	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECTIFICACIÓN Y SANEAMIENTO DEL CANAL LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECTIFICACIÓN Y SANEAMIENTO DEL CANAL LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	TX	2010	\$15,000,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	30%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
4213	TONALA	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN GIGANTES, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN GIGANTES, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA	TX	2010	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TONALA
4213	JUANACATLAN	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLÁN (CALLE SAN JOSE Y CALLE CRISTO REY), (OBRAS FOCALIZADAS DE EQUIPAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLÁN (CALLE SAN JOSE Y CALLE CRISTO REY), (OBRAS FOCALIZADAS DE EQUIPAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO	TX	2010	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	JUANACATLAN	CONSTRUCCIÓN DE "ARCOS DEL BICENTENARIO" MOTIVO DE INGRESO, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN	CONSTRUCCIÓN DE "ARCOS DEL BICENTENARIO" MOTIVO DE INGRESO, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN	TX	2010	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN
4213	JUANACATLAN	REHABILITACIÓN DE BACHEO EN CALLES MORELOS, HERRERA Y CAIRO, DONATO TOVAR Y AV. MALECON, MPIO. JUANACATLAN (OBRAS FOCALIZADAS DE EQUIPAMIENTO DE IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE BACHEO EN CALLES MORELOS, HERRERA Y CAIRO, DONATO TOVAR Y AV. MALECON, MPIO. JUANACATLAN (OBRAS FOCALIZADAS DE EQUIPAMIENTO DE IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO	TX	2010	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN
4213	JUANACATLAN	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, EN JUANACATLAN (OBRAS FOCALIZADAS DE QUIPAMIENTO, IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, EN JUANACATLAN (OBRAS FOCALIZADAS DE QUIPAMIENTO, IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN	TX	2010	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN
4213	JUANACATLAN	AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA MALECÓN, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN (PRIMERA ETAPA)	AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA MALECÓN, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN (PRIMERA ETAPA)	TX	2010	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN
4213	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	OBRAS DE SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DE LAS PRESAS EL GUAYABO Y EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	OBRAS DE SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DE LAS PRESAS EL GUAYABO Y EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	TX	2010	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
4213	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLÓN, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL KM. 0+000 AL 2+000)	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLÓN, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL KM. 0+000 AL 2+000)	005.01/2010-SEDEUR-DGPPU-CAM-2010-ADM	10404	\$5,000,000.00	\$0.00	\$750,000.00	15%	0%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS C. ROSARIO FRAILES Y AZTECAS, COL. LA DURAZNERA EN TLAQUEPAQUE (OBRAS DE MEJORAMIENTO PLUVIAL, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE)	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS C. ROSARIO FRAILES Y AZTECAS, COL. LA DURAZNERA EN TLAQUEPAQUE (OBRAS DE MEJORAMIENTO PLUVIAL, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE)	TX	2010	\$5,036,895.35	\$0.00	\$1,511,068.61	30%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
4213	TLAQUEPAQUE	REHABILITACIÓN DE LA CALLE SALVADOR HINOJOSA ENTRE LA CARRETERA A TONAL HASTA CARRETERA GUADALAJARA - MEXICO. (URBANIZACIÓN DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE SALVADOR HINOJOSA ENTRE LA CARRETERA A TONAL HASTA CARRETERA GUADALAJARA - MEXICO. (URBANIZACIÓN DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE)	TX	2010	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
4213	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA MEJORAR LA RED PLUVIAL EN LA CALLE PAPAYA DE LA COL. LAS HUERTAS EN TLAQUEPAQUE. (OBRAS DE MEJORAMIENTO PLUVIAL EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA MEJORAR LA RED PLUVIAL EN LA CALLE PAPAYA DE LA COL. LAS HUERTAS EN TLAQUEPAQUE. (OBRAS DE MEJORAMIENTO PLUVIAL EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE)	TX	2010	\$4,963,104.65	\$0.00	\$1,488,931.40	30%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
4213	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN GOBERNADOR CURIEL, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE (PRIMERA ETAPA) DEL KM 0+020 AL KM 1+700	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN GOBERNADOR CURIEL, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE (PRIMERA ETAPA) DEL KM 0+020 AL KM 1+700	TX	2010	\$20,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	30%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
4213	ZAPOPAN	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0256/10	2010	\$70,000,000.00	\$0.00	\$70,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	GUADALAJARA	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0257/10	2010	\$24,850,927.11	\$0.00	\$24,850,927.11	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



# Gobierno de Jalisco

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	GUADALAJARA	TRANSFERENCIA 1RA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV DE FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 1RA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV DE FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0166/10	2010	\$125,000,000.00	\$0.00	\$125,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	GUADALAJARA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 1RA. MINISTRACION FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2010 SESION XCIV 23 DE FEBRERO 2010 Y CONCLUIDA 19 DE ABRIL DEL 2010.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 1RA. MINISTRACION FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2010 SESION XCIV 23 DE FEBRERO 2010 Y CONCLUIDA 19 DE ABRIL DEL 2010.	0500-C-0186/10	2010	\$149,072.89	\$0.00	\$149,072.89	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	GUADALAJARA	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	0500-C-0534/10	2010	\$149,072.89	\$0.00	\$149,072.89	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TONALA	TRANSFERENCIA 1RA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV DE FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 1RA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV DE FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0167/10	2010	\$165,000,000.00	\$0.00	\$165,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	GUADALAJARA	TRANSFERENCIA 2DA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL DE 2010.	TRANSFERENCIA 2DA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL DE 2010.	0500-C-0234/10	2010	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TLAQUEPAQUE	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	0500-C-0535/10	2010	\$3,690,110.11	\$0.00	\$3,690,110.11	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TLAQUEPAQUE	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0258/10	2010	\$1,309,889.89	\$0.00	\$1,309,889.89	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TLAQUEPAQUE	TRANSFERENCIA 2DA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL DE 2010.	TRANSFERENCIA 2DA. MINISTRACION (RECURSO FEDERAL) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL DE 2010.	0500-C-0235/10	2010	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TONALA	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 3A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0259/10	2010	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	GUADALAJARA	TRANSFERENCIA 3A.MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 3A.MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0260/10	2010	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRANSFERENCIA 3A.MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 3A.MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 ABRIL 2010	0500-C-0261/10	2010	\$18,839,183.00	\$0.00	\$18,839,183.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TLAQUEPAQUE	TRANSFERENCIA 4A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 4A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	0500-C-0385/10	2010	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	ZAOPAN	TRANSFERENCIA 4A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 4A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	0500-C-0386/10	2010	\$90,000,000.00	\$0.00	\$90,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TLAQUEPAQUE	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	0500-C-0536/10	2010	\$68,000,000.00	\$0.00	\$68,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	TLAQUEPAQUE	TRANSFERENCIA 4A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 4A. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	0500-C-0387/10	2010	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	GUADALAJARA	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	TRANSFERENCIA 5TA. MINISTRACION RECURSOS (FEDERALES) 2010 INVERSION SESION XCIV FECHA DE FIRMA 19 DE ABRIL 2010	0500-C-0537/10	2010	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4213	PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL FID.2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL FID.2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	0500-C-0634/10	2010	\$19,500,000.00	\$0.00	\$19,500,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (FID. 2181)
4213	PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL FID.2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL FID.2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	0500-C-0747/10	2010	\$5,189,681.00	\$0.00	\$5,189,681.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (FID. 2181)



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	ZONA METROPOLITANA	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN A 65 MTS. DE ANCHO PARA LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLON, TRAMO "PERIFÉRICO-RAMÓN CORONA", EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL "PROYECTO EJECUTIVO DE AL AMPLIACIÓN A 65 MTS. DE ANCHO PARA LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLON", TRAMO "PERIFÉRICO-RAMÓN CORONA" EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO)	010.01/2008-SEDEUR-DGPOP-EST-PROY-IC-AX	8025	\$955,878.85	\$0.00	\$787,591.05	82%	95%	EN PROCESO	CAMITEC, S.A. DE C.V.
4213	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACIÓN - ÁVILA CAMACHO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	004.02/2010-SEDEUR-DGPPU-CZM-2010-AD	10406	\$500,250.00	\$0.00	\$301,511.20	60%	0%	EN PROCESO	ARQ. JOSE ALFONSO MORENO PEÑALOZA
4213	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NODO CIRCUNVALACIÓN - JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	004.04/2010-SEDEUR-DGPPU-CZM-2010-AD	10408	\$300,150.00	\$0.00	\$180,906.71	60%	0%	EN PROCESO	ARQ. JOSE ALFONSO MORENO PEÑALOZA
4213	TLAQUEPAQUE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - COLÓN, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	004.03/2010-SEDEUR-DGPPU-CZM-2010-AD	10407	\$461,680.00	\$0.00	\$461,680.00	100%	100%	TERMINADA	ARQ. JOSE ALFONSO MORENO PEÑALOZA
4213	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLÓN, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	004.01/2010-SEDEUR-DGPPU-CZM-2010-AD	10405	\$237,800.00	\$0.00	\$148,791.46	63%	0%	EN PROCESO	ARQ. JOSE ALFONSO MORENO PEÑALOZA
4213	ZAPOPAN	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - SANTA ESTHER, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	004.05/2010-SEDEUR-DGPPU-CZM-2010-AD	10409	\$504,600.00	\$0.00	\$504,600.00	100%	100%	TERMINADA	ARQ. JOSE ALFONSO MORENO PEÑALOZA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	004.06/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10410	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	100%	0%	TERMINADA	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS S.C.
4213	TLAQUEPAQUE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO- EFICIENCIA A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS CON ALTA MARGINALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	011.01/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10506	\$406,000.00	\$0.00	\$406,000.00	100%	100%	TERMINADA	ALTERNASOL, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS COSTO- BENEFICIO PARA VÍAS DE FLUJO CONTINUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO DEL NODO VIAL AEROPUERTO SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	013.01/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10505	\$551,000.00	\$0.00	\$551,000.00	100%	100%	TERMINADA	ALTERNASOL, S.A. DE C.V.
4213	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO MODELO CONCEPTUAL PARA CORREDORES DE INVERSIÓN URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO MODELO CONCEPTUAL PARA CORREDORES DE INVERSIÓN URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	014.01/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10728	\$783,900.00	\$0.00	\$195,975.00	25%	0%	EN PROCESO	JP. DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS ( UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RECONSTRUCCIÓN EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERO A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERA A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 16+000 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	001.11/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10310	\$899,342.76	\$0.00	\$899,342.70	100%	100%	TERMINADA	DESARROLLADORA, GLAR, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERA A SALTILLO) SUBTRAMO DEL KM. 28+000 AL KM. 32+500, PARA LA COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA, SEÑALAMIENTO VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DIVERSOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	001.03/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10274	\$679,658.92	\$0.00	\$679,657.70	100%	100%	TERMINADA	DIVICÓN, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RECONSTRUCCIÓN EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERO A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERO A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM. 10+000 AL KM. 13+000, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	001.10/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10309	\$898,870.45	\$0.00	\$898,869.94	100%	0%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RECONSTRUCCIÓN EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERO A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERO A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM 16+000 AL 18+211 EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	001.12/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10311	\$899,890.14	\$0.00	\$899,663.06	100%	100%	EN PROCESO	ING. GUILLERMO LARA VARGAS



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS ( UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	CONSERVACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA DEL CAMINO: CÓDIGO 154- ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERO A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERO A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM. 6+000 AL KM 10+000, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	001.08/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10280	\$899,786.55	\$0.00	\$899,778.70	100%	100%	TERMINADA	CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS ( UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RECONSTRUCCIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA DE AL RESIDENCIA DE GUADALAJARA DEL CAMINO: CODIGO 154 - ANILLO PERIFERICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERO A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERO A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM. 1+297 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	001.09/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10304	\$900,000.00	\$0.00	\$899,901.76	100%	100%	TERMINADA	CEBRALSA, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS ( UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RECONSTRUCCIÓN EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERO A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERO A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	001.02/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10273	\$899,967.79	\$0.00	\$899,952.39	100%	0%	TERMINADA	ROPLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS ( UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERA A SALTILLO) SUBTRAMO DEL KM. 22+522 AL KM. 24+000, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	001.15/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10326	\$679,724.56	\$0.00	\$679,724.54	100%	100%	TERMINADA	IRGUVISA, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS ( UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERA A SALTILLO) SUBTRAMO DEL KM. 26+000 AL KM. 28+000, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	001.13/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10324	\$679,211.54	\$0.00	\$679,211.32	100%	0%	TERMINADA	PROGUMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS ( UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERA A SALTILLO) SUBTRAMO DEL KM. 24+000 AL KM. 26+000, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	001.14/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10325	\$679,999.93	\$0.00	\$585,215.09	86%	100%	EN PROCESO	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RECONSTRUCCIÓN EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERA A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM. 19+000 AL KM. 22+522, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	001.16/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10353	\$679,885.56	\$0.00	\$679,087.50	100%	100%	TERMINADA	ING. EFRÉN LEPE FLETES
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RENTA DE PREDIOS, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS (INCLUYE PINTURA, BARRERA Y HERRAMIENTA MENOR), EN LA CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO, ÁREAS VERDES E IMAGEN URBANA, ASÍ COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPO	001.04/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-ADM	10276	\$3,255,434.06	\$0.00	\$2,416,072.98	74%	74%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARÍA	001.06/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-ADM	10278	\$1,627,717.03	\$0.00	\$1,001,740.00	62%	62%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	001.07/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-ADM	10279	\$9,760,388.84	\$0.00	\$4,745,883.88	49%	30%	EN PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSERVACIÓN PERIODICA PARA EL CAMINO: C' DIGO 125 - PERIFÉRICO NORTE (CARRETERA A SALTILLO - TONALA). PARA EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO AVENIDA ARTESANO Y LA ACADEMIA DE POLICÍA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	001.20/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10370	\$895,068.90	\$0.00	\$892,200.63	100%	95%	TERMINADA	GRUPO URCOJAL, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN VARIOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA PARA EL CAMINO: CÓDIGO 125 - PERIFÉRICO NORTE (ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y TONALA), SUBTRAMO DEL KM. 6+803 AL KM. 7+093, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	001.19/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10369	\$899,959.19	\$0.00	\$899,958.37	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN EL CAMINO: CÓDIGO 125 - PERIFÉRICO NORTE (ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y TONALÁ), SUBTRAMO DEL KM. 6+449 AL KM 6+803, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	001.18/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10368	\$899,940.95	\$0.00	\$899,934.68	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EN TRAMOS AISLADOS DEL PERIFÉRICO SUR Y NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO	001.21/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10377	\$333,660.78	\$0.00	\$333,660.78	100%	100%	TERMINADA	CONSTRUCTORA LIDERAZGO, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO: AL KM. 5+340, TRAMO BELISARIO DOMÍNGUEZ A LA AVENIDA ARTESANOS, CARRIL IZQUIERDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	001.22/2010-SEEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10382	\$994,182.96	\$0.00	\$993,624.82	100%	0%	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	RECONSTRUCCIÓN EN EL CAMINO: CÓDIGO 154 - ANILLO PERIFÉRICO DE GUADALAJARA (ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA - ENTRONQUE CARRETERA A SALTILLO), SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+297 EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	001.01/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10266	\$900,000.09	\$0.00	\$899,994.98	100%	0%	TERMINADA	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES XXI, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BARRERA CENTRAL DE CONCRETO TIPO JERSEY, EN EL ANILLO PERIFÉRICO DEL CRUCE CON CARRETERA A CHAPALA AL CRUCE CON AVENIDA LÓPEZ MATEOS, DEL KM 0+000 AL KM. 13+000	001.23/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10386	\$290,786.70	\$0.00	\$72,696.68	25%	0%	EN PROCESO	EMPOAI, S.A. DE C.V.
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA EL NODO VEHICULAR: PERIFÉRICO - AVENIDA TESTISTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	001.24/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AD	10392	\$542,959.44	\$0.00	\$135,739.86	25%	0%	EN PROCESO	EMPOAI, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	TLAQUEPAQUE	CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	DIAGNÓSTICO FÍSICO DE LA RED CARRETERA ESTATAL Y DEL PAQUETE POLITO PARA EL DESARROLLO FINANCIERO, TÉCNICO Y LEGAL DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y SEGURIDAD EN VIALIDADES METROPOLITANAS Y EN LA RED CARRETERA ESTATAL.	001.25/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-AX	10464	\$4,839,313.17	\$0.00	\$3,146,416.71	65%	0%	EN PROCESO	CAMITEC, S.A. DE C.V.
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA. PARA TEATRO DE ATEQUIZA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA)	INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA. PARA TEATRO DE ATEQUIZA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA)		2010	\$529,845.30	\$0.00	\$529,845.30	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EL TEATRO ATEQUIZA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA)	ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EL TEATRO ATEQUIZA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA)		2010	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES LOPEZ COTILLA Y JUSTO SIERRA, PRIMERA ETAPA	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES LOPEZ COTILLA Y JUSTO SIERRA, PRIMERA ETAPA		2010	\$1,008,277.46	\$0.00	\$1,008,277.46	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACIÓN EN EL TEATRO ATEQUIZA, EN EL MPIO. DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACIÓN EN EL TEATRO ATEQUIZA, EN EL MPIO. DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.		2010	\$2,463,961.00	\$0.00	\$2,463,961.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL EN ATEQUIZA, PRIMER ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL EN ATEQUIZA, PRIMER ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO		2010	\$1,870,000.00	\$0.00	\$1,870,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
4213	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA DE MECÁNICA TEATRAL EN TEATRO DE ATEQUIZA, Y CALCULO ESTRUCTURAL, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA DE MECÁNICA TEATRAL EN TEATRO DE ATEQUIZA, Y CALCULO ESTRUCTURAL, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS		2010	\$60,916.24	\$0.00	\$60,916.24	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
4213	EL SALTO	OBRAS DE REFORZAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL DE LAS PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO	OBRAS DE REFORZAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL DE LAS PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO		2010	\$6,000,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE EL SALTO
4213	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL CERRO DEL CUATRO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE PARQUE CENTRAL DEL CERRO DEL CUATRO PRIMER COMPONENTE	012.01/2010-SEDEUR-D6PU-CZM-2010-CI	10493	\$1,936,317.88	\$0.00	\$1,724,467.98	89%	85%	EN PROCESO	CUELLAR LOPEZ ALEJANDRO, ING.
4213	TLAQUEPAQUE	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARRO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	COMPONENTE 2 PARQUE CENTRAL EN EL CERRO DEL CUATRO CONV. ADIC.	013.01/2009-SEDEUR-D6PU-CZM-LP	9224	\$2,780,268.57	\$0.00	\$615,584.69	22%	76%	EN PROCESO	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.
4213	GUADALAJARA	PAVIMENTACIÓN, BALIZAMIENTO E IMAGEN URBANA EN CALLES DE ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN ZONA ORIENTE, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	PAVIMENTACIÓN, BALIZAMIENTO E IMAGEN URBANA EN CALLES DE ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN ZONA ORIENTE, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA		2010	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
4213	PUERTO VALLARTA	APORTACIÓN INICIAL FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	APORTACIÓN INICIAL FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	PF/AAA/290-365/201	2010	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	100%	0%	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO	FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (FID. 2181)
6104	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE 22 KMS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE 22 KMS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. INCLUYE CONV. ADIC. POR \$1,635,805.21	002.01/2009-SEDEUR-D6POP-INV-REG-PROV-AD	9236	\$4,118,907.21	\$1,241,551.00	\$2,877,356.21	100%	100%	TERMINADA	GRUPO BASICO MEXICANO, S.A. DE C.V.



# Gobierno de Jalisco

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	COBERTURA ESTATAL	EST. DE MANIFESTACIÓN AMBIENTAL Y EL EST. TÉCN. JUSTIFICATIVO CON SU SEGUIMIENTO EN MAT. AMBIENTAL DEL PROY. DE CONST. (MODERNIZACIÓN) DE TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR DEL CAMINO (ENTRONQUE CARRET. GUADALAJARA-CD. GUZMAN) CAB. MPAL. TAPALPA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TERCER CARRIL EN EL EDO. DE JAL.	EST. DE MANIFESTACIÓN AMBIENTAL Y EL EST. TÉCN. JUSTIFICATIVO CON SU SEGUIMIENTO EN MAT. AMBIENTAL DEL PROY. DE CONST. (MODERNIZACIÓN) DE TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR DEL CAMINO (ENTRONQUE CARRET. GUADALAJARA-CD. GUZMAN) CAB. MPAL. TAPALPA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TERCER CARRIL EN EL EDO. DE JAL.	004.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AD	9346	\$468,050.00	\$233,763.95	\$234,286.05	100%	100%	TERMINADA	MANTILLA Y DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.
6104	TALPA DE ALLENDE	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN ANTE LA SEMADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA TALPA DE ALLENDE - TOMATLÁN, TRAMO TALPA - LLANO GRANDE, DEL TOTAL DE KILOMETROS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO 7+000 AL 18+000	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN ANTE LA SEMADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA TALPA DE ALLENDE - TOMATLÁN, TRAMO TALPA - LLANO GRANDE, DEL TOTAL DE KILOMETROS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO 7+000 AL 18+000	06.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9349	\$201,537.50	\$93,495.00	\$108,042.50	100%	100%	TERMINADA	INAMBIO, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES ANTE LA SEMARNAT, PARA EL PROYECTO DE LA CARRETERA VILLA PURIFICACIÓN - CHAMELA DEL KM 0+000 AL KM 66+000	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES ANTE LA SEMARNAT, PARA EL PROYECTO DE LA CARRETERA VILLA PURIFICACIÓN - CHAMELA DEL KM 0+000 AL KM 66+000	010.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9357	\$1,460,500.00	\$799,250.00	\$661,250.00	99%	100%	TERMINADA	ING. FILEMÓN SOLÓRZANO IBARRA



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	COBERTURA ESTATAL	ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO PROPUESTA TÉCNICO- ECONÓMICA PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONANTES DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LA CARRETERA TUXCUECA - MAZAMITLA, DE LOS KM. 15+000 AL 40+000 KM., LOCALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, LA MANZANILLA	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO PROPUESTA TÉCNICO- ECONÓMICA PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONANTES DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LA CARRETERA TUXCUECA - MAZAMITLA, DE LOS KM. 15+000 AL 40+000 KM., LOCALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, LA MANZANILLA Y MAZAMITLA	007.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9355	\$1,957,300.00	\$0.00	\$1,957,300.00	100%	100%	TERMINADA	INAMBIO, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA MUSEO Y CENTRO DE CONVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA MUSEO Y CENTRO DE CONVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	008.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9363	\$950,000.00	\$237,500.00	\$712,500.00	100%	100%	TERMINADA	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.
6104	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN PAR AEL PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO EL SALTO- JUANACATLAN DEL KM. 0+000 AL 9+000 JALISCO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN PAR AEL PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO EL SALTO- JUANACATLAN DEL KM. 0+000 AL 9+000 JALISCO	017.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9359	\$339,480.00	\$169,740.02	\$169,739.98	100%	100%	TERMINADA	MANTILLA Y DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 47 JALISCO	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 47 JALISCO	016.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9358	\$1,279,430.60	\$319,857.65	\$959,572.94	100%	100%	TERMINADA	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	ZAPOPAN	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE DISEÑO URBANO, PAISAJISMO Y ARQUITECTURA PARA LA IMGEN URBANA DEL CANAL SANTA CATALINA EN SU TRAMO QUE VA DE AV. PATRIA (NORTE) HASTA LA AV. MARIANO OTERO (SUR)	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE DISEÑO URBANO, PAISAJISMO Y ARQUITECTURA PARA LA IMGEN URBANA DEL CANAL SANTA CATALINA EN SU TRAMO QUE VA DE AV. PATRIA (NORTE) HASTA LA AV. MARIANO OTERO (SUR)	025.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9429	\$2,463,070.00	\$0.00	\$2,463,070.00	100%	100%	TERMINADA	CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS, S.C.
6104	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ESTUDIO PARA VERIFICAR LAS CARACT. DE LOS AMORTIGUADORES SISMICOS DISPARADORES DE ENERGÍA SEL. PARA EL TRAMO ATIRANTADO DEL PROYECTO EJE DE SOLUCIÓN VEHICULAR, CRUCE DE AV. L. CÁRDENAS Y L. MATEOS.	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ESTUDIO PARA VERIFICAR LAS CARACT. DE LOS AMORTIGUADORES SISMICOS DISPARADORES DE ENERGÍA SEL. PARA EL TRAMO ATIRANTADO DEL PROYECTO EJE DE SOLUCIÓN VEHICULAR, CRUCE DE AV. L. CÁRDENAS Y L. MATEOS.	019.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9372	\$1,110,900.00	\$950,644.76	\$160,255.24	100%	100%	TERMINADA	DOCTOR ZAMORANO Y ASOCIADOS, S.C.
6104	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ESTATAL BOSQUE DE ARCE, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ESTATAL BOSQUE DE ARCE, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO	020.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9386	\$431,700.00	\$107,925.00	\$323,775.00	100%	100%	TERMINADA	SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
6104	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CANAL SANTA CATALINA CÁMARA 3,4, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CANAL SANTA CATALINA CÁMARA 3,4, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.	024.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9418	\$500,000.00	\$125,000.00	\$285,176.00	82%	100%	TERMINADA	PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP- SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	COBERTURA ESTATAL	SEGUIMIENTO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LAS AUTORIZACIONES DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DURANTE UN AÑO AL TRAMO CARRETERO BOLAÑOS - HUEJUQUILLA DEL KM 0+000 AL 60+000.	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA EN INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO: ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 28 AL 60 KM. EN "BOLAÑOS - HUEJUQUILLA EL ALTO."	026.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	9491	\$1,874,500.00	\$0.00	\$1,874,500.00	100%	100%	TERMINADA	HERRERA ALVARADO BEATRIZ, BIOL.
6104	TLAQUEPAQUE	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN TLAQUEPAQUE, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "HOSPITAL MATERNO INFANTIL" LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	017.01/2008-SEDEUR-DGPOP-EST-PROY-IC-AX	8075	\$1,704,320.43	\$0.00	\$1,704,320.43	100%	100%	TERMINADA	GEOP, S.A. DE C.V.
6104	ZONA METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TIPO "A45" LA CALERA-PUENTE GRANDE, CON UNA LONGITUD DE 20 KMS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO, EL SALTO Y TONALÁ, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TIPO "A45" LA CALERA-PUENTE GRANDE, CON UNA LONGITUD DE 20 KMS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO, EL SALTO Y TONALÁ, JALISCO.	152.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AX	89066	\$448,500.00	\$0.00	\$446,582.17	100%	100%	TERMINADA	CAMITEC, S.A. DE C.V.
6104	ATOTONILCO	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, JALISCO	039.01/2007-SEDEUR-DGPPU-INST-ORG-AD	7726	\$585,313.95	\$0.00	\$585,313.95	100%	100%	TERMINADA	CEN HIS, S.C.
6104	ZAPOPAN	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NODO VIAL ANILLO PERIFÉRICO - CALLE SANTA ESTHER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO VIAL A PERIFÉRICO - CALLE SANTA ESTHER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	090.01/2008-SEDEUR-DGPOP-CZM-2008-AX	8697	\$1,997,377.37	\$0.00	\$1,997,377.37	100%	100%	TERMINADA	PROYECTOS Y SEGUIMIENTO TECNICO DE OBRAS, S.A. DE C.V.
6104	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN ZAPOTLAN DEL REY	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, EN ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	009.01/2008-SEDEUR-DGPPU-INST-ORG-AD	8062	\$1,050,874.29	\$0.00	\$1,050,874.29	100%	100%	TERMINADA	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE.	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE.	098.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AX	8881	\$1,347,714.00	\$0.00	\$1,347,714.00	100%	100%	TERMINADA	FERNÁNDEZ ARQUITECTOS, S.C.
6104	LAGOS DE MORENO	PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL REGIONAL EN LAGOS DE MORENO, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUBSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	020.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8071	\$746,580.00	\$0.00	\$746,580.00	100%	100%	TERMINADA	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6104	UNION DE SAN ANTONIO	PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD MEDICA CON ATENCION HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL, EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO, QUE SE UBICARA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	048.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AD	8119	\$404,298.04	\$0.00	\$404,298.04	100%	100%	TERMINADA	ULLOA LEAÑO JOSE LUIS ROBERTO, ING.
6104	ENCARNACION DE DIAZ	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DELA ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	044.01/2008-SEDEUR-D6PU-INST-ORG-AD	8013	\$334,637.37	\$0.00	\$329,235.86	98%	95%	TERMINADA	INTEGRA, INGENIERIA DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION DE OBRA
6104	OJUELOS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE OBRA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OJUELOS, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS PARA LA SUBSTITUCION DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL EN OJUELOS, JAL.	019.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8072	\$343,365.53	\$0.00	\$343,365.52	100%	90%	EN PROCESO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C.
6104	LA HUERTA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO	016.01/2008-SEDEUR-D6POP-EST-PROY-IC-AX	8074	\$1,431,452.43	\$0.00	\$1,431,452.43	100%	100%	TERMINADA	GEOP, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO TALPA - TOMATLÁN TRAMO 2 LLANO GRANDE - TOMATLÁN, DEL KM 68+750 AL 114+700 EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA SU PRESENTACIÓN A SEMARNAT DE LA CARRETERA TALPA - LLANO GRANDE - TOMATLÁN, EN SU TRAMO 2, LLANO GRANDE TOMATLÁN, DE UN EXTENSIÓN ESTIMADA DE 58 + 582 KM., ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DEL DICTAMEN	101.01/2008-SEDEUR-EST-PROY-IC-AD	8885	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	100%	100%	TERMINADA	INAMBIO, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	COBERTURA ESTATAL	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE LA CARRETERA BOLAÑOS - HUEJUQUILLA (KM 60+000 AL 70+400)	PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA REALIZAR LA REFORESTACIÓN EN EL DERECHO DE VÍA DEL TRAMO CARRETERO BOLAÑOS- HUEJUQUILLA EL ALTO, EN EL TRAMO CARRETERO DEL KM. 65+000 AL KM. 70+400, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	028.02/2010-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	10611	\$180,380.00	\$0.00	\$180,380.00	100%	0%	TERMINADA	INAMBIO, S.A. DE C.V.
6104	COBERTURA ESTATAL	APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE LA CARRETERA BOLAÑOS - HUEJUQUILLA (KM 106+069 AL 137+000)	PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE LA CARRETERA BOLAÑOS - HUEJUQUILLA EL ALTO, EN EL TRAMO CARRETERO DEL KM. 61+000 AL KM 70+400, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO	028.01/2010-SEDEUR-DGPOP-INV-REG-PROY-AX	10294	\$546,708.00	\$0.00	\$546,708.00	100%	94%	EN PROCESO	INAMBIO, S.A. DE C.V.
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE PUERTO VALLARTA	TRABAJOS CONSISTENTES EN MURO PERIMETRAL CONTEC, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PUERTO VALLARTA, JALISCO <b>UNICAMENTE SE PAGO ESTE MONTO CON ESTA PARTIDA</b>	001.32/2005-SEDEUR-DGPOP-IR-AE-LP	8143	\$7,782,883.40	\$0.00	\$7,782,883.40	100%	100%	TERMINADA	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA DE INGRESO, VELARÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE PUERTO VALLARTA, JAL. <b>ESC. SE PAGA CON ESTA PARTIDA</b>	001.19/2005-SEDEUR-DGPOP-IR-AE-AX	7038	\$3,469,876.54	\$0.00	\$3,469,876.54	100%	100%	TERMINADA	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE PUERTO VALLARTA	CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. <b>CONV. ADIC. SE PAGA CON ESTA PARTIDA</b>	001.50/2005-SEDEUR-DGPOP-IR-AE-CI	9421	\$320,000.81	\$0.00	\$320,000.81	100%	100%	TERMINADA	SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE PUERTO VALLARTA	TRABAJOS CONSISTENTES EN CARPINTERÍA, MAMPARAS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, PISOS, ALFOMBRA Y LAMBRINES, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. <b>ESC. SE PAGA CON ESTA PARTIDA</b>	001.33/2005-SEDEUR-DGPOP-IR-AE-LP	8144	\$403,386.65	\$0.00	\$403,386.65	100%	100%	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.
6104	PUERTO VALLARTA	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE PUERTO VALLARTA	TRABAJOS CONSISTENTES EN MUROS INTERIORES CONTEC (HASTA 13.0 MTS.), PLAFONES, MUROS DIVISORIOS Y PINTURA, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. <b>UNICAMENTE SE PAGO ESTE MONTO CON ESTA PARTIDA</b>	001.34/2005-SEDEUR-DGPOP-IR-AE-LP	8145	\$15,395,482.78	\$0.00	\$15,395,482.78	100%	100%	EN PROCESO	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	EMPRESA
6104	AHUALULCO DEL MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	TRABAJOS A NIVEL DE TERRACERIAS DEL KM 26+990 AL KM 27+070 Y AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 27-030 (CUERPO DERECHO) DEL TRAMO CARRETERO: CODIGO 601- SANTA CRUZ DE LAS FLORES - TALA - INGENIO DE TALA, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO UNICAMENTE SE PAGO ESTE MONTO CON ESTA PARTIDA	001.107/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AD	10711	\$238,823.84	\$0.00	\$238,823.84	100%	100%	EN PROCESO	FLORES BONILLA MARIO ALBERTO, ING.
6104	AHUALULCO DEL MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONTINUACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO, CAMINO CÓDIGO 601 SANTA CRUZ DE LAS FLORES TALA INGENIO DE TALA EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO SUBTRAMO DEL KM. 20+800 AL KM. 21+300. CON ESTA PARTIDA SE PAGO DE LA EST 1 A LA 3	001.113/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-LP	10389	\$1,857,369.13	\$0.00	\$1,857,369.13	13%	100%	EN PROCESO	INECO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6104	AHUALULCO DEL MERCADO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES A TALA	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE EL CAMINO: CÓDIGO 601-SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA EN EL KM. 30+000, DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO CON ESTA PARTIDA SE PAGA EL CONV. ADICIONAL.	001.103/2010-SEDEUR-DGIC-CONSTR-2010-AX	10673	\$1,169,589.50	\$0.00	\$1,169,589.50	100%	100%	EN PROCESO	EMPOAI, S.A. DE C.V.
6115	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, COLOTLAN, GRULLO, EL, LAGOS DE MORENO, MASCOTA, OCOTLAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TEPATITLAN DE MORELOS	Proyecto ejecutivo para nueve Centros de Atención Regional de Emergencias.	Proyecto ejecutivo para nueve Centros de Atención Regional de Emergencias.	021.01/2008-SEDEUR-DGPOP-EST-PROY-IC-AD	8076	\$817,154.96	\$760,747.56	\$55,332.00	99%	100%	TERMINADA	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6115	OCOTLAN	Construcción del Centro de Atención Regional de Emergencias en el Municipio de Ocotlán, Jalisco (Care)	Construcción del Centro de Atención Regional de Emergencias en el Municipio de Ocotlán, Jalisco (Care)	002.01/2009-SEDEUR-DGPOP-INF-SEG-LP	9073	\$4,167,812.96	\$2,863,695.48	\$1,270,724.17	99%	100%	EN PROCESO	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI, S.A. DE C.V.
6115	OCOTLAN	Construcción del Centro de Atención Regional de Emergencias en el Municipio de Ocotlán, Jalisco (Care)	ADQUISICION EQUIPO		367/09 OCO	\$278,400.05	\$0.00	\$278,400.05				COMPUCAD, S.A. DE C.V.
6115	OCOTLAN	Construcción del Centro de Atención Regional de Emergencias en el Municipio de Ocotlán, Jalisco (Care)	ADQUISICION EQUIPO		492/09	\$567,612.00	\$0.00	\$567,612.00				SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.



# GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 100 MOP. SEPLAN

PARTIDA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	NUM. DE CONTRATO	No. ORDEN DE TRAB.	CONTRATADO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	EMPRESA
6115	OCOTLAN	Construcción del Centro de Atención Regional de Emergencias en el Municipio de Ocotlán, Jalisco (Care)	ADQUISICION EQUIPO		O.C. 33245	\$113,100.00	\$0.00	\$113,100.00				GOPAC, SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
6115	AMECA	Construcción del Centro Regional de Emergencias, Región Valles en el Municipio de Ameca, Jalisco (Care)	ADQUISICION EQUIPO		367/09 AME	\$370,643.98	\$0.00	\$370,643.98				COMPUCAD, S.A. DE C.V.
6115	AMECA	Construcción del Centro Regional de Emergencias, Región Valles en el Municipio de Ameca, Jalisco (Care)	Construcción del Centro Regional de Emergencias, Región Valles en el Municipio de Ameca, Jalisco (Care)	001.01/2009-SEDEUR-DGOP-INF-SE6-LP	9072	\$5,235,084.52	\$2,869,654.25	\$2,365,430.27	100%	100%	TERMINADA	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
6115	AMECA	Construcción del Centro Regional de Emergencias, Región Valles en el Municipio de Ameca, Jalisco (Care)	ADQUISICION EQUIPO		OC. 33245	\$67,860.00	\$0.00	\$67,860.00				GOPAC, SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
6115	AMECA	Construcción del Centro Regional de Emergencias, Región Valles en el Municipio de Ameca, Jalisco (Care)	ADQUISICION EQUIPO		492/09	\$567,612.00	\$0.00	\$567,612.00				SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.
6115	SALTO, EL	Equipamiento para la Automatización del Reclusorio Metropolitano, Puente Grande en el Municipio de El Salto, Jalisco.	ADQUISICION EQUIPO		41/10 ADMO	\$134,913,767.84	\$0.00	\$134,913,767.84				GDL INGENIEROS CIVILES, SA DE CV



































































































































































































































