

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
<b>DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA CARRETERA - CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS</b>																
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2004	TRAMO CARRETERO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA - UNION DE SAN ANTONIO-LAGOS DE MORENO	4300	\$8,014,722.60	\$8,003,993.10	\$10,729.50	100%	100%	12-Jul-04	31-Dic-04	TERMINADA	TRITURACIONES Y RENTA, S.A. DE C.V.	\$10,729.50
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	SAN JOSE DE GRACIA	TRAMO CARRETERO TEPATITLAN DE MORELOS-SAN JOSE DE GRACIA	MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO	4616	\$4,468,902.41	\$4,468,902.36	\$0.05	100%	100%	24-Dic-04	10-Ene-05	TERMINADA	GRUPO T Y P CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.05
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2004	CONSERVACION DEL CAMINO SAN GABRIEL ENTRONQUE TOLIMAN, DE LA RESIDENCIA DE SAYULA	4472	\$700,000.00	\$697,988.11	\$2,011.89	100%	100%	19-Oct-04	29-Nov-04	TERMINADA	CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	\$2,011.89
6102	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	TODAS	ACCIONES DE CONTINGENCIAS	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	5347	\$4,625,776.64	\$4,625,774.18	\$2.46	100%	100%	13-Ago-05	11-Sep-06	TERMINADA	PROMACO, S.A. DE C.V.	\$2.46
6102	12 CENTRO	EL SALTO	JUANACATLAN	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	EL CAPULIN - EL SALTO DE JUANACATLAN (INCL. CONV. ADICIONAL)	5402	\$1,268,516.71	\$899,192.58	\$369,324.13	71%	100%	20-Jul-05	17-Ago-05	PROCESO	SAICER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$369,324.13
6102	12 CENTRO	ZAPOPAN	GUADALAJARA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	PERFERICO (NORTE) CARR. SALTILLO - TONALÁ TRAMO IV	5651	\$740,000.00	\$739,985.12	\$14.88	100%	100%	30-Nov-05	28-Dic-05	TERMINADA	ING. BEAS SANDOVAL HECTOR ARMANDO	\$14.88
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	TEOCALTICHE	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	CARRETERA MEX. 80 (JALOSTOTITLAN) - TEOCALTICHE	5663	\$850,000.00	\$849,963.39	\$36.61	100%	100%	30-Nov-05	28-Dic-05	TERMINADA	CONSTRUCTORA JORAQ, S.A. DE C.V.	\$36.61
6102	03 ALTOS SUR	ARANDAS	ARANDAS	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	ARANDAS-MARTÍNEZ VALADÉZ	5672	\$880,000.00	\$879,999.99	\$0.01	100%	100%	30-Nov-05	28-Dic-05	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$0.01
6102	05 SURESTE	VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	EL GARBANZAL-VALLE DE JUÁREZ	5683	\$800,000.00	\$799,986.76	\$13.24	100%	100%	30-Nov-05	28-Dic-05	PROCESO	HARO RENT, S.A. DE C.V.	\$13.24
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	MASCOTA-LA ESTANCIA-LAS PALMAS TRAMO IV	5713	\$798,284.63	\$785,197.92	\$13,086.71	98%	100%	13-Jun-05	28-Dic-05	TERMINADA	SANCHEZ COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$13,086.71
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	MASCOTA-LA ESTANCIA-LAS PALMAS (BRIGADAS)	5718	\$3,276,522.14	\$3,272,571.02	\$3,951.12	100%	100%	13-Jun-05	23-Feb-06	TERMINADA	SANCHEZ COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$3,951.12
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005-A	SAN MARCOS -LIMITES DEL ESTADO (TRAMO III)	5305	\$552,948.18	\$551,847.76	\$1,100.42	100%	100%	30-Jun-05	4-Ago-05	TERMINADA	GAZA MARTINEZ JOSE DE JESUS, ING.	\$1,100.42
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA GUADALAJARA 2005	SUMINISTRO DE MATERIALES	5022	\$4,149,999.98	\$4,133,060.69	\$16,939.29	100%	100%	1-Ene-05	31-Dic-05	TERMINADA	D6IC	\$16,939.29
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2005	SUMINISTRO DE MATERIALES	5023	\$2,100,000.00	\$2,001,096.81	\$98,903.19	95%	100%	1-Ene-05	31-Dic-05	TERMINADA	D6IC	\$98,903.19
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2005	SUMINISTRO DE MATERIALES	5024	\$3,390,000.00	\$3,389,824.04	\$175.96	100%	100%	1-Ene-05	31-Dic-05	TERMINADA	D6IC	\$175.96
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA SAYULA 2005	SUMINISTRO DE MATERIALES	5025	\$3,750,000.00	\$3,749,687.94	\$312.06	100%	100%	1-Ene-05	31-Dic-05	TERMINADA	D6IC	\$312.06
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA AUTLAN 2005	SUMINISTRO DE MATERIALES	5026	\$2,340,000.00	\$2,339,754.12	\$245.88	100%	100%	1-Ene-05	31-Dic-05	TERMINADA	D6IC	\$245.88
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA AHUALULCO 2005	SUMINISTRO DE MATERIALES	5027	\$2,250,000.00	\$2,249,902.90	\$97.10	100%	100%	1-Ene-05	31-Dic-05	TERMINADA	D6IC	\$97.10
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2005	SUMINISTRO DE MATERIALES	5028	\$1,310,000.00	\$1,309,831.04	\$168.96	100%	100%	1-Ene-05	31-Dic-05	TERMINADA	D6IC	\$168.96
6102	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION RUTINARIA DE LAS 7 RESIDENCIAS 2005	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL PARQUE DE MAQUINARIA	5020	\$2,750,000.00	\$2,580,647.23	\$169,352.77	94%	0%	22-Ago-08	21-Ago-09	TERMINADA	D6IC	\$169,352.77
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005	TRAMO CARRETERO HUEJUQUILLA-MEZQUITIC	5412	\$900,000.00	\$883,132.46	\$16,867.54	98%	100%	1-Ago-05	22-Ago-05	PROCESO	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$16,867.54
6102	05 SURESTE	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005	BOULEVARD FRANCISCO ZARCO	5516	\$895,555.59	\$888,168.63	\$7,386.96	99%	100%	26-Sep-05	24-Oct-05	PROCESO	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.	\$7,386.96
6102	12 CENTRO	EL SALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005	PARQUE MONTENEGRO-EL VERDE-EL CASTILLO (DESPALME)	5348	\$220,965.93	\$220,953.12	\$12.81	100%	100%	30-Jun-05	28-Jul-05	PROCESO	QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$12.81
6102	12 CENTRO	EL SALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005	TRAMO CARRETERO: EL CAPULIN-EL SALTO DE JUANACATLAN	5402	\$899,210.15	\$899,192.58	\$17.57	100%	100%	30-Jun-05	17-Ago-05	PROCESO	SAICER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$17.57
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DEL TRAMO CARRETERO 2005	TRAMO CARRETERO ACATLAN DE JUAREZ-CD GUZMAN (TRAMO II)	5281	\$899,862.71	\$899,844.80	\$17.91	100%	100%	30-Jun-05	28-Jul-05	PROCESO	TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$17.91
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	GASTOS OPERATIVOS DE CONSERVACION	LISTA DE RAYA OFICINAS CENTRALES DE SEDEUR	2006	\$413,963.44	\$377,921.41	\$36,042.03	91%	0%	1-Ene-06	31-Dic-06	PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$36,042.03
6102	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LAS 7 RESIDENCIAS 2006	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL PARQUE DE MAQUINARIA	6072	\$3,273,000.01	\$3,266,010.41	\$6,989.60	100%	0%	2-Ene-06	31-Dic-06	TERMINADA	D6IC	\$6,989.60

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2006	TRAMO CARRETERO PERIFERICO-GLORIETA EL ALAMO (PARVIAL) DEL KM 0-000 AL KM 3-900	7413	\$900,000.00	\$899,826.03	\$173.97	1	100%	18-Sep-07	13-Nov-07	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$173.97
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2006	ENTRONQUE 314-SANTIAGUITO DE LOS VAZQUEZ DEL KM 0-000 AL 4-840	2006	\$624,589.22	\$0.00	\$624,589.22	0%	100%	16-Nov-06	14-Dic-06	TERMINADA	RODRIGUEZ JUAREZ ADRIANA	\$624,589.22
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2006	TRAMO CARRETERO SAN JUAN DE LOS LAGOS-MEZQUITIC DEL KM 0-000 AL 3-200	6717	\$898,840.89	\$898,209.26	\$631.63	100%	100%	16-Nov-06	21-Dic-06	TERMINADA	ING VICTOR MANUEL FRAUSTO TORRES	\$631.63
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2006	LIBRAMIENTO SUR-ATOTONILCO DEL KM 4-000 AL 9-200	6727	\$1,754,714.35	\$898,706.80	\$856,007.55	51%	100%	16-Nov-06	13-Dic-06	TERMINADA	DAVID PADILLA GOMEZ	\$856,007.55
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2006	JALOSTOTITLAN-SAN MIGUEL-SAN JULIAN-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	6770	\$899,952.12	\$887,191.44	\$12,760.68	99%	100%	16-Nov-06	16-Dic-06	TERMINADA	TECNOLOGIA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$12,760.68
6102	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA AHUALULCO 2006	SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 28-000 AL 35-000	6637	\$899,965.78	\$881,072.74	\$18,893.04	98%	100%	16-Nov-06	12-Dic-06	PROCESO	GREIF MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$18,893.04
6102	11 VALLES	MAGDALENA	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA AHUALULCO 2006	MAGDALENA-ETZATLAN DEL KM 0-000 AL 22-000 (INCL. CONV. ADIC.)	6816	\$1,599,988.39	\$899,988.39	\$700,000.00	56%	100%	16-Nov-06	14-Dic-06	TERMINADA	CONACAL, S.A. DE C.V.	\$700,000.00
6102	06 SUR	TAPALPA	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAYULA 2006	ENTRONQUE 401-TAPALPA DEL KM 0-000 AL 32-500 (INCL. CONV. ADIC.)	6675	\$1,789,741.74	\$1,471,914.61	\$317,827.13	82%	99%	16-Nov-06	27-Dic-06	TERMINADA	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	\$317,827.13
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAYULA 2006	VARIOS PEQUEÑOS TRAMOS CARRETEROS DEL ENTRONQUE CARRETERO MANUEL DOBLADO-LA PIEDAD-SAN JOSE DE LA PAZ DEL KM 3-000 AL 7-000	6813	\$899,605.96	\$893,552.92	\$6,053.04	99%	100%	16-Nov-06	21-Dic-06	TERMINADA	TRITURADOS BASE, S.A. DE C.V.	\$6,053.04
6102	04 CIENEGA	TUXCUECA	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAYULA 2006	TUXCUECA-MAZAMITLA DEL KM 10-000 AL 15-000	6833	\$899,621.47	\$898,404.12	\$1,217.35	100%	100%	16-Nov-06	7-Dic-06	TERMINADA	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.	\$1,217.35
6102	04 CIENEGA	TUXCUECA	RESIDENCIA	CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE LA RESIDENCIA SAYULA 2006	TUXCUECA-MAZAMITLA DEL KM 15-000 AL 25-000	6851	\$899,534.58	\$898,280.00	\$1,254.58	100%	100%	16-Nov-06	7-Dic-06	TERMINADA	GRUPO ASESOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$1,254.58
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2007	SUMINISTRO DE MATERIALES	7104	\$5,200,000.00	\$5,067,036.60	\$132,963.40	97%	97%	1-Ene-07	31-Ago-08	PROCESO	D6IC	\$132,963.40
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2007	TRAMO CARRETERO: LA BARCA-LORETO-GUADALUPE LERMA DEL KM 16-000 AL KM22-100	7361	\$900,000.00	\$225,000.00	\$675,000.00	25%	100%	29-May-07	10-Jul-07	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS NILLA S.A. DE C.V.	\$675,000.00
6102	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2007	OBRAS COMPLEJAS ANILLO PERIFERICO (ENTR. CARRET. A CHAPALA-ENTR. CARRET. A SALTILLO) DEL KM 12-500 AL 12-850 Y DEL 12-900 AL 13-200	8569	\$1,025,889.17	\$930,744.86	\$95,144.31	91%	100%	3-Sep-08	13-Nov-08	TERMINADA	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	\$95,144.31
6102	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2007	REPARACION DEL PUENTE VEHICULAR AL INGRESO AL POBLADO DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE	8748	\$1,196,498.28	\$1,195,602.28	\$896.00	100%	100%	22-Oct-08	14-Sep-09	PROCESO	CEICO, S.A. DE C.V.	\$896.00
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALLICHE	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE TEOCALLICHE 2007	RENTA DE MAQUINARIA	7432	\$100,000.00	\$99,992.50	\$7.50	100%	100%	2-Jul-07	31-May-08	TERMINADA	D6IC	\$7.50
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE TEOCALLICHE 2007	CAMINO 215-JALOSTOTITLAN-TEOCALLICHE DEL KM 0-000 AL 35-500	7513	\$2,870,831.25	\$2,870,301.27	\$529.98	100%	100%	31-Oct-07	26-Dic-07	PROCESO	CONACAL, S.A. DE C.V.	\$529.98
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE AUTLAN 2007	CAMINO :ENTRONQUE CARR. MEXICO 200-COLIMILLA DEL KM 0-000 AL KM 5-900	7344	\$900,000.00	\$872,838.36	\$27,161.64	97%	97%	17-Ago-07	28-Sep-07	PROCESO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	\$27,161.64
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE AUTLAN 2007	CAMINO : TECOLOTLAN-QUILA EL GRANDE DEL KM 0-000 AL KM 30-000	7386	\$900,000.00	\$899,997.17	\$2.83	100%	100%	24-Jul-07	3-Sep-07	TERMINADA	P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$2.83
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE AUTLAN 2007	RENTA DE MAQUINARIA	7435	\$701,500.00	\$700,972.15	\$527.85	100%	65%	2-Jul-07	31-Ago-08	PROCESO	D6IC	\$527.85
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE AUTLAN 2007	EL PINAL-LA CONCHA-CAUATITLAN DEL KM 0-000 AL KM 18-000 EN EL MPIO DE LA HUERTA (INCL. ESCAL.)	8273	\$1,288,751.78	\$954,994.40	\$333,757.38	74%	57%	21-Jul-08	22-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	\$333,757.38
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE AUTLAN 2007	TRABAJOS DE RETIRO DE DERRUMBES Y LIMPIEZA EN LA CARRETERA: MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM. 0-000 AL KM. 67-000	8622	\$747,064.53	\$746,486.02	\$578.51	100%	100%	18-Sep-08	16-Oct-08	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$578.51
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO 2007	SUMINISTRO DE MATERIALES	7110	\$4,400,000.00	\$4,397,248.40	\$2,751.60	100%	100%	1-Ene-07	31-May-08	PROCESO	D6IC	\$2,751.60
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO 2007	MAQUINARIA	7168	\$800,000.00	\$490,791.20	\$309,208.80	61%	59%	1-Ene-07	31-Jul-08	PROCESO	D6IC	\$309,208.80
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO 2007	RENTA DE MAQUINARIA	7433	\$300,000.00	\$153,502.50	\$146,497.50	51%	43%	2-Jul-07	31-Ago-08	PROCESO	D6IC	\$146,497.50
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO 2007	JALOSTITLAN - SN MIGUEL - SN DIEGO DE ALEJANDRIA DEL KM 16-500 AL 26-500	7494	\$2,636,520.94	\$2,636,520.41	\$0.53	100%	100%	25-Oct-07	24-Ene-08	TERMINADA	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$0.53

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO 2007	ATOTONILCO-SAN MIGUEL EL ALTO-SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL KM 100+000 AL 105+000	7495	\$2,604,588.89	\$2,604,476.63	\$112.26	100%	100%	25-Oct-07	26-Dic-07	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.	\$112.26
6102	03 ALTOS SUR	ARANDAS	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO 2007	ENTR. CARR. 314 ARANDAS (ING. OTE) DEL KM 17+000 AL 26+000	7515	\$1,917,210.31	\$1,917,209.70	\$0.61	100%	100%	30-Oct-07	31-Dic-07	TERMINADA	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.	\$0.61
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO 2007	TRAMO CARRETERO CAMINO 331 LIBRAMIENTO SUR ATOTONILCO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	7666	\$3,697,329.61	\$3,295,328.93	\$442,000.68	88%	100%	14-May-08	8-Jul-08	TERMINADA	ING. GUILTERMO LARA VARGAS	\$442,000.68
6102	11 VALLES	TALA	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE AHUALULCO 2007	CAMINO 604-EL REFUGIO-SAN MARCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000.	7402	\$2,096,648.33	\$824,497.25	\$1,272,151.08	39%	0%	7-Ago-07	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$1,272,151.08
6102	01 NORTE	HUEJÚCAR	RESIDENCIA	RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2007	HUEJUQUILLA-MEZQUETIC DEL KM 0+000 AL 7+100 Y DEL 21+600 AL 26+000	7618	\$899,999.96	\$899,474.99	\$524.97	100%	100%	21-Dic-07	18-Ene-08	PROCESO	CONSTRUCTORA AREÑA, S.A. DE C.V.	\$524.97
6102	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	PUNTE VEHICULAR SANTA ROSA	RECONSTRUCCION DEL PUNTE VEHICULAR	7137	\$7,117,134.33	\$7,117,133.78	\$0.55	100%	83%	2-May-07	31-Dic-07	TERMINADA	CONSTRUCCIONES, PUNTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	\$0.55
6102	12 CENTRO	JUANACATLÁN	JUANACATLAN	PUNTE VEHICULAR CONSTITUCION	PROYECTO Y REHABILITACION DEL PUNTE VEHICULAR CONSTITUCION	8349	\$2,318,721.94	\$2,192,697.60	\$126,024.34	95%	100%	18-Jun-08	25-Ago-08	TERMINADA	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$126,024.34
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	8027	\$5,450,000.00	\$4,027,741.53	\$1,422,258.47	74%	100%	1-Ene-08	31-Ago-09	PROCESO	D6IC	\$1,422,258.47
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	COMBUSTIBLE	8028	\$750,000.00	\$403,220.00	\$346,780.00	54%	100%	1-Ene-08	31-Dic-08	TERMINADA	D6IC	\$346,780.00
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	LISTA DE RAYA	8029	\$4,257,427.43	\$782,724.30	\$3,474,703.13	18%	100%	1-Ene-08	30-Ago-09	PROCESO	D6IC	\$3,474,703.13
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (INCL. CONV. ADIC.)	8030	\$800,000.00	\$367,561.99	\$432,438.01	46%	100%	1-Ene-08	31-Ago-09	PROCESO	D6IC	\$432,438.01
6102	12 CENTRO	EXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	SANTA ROSA - CHAPALA	8156	\$1,541,586.01	\$385,396.50	\$1,156,189.51	25%	100%	2-Jun-08	18-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.	\$1,156,189.51
6102	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	LA BARCA - LORETO - GUADALUPE LERMA (INCL. ESC.)	8157	\$2,227,040.26	\$1,816,986.50	\$410,053.76	82%	100%	12-Jun-08	10-Ago-08	TERMINADA	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$410,008.07
6102	04 CIENEGA	PONCITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PONCITLAN - SAN PEDRO ITZACAN DEL KM 0+000 AL KM 7+000 (INCL. ESC.)	8197	\$1,300,516.76	\$979,833.46	\$320,683.30	75%	100%	3-Jun-08	23-Sep-08	TERMINADA	LARA VARGAS GUILTERMO, ING.	\$320,682.67
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	CODIGO 120-MILPILLAS - MARGARITAS - EL TARENGO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 (INCL. ESCAL.)	8208	\$955,116.25	\$899,894.92	\$55,221.33	94%	100%	3-Jun-08	23-Sep-08	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$55,221.33
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	OCOTLAN - LA COMUNIDAD - LABOR VIEJA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 (INCL. ESC.)	8227	\$1,257,493.55	\$949,774.00	\$307,719.55	76%	100%	3-Jun-08	23-Sep-08	TERMINADA	LARA VARGAS GUILTERMO, ING.	\$307,716.23
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	CUITZEO - SAN MIGUEL DE LA ORILLA DEL KM 0+000 AL KM 5+500	8267	\$979,616.00	\$979,616.00	\$0.00	100%	100%	24-Jul-08	4-Sep-08	TERMINADA	AB CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	A. PERIF. DE GUADALAJARA (EC A CHAPALA-EC. SALTILLO) DEL KM 0+000 AL KM 36+400	8336	\$1,764,824.30	\$1,544,272.84	\$220,551.46	88%	100%	28-Jul-08	14-Nov-08	TERMINADA	EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	ZAPOPAN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PERIFERICO NTE. (ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y TONALA) DEL KM 8+600 AL KM 12+300 (INCL. ESC.)	8342	\$1,496,787.14	\$1,244,998.34	\$251,788.80	83%	100%	3-Jul-08	28-Ago-08	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$251,787.14
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	ZAPOTLANEJO - MATATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	8345	\$900,000.00	\$899,999.99	\$0.01	100%	100%	30-Jun-08	28-Ago-08	TERMINADA	EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	TONALÁ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	COYULA - MATATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 EN EL MPIO DE TONALA	8358	\$552,000.00	\$551,999.99	\$0.01	100%	100%	30-Jun-08	4-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUTOP, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	JUANACATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	JUANACATLAN - MIRAFLORES DEL KM 0+000 AL KM 7+000	8359	\$900,733.29	\$796,124.64	\$104,608.65	88%	100%	29-Jul-08	27-Ene-09	PROCESO	P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$104,608.65
6102	12 CENTRO	EL SALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	EL CAPULIN - EL SALTO DE JUANACATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200, MPIO DE EL SALTO	8387	\$915,482.80	\$915,465.14	\$17.66	100%	100%	6-Ago-08	3-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	STA. MARIA TEQUEPEPAN-SAN SEBASTIAN EL GRANDE DEL KM 0+000 AL 7+400 (INCL. ESCAL.)	8410	\$920,323.78	\$827,530.89	\$92,792.89	90%	100%	1-Ene-08	19-Sep-08	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$92,572.57
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE REENCARPETADO EN EL CAMINO: CODIGO 126 ANILLO PERIFERICO-TESTAN DEL KM 0+000 AL 10+100 CUERPO IZQUIERDO	8421	\$3,707,389.86	\$0.00	\$3,707,389.86	0%	0%	11-Jul-08	8-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$3,707,389.86
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	CHAPALA - MEZCALA, DEL KM. 0+000 AL KM. 19+200	8490	\$949,670.23	\$237,417.56	\$712,252.67	25%	100%	7-Oct-08	5-Dic-08	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REVZA, S.A. DE C.V.	\$712,252.67
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	EC.-(GUAD - LA BARCA) - SAN FRANCISCO DE RIVAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300	8491	\$879,728.34	\$219,932.09	\$659,796.25	25%	100%	7-Oct-08	5-Dic-08	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REVZA, S.A. DE C.V.	\$659,796.25

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	LA ORDEÑA - LA CALERA DEL KM 0-000 AL 3-200	8575	\$829,325.62	\$207,331.41	\$621,994.21	25%	100%	26-Sep-08	24-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$621,994.21
6102	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	STA. CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO-CUUVUTLAN-CAJITITLAN DEL KM 0-000 AL 26-000	8576	\$914,882.04	\$228,720.51	\$686,161.53	25%	100%	26-Sep-08	31-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$686,161.53
6102	12 CENTRO	EL SALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PARQUE J. GUADALUPE MONTENEGRO - EL CASTILLO DEL KM 0-000 AL 12-500	8577	\$996,648.42	\$249,162.11	\$747,486.31	25%	100%	26-Sep-08	31-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$747,486.31
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	EC-(LA BARCA - ATOTONILCO)-CONDIRO CANALES DEL 0-000 AL 9-500	8688	\$854,999.99	\$854,999.99	\$0.00	100%	100%	17-Oct-08	15-Nov-08	TERMINADA	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	EC (GUAD.-MORELIA) - POTRERILLOS - LAS TROJES DEL KM 6+300 AL 8+000 (INCL. CONV. ADIC. Y ESCAL.)	8691	\$1,903,109.32	\$225,828.81	\$1,677,280.51	12%	100%	19-Nov-08	29-Ene-09	TERMINADA	GRACIELA PEÑA SAHAGUN	\$1,677,280.51
6102	12 CENTRO	EL SALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	CODIGO 127-ENTRONQUE CARRETERO 107- LA CAPILLA DEL KM 2+600 AL 7+400	8777	\$754,374.47	\$188,593.62	\$565,780.85	25%	100%	20-Nov-08	18-Dic-08	TERMINADA	GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$565,780.85
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	TOTOTLAN-TEPATITLAN DEL KM 0-000 AL 37-000	8898	\$1,497,215.76	\$0.00	\$1,497,215.76	0%	100%	23-Dic-08	20-Feb-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$1,497,215.76
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	RAMAL A SANTA LUCIA DEL KM 0-000 AL 3+000	8914	\$555,450.00	\$0.00	\$555,450.00	0%	100%	24-Dic-08	31-Mar-09	TERMINADA	ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA	\$555,450.00
6102	04 CIENEGA	AYOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	AYOTLAN - STA. RITA DEL KM 0-000 AL 11-200	8920	\$904,756.75	\$0.00	\$904,756.75	0%	100%	26-Dic-08	13-Abr-09	PROCESO	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$904,756.75
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	CHAPALA - JOCOPEC DEL KM 0-000 AL 23-300	8921	\$914,583.41	\$0.00	\$914,583.41	0%	100%	26-Dic-08	13-Abr-09	TERMINADA	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$914,583.41
6102	04 CIENEGA	ZAPOTLAN DEL REY	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PONCITLAN - ZAPOTLAN DEL REY DEL KM 0-000 AL 9-000	8922	\$875,554.34	\$0.00	\$875,554.34	0%	100%	26-Dic-08	12-Abr-09	PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	\$875,554.34
6102	04 CIENEGA	ZAPOTLAN DEL REY	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PONCITLAN - AHUATLAN DEL KM 0-000 AL 4-000	8923	\$869,593.65	\$0.00	\$869,593.65	0%	100%	26-Dic-08	12-Abr-09	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	\$869,593.65
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PORTEZUELO - EL CARMEN DEL KM 0-000 AL 12-100	8924	\$899,246.70	\$449,623.35	\$449,623.35	50%	100%	28-Ene-09	10-Mar-09	PROCESO	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$449,623.35
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	EC (GUAD.-MORELIA) - HUEJOTITAN	8936	\$449,951.89	\$0.00	\$449,951.89	0%	100%	30-Dic-08	27-Feb-09	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$449,951.89
6102	04 CIENEGA	ZAPOTLAN DEL REY	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	EC 122 - ZAPOTLAN DEL REY - OTATLAN DEL 0-000 AL 18-000	8937	\$909,890.99	\$0.00	\$909,890.99	0%	100%	30-Dic-08	27-Feb-09	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$909,890.99
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	COYOTES - TECOMATLAN DEL KM 0-000 AL 5-500	8941	\$739,978.97	\$0.00	\$739,978.97	0%	100%	30-Dic-08	27-Feb-09	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$739,978.97
6102	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	BUENAVISTA - TLAJOMULCO DEL KM 0-000 AL 9-000	8953	\$894,991.31	\$0.00	\$894,991.31	0%	100%	30-Dic-08	27-Feb-09	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$894,991.31
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	OCOTLAN - SAN MIGUEL DE LA PAZ - JAMAY DEL KM 0-000 AL 17-000	8954	\$909,998.68	\$0.00	\$909,998.68	0%	100%	30-Dic-08	27-Feb-09	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$909,998.68
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PUENTE GRANDE - SANTA FE DEL KM 0-000 AL KM 7+800	8955	\$889,999.38	\$0.00	\$889,999.38	0%	100%	30-Dic-08	27-Feb-09	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$889,999.38
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	ANILLO PERIFERICO-TESTISTAN DEL KM 0-000 AL 0+435 CUERPO IZQUIERDO Y DEL 0-000 AL 10+100 EN CRUCEROS Y RETORNOS	9049	\$595,132.02	\$0.00	\$595,132.02	0%	100%	11-Mar-09	25-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$595,132.02
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	REENCARPETADO CODIGO 126 ANILLO PERIFERICO-TESTISTAN DEL KM. 0+435 AL KM. 1+920	9085	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	0%	100%	16-Abr-09	7-May-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$900,000.00
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	REENCARPETADO CODIGO 158 HOSPITAL PSIQUIATRICO EL ZAPOTE DEL KM. 0+872 AL KM. 1+200	9200	\$276,331.44	\$0.00	\$276,331.44	0%	0%	15-Jun-09	13-Jul-09	PROCESO	CORPORATIVO MULTIPLOS S.A. DE C.V.	\$276,331.44
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	REHABILITACION DE PUENTE LA GIGANTERA	9294	\$3,295,911.43	\$0.00	\$3,295,911.43	0%	0%	13-Ago-09	12-Nov-09	PROCESO	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,295,911.43
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2008	CONSERVACION DE PUENTES EN EL CAMINO: ZAPOTLANEJO - MATATLAN EN EL KM 4+900	8796	\$567,449.99	\$141,862.50	\$425,587.49	25%	100%	9-Dic-08	6-Ene-09	PROCESO	CEBALSÁ, S.A. DE C.V.	\$425,587.49
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2008	CONSERVACION DE PUENTES EN EL CAMINO: GAZAS DE TEBOL - PERIFERICO SUR - LOPEZ MATEOS EN EL KM 3+100	8904	\$963,173.82	\$0.00	\$963,173.82	0%	79%	23-Dic-08	22-Mar-09	PROCESO	CONSTRUCTORA A.U., S.A. DE C.V.	\$963,173.82
6102	12 CENTRO	TONALÁ	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2008	CONSERVACION DE PUENTES EN EL CAMINO: COYULA - MATATLAN	8915	\$2,170,588.77	\$367,647.19	\$1,802,941.58	17%	93%	21-Ene-09	15-Jul-09	PROCESO	ALFA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$1,802,941.58
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	8037	\$5,274,640.70	\$0.00	\$5,274,640.70	0%	98%	1-Ene-08	30-Jun-09	PROCESO	D&C	\$5,274,640.70
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	COMBUSTIBLE	8038	\$699,989.93	\$699,989.93	\$0.00	100%	100%	1-Ene-08	3-Jul-09	TERMINADA	D&C	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LISTA DE RAYA (INCL. CONV. ADIC.)	8039	\$1,098,500.00	\$360,257.87	\$738,242.13	33%	64%	1-Ene-08	29-Dic-09	PROCESO	D&IC	\$738,242.13
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	8040	\$400,000.00	\$245,769.73	\$154,230.27	61%	93%	1-Ene-08	31-Oct-09	PROCESO	D&IC	\$154,230.27
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	RENTA DE MAQUINARIA (INCL. CONV. ADIC.)	8041	\$1,617,900.00	\$143,750.00	\$1,474,150.00	9%	90%	1-Ene-08	31-Oct-09	PROCESO	D&IC	\$1,474,150.00
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENTR. CARR. 311- MIRANDILLAS	8154	\$1,092,874.81	\$1,092,874.81	\$0.00	100%	100%	3-Jun-08	17-Jul-08	TERMINADA	CELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	RAMAL CARR. 304- SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DEL KM 0-000 AL KM 2-000 (INCL. ESCAL.)	8198	\$1,075,127.73	\$1,064,697.62	\$10,430.11	99%	100%	3-Jun-08	26-Ago-08	TERMINADA	TORALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.01
6102	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 314- JOSEFINO DE ALLENDE DEL KM 0-000 AL KM 5-400	8199	\$1,246,136.65	\$929,999.99	\$316,136.66	75%	100%	1-Ago-08	26-Sep-08	TERMINADA	FLORES BONTELLA MARIO ALBERTO	\$316,136.66
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	TEPATITLAN - ARANDAS - LIM. DE EDO. DEL KM 70-600 AL KM 80-400	8211	\$987,131.30	\$246,782.83	\$740,348.47	25%	3%	24-Jul-08	25-Sep-08	TERMINADA	OCHOA ELIAS OMAR MARTIN, ING.	\$740,348.47
6102	03 ALTOS SUR	ACATIC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. MEXICO 80 - ACATIC DEL KM 0-000 AL KM 6-000	8212	\$1,092,429.62	\$969,786.77	\$122,642.85	89%	100%	3-Jul-08	25-Sep-08	PROCESO	CORPORATIVO MULTIPLOS S.A. DE C.V.	\$122,642.85
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	JALOSTOTITLAN-SN. MIGUEL-SN. JULIAN-SN. DIEGO DE A. LIM.EDO. DEL KM 44-000 AL KM 75-000	8213	\$1,064,100.17	\$949,980.45	\$114,119.72	89%	100%	30-Jun-08	22-Sep-08	PROCESO	CORPORATIVO MULTIPLOS S.A. DE C.V.	\$114,119.72
6102	03 ALTOS SUR	ARANDAS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 314-LOS DOLORES (ANTES SAN IGNACIO C. GORDO) DEL KM 0-000 AL KM 4-00	8215	\$1,019,169.53	\$889,842.55	\$129,326.98	87%	100%	1-Jul-08	19-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$129,326.98
6102	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. (MANUEL DOBLADO-LA PIEDAD)-SAN JOSE DE LA PAZ DEL KM 0-000 AL KM 9-600	8219	\$984,437.90	\$888,893.84	\$95,544.06	90%	100%	1-Jul-08	19-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$95,544.06
6102	03 ALTOS SUR	CAÑADAS DE OBREGÓN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	CAÑADAS DE OBREGÓN - TEMACAPULIN DEL KM 0-000 AL KM 8-900	8222	\$988,081.46	\$247,020.37	\$741,061.09	25%	100%	24-Jul-08	25-Sep-08	TERMINADA	OCHOA ELIAS OMAR MARTIN, ING.	\$741,061.09
6102	03 ALTOS SUR	VALLE DE GUADALUPE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. MEX. 80 - CAÑADAS DE OBREGÓN DEL KM 0-000 AL KM 18-400	8225	\$958,769.57	\$958,769.57	\$0.00	100%	100%	2-Jun-08	30-Jun-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	UNIÓN DE SAN ANTONIO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	EL ALAMITO - TLACUITAPAN DEL KM 0-000 AL KM 11-800	8226	\$911,761.74	\$911,761.74	\$0.00	100%	100%	18-Jul-08	15-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO DEL KM 0-000 AL KM 5-000	8230	\$949,999.62	\$873,770.68	\$76,228.94	92%	100%	6-Ago-09	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$76,228.94
6102	02 ALTOS NORTE	UNIÓN DE SAN ANTONIO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	UNION DE SAN ANTONIO - ESTACION PEDRITO DEL KM 0-000 AL KM 9-800	8231	\$909,999.97	\$777,824.37	\$132,175.60	85%	95%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$132,175.60
6102	03 ALTOS SUR	VALLE DE GUADALUPE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	VALLE DE 6PE. SAN MIGUEL EL ALTO (LA LLAVE) DEL KM 9-000 AL KM 20-000	8235	\$1,152,535.10	\$246,189.31	\$906,345.79	21%	100%	27-Jun-08	8-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$906,345.79
6102	03 ALTOS SUR	ACATIC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. MEX. 80 - MILPILLAS DEL KM 0-000 AL KM 8-500	8236	\$1,190,500.72	\$243,693.97	\$946,806.75	20%	100%	27-Jun-08	8-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$946,806.75
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	SAN JUAN DE LOS LAGOS - MEZQUITIC DEL KM 0-000 AL KM 3-300	8237	\$974,474.22	\$243,618.56	\$730,855.66	25%	100%	6-Ago-08	27-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA SBF, S.A. DE C.V.	\$730,855.66
6102	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 314- JESUS MARIA - AYOTLAN DEL KM 0-000 AL KM 27-100	8241	\$1,053,796.85	\$219,913.87	\$833,882.98	21%	25%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$833,882.98
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	JALOSTOTITLAN-SN. MIGUEL-SN. JULIAN-SN. DIEGO DE A. LIM.EDO. DEL KM 4-000 AL KM 26-500	8254	\$1,058,046.59	\$237,465.01	\$820,581.58	22%	79%	27-Jun-08	8-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$820,581.58
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	JALOSTOTITLAN - TEOCALITAN DEL KM 0-000 AL KM 8-000	8268	\$960,000.00	\$960,000.00	\$0.00	100%	100%	28-Jul-08	8-Sep-08	TERMINADA	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	ARANDAS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ARANDAS - MARTINEZ - VALADEZ DEL KM 27-000 AL KM 32-100	8269	\$944,102.34	\$889,893.96	\$54,208.38	94%	100%	12-Jun-08	24-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$54,208.38
6102	03 ALTOS SUR	ARANDAS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 314- LAS CRUCES DEL KM 0-000 AL KM 1-100	8280	\$50,935.97	\$50,935.97	\$0.00	100%	100%	17-Jun-08	15-Jul-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	SAN JOSE DE GRACIA - SAN IGNACIO, CERRO GORDO DEL KM 0-000 AL KM 9-200	8281	\$600,870.30	\$600,870.30	\$0.00	100%	100%	17-Jun-08	12-Ago-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 304- STA. ANA (ENTRE SN. MIGUEL Y JALOSTOTITLAN DEL KM 0-000 AL KM 2-000	8290	\$993,406.58	\$899,999.43	\$93,407.15	91%	100%	17-Jun-08	15-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	\$93,407.15
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	TEPATITLAN - ARANDAS - LIM. DE EDO. DEL KM 43-000 AL KM 52-000	8309	\$1,115,657.37	\$247,497.48	\$868,159.89	22%	100%	6-Ago-08	18-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$868,159.89

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	STA. RITA - LA PURISIMA DEL KM 0+000 AL KM 12+600	8316	\$791,186.52	\$791,186.52	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	22-Ago-08	TERMINADA	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	AYOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	AYOTLAN - MIRANDILLAS DEL KM 0+000 AL KM 6+000	8317	\$1,393,252.13	\$1,109,237.04	\$284,015.09	80%	95%	21-Ago-08	4-Oct-08	PROCESO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V.	\$284,015.09
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ATOTONILCO - SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL KM 93+000 AL KM 124+700 (INCL. ESCAL.)	8323	\$2,322,794.43	\$1,875,420.29	\$447,334.14	81%	100%	23-Jul-08	5-Sep-08	TERMINADA	LARA VARGAS GUILLERMO, ING.	\$447,334.14
6102	04 CIENEGA	AYOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	AYOTLAN - LA CONCEPCION - LA RIVERA DEL KM 0+000 AL KM 30+000 (INCL. ESCAL.)	8355	\$1,915,788.94	\$1,522,271.33	\$393,517.61	79%	100%	20-Jun-08	19-Sep-08	PROCESO	CONSTRUCCION G 6, S.A. DE C.V.	\$393,517.61
6102	04 CIENEGA	DEGOLLADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	DEGOLLADO - TARIAMORO, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	8488	\$974,593.79	\$243,648.45	\$730,945.34	25%	0%	7-Oct-08	5-Dic-08	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.	\$730,945.34
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	RAMAL AL NACIMIENTO, DL. KM. 0+000 AL KM. 3+000	8489	\$849,261.08	\$212,315.27	\$636,945.81	25%	0%	7-Oct-08	5-Dic-08	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V.	\$636,945.81
6102	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LAGOS DE MORENO-UNION DE SAN ANTONIO-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DEL KM 0+000 AL 12+000	8746	\$1,054,998.98	\$263,749.75	\$791,249.23	25%	0%	5-Nov-08	31-Dic-08	PROCESO	CONSTRUCTORA ARACELY, S.A. DE C.V.	\$791,249.23
6102	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LAGOS DE MORENO-UNION DE SAN ANTONIO-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DEL KM. 30+000 AL 41+700	8776	\$1,219,772.96	\$1,219,772.96	\$0.00	100%	100%	5-Nov-08	31-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	TEPATITLAN-SAN JOSE DE GRACIA-SAN FRANCISCO DE ASIS-ATOTONILCO	8797	\$1,864,648.21	\$466,162.05	\$1,398,486.16	25%	0%	22-Dic-08	19-Feb-09	TERMINADA	UNIVERSO CONSTRUCTOR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$1,398,486.16
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LIBRAMIENTO SUR ATOTONILCO DEL KM 4+000 AL 9+200	8909	\$799,035.26	\$199,758.82	\$599,276.44	25%	40%	20-Ene-09	18-Feb-09	TERMINADA	CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.	\$599,276.44
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 307 - ATOTONILCO (ACCESO "LOS CHORRITOS") DEL KM 0+000 AL 1+900	8910	\$416,099.36	\$104,024.84	\$312,074.52	25%	0%	20-Ene-09	18-Feb-09	TERMINADA	CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.	\$312,074.52
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ARANDAS - MARTINEZ - VALADÉZ DEL KM 10+000 AL KM 13+500	8913	\$849,999.91	\$212,499.98	\$637,499.93	25%	100%	24-Dic-08	23-Mar-09	TERMINADA	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$637,499.93
6102	03 ALTOS SUR	ARANDAS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	SAN IGNACIO CERRO GORDO STA. MARIA DEL VALLE DEL KM 0+000 AL 8+000	8926	\$360,539.31	\$90,134.83	\$270,404.48	25%	80%	26-Dic-08	29-Ene-09	TERMINADA	DAKACE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$270,404.48
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	RAMAL LA PURISIMA DEL KM 0+000 AL 2+000	8938	\$850,000.01	\$0.00	\$850,000.01	0%	0%	30-Dic-08	7-Abr-09	TERMINADA	TECNOLOGIA EN ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$850,000.01
6102	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 314 - OJO ZARCO (DESPUES DE ENT. A JESUS MARIA)	8960	\$989,374.03	\$0.00	\$989,374.03	0%	100%	30-Dic-08	26-Abr-09	TERMINADA	CONSTRUCO, S.A. DE C.V.	\$989,374.03
6102	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ARANDAS-MARTINEZ VALADÉZ DEL KM 1+000 AL 10+000	8967	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	0%	0%	29-Dic-08	12-Abr-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.	\$500,000.00
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	OBRAS DE PROTECCION DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 JESUS MARIA - AYOTLAN	9185	\$1,064,984.71	\$0.00	\$1,064,984.71	0%	97%	15-Jun-09	13-Jul-09	PROCESO	BECERRA CORONA JUAN MANUEL	\$1,064,984.71
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	RAMAL AL NACIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	8300	\$199,490.37	\$177,733.94	\$21,756.43	89%	100%	25-Jul-08	22-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	CAÑADAS DE OBREGÓN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	CAÑADAS DE OBREGON - TEMACAPULIN DEL KM 0+000 AL KM 8+900	8301	\$313,292.87	\$312,547.98	\$744.89	100%	100%	25-Jul-08	22-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENTRONQUE CARRETERO 304-STA. RITA - LA PURISIMA DEL KM 0+000 AL KM 12+600	8312	\$392,813.18	\$392,809.03	\$4.15	100%	100%	6-Ago-08	4-Sep-08	TERMINADA	AGUIRRE GENESIS EN OBRA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	UNIÓN DE SAN ANTONIO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	EL ALAMITO - TLACUITAPAN DEL KM 0+000 AL KM 11+800	8313	\$179,423.52	\$169,940.22	\$9,483.30	95%	100%	7-Ago-08	18-Sep-08	TERMINADA	ING. BEAS SANDOVAL HECTOR ARMANDO	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	JALOSTOTITLAN - TEOCALITAN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8339	\$265,540.09	\$265,341.04	\$199.05	100%	100%	12-Ago-08	25-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	UNIÓN DE SAN ANTONIO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	UNION DE SAN ANTONIO - ESTACION PEDRITO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	8346	\$300,700.33	\$300,700.32	\$0.01	100%	100%	18-Jun-08	16-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ONCE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ATOTONILCO - SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL KM 39+000 AL KM 55+000	8353	\$1,280,027.54	\$785,924.33	\$494,103.21	61%	100%	28-Jul-08	25-Oct-08	TERMINADA	LARA VARGAS GUILLERMO, ING.	\$494,103.21
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	TEPATITLAN-SN. JOSE DE GRACIA-SN. FCO. DE ASIS-ATOTONILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000	8366	\$774,415.36	\$655,381.16	\$119,034.20	85%	80%	5-Ago-08	3-Oct-08	TERMINADA	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	\$119,034.20
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LIBRAMIENTO SUR ATOTONILCO DEL KM 2+000 AL KM 4+000	8370	\$969,473.81	\$784,760.42	\$184,713.39	81%	81%	6-Ago-08	3-Dic-08	PROCESO	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	AYOTLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	AYOTLAN - LA CONCEPCION - LA RIVERA - DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	8415	\$688,425.27	\$424,675.12	\$263,750.15	62%	100%	15-Ago-08	3-Oct-08	TERMINADA	CONSORCIO HEMISFERIO, S.A. DE C.V.	\$263,750.15
6102	03 ALTOS SUR	VALLE DE GUADALUPE	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	VALLE DE GPE. SAN MIGUEL EL ALTO (LA LLAVE), DEL KM 0+000 AL KM 20+5000	8425	\$294,000.00	\$73,500.00	\$220,500.00	25%	100%	8-Sep-08	31-Oct-08	TERMINADA	ARG NAVARRO GONZALEZ DJINA ROCIO	\$220,500.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	03 ALTOS SUR	ACATIC	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. MEX. 80 - MILPILLAS, DEL KM. 0-000 AL KM. 8+500	8453	\$503,000.00	\$125,750.00	\$377,250.00	25%	0%	8-Sep-08	17-Nov-08	TERMINADA	ARQ. NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO	\$377,250.00
6102	03 ALTOS SUR	VALLE DE GUADALUPE	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. MEX. 80 - CAÑADAS DE OBREGON DEL KM. 0-000 AL KM. 18+400	8858	\$277,889.09	\$0.00	\$277,889.09	0%	75%	16-Dic-08	26-Ene-09	TERMINADA	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	\$277,889.09
6102	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. 314 - JESUS MARIA - AYOTLAN DEL KM. 10+000 AL KM. 27+100	8912	\$940,287.45	\$0.00	\$940,287.45	0%	100%	24-Dic-08	21-Feb-09	PROCESO	VOG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$940,287.45
6102	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. (MANUEL DOBLADO-LA PIEDAD)-SAN JOSE DE LA PAZ	8925	\$589,989.78	\$147,497.45	\$442,492.33	25%	90%	26-Dic-08	29-Ene-09	PROCESO	DAKACE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$442,492.33
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	SAN JUAN DE LOS LAGOS - MEZQUITIC DEL KM. 0-000 AL KM. 3+300	8957	\$139,888.85	\$0.00	\$139,888.85	0%	100%	30-Dic-08	28-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCO, S.A. DE C.V.	\$139,888.85
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	8032	\$5,047,818.00	\$2,432,407.09	\$2,615,410.91	48%	71%	1-Ene-08	30-Abr-09	PROCESO	D6IC	\$2,615,410.91
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	COMBUSTIBLE (INCL. CONV. ADIC.)	8033	\$700,000.00	\$599,991.36	\$100,008.64	86%	100%	1-Ene-08	30-Abr-09	TERMINADA	D6IC	\$100,008.64
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	8034	\$2,056,246.87	\$747,982.77	\$1,308,264.10	36%	77%	1-Ene-08	31-Ago-09	PROCESO	D6IC	\$1,308,264.10
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (INCL. CONV. ADIC.)	8035	\$540,000.00	\$288,199.75	\$251,800.25	53%	99%	1-Ene-08	30-Jun-09	PROCESO	D6IC	\$251,800.25
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	RENTA DE MAQUINARIA (INC. CONV. ADIC.)	8036	\$1,288,690.80	\$125,580.00	\$1,163,110.80	10%	42%	1-Ene-08	31-Oct-09	PROCESO	D6IC	\$1,163,110.80
6102	12 CENTRO	CUQUIO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	MEXTICACAN - CAÑADAS DE OBREGON	8149	\$2,542,862.80	\$635,715.70	\$1,907,147.10	25%	100%	6-May-08	4-Jul-08	TERMINADA	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PAIS, S.A. DE C.V.	\$1,907,147.10
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	CODIGO 222-ENTR. CARRT. 212 - SAN SEBASTIAN DEL KM. 0-000 AL KM. 0+900	8201	\$249,576.31	\$247,542.79	\$2,033.52	99%	100%	14-Jul-08	28-Jul-08	TERMINADA	ARABE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	MEXTICACÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	CODIGO 224-ENTR. CARRT. 211 - TEPUSCO DEL KM. 0-000 AL KM. 1+700	8202	\$519,462.66	\$517,347.94	\$2,114.72	100%	100%	2-Jul-08	30-Jul-08	TERMINADA	ARABE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DEL RIO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	CODIGO 231-LIBRAMIENTO DE BAJIO DE SAN JOSE DEL KM. 0-000 AL KM. 1+000	8203	\$479,956.65	\$475,665.69	\$4,290.96	99%	100%	2-Jul-08	30-Jul-08	TERMINADA	ARABE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$4,290.96
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	ENTR. CARR. 225 - EL DURAZNO DEL KM. 0-000 AL KM. 2+400	8229	\$799,999.97	\$687,641.49	\$112,358.48	86%	100%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$8,345.93
6102	03 ALTOS SUR	MEXTICACÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	MEXTICACAN - EL SANTUARIO DEL KM. 0-000 AL KM. 4+900	8232	\$779,999.92	\$307,266.81	\$472,733.11	39%	100%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$369,740.22
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	SAN ISIDRO ENTR. CARRT. YAHUALICA - HUISQUILCO DEL KM. 0-000 AL KM. 3+500	8233	\$949,999.94	\$897,949.82	\$52,050.12	95%	100%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$52,050.12
6102	03 ALTOS SUR	MEXTICACÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	ENTR. CARRT. 218 - SANTA MARIA DE EN MEDIO DEL KM. 0-000 AL KM. 3+100	8238	\$824,992.88	\$824,244.55	\$748.33	100%	100%	23-Jul-08	20-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	LOS GALINDOS - SAN GASPAR DEL KM. 0-000 AL KM. 5+200	8239	\$920,000.00	\$658,243.57	\$261,756.43	72%	100%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$261,756.43
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	YAHUALICA - HUISQUILCO DEL KM. 0-000 AL KM. 10+900	8240	\$990,000.02	\$789,795.33	\$200,204.69	80%	100%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$200,204.69
6102	02 ALTOS NORTE	VILLA HIDALGO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	VILLA HIDALGO - SAN JUANICO - LAS FLORES DEL KM. 0-000 AL KM. 3+700	8243	\$979,720.22	\$977,324.72	\$2,395.50	100%	100%	7-Ago-08	4-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA SBF, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	LIBRAMIENTO DE TEOICALTICHE DEL KM. 0-000 AL KM. 9+200	8266	\$944,957.14	\$944,606.92	\$350.22	100%	100%	24-Jul-08	4-Sep-08	TERMINADA	AB CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	ENCARNACIÓN DE DIAZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	ENCARNACION DE DIAZ - SAN SEBASTIAN - EL TERRERO DEL KM. 0-000 AL KM. 35+500	8286	\$1,829,999.97	\$1,829,999.95	\$0.02	100%	100%	23-Jul-08	20-Sep-08	TERMINADA	INS. MESTAS OCHOA FRANCISCO JAVIER	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	LA RESURECCION - EL DESTIERRO - BETULIA DEL KM. 0-000 AL KM. 44+300	8287	\$1,729,583.23	\$1,729,231.62	\$351.61	100%	100%	13-Jun-08	11-Ago-08	TERMINADA	TRACTORES Y MAQUINARIA PASADA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	VILLA HIDALGO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	EST. SAN JUANICO-SANTA MARIA DE EN MEDIO.	8304	\$1,455,374.39	\$1,020,387.06	\$434,987.33	70%	100%	24-Jul-08	21-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$313,630.32
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	PALOS ALTOS - SAN JOSE - EL CUATRO DEL KM. 0-000 AL KM. 13+200	8321	\$906,207.45	\$906,201.47	\$5.98	100%	100%	30-Jun-08	1-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOICALTICHE 2008	ENTR. CARRT. 201 - SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ DEL KM. 0-000 AL KM. 4+700 (INCL. ESCAL)	8327	\$892,703.57	\$821,346.63	\$71,356.94	92%	100%	1-Ago-08	14-Sep-08	TERMINADA	SAHUAYALA, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	YAHUALICA - PUENTE TIMONÉS DEL 0+000 AL KM 15+480	8360	\$1,395,080.77	\$348,770.19	\$1,046,310.58	25%	100%	29-Jul-08	26-Sep-08	PROCESO	P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$1,046,310.58
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTIÇHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	ENTR. CART. 201 - SAN JUAN DEL MONTE DEL KM 0+000 AL KM 3+100 (INCL. ESCAL)	8361	\$980,028.33	\$968,302.05	\$11,726.28	99%	100%	1-Ago-08	14-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	TECUAN - EL PUERTO DEL KM 0+000 AL KM 9+800	8368	\$969,879.32	\$969,855.16	\$24.16	100%	100%	6-Ago-08	3-Dic-08	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	ENTR. CARRT. 218 - SANTA MARÍA TRANSPORTINA, DL KM. 0+000 AL KM. 0+600	8417	\$174,147.63	\$174,147.63	\$0.00	100%	100%	25-Ago-08	22-Sep-08	TERMINADA	KALAMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	MEXTICACÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	LAS LIEBRES - MECHOACANEJO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300	8418	\$591,087.52	\$591,087.52	\$0.00	100%	100%	24-Jul-08	11-Sep-08	TERMINADA	KALAMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	IXTLAHUACÁN DEL RÍO - MAZCUALA DEL KM 0+000 AL KM 9+000	8436	\$874,000.00	\$873,994.36	\$5.64	100%	100%	24-Jul-08	25-Sep-08	TERMINADA	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	ENTR. CARRT. TEPA - YAHUALICA - MEXCALA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	8451	\$1,153,490.73	\$288,372.68	\$865,118.05	25%	100%	7-Oct-08	5-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES FAPME S.A. DE C.V.	\$865,118.05
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTIÇHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	ENTR. CARR. FEDERAL MEX - 54 - EL QUELITAN DEL KM 0+000 AL 6+000, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	8504	\$869,762.79	\$217,440.70	\$652,322.09	25%	100%	2-Sep-08	19-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.	\$652,322.09
6102	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	IXTLAHUACÁN DEL RÍO CUQUIO - MANALISCO - YAHUALICA DEL KM 0+000 AL KM30+000	8600	\$1,094,075.95	\$1,091,013.35	\$3,062.60	100%	100%	28-Ago-08	26-Oct-08	TERMINADA	GALTAK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,062.60
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTIÇHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	TEOCALTIÇHE - VILLA HIDALGO DEL KM 0+000 AL 26+600 Y EL LLANO-TEOCALTIÇHE DEL KM 0+000 AL 35+300	8747	\$2,836,444.26	\$1,231,443.82	\$1,605,000.44	43%	100%	27-Nov-08	9-Feb-09	TERMINADA	DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAR, S.A. DE C.V.	\$1,605,000.44
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	OBRAS ADICIONALES EN EL TRAMO LA RESURRECCION - EL DESTIERRO - BETULIA DEL KM 21+700 AL KM 44+300	8786	\$684,723.57	\$171,180.89	\$513,542.68	25%	100%	21-Nov-08	19-Dic-08	TERMINADA	RUATERRA, S.A. DE C.V.	\$513,542.68
6102	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	ENTR. CARRT. 205 - MEXTICACÁN DEL KM 0+000 AL 4+500	8788	\$1,269,115.97	\$317,278.99	\$951,836.98	25%	100%	22-Dic-08	16-Feb-09	TERMINADA	UNIVERSO CONSTRUCTOR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$951,836.98
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	YAHUALICA - TEOCALTIÇHE - JARAMILLO DEL KM 3+000 AL 95+200	8795	\$1,148,223.55	\$287,095.89	\$861,127.66	25%	100%	26-Nov-08	24-Ene-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$861,127.66
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	CAMINO CODIGO 202-ENTRONQUE CARRETERO 201- MANALISCO DEL KM 0+000 AL 2+000	8837	\$574,999.37	\$143,749.84	\$431,249.53	25%	100%	30-Dic-08	9-Feb-09	TERMINADA	ING. HECTOR ARMANDO BEAS SANDOVAL	\$431,249.53
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	CONEJOS - AGUA RICA - TREJOS DEL KM 0+000 AL 8+800	8865	\$899,966.73	\$224,991.68	\$674,975.05	25%	100%	19-Ene-09	19-Mar-09	TERMINADA	DAVID PADILLA GOMEZ	\$674,975.05
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	YAHUALICA-TEOCALTIÇHE-JARAMILLO DEL KM 80+000 AL 96+200	8974	\$1,862,735.94	\$0.00	\$1,862,735.94	0%	100%	29-Dic-08	26-Feb-09	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,862,735.94
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA TEOCALTIÇHE 2008	YAHUALICA - PUENTE TIMONÉS UBICADO EN EL KM 15+828.90 DEL CAMINO 208	8250	\$647,156.39	\$325,119.48	\$322,036.91	50%	100%	30-Jul-08	5-Nov-08	TERMINADA	PROMOTORA AXIXI, S.A. DE C.V.	\$322,036.91
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTIÇHE	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA TEOCALTIÇHE 2008	LIBRAMIENTO DE TEOCALTIÇHE DEL KM 2+159 AL KM 2+430 EN LOS PUENTES VEHICULARES, RIO TEOCALTIÇHE EN EL KM 2+338 Y PASO VEHICULAR EN EL KM 2+159.60	8331	\$258,915.48	\$258,915.48	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	22-Ago-08	TERMINADA	BÉCERRA CORONA JUAN MANUEL, ING.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA TEOCALTIÇHE 2008	LIBRAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LOS PUENTES SANTA ROSA EN EL KM 6+675-PUENTE SAN JUANE DE LOS LAGOS EN EL KM 7+865 Y PUENTE COLETO EN EL KM 8+540	8369	\$665,905.78	\$665,905.78	\$0.00	100%	100%	22-Ago-08	14-Nov-08	TERMINADA	ING. ALFREDO FLORES CHAVEZ	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA TEOCALTIÇHE 2008	LAGOS DE MORENO - EL PUERTO - LA TROJE, EN LOS PUENTES DEL KM. 6+093, KM. 29+368 Y KM. 31,664	8503	\$444,559.72	\$444,559.72	\$0.00	100%	100%	3-Sep-08	29-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	MEZQUITIC	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	CODIGO 705-MONTE ESCOBEDO - MEZQUITIC DEL KM 9+000 AL KM 14+000	8194	\$679,997.54	\$679,997.54	\$0.00	100%	100%	3-Jun-08	26-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	BOLAÑOS	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	E.C. 702 - BOLAÑOS - HUALCÁTILAN DEL KM 0+000 AL KM 7+760	8196	\$899,988.65	\$899,988.65	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	19-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	ENTR. CARR. FED. MEX. 23 - VILLA GUERRERO DEL KM 8+000 AL KM 34+000	8216	\$889,987.45	\$889,987.45	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	19-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	HUEJÚCAR	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	HUEJÚCAR - MONTE ESCOBEDO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	8217	\$900,000.00	\$899,987.77	\$12.23	100%	100%	30-Jun-08	22-Sep-08	TERMINADA	INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASESORIA TAPATIA, S.A.	\$12.23
6102	01 NORTE	HUEJUQUILLA EL ALTO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	HUEJUQUILLA - VALPARAISO DEL KM 3+700 AL KM 17+340	8324	\$1,157,210.64	\$1,157,210.64	\$0.00	100%	100%	30-Jul-08	22-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTO GERENS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	VILLA HIDALGO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	VILLA HIDALGO - SAN JUANICO - LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 3+000	8277	\$289,922.39	\$289,922.39	\$0.00	100%	100%	30-Jul-08	10-Sep-08	TERMINADA	ING. BEAS SANDOVAL HECTOR ARMANDO	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTIÇHE 2008	YAHUALICA - PUENTE TIMONÉS DEL M 0+000 AL KM 15+900	8285	\$445,861.14	\$445,861.14	\$0.00	100%	100%	23-Jul-08	1-Oct-08	TERMINADA	GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2008	LIBRAMIENTO DE SAN JUAN, DEL KM. 0-000 AL KM. 10-200 E	8389	\$499,631.07	\$499,631.07	\$0.00	100%	100%	8-Ago-08	19-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	02 ALTOS NORTE	ENCARNACION DE DIAZ	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE 2008	ENCARNACION DE DIAZ - SAN SEBASTIAN - EL T., DEL KM. 0-000 AL KM. 35-500	8496	\$336,914.03	\$336,914.03	\$0.00	100%	100%	2-Sep-08	30-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	8052	\$3,850,634.07	\$2,360,524.60	\$1,490,109.47	61%	99%	1-Ene-08	1-Jul-09	PROCESO	D&IC	\$1,490,109.47
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	COMBUSTIBLE	8053	\$399,994.24	\$399,994.24	\$0.00	100%	100%	1-Ene-08	31-Dic-08	TERMINADA	D&IC	\$0.00
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	8054	\$1,158,915.69	\$475,414.97	\$683,500.72	41%	97%	1-Ene-08	30-Jun-09	PROCESO	D&IC	\$683,500.72
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REAFICCIONES	8055	\$300,000.00	\$80,160.62	\$219,839.38	27%	99%	1-Ene-08	30-Abr-09	PROCESO	D&IC	\$219,839.38
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	RENTA DE MAQUINARIA (INCL. CONV. ADIC.)	8056	\$5,687,040.42	\$0.00	\$5,687,040.42	0%	89%	1-Ene-08	30-Abr-09	PROCESO	D&IC	\$5,687,040.42
6102	07 SIERRA DE AMULA	EL LIMÓN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CODIGO 635-ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA)- EL LIMON DEL KM 0-000 AL KM 4-700 (INCL. ESC.)	8204	\$937,108.87	\$799,543.71	\$137,565.16	85%	100%	3-Jun-08	26-Ago-08	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$137,565.16
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CODIGO 641-EL CARMEN - EL AMARILLO DEL KM 0-000 AL KM 2-400 (INCL. ESCAL.)	8205	\$596,568.01	\$524,822.43	\$71,745.58	88%	100%	3-Jun-08	26-Ago-08	TERMINADA	LARA VARGAS GUILLERMO, ING.	\$71,745.58
6102	11 VALLES	SAN MARCOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CODIGO 632SAN MARCOS - LIMITE DE ESTADOS DEL KM 0-000 AL KM 10-400 (INCL. ESCAL.)	8206	\$1,208,135.20	\$989,088.48	\$219,046.72	82%	100%	3-Jun-08	23-Sep-08	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$219,046.72
6102	11 VALLES	AMECA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CODIGO 625-ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA) - SAN ANTONIO MATUTE DEL KM 0-000 AL KM 3-000 (INCL. ESCAL.)	8207	\$1,178,005.72	\$969,950.81	\$208,054.91	82%	100%	3-Jun-08	23-Sep-08	TERMINADA	LARA VARGAS GUILLERMO, ING.	\$208,054.91
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	AHUALULCO - AMECA DEL KM 0-000 AL KM 30-600	8248	\$3,739,200.46	\$3,317,113.65	\$422,086.81	89%	100%	1-Jul-08	29-Ago-08	TERMINADA	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.	\$422,086.81
6102	11 VALLES	ETZATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. 604.- ETZATLAN DEL KM 0-000 AL KM 0-400	8249	\$748,807.96	\$748,807.96	\$0.00	100%	100%	10-Jun-08	22-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA MIDE SA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. 604.- EL CARMEN DE ORDAZ DEL KM 0-000 AL KM 3-500	8251	\$897,196.6	\$897,196.60	\$0.00	100%	100%	10-Jun-08	22-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA MIDE SA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	11 VALLES	COCULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ESTIPAC - EL TECUAN - BUENAVISTA DEL KM 0-000 AL KM 6-000	8334	\$859,995.6	\$859,995.60	\$0.00	100%	100%	20-Jun-08	18-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. 608.- STA. CRUZ DE BARCENAS, DEL KM. 0-000 AL KM. 1-000	8390	\$372,680.04	\$93,170.01	\$279,510.03	25%	25%	11-Ago-08	22-Sep-08	PROCESO	PAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$279,510.03
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA)- EL CABEZON, DEL KM. 0-000 AL KM. 4-100	8391	\$875,003.31	\$857,500.31	\$0.00	100%	100%	6-Ago-08	17-Sep-08	PROCESO	PAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CRUC. STA. MARIA-SAN MARTIN HIDALGO-TATEPOSOL DEL KM 0-000 AL 4-400	8437	\$810,986.38	\$810,986.38	\$0.00	100%	100%	24-Jul-08	18-Sep-08	TERMINADA	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA)- PUERTA DE LA VEGA, DEL KM. 0-000 AL KM. 6-000	8483	\$1,383,027.23	\$1,039,771.62	\$343,255.61	75%	100%	9-Sep-08	2-Dic-08	TERMINADA	EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	\$343,255.61
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	AHUALULCO - SAN IGNACIO - EL CARMEN DEL KM 0-000 AL 8-900	8501	\$1,741,011.66	\$1,459,361.57	\$281,650.09	84%	100%	4-Sep-08	12-Dic-08	TERMINADA	TECNOLOGIA EN ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$281,650.09
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTICHE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (GUADA.-AMECA)- EL SALITRE, DEL KM. 0-000 AL KM. 6-000	8544	\$956,999.84	\$855,898.75	\$101,101.09	89%	100%	22-Ago-08	20-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$101,101.09
6102	11 VALLES	EL ARENAL	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA)-HUAXTLA-STA. CRUZ DEL ASTILLERO DEL KM 0-000 AL 4-600	8545	\$1,387,191.35	\$1,277,732.25	\$109,459.10	92%	100%	12-Sep-08	10-Nov-08	TERMINADA	FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$109,459.10
6102	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CRUC. STA. MARIA - SAN MARTIN HIDALGO - AMECA DEL KM 0-000 AL 23-100	8546	\$1,547,427.08	\$359,894.04	\$1,187,533.04	23%	100%	10-Sep-08	8-Dic-08	PROCESO	LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$1,187,533.04
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. 612.- LA MAZATADL KM. 0-000 AL KM. 5-200	8553	\$921,141.86	\$230,285.47	\$690,856.39	25%	100%	14-Ago-08	12-Oct-08	PROCESO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.	\$690,856.39
6102	11 VALLES	AMECA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	INGRESO NORTE A AMECA, DEL KM. 0-000 AL KM. 1-100	8554	\$409,996.21	\$102,499.05	\$307,497.16	25%	0%	14-Ago-08	12-Oct-08	PROCESO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.	\$307,497.16
6102	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CRUC. STA. MARIA-SAN MARTIN HIDALGO-PALO VERDE DEL KM 0-000 AL 3-100	8560	\$879,305.57	\$219,826.39	\$659,479.18	25%	100%	1-Oct-08	5-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.	\$659,479.18
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. 604.- AHUALULCO DEL KM 0-000 AL 0-300	8565	\$649,213.90	\$649,213.90	\$0.00	100%	100%	22-Sep-08	3-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	VILLA CORONA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	VILLA CORONA - ATOTONILCO EL BAJO DEL KM 0-000 AL 9-200	8687	\$1,700,000.00	\$425,000.00	\$1,275,000.00	25%	100%	2-Dic-08	30-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.	\$1,275,000.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	SAN MARTIN HIDALGO - SANTA CRUZ DE LAS FLORES DEL KM 0-000 AL 3-600	8784	\$1,221,270.77	\$305,317.69	\$915,953.08	25%	100%	5-Nov-08	31-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$915,953.08
6102	11 VALLES	AMATITÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	EL CEBORUCO - SANTIAGUITO DEL KM 0-000 AL 3-200	8787	\$539,999.88	\$134,999.97	\$404,999.91	25%	100%	5-Dic-08	2-Ene-09	TERMINADA	CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$404,999.91
6102	11 VALLES	TALA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA)-CUISELLOS DEL KM 0-000 AL 1-700	8789	\$517,988.81	\$129,497.20	\$388,491.61	25%	100%	11-Dic-08	8-Ene-09	TERMINADA	CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$388,491.61
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA) - SAN IGNACIO DEL KM 0-000 AL 1-700	8869	\$633,505.45	\$158,376.36	\$475,129.09	25%	100%	3-Nov-08	31-Ene-09	TERMINADA	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$475,129.09
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. 612.- LA MAZATA DEL KM 0-000 AL KM 5-200	8289	\$490,829.29	\$474,796.60	\$16,032.69	97%	100%	24-Jul-08	4-Sep-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V.	\$16,032.69
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	GUACHINANGO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (AMECA-MASCOTA)- GUACHINANGO DEL KM 0-000 AL KM 7-500	8297	\$316,358.19	\$316,358.19	\$0.00	100%	100%	27-Jul-08	20-Ago-08	TERMINADA	URBANIZADORA 2000, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	VILLA CORONA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	LA NORIA - ESTEPAC - ATOTONILCO EL BAJO DEL KM 0-000 AL KM 11-100	8320	\$117,776.25	\$117,776.25	\$0.00	100%	100%	6-Ago-08	20-Ago-08	TERMINADA	AGUIRRE GENESIS EN OBRA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CAMINO 608 AHUALULCO-AMECA ENTRONQUE CARRETERO 530 SANTA CRUZ DE BARCENAS DEL KM 0-000 AL 1-000	8757	\$620,648.37	\$153,013.92	\$467,634.45	25%	100%	14-Nov-08	26-Dic-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V.	\$467,634.45
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	AHUALULCO - AMECA	8931	\$291,175.00	\$0.00	\$291,175.00	0%	0%	16-Dic-08	17-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.	\$291,175.00
6102	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	CRUC. STA. MARIA - SAN MARTIN HIDALGO - AMECA	8932	\$349,410.00	\$0.00	\$349,410.00	0%	0%	16-Dic-08	16-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.	\$349,410.00
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. (GUAD.-AMECA)- EL CABEZON DEL KM 0-000 AL 4-100	8933	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	0%	100%	16-Dic-08	31-Mar-09	PROCESO	CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.	\$475,000.00
6102	11 VALLES	AMECA	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	PTE. MATUTE I, ENTR. (GUAD.-AMECA) - SN ANTONIO MATUTE KM 1-700 Y PTE. EL CARMEN DE ORDAZ KM 3-250	8586	\$601,304.54	\$150,326.14	\$450,978.40	25%	100%	6-Oct-08	5-Dic-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.	\$450,978.40
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	PTE STA CRUZ, SN. MARTIN HGO KM. 3-400, PTE. S/ ING. A TALA KM 1-500, STA. ROSALIA, SN PEDRO KM 1-600 Y PTE. AHUALULCO KM 29-950	8587	\$325,142.74	\$81,285.69	\$243,857.05	25%	98%	6-Oct-08	1-Dic-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.	\$243,857.05
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	ENTR. CARR. GUADALAJARA-AMECA-SAN ANTONIO MATUTE.- EN EL KM. 1-920. MPIO. DE AMECA	8905	\$2,451,005.65	\$612,751.41	\$1,838,254.24	25%	78%	3-Feb-09	5-Jul-09	PROCESO	RUATERRA, S.A. DE C.V.	\$1,838,254.24
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	8047	\$3,972,413.00	\$3,249,505.86	\$722,907.14	82%	100%	1-Ene-08	31-Jul-09	PROCESO	d6IC	\$722,907.14
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	COMBUSTIBLE (INCL. CONV. ADIC.)	8048	\$1,050,000.00	\$897,164.50	\$152,835.50	85%	100%	1-Ene-08	31-Jul-09	PROCESO	d6IC	\$152,835.50
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	8049	\$1,580,000.00	\$137,956.10	\$1,442,043.90	9%	99%	1-Ene-08	31-Jul-09	PROCESO	d6IC	\$1,442,043.90
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (INCL. CONV. ADIC.)	8050	\$500,000.00	\$273,502.23	\$226,497.77	55%	99%	1-Ene-08	31-Jul-09	PROCESO	d6IC	\$226,497.77
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	RENTA DE MAQUINARIA	8051	\$600,000.00	\$212,002.50	\$387,997.50	35%	35%	1-Ene-08	31-Jul-09	PROCESO	d6IC	\$387,997.50
6102	08 COSTA SUR	LA HUERTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	EL PINAR-LA CONCHA-CUATITLÁN DEL KM 15-000 AL KM 18-000	8177	\$884,255.28	\$884,255.28	\$0.00	100%	70%	2-Jun-08	13-Jul-08	TERMINADA	ING. CASTILLO DEL TORO JORGE	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	CUATITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	CODIGO 551-CUATITLÁN DE GRACIA BARRAGAN - LA ROSA DEL KM 0-000 AL KM 5-210	8209	\$959,997.18	\$959,997.18	\$0.00	100%	100%	24-Jul-08	30-Oct-08	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	CODIGO 547-ENTR. CARR. MEX. 80.- LA PINUELA DEL KM 0-000 AL KM 2-020	8210	\$954,999.98	\$954,999.98	\$0.00	100%	100%	3-Jun-08	15-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA PAYNANI, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	LAGUNILLAS - TEQUESQUITLAN DEL KM 0-000 AL KM 6-800 (INCL. ESCAL.)	8214	\$931,367.18	\$860,796.67	\$70,570.51	92%	100%	3-Jun-08	1-Jul-08	TERMINADA	SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$70,570.51
6102	08 COSTA SUR	CIHUATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80.- CUASTECOMATES DEL KM 0-000 AL KM 2-400	8242	\$1,191,812.77	\$911,667.01	\$280,145.76	76%	100%	29-Jul-08	23-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIEGO, S.A. DE C.V.	\$280,145.76
6102	08 COSTA SUR	CUATITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80.- EL CHICO DEL KM 0-000 AL KM 5-500	8252	\$850,557.97	\$212,639.49	\$637,918.48	25%	25%	6-Ago-08	1-Oct-08	TERMINADA	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$637,918.48
6102	07 SIERRA DE AMULA	EL LIMÓN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	EL LIMON - LA CIENEGA - SAN MIGUEL DEL KM 0-000 AL KM 5-000	8253	\$958,685.28	\$958,685.28	\$0.00	100%	100%	10-Jun-08	12-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80.- EL COYAME DEL KM 0-000 AL KM 2-100	8263	\$849,845.03	\$212,461.26	\$637,383.77	25%	60%	10-Jun-08	31-Jul-08	TERMINADA	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$637,383.77
6102	09 COSTA NORTE	PUERTO VALLARTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	PUERTO VALLARTA - MISMALOYA DEL KM 0-000 AL KM 12-000	8270	\$988,360.83	\$988,360.83	\$0.00	100%	100%	12-Jun-08	10-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	CIHUATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 200 BOCA DE LAS IGUANAS DEL KM 0-000 AL KM 3-000	8319	\$1,126,503.37	\$1,126,503.37	\$0.00	100%	100%	13-Jun-08	11-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	INGRESO SUR - AUTLAN CENTRO DEL KM. 0-000 AL KM. 2+400 (INCL. ESCAL.)	8335	\$1116,549.49	\$901,793.22	\$214,756.27	81%	100%	6-Ago-08	17-Sep-08	TERMINADA	ING. JOSÉ FRAUSTO MIRANDA	\$214,756.27
6102	09 COSTA NORTE	TOMATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARRET. MEX. 200 - SAN RAFAEL DE LOS MORENO DEL KM 0+000 AL KM 13+200	8357	\$826,071.40	\$826,071.40	\$0.00	100%	90%	28-Jul-08	21-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCO. S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	LAS PAREDES - EL CHANTE DEL KM 0+000 AL KM 9+370	8371	\$879,981.56	\$819,105.23	\$60,876.33	93%	100%	10-Jul-08	9-Oct-08	TERMINADA	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE, S. DE RL. DE CV	\$60,876.33
6102	09 COSTA NORTE	TOMATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 200 - CRUZ DE LORETO DEL KM 0+000 AL KM 16+060	8373	\$996,422.51	\$996,422.51	\$0.00	100%	100%	8-Ago-08	19-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	AYUTLA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	AYUTLA - TEPANTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	8375	\$915,800.67	\$915,800.67	\$0.00	100%	100%	19-Ago-08	30-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	LA HUERTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 200 - PUNTA PERULA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	8378	\$906,954.79	\$906,954.79	\$0.00	100%	100%	30-Jun-08	29-Sep-08	TERMINADA	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SAN PATRICKO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	07 SIERRA DE AMULA	EL LIMÓN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. COD. 513 - SAN JUAN DE AMULA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+980	8412	\$839,279.99	\$839,279.99	\$0.00	100%	100%	15-Ago-08	12-Sep-08	TERMINADA	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	LA HUERTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 200 - LA MANZANILLA DEL KM 0+000 AL 2+000	8440	\$878,696.29	\$219,674.07	\$659,022.22	25%	100%	14-Ago-08	2-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.	\$659,022.22
6102	08 COSTA SUR	CASIMIRO CASTILLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80 - TECOMATES DEL KM 0+000 AL 2+400	8442	\$982,630.41	\$245,657.60	\$736,972.81	25%	100%	6-Ago-08	15-Dic-08	TERMINADA	PROCOURZA, S.A. DE C.V.	\$736,972.81
6102	08 COSTA SUR	CIHUATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 200 COLMILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	8506	\$902,014.00	\$676,486.90	\$225,527.10	75%	100%	22-Sep-08	17-Nov-08	TERMINADA	URBANIZADORA Y EDIFICADORA KEMFA S.A. DE C.V.	\$225,527.10
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	SAN PEDRO - TALPA DE ALLENDE, DEL KM. 0+000 AL KM. 11+300	8552	\$1,157,997.45	\$289,499.36	\$868,498.09	25%	0%	14-Ago-08	11-Nov-08	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.	\$868,498.09
6102	07 SIERRA DE AMULA	JUCHITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. 529 - JUANACATLAN. DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900	8573	\$896,899.49	\$864,991.58	\$31,907.91	96%	100%	23-Sep-08	4-Nov-08	PROCESO	ELEXTRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$31,907.91
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	ATENGUILLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	VOLCANES - ATENGUILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	8650	\$921,417.09	\$921,417.09	\$0.00	100%	100%	8-Oct-08	26-Dic-08	TERMINADA	CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	09 COSTA NORTE	TOMATLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEXICO 200-EL TULE DEL KM 0+000 AL 9+000	8783	\$1,029,969.44	\$257,492.36	\$772,477.08	25%	100%	21-Nov-08	19-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$772,477.08
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	MASCOTA - LA ESTANCIA - LAS PALMAS DEL KM 0+000 AL 67+000	8785	\$6,121,598.12	\$6,121,598.12	\$0.00	100%	100%	21-Nov-08	18-Feb-09	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUABALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	MASCOTA - LA ESTANCIA - LAS PALMAS DEL KM 48+000 AL 50+000 (RENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA)	8798	\$247,083.39	\$0.00	\$247,083.39	0%	100%	26-Nov-08	24-Dic-08	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.	\$247,083.39
6102	07 SIERRA DE AMULA	EL LIMÓN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	EL LIMON - LA CIENEGA - SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL KM 5+000	8843	\$949,205.99	\$237,301.50	\$711,904.49	25%	0%	28-Ene-09	28-Mar-09	PROCESO	RUATERRA, S.A. DE C.V.	\$711,904.49
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	CAMINO 502 AUTLAN - EL GRULLO DEL KM 6+000 AL 12+000	8844	\$999,586.56	\$249,896.64	\$749,689.92	25%	100%	16-Dic-08	9-Mar-09	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$749,689.92
6102	07 SIERRA DE AMULA	UNIÓN DE TULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	SAN CLEMENTE - AYUTLA - LA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 61+200	8853	\$949,752.72	\$237,438.18	\$712,314.54	25%	85%	3-Feb-09	3-Abr-09	PROCESO	RUATERRA, S.A. DE C.V.	\$712,314.54
6102	07 SIERRA DE AMULA	EL GRULLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	EL GRULLO - EJUTLA DEL KM 0+000 AL 14+600	8854	\$899,585.06	\$224,896.27	\$674,688.79	25%	100%	16-Dic-08	9-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$674,688.79
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	CAMINO 502 AUTLAN - EL GRULLO DEL KM 12+000 AL 16+000	8855	\$900,000.00	\$225,000.00	\$675,000.00	25%	100%	1-Dic-08	2-Mar-09	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.	\$675,000.00
6102	04 CIENEGA	AYOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	AYOTITLAN - CHIQUILISTLAN DEL KM 2+100 AL 26+700	8857	\$885,635.07	\$212,408.76	\$673,226.31	24%	80%	3-Feb-09	3-Abr-09	PROCESO	RUATERRA, S.A. DE C.V.	\$673,226.31
6102	07 SIERRA DE AMULA	TECOLOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	OJO DE AGUA - TAMAZULITA DEL KM 0+000 AL 4+200	8872	\$930,000.00	\$232,500.00	\$697,500.00	25%	100%	1-Dic-08	14-Feb-09	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$697,500.00
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	LIBRAMIENTO AUTLAN DEL KM 1+400 AL 4+600	8873	\$950,000.00	\$237,500.00	\$712,500.00	25%	100%	1-Dic-08	14-Feb-09	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$712,500.00
6102	07 SIERRA DE AMULA	JUCHITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	JUCHITLAN - LOS GUAJES DEL KM 0+000 AL 10+000	8874	\$899,600.98	\$224,900.25	\$674,700.73	25%	100%	16-Dic-08	9-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$674,700.73
6102	07 SIERRA DE AMULA	TECOLOTLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	TECOLOTLAN - TENAMAXTLAN - SOYATLAN DEL ORO DEL KM 0+000 AL 33+900	8875	\$939,936.63	\$234,984.16	\$704,952.47	25%	100%	16-Dic-08	9-Mar-09	TERMINADA	ING. GUILTERMO LARA VARGAS	\$704,952.47
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	MASCOTA - LA ESTANCIA - LAS PALMAS DEL KM 42+000 AL 60+000 (RENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA)	8889	\$4,695,339.60	\$0.00	\$4,695,339.60	0%	20%	19-Dic-08	16-Feb-09	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIVERSOS GLO, S.A. DE C.V.	\$4,695,339.60

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	09 COSTA NORTE	PUERTO VALLARTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	LIBRAMIENTO - PUERTO VALLARTA DEL KM 0+000 AL 6+000	8918	\$799,984.93	\$0.00	\$799,984.93	0%	100%	1-Dic-08	6-Jun-09	PROCESO	UNIVERSO CONSTRUCTOR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$799,984.93
6102	08 COSTA SUR	CASIMIRO CASTILLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80.- LA RESOLANA DEL KM 0+000 AL 2+880	8927	\$589,989.68	\$147,497.42	\$442,492.26	25%	0%	28-Ene-09	31-Mar-09	TERMINADA	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE, S. DE RL. DE C.V.	\$442,492.26
6102	08 COSTA SUR	LA HUERTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 200.- TENACATITA DEL KM 0+000 AL 9+000	8928	\$829,977.85	\$207,494.46	\$622,483.39	25%	100%	28-Ene-09	14-Abr-09	TERMINADA	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE, S. DE RL. DE C.V.	\$622,483.39
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	ATENGUILLO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	REMOCION DE DERRUMBES Y DESLAVES EN LA CARRETERA TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN DEL KM 17+000 AL 22+000	8929	\$5,999,684.31	\$0.00	\$5,999,684.31	0%	100%	26-Dic-08	23-Feb-09	TERMINADA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MILENIO, S.A. DE C.V.	\$5,999,684.31
6102	08 COSTA SUR	LA HUERTA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	TRABAJOS URGENTES PARA REPARACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 30+000 AL 34+000	8969	\$2,955,873.41	\$0.00	\$2,955,873.41	0%	100%	29-Dic-08	28-Mar-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$2,955,873.41
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	TRABAJOS EMERGENTES ADICIONALES PARA EL RETIRO DE DERRUMBES MASCOTA - LAS PALMAS 44+000 AL 47+000	9007	\$1,824,247.77	\$0.00	\$1,824,247.77	0%	100%	13-Feb-09	14-Mar-09	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$1,824,247.77
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	TRABAJOS URGENTES PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA MASCOTA - LAS PALMAS 34+000 AL 35+000	9062	\$6,541,330.57	\$0.00	\$6,541,330.57	0%	0%	24-Mar-09	22-May-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$6,541,330.57
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	8057	\$6,011,660.19	\$1,389,232.33	\$4,622,427.86	23%	68%	1-Ene-08	31-Oct-09	PROCESO	D6IC	\$4,622,427.86
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	COMBUSTIBLE	8058	\$400,000.00	\$399,994.24	\$5.76	100%	100%	1-Ene-08	31-Dic-08	TERMINADA	D6IC	\$5.76
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	8059	\$915,331.26	\$424,244.39	\$491,086.87	46%	82%	1-Ene-08	30-Nov-09	PROCESO	D6IC	\$491,086.87
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (INCL. CONV. ADIC.)	8060	\$314,000.00	\$0.00	\$19,994.77	0%	100%	1-Ene-08	30-Abr-09	PROCESO	D6IC	\$19,994.77
6102	01 NORTE	HUEJUQUILLA EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	HUEJUQUILLA - VALPARAISO DEL KM 0+000 AL KM 20+500 EN	8218	\$949,986.33	\$949,986.33	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	22-Ago-08	TERMINADA	TECNOLOGIA ACUSTICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	HUEJUQUILLA EL ALTO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	HUEJUQUILLA - MEZQUITIC DEL KM 0+000 AL KM 7+100 Y DEL KM 21+600 AL KM 25+000	8220	\$899,678.92	\$899,678.92	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	7-Sep-08	TERMINADA	TECNOLOGIA ACUSTICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	ENTR. CARR. FED. MEX. 23.- VILLA GUERRERO DEL KM 7+800 AL KM 12+300	8223	\$1,071,112.35	\$900,000.00	\$171,112.35	84%	100%	30-Jun-08	6-Nov-08	PROCESO	INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASESORIA TAPATIA, S.A.	\$171,112.35
6102	01 NORTE	MEZQUITIC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	MONTE ESCOBEDO - MEZQUITIC DEL KM 8+800 AL KM 14+220 (INCL. ESCAL.)	8326	\$1,393,650.81	\$1,133,032.98	\$260,617.83	81%	100%	1-Ago-08	29-Sep-08	TERMINADA	SAHUAYALA, S.A. DE C.V.	\$260,617.83
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	VILLA GUERRERO - SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 46+200 AL KM 63+200 (INCL. ESCAL.)	8362	\$2,601,213.54	\$2,125,105.57	\$476,107.97	82%	100%	31-Jul-08	28-Sep-08	TERMINADA	CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$476,107.97
6102	01 NORTE	BOLAÑOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	BOLAÑOS - TENZOMPA - HUEJUQUILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 10+720	8477	\$1,299,999.99	\$1,299,999.99	\$0.00	100%	100%	11-Ago-08	8-Nov-08	TERMINADA	GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	BOLAÑOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	E.C. 702.- BOLAÑOS - HUILACATITLAN, KM. 0+000 AL KM. 7+780	8479	\$2,189,999.95	\$2,189,999.95	\$0.00	100%	100%	11-Ago-08	9-Oct-08	TERMINADA	HAYETT, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	01 NORTE	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	ENTR. CARR. FED. MEX. 23.- HUACASCO, DEL KM. 10+200 AL KM. 13+800	8497	\$715,458.12	\$599,425.52	\$116,032.60	84%	100%	2-Sep-08	7-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.	\$116,032.60
6102	01 NORTE	HUEJÚCAR	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	HUEJÚCAR - MONTE ESCOBEDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 21+960	8498	\$1,128,670.06	\$949,996.11	\$178,673.95	84%	100%	1-Ago-08	7-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.	\$178,673.95
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2007	ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN	8147	\$2,915,339.52	\$2,903,013.04	\$12,326.48	100%	100%	5-Jun-08	1-Ago-08	TERMINADA	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	TAPALPA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401.- TAPALPA DEL KM 0+000 AL KM 16+000	8188	\$3,335,485.30	\$3,334,986.20	\$499.10	100%	100%	1-Jul-08	28-Oct-08	TERMINADA	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	SAYULA - SAN GABRIEL DEL KM 0+000 AL KM 39+000	8189	\$4,793,175.25	\$4,793,143.49	\$31.76	100%	100%	1-Jul-08	28-Sep-08	TERMINADA	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACAREOS, S.A. DE C.V.	\$207,596.13
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	QUITUPAN-VALLE DE JUAREZ DEL KM 6+000 AL KM 12+500	8310	\$970,000.00	\$242,500.00	\$727,500.00	25%	100%	8-Ago-08	19-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$727,500.00
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	QUITUPAN - COTIJA, DEL KM. 7+000 AL KM. 11+000	8452	\$1,196,549.40	\$660,969.34	\$535,580.06	55%	100%	6-Ago-08	3-Nov-08	TERMINADA	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	\$535,580.06

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CAMINO CODIGO 411-QUITUPAN-ENTRONQUE CARRETERO- JIQUILPAN - MANZANILLO DEL KM 0-000 AL 2-900	8758	\$901,835.31	\$225,458.83	\$676,376.48	25%	50%	4-Dic-08	31-Ene-09	PROCESO	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$676,376.48
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	MATERIALES (INCL. CONV. ADIC.)	8042	\$6,567,021.00	\$4,593,883.54	\$1,973,137.46	70%	98%	1-Ene-08	30-Jun-09	PROCESO	D6IC	\$1,973,137.46
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	COMBUSTIBLE	8043	\$999,985.60	\$999,985.60	\$0.00	100%	100%	1-Ene-08	31-Dic-08	TERMINADA	D6IC	\$0.00
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	LISTA DE RAYA (INC. CONV. ADIC.)	8044	\$1,675,445.77	\$796,243.08	\$879,202.69	48%	73%	1-Ene-08	30-Ene-10	PROCESO	D6IC	\$879,202.69
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	8045	\$400,000.00	\$306,867.57	\$93,132.43	77%	100%	1-Ene-08	31-Jul-09	TERMINADA	D6IC	\$93,132.43
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	RENTA DE MAQUINARIA (INCL. CONV. ADIC.)	8046	\$2,794,503.50	\$0.00	\$2,794,503.50	0%	93%	1-Ene-08	31-Oct-09	PROCESO	D6IC	\$2,794,503.50
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN	8155	\$3,155,571.00	\$3,155,571.00	\$0.00	100%	100%	4-Jun-08	1-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CODIGO 432 SAYULA - SAN GABRIEL DEL KM 0-000 AL KM 35-000	8200	\$1,259,022.27	\$236,727.50	\$1,022,294.77	19%	100%	21-Jul-08	8-Sep-08	TERMINADA	EXPANDE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,022,294.77
6102	06 SUR	TEOQUITATLÁN DE CORONA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	TEOQUITATLAN - CITALA - TUXCUECA DEL KM 0-000 AL KM 30-000	8221	\$957,330.38	\$957,330.38	\$0.00	100%	100%	2-Jun-08	7-Jul-08	TERMINADA	OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	TAPALPA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401- TAPALPA DEL KM 10-000 AL KM 32-500	8234	\$922,449.50	\$922,449.50	\$0.00	100%	100%	9-Jun-08	4-Ago-08	TERMINADA	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	TEOQUITATLÁN DE CORONA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	EL ZAPOTE - TEOQUITATLAN DEL KM 15-000 AL KM 16-500 (INCL. ESCAL)	8256	\$887,110.09	\$199,995.61	\$687,114.48	23%	100%	23-Jul-08	1-Oct-08	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.	\$687,114.48
6102	06 SUR	SAN GABRIEL	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	EL JAZMIN - ZAPOTITLAN DE VADILLO DEL KM 0-000 AL KM 22-500 (INCL. ESCAL)	8258	\$1,071,639.84	\$848,358.91	\$223,280.93	79%	98%	23-Jul-08	17-Sep-08	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.	\$223,280.93
6102	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	INGRESO SUR A CD. GUZMAN DEL KM 0-000 AL KM 4-500 (INCL. ESCAL)	8259	\$1,112,975.94	\$899,992.51	\$212,983.43	81%	100%	1-Ago-08	26-Sep-08	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.	\$212,983.43
6102	11 VALLES	SAN MARCOS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	SAN MARCOS - LOS POZOS DEL KM 0-000 AL KM 3+600 (INCL. ESCAL)	8260	\$1,035,369.04	\$231,949.71	\$803,419.33	22%	100%	24-Jul-08	18-Sep-08	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.	\$803,419.33
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	USMAJAC - AUTOPISTA GUADALAJARA - COLIMA DEL KM 0-000 AL KM 2+600	8261	\$769,180.78	\$769,180.78	\$0.00	100%	100%	24-Jul-08	18-Sep-08	TERMINADA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	ZACOALCO DE TORRES	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CATARINA - SANTA CLARA - ATEMAJAC DE BRIZUELA DEL KM 0-000 AL KM 34-200	8262	\$978,053.96	\$486,808.22	\$491,245.74	50%	100%	24-Jul-08	18-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA LOTSOR, S.A. DE C.V.	\$491,245.74
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401- ACATLAN DE JUAREZ DEL KM 0-000 AL KM 3+300	8276	\$674,837.51	\$674,837.51	\$0.00	100%	100%	17-Jun-08	9-Sep-08	TERMINADA	GALTAK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	TOLIMÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 427- TOLIMAN DEL KM 0-000 AL KM 5+800	8278	\$709,048.99	\$709,048.99	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	10-Ago-08	TERMINADA	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 412- LOS SAUCES DEL KM 0-000 AL KM 9+000	8279	\$854,800.00	\$213,700.00	\$641,100.00	25%	100%	30-Jul-08	10-Sep-08	TERMINADA	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$641,100.00
6102	06 SUR	ZAPOTITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ZAPOTITLIC - EL RINCON DEL KM 0-000 AL KM 4+100	8282	\$781,193.16	\$781,193.16	\$0.00	100%	100%	23-Jul-08	15-Oct-08	TERMINADA	PURATA CAMPOS JOSE FERNANDO, L.A.E.	\$0.00
6102	05 SURESTE	TECALITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	TECALITLAN - LA PURISIMA DEL KM 0-000 AL KM 3+100	8288	\$988,785.15	\$988,785.15	\$0.00	100%	100%	23-Jul-08	20-Sep-08	TERMINADA	ING. MESTAS OCHOA FRANCISCO JAVIER	\$0.00
6102	05 SURESTE	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 405- CONCEPCION DE BUENOS AIRES	8292	\$904,000.25	\$726,659.08	\$177,341.17	80%	100%	1-Ago-08	29-Oct-08	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.	\$177,341.17
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CARRILLO PUERTO - EL QUIRINGUAL DEL KM 0-000 AL KM 6+800 (INCL. ESCAL)	8293	\$955,863.42	\$826,775.04	\$129,088.38	86%	100%	1-Ago-08	29-Oct-09	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.	\$129,088.38
6102	05 SURESTE	VALLE DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	EL GARBANZAL - VALLE DE JUAREZ DEL KM 0-000 AL KM 3+100	8294	\$1,047,700.83	\$900,491.06	\$147,209.77	86%	100%	30-Jul-08	11-Nov-08	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$147,209.77
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	SAN ONOFRE - SAN DIEGO DEL KM 0-000 AL KM 4+500	8295	\$312,506.28	\$264,848.32	\$47,657.96	85%	100%	30-Jul-08	27-Oct-08	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$47,657.96
6102	05 SURESTE	VALLE DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	VALLE DE JUAREZ - SANTA MARIA DEL ORO DEL KM 0-000 AL KM 68+000	8296	\$1,047,916.05	\$896,043.91	\$151,872.14	86%	100%	30-Jul-08	11-Nov-08	TERMINADA	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$151,872.14

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	06 SUR	GÓMEZ FARIAS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	1 DE FEBRERO-SAN ANDRÉS IXTLAN-UNION DE GUADALUPE DEL KM 0-000 AL KM 1-600	8303	\$969,741.46	\$969,741.46	\$0.00	100%	100%	17-Jun-08	15-Jul-08	TERMINADA	CONSTRU- URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	QUITUPAN-VALLE DE JUAREZ-COFRADÍA DEL KM 8-000 AL KM 13-000 (INCL. ESCAL)	8306	\$996,157.36	\$833,715.63	\$162,441.73	84%	100%	1-Ago-08	13-Nov-08	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.	\$162,441.73
6102	05 SURESTE	MAZAMITLA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. MEX. 110-EL ZAPATERO-FUERTA DEL ZAPATERO DEL KM 0-000 AL KM 3-000 (INCL. ESCAL)	8307	\$480,706.64	\$394,835.51	\$85,871.13	82%	100%	1-Ago-08	13-Nov-08	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.	\$85,871.13
6102	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	TAMAZULA - NARANJITOS DEL KM 0-000 AL KM 0-900 (INCL. ESCAL)	8308	\$1,014,829.62	\$910,320.10	\$104,509.52	90%	99%	23-Jul-08	20-Oct-08	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.	\$104,509.52
6102	06 SUR	SAN GABRIEL	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 432 - APANGO DEL KM 0-000 AL KM 0-200	8311	\$110,390.59	\$110,390.59	\$0.00	100%	99%	6-Ago-08	4-Sep-08	TERMINADA	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	ATEMATAC DE BRIZUELA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ATEMATAC DE BRIZUELA - LA FRONTERA - LAGUNILLAS DEL KM 34-200	8318	\$1,144,657.50	\$685,809.49	\$458,848.01	60%	100%	23-Jul-08	20-Sep-08	TERMINADA	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$458,848.01
6102	06 SUR	ZAPOTILTIC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	LIBRAMIENTO ZAPOTILTIC DEL KM 0-000 AL KM 5-000	8328	\$716,251.41	\$716,251.41	\$0.00	100%	100%	30-Jun-08	29-Jul-08	TERMINADA	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ACCESO OESTE A CIUDAD GUZMAN DEL KM. 0-000 AL KM. 0-400	8329	\$91,948.99	\$0.00	\$91,948.99	0%	0%	30-Jun-08	11-Ago-08	PROCESO	AJVD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$91,948.99
6102	06 SUR	TONILA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	TONILA - LA ESPERANZA DEL KM 0-000 AL KM 1-800	8333	\$438,004.79	\$109,501.19	\$328,503.60	25%	0%	2-Jul-08	14-Jul-08	PROCESO	AJVD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$328,503.60
6102	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. (IQUILPAN-MANZANILLO)-STA. ROSA-LA SIDRA DEL KM 0-000 AL KM 19-900 (INCL. ESCAL)	8344	\$1,527,664.71	\$1,527,664.71	\$0.00	100%	100%	13-Jun-08	5-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADEL OESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 405.- CONCEPCION DE BUENOS AIRES DEL KM 7-000 AL KM 10-000	8354	\$1,198,467.90	\$1,198,467.90	\$0.00	100%	100%	8-Ago-08	5-Nov-08	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	AMACUECA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401.- AMACUECA DEL KM 0-000 AL KM 0-000 AL KM 1-800	8372	\$550,725.18	\$550,725.18	\$0.00	100%	100%	10-Jul-08	10-Sep-08	TERMINADA	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	ZAPOTILTIC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	AEROPISTA REGIONAL DE ZAPOTILTIC DEL KM 0-000 AL KM 2-100	8374	\$474,959.96	\$474,959.96	\$0.00	100%	100%	10-Jul-08	10-Sep-08	TERMINADA	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	ZAPOTILTIC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. MEX. 110.- EL ASERRADERO DEL KM 0-000 AL KM 6-200	8376	\$753,878.71	\$188,469.68	\$565,409.03	25%	95%	21-Ago-08	2-Oct-08	TERMINADA	CONSTRU- URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$565,409.03
6102	06 SUR	GÓMEZ FARIAS	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	SAN ANDRES IXTLAN - GOMEZ FARIAS, DEL KM. 0-000 AL KM 2-100	8381	\$621,242.28	\$621,242.28	\$0.00	100%	100%	8-Ago-08	19-Sep-08	TERMINADA	KONSTRUCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	06 SUR	ATOYAC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ATOYAC - CUYACAPAN, DEL KM. 0-0000 AL KM 4-220	8382	\$703,039.31	\$703,039.31	\$0.00	100%	95%	6-Ago-08	3-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CAMINO CODIGO 451 RAMAL A LOS RUSIOS DEL KM 0-000 AL 4-000 (INCL. ESCAL)	8438	\$971,889.48	\$203,750.03	\$768,139.45	21%	100%	24-Sep-08	22-Nov-08	TERMINADA	GRUPO MUNDIAL Y MULTIPLE SAS, S.A. DE C.V.	\$768,139.45
6102	06 SUR	TONILA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 410.- SAN MARCOS DEL KM 0-000 AL 2-200 (INCL. ESCAL)	8439	\$1,101,817.38	\$230,000.01	\$871,817.37	21%	100%	24-Sep-08	19-Nov-08	TERMINADA	GRUPO MUNDIAL Y MULTIPLE SAS, S.A. DE C.V.	\$871,817.37
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. GUAD.-B. DE NAVDAD - BELLAVISTA DEL KM. 0-000 AL KM. 2-200	8533	\$598,000.00	\$149,500.00	\$448,500.00	25%	98%	22-Sep-08	17-Nov-08	TERMINADA	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F, S.A. DE C.V.	\$448,500.00
6102	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CIUDAD GUZMAN - TONAYA DEL KM 40-000 AL 60-800	8558	\$1,048,656.99	\$262,164.25	\$786,492.74	25%	100%	6-Dic-08	28-Feb-09	TERMINADA	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.	\$786,492.74
6102	05 SURESTE	VALLÉ DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ACCESO A VALLE DE JUAREZ DEL KM 0-000 AL 1-800	8562	\$428,268.03	\$428,268.03	\$0.00	100%	100%	26-Sep-08	24-Oct-08	TERMINADA	ING. JORGE CASTILLO DEL TORO	\$0.00
6102	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTRONQUE CARRETERO 414 - VISTA HERMOSA DEL KM 0-000 AL 2-300	8588	\$578,943.41	\$578,943.41	\$0.00	100%	100%	11-Sep-08	9-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	VALLÉ DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	PASO DE PIEDRA - BUENAVISTA DEL KM 0-000 AL 2-000	8589	\$678,340.40	\$678,340.40	\$0.00	100%	100%	11-Sep-08	9-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	VALLÉ DE JUAREZ	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. MEX. 110 - VISTA HERMOSA DEL KM 0-000 AL 2-300	8590	\$878,463.45	\$878,463.45	\$0.00	100%	100%	11-Sep-08	9-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	TECALITLÁN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	TECALITLAN - JIOTLAN DE LOS DOLORES DEL KM 0-000 AL 66-000	8662	\$900,430.01	\$225,107.50	\$675,322.51	25%	100%	13-Oct-08	8-Dic-08	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.	\$675,322.51
6102	06 SUR	ATOYAC	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401.- ATOYAC DEL KM 0-000 AL 5-100 Y QUITUPAN COTIJA DEL KM 11-000 AL 12-000	8838	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	0%	100%	16-Dic-08	12-Ene-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$700,000.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	06 SUR	SAN GABRIEL	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 432 - JIQUILPAN DEL KM 0+000 AL 0+600	8862	\$494,642.24	\$0.00	\$494,642.24	0%	100%	16-Dic-08	14-Ene-09	TERMINADA	MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$494,642.24
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	QUITUPAN - COTIJA DEL KM 8+000 AL 9+000	8864	\$729,999.75	\$0.00	\$729,999.75	0%	99%	16-Dic-08	14-Ene-09	TERMINADA	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.	\$729,999.75
6102	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	LIBRAMIENTO CIUDAD GUZMAN DEL KM 3+000 AL 8+000	8866	\$899,999.98	\$0.00	\$899,999.98	0%	50%	16-Dic-08	14-Ene-09	TERMINADA	ING. FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA	\$899,999.98
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	QUITUPAN - COTIJA DEL KM 9+000 AL 12+000	8899	\$1,004,588.46	\$251,147.12	\$753,441.34	25%	100%	23-Dic-08	21-Ene-09	TERMINADA	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$753,441.34
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	SAYULA - UZMAJAC DEL KM 0+000 AL 4+200	8911	\$819,993.82	\$0.00	\$819,993.82	0%	100%	24-Dic-08	22-Ene-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL OESTE, S.A. DE C.V.	\$819,993.82
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTRONQUE CARRETERO 401-LOS POZOS DEL KM 0+000 AL KM 1+900	8956	\$729,712.04	\$0.00	\$729,712.04	0%	100%	30-Dic-08	28-Ene-09	TERMINADA	TRACTO MAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V.	\$729,712.04
6102	07 SIERRA DE AMULA	TUXCACUESCO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTRONQUE CARRETERO 401-TAPALPA DEL KM 21+500 AL 29+200	8965	\$1,573,166.10	\$0.00	\$1,573,166.10	0%	100%	29-Dic-08	27-Ene-09	TERMINADA	CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,573,166.10
6102	07 SIERRA DE AMULA	TUXCACUESCO	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	SAN GABRIEL-ENTRONQUE TOLIMAN DEL KM 0+000 AL 21+600	8966	\$753,866.31	\$0.00	\$753,866.31	0%	0%	29-Dic-08	8-Feb-09	PROCESO	AJVD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$753,866.31
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE TEOCALITCHE 2008	IXTLAUACAN DEL RIO - MAZQUALA DEL KM 6+000 AL KM 9+000	8675	\$5,427,143.84	\$2,713,571.92	\$2,713,571.92	50%	100%	18-Nov-08	1-May-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL OESTE, S.A. DE C.V.	\$2,713,571.92
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE TEOCALITCHE 2008	TRAMO CARRETERO SAN JUAN DE LOS LAGOS-ENCARNACION DE DIAZ DEL KM 12+000 AL 25+400	8793	\$4,133,009.64	\$2,066,504.82	\$2,066,504.82	50%	100%	13-Nov-08	11-Ene-09	TERMINADA	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	\$2,066,504.82
6102	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM 0+000 AL 5+000 (INCL. ESCAL.)	8166	\$10,499,404.91	\$7,447,773.38	\$3,051,631.53	71%	95%	9-Jun-08	21-Oct-08	TERMINADA	URBANIZADORA 2000, S.A. DE C.V.	\$3,051,631.53
6102	04 CIENEGA	JOCOTEPEC	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	EC. (GUAD.-MORELIA) - POTRERILLOS - LAS TROJES DEL KM 1+800 AL 6+300	8659	\$2,991,940.06	\$1,495,970.03	\$1,495,970.03	50%	85%	30-Oct-08	28-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL OESTE, S.A. DE C.V.	\$1,495,970.03
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	TEPATITLAN-SAN JOSE DE GRACIA-SAN FRANCISCO DE ASIS-ATOTONILCO DEL KM 1+000 AL 7+500	8729	\$14,238,680.18	\$7,119,340.09	\$7,119,340.09	50%	75%	3-Dic-08	1-May-09	PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR ALFA Y OMEGA, S.A. DE C.V.	\$7,119,340.09
6102	06 SUR	AMACUECA	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401- TAPALPA (TERCERA ETAPA) DEL KM. 6+300 AL KM. 8+300	8823	\$3,336,715.04	\$1,668,357.52	\$1,668,357.52	50%	100%	1-Dic-08	11-Ago-09	PROCESO	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.	\$1,668,357.52
6102	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CAMINO CODIGO 421- LIBRAMIENTO CIUDAD GUZMAN (1ERA. ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	8828	\$3,193,393.04	\$1,596,696.52	\$1,596,696.52	50%	62%	14-Ene-09	14-Mar-09	PROCESO	CONSTRUCTORA GEOL. S.A. DE C.V.	\$1,596,696.52
6102	06 SUR	AMACUECA	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ENTR. CARR. 401- TAPALPA DEL KM 0+000 AL 1+000 INCLUYE CONV. ADICIONAL	8848	\$2,200,730.20	\$225,947.66	\$1,974,782.54	10%	95%	15-Ene-09	8-Jun-09	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$1,974,782.54
6102	04 CIENEGA	JOCOTEPEC	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	TRAMO CARRETERO 116 ENTRONQUE (CARRETERA MEXICO 15) POTRERILLOS - LAS TROJES DEL KM 2+200 AL 10+000	8158	2541890.99	\$2,541,890.99	\$0.00	100%	100%	7-May-08	2-Jul-08	TERMINADA	GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	PONCITLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	PONCITLAN - SAN PEDRO ITZIGAN DEL KM. 1+500 AL KM. 7+000	8364	\$716,434.48	\$716,434.48	\$0.00	100%	100%	15-Ago-08	28-Sep-08	TERMINADA	JLB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	OCOTLAN - TOTOTLAN DEL KM. 20+400 AL KM. 20+800	8365	\$83,425.32	\$83,425.32	\$0.00	100%	100%	15-Ago-08	28-Sep-08	TERMINADA	JLB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	MILPILLAS - MARGARITAS - EL TARENDO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+100	8416	\$136,445.41	\$136,445.41	\$0.00	100%	0%	15-Ago-08	5-Sep-08	TERMINADA	CONSORCIO HEMISFERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	04 CIENEGA	OCOTLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	QUITZEO - SAN MIGUEL DE LA ORILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	8419	\$170,372.04	\$170,372.04	\$0.00	100%	100%	14-Ago-08	2-Sep-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR TALLI, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	ANILLO PERIFERICO-TESSITAN DEL KM 0+000 AL 1+600 CUERPO DERECHO	89088	\$939,496.64	\$0.00	\$939,496.64	0%	100%	29-Dic-08	26-Feb-09	PROCESO	APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$939,496.64
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	TRAMO CARRETERO TEOCOTLAN - TENAMAXTLAN - SOYATLAN DEL. ORD. DEL KM. 4+727 AL KM. 11+027 (INCL. CONV. ADIC.)	9006	\$4,800,648.64	\$0.00	\$4,800,648.64	0%	95%	13-Feb-09	2-Ago-09	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$4,800,648.64
6102	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA 2008	LA CALERA - CAJITITLAN 2ª ETAPA RECONSTR. CUERPO EXIST. DEL KM 0+400 AL 6+000 Y ENCARP. DEL KM 3+000 AL 6+000	8653	\$20,340,495.82	\$2,429,206.20	\$17,911,289.62	12%	100%	1-Ago-08	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$17,911,289.62
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ATOTONILCO - SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JUAN DE LOS LAGOS	8765	\$6,832,387.56	\$3,416,193.78	\$3,416,193.78	50%	99%	10-Dic-08	9-Mar-09	PROCESO	GRAVA Y ARENA DEL SALTO, S.A. DE C.V.	\$3,416,193.78
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	COD. 502 AUTLAN - EL GRULLO, SUB-TRAMO AUTLAN - EL MERENDERO, (PRIMERA ETAPA) DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000	8829	\$4,624,954.38	\$2,312,477.19	\$2,312,477.19	50%	95%	18-Dic-08	16-May-09	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$2,312,477.19
6102	11 VALLES	TALA	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	EL REFUGIO - SAN MARCOS	8645	\$18,503,041.31	\$2,100,450.00	\$16,402,591.31	11%	0%	1-Ago-08	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$16,402,591.31
6102	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RESIDENCIA	MODERNIZACION EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO 2008	STA. CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA 1era ETAPA CON 5 KMS. A NIVEL TERRACERIA DEL KM 30+000 AL 35+000	8652	\$14,757,966.00	\$1,538,694.91	\$13,219,271.09	10%	0%	1-Ago-08	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$13,219,271.09

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN DEL KM 31-300 AL 40+000	8142	\$8,184,806.76	\$6,462,653.16	\$1,722,153.60	79%	100%	2-Jun-08	14-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$1,722,153.60
6102	05 SURESTE	QUITUPAN	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	QUITUPAN - (CARR. JIQUILPAN - MANZANILLO) DEL KM 0+000 AL 11+200	8670	\$4,630,197.31	\$2,315,098.65	\$2,315,098.66	50%	78%	3-Oct-08	1-Dic-08	PROCESO	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.	\$2,315,098.66
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION EN LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	SAYULA CODIGO 401 ACATLAN DE JUAREZ-CD. GUZMAN DEL KM. 68+700 AL KM 70+000	9232	\$2,613,868.65	\$2,315,098.65	\$298,770.00	0%	0%	6-Jul-09	20-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	\$298,770.00
6102	09 COSTA NORTE	TOMATLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. - 200 EL TULE, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	8195	\$899,512.91	\$899,512.91	\$0.00	100%	100%	1-Jul-08	26-Ago-08	TERMINADA	PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	07 SIERRA DE AMULA	UNIÓN DE TULA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	SAN CLEMENTE - AYUTLA - LA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 61+200	8244	\$1,627,833.71	\$1,627,833.71	\$0.00	100%	100%	30-May-08	28-Jul-08	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	07 SIERRA DE AMULA	TECOLOTLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	AYOTLAN - CHIQUILISTLAN DEL KM 0+000 AL KM 26+700	8245	\$1,270,029.73	\$1,270,029.73	\$0.00	100%	100%	30-May-08	28-Jul-08	TERMINADA	SMB SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	AYUTLA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	AYUTLA - TEPANTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	8246	\$1,491,745.83	\$1,491,745.83	\$0.00	100%	100%	27-Jun-08	25-Ago-08	TERMINADA	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80 - EL CHICO DEL KM 0+000 AL KM 5+500 (INCL. ESCAL)	8247	\$1,259,146.68	\$1,244,253.79	\$14,892.89	99%	100%	30-Jun-08	28-Ago-08	TERMINADA	SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$14,892.89
6102	09 COSTA NORTE	TOMATLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARRET. MEX. 200- SAN RAFAEL DE LOS MORENO DEL KM 0+000 AL KM 13+200	8255	\$994,793.16	\$983,498.20	\$11,294.96	99%	100%	10-Jun-08	5-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIVERSOS GILO, S.A. DE C.V.	\$11,294.96
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80 - EL COYAME DEL KM 0+000 AL KM 2+100	8257	\$877,971.98	\$877,971.98	\$0.00	100%	100%	10-Jun-08	2-Sep-08	TERMINADA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	ATENGUILLO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	8298	\$279,040.93	\$279,040.93	\$0.00	100%	100%	22-Jul-08	19-Ago-08	TERMINADA	URBANIZADORA 2000, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	ATENGUILLO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	VOLCANES - ATENGUILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	8299	\$359,923.46	\$359,923.46	\$0.00	100%	100%	22-Jul-08	9-Sep-08	TERMINADA	URBANIZADORA 2000, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	08 COSTA SUR	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	LAGUNITAS - TEQUESQUITLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+800	8347	\$1,383,995.16	\$1,065,287.36	\$318,707.80	77%	100%	7-Ago-08	1-Nov-08	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.	\$318,707.80
6102	07 SIERRA DE AMULA	EL LIMÓN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. COD. 513 - SAN JUAN DE AMULA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+890	8356	\$508,813.07	\$319,163.52	\$189,649.55	63%	100%	2-Jun-08	16-Jul-08	PROCESO	CONSTRUCTORA ARACELY, S.A. DE C.V.	\$189,649.55
6102	08 COSTA SUR	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	CUAUTITLAN DE GRACIA BARRAGAN - LA ROSA, DEL KM. 0+000 AL KM. 50+210	8380	\$946,182.08	\$946,182.08	\$0.00	100%	100%	7-Ago-08	5-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	07 SIERRA DE AMULA	TONAYA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. 428 - TONAYA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600	8388	\$357,597.78	\$89,399.45	\$268,198.33	25%	95%	22-Ago-08	28-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	\$268,198.33
6102	09 COSTA NORTE	PUERTO VALLARTA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	EL PITILLAL - PUERTO VALLARTA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	8414	\$314,852.54	\$78,713.13	\$236,139.41	25%	100%	25-Ago-08	22-Sep-08	TERMINADA	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$236,139.41
6102	08 COSTA SUR	CASIMIRO CASTILLO	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARR. MEX. 80 - PURIFICACION, DEL KM. 0+000 AL KM. 21+100	8455	\$1,149,319.51	\$1,149,319.51	\$0.00	100%	80%	10-Sep-08	8-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIEGO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	07 SIERRA DE AMULA	TECOLOTLÁN	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	OJO DE AGUA - TAMAZULITA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200	8474	\$425,071.34	\$425,071.34	\$0.00	100%	100%	2-Sep-08	30-Oct-08	TERMINADA	ESPACIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	RESIDENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	MASCOTA - LA ESTANCIA - LAS PALMAS - LAS JUNTAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 21+100	8493	\$1,175,845.30	\$1,023,730.53	\$152,114.77	87%	100%	1-Ago-08	28-Nov-08	TERMINADA	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	\$152,114.77
6102	03 ALTOS SUR	ACATIC	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	ENT. CARR. MEXICO 80 - ACATIC-ENT. CARR. 314 JESUS MARIA-AYOTLAN-EN EL KM 7+600, PUENTE SANTIAGUITO DE LOS VELAZQUEZ EN EL KM 3+200 Y PUENTE ACATIC DEL CAMINO CODIGO 301-E.C. MEXICO 80-ACATIC EN EL KM 5+100	8377	\$239,576.68	\$239,576.68	\$0.00	100%	100%	8-Ago-08	5-Oct-08	TERMINADA	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	TEPATITLAN-SN. JOSE DE GRACIA-SN. FCO. DE ASISTOTONILCO, EN LOS PUENTES: EL TEPETATE EN EL KM. 5+050, EL AGUACATE EN EL KM. 10+550, EL ARBOLITO EN EL KM. 22+950, LOS PATOS I EN EL KM. 27+100 Y LOS PATOS II EN EL KM. 27+350, PUENTE LOS DOLORES LOCALIZADO SOBRE EL CAMINO CODIGO ENTRONQUE CARRETERO (ARANDAS-TEPATITLAN-LIMITE DEL EDO) LOS DOLORES, EN EL KM. 3+600	8396	\$595,303.12	\$595,303.12	\$0.00	100%	100%	10-Jul-08	20-Sep-09	TERMINADA	LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	03 ALTOS SUR	CAÑADAS DE OBREGÓN	RESIDENCIA	PUENTES DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	CAÑADAS DE OBREGON - TEMACAPULIN, LOS ALMADA EN EL KM. 5+000, EL APREDON EN EL KM. 6+800 Y EL PANTEON EN EL KM. 8+100, EL PUENTE EL NACIMIENTO EN EL KM. 2+500 Y RAMAL AL NACIMIENTO	8409	\$465,190.09	\$465,190.09	\$0.00	100%	100%	23-Jul-08	20-Sep-08	TERMINADA	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$0.00



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	LAGOS DE MORENO-UNION DE SAN ANTONIO-SAN DIEGO DE A. EN PUENTE LA PRESTIA I. EN EL KM. 1-700, PUENTE LA PRESTIA II, KM. 1-900 Y EL PUENTE EL LIBRAMIENTO EN KM 3-950, UNION DE SAN ANTONIO-ESTACION PEDRITO, EN KM. 9-400	8472	\$409,583.47	\$102,395.87	\$307,187.60	25%	0%	6-Ago-08	17-Sep-08	PROCESO	URBANIZADORES PROGRESITAA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$307,187.60
6102	04 CIENEGA	AYOTLÁN	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL 2008	AYOTLAN - LA CONCEPCION - LA RIVERA PUENTE EL PARAISO KM 12-750, EL GUAMUCHIL KM 21-700 Y LA NORIA KM 22-500	8621	\$1,092,570.39	\$1,086,099.08	\$6,471.31	99%	100%	31-Oct-08	26-Dic-08	PROCESO	CONSTRUCTIO GERENS, S.A DE C.V.	\$6,471.31
6102	05 SURESTE	TECALITLÁN	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CONSERVACION DE PUNTES EN EL CAMINO: TECALITLAN - JILOTLAN DE LOS DOLORES	8291	\$546,000.05	\$136,500.01	\$409,500.04	25%	98%	1-Ago-08	29-Oct-08	TERMINADA	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.	\$409,500.04
6102	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CONSERVACION DE PUNTES EN EL CAMINO: LIBRAMIENTO CIUDAD GUZMAN EN EL KM 4-640	8563	\$487,016.26	\$487,016.26	\$0.00	100%	100%	3-Sep-08	15-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GHICOME, S.A. DE C.V.	\$0.00
6102	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CONSERVACION DE PUNTES EN EL CAMINO: ENTR. CARR. (TIQUILPAN-MANZANILLO)-STA. ROSA-LA SIDRA EN KM 17-200	8564	\$375,979.46	\$93,994.87	\$281,984.59	25%	100%	26-Sep-08	7-Nov-08	TERMINADA	ING. JORGE CASTILLO DEL TORO	\$281,984.59
6102	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CONSERVACION DE PUNTES EN EL CAMINO: CIUDAD GUZMAN - TONAYA EN EL KM. 49-050	8605	\$4,683,354.87	\$3,065,931.96	\$1,617,422.91	65%	97%	7-Oct-08	30-Jul-09	PROCESO	DICOYBA, S.A DE C.V.	\$1,617,422.91
6102	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CONSERVACION DE PUNTES EN EL CAMINO: TAMAZULA - NARANJITOS EN EL KM 0-100	8606	\$2,619,629.67	\$2,522,602.41	\$97,027.26	96%	100%	7-Oct-08	4-Ene-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES PUNTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	\$97,027.26
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	CONSERVACION DE PUNTES EN EL CAMINO: ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN	8704	\$2,500,001.89	\$625,000.47	\$1,875,001.42	25%	13%	14-Nov-08	11-Feb-09	PROCESO	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$1,875,001.42
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE SAYULA 2008	PUENTE EN EL CAMINO CATARINA-SANTA CLARA-ATEMAJAC EN EL PUENTE ATEMAJAC DEL KM 30-100	8968	\$949,770.00	\$0.00	\$949,770.00	0%	0%	2-Mar-09	30-Abr-09	TERMINADA	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	\$949,770.00
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE AUTLAN 2008	ENTR. CARRET. MÉX.- 200 SAN RAFAEL DE LOS MORENO EN EL KM 2-900 EN EL MPIO. DE TOMATLAN	8601	\$1,485,955.56	\$371,488.99	\$1,114,466.57	25%	100%	9-Oct-08	7-Dic-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI, S.A. DE C.V.	\$1,114,466.57
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	RESIDENCIA	PUNTES DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO 2008	VILLA GUERRERO - SAN MARTIN DE BOLAÑOS EN EL KM 9-600	8942	\$3,899,999.08	\$0.00	\$3,899,999.08	0%	70%	30-Dic-08	2-Jul-09	PROCESO	BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	\$3,899,999.08
6102	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	TODAS	CONSERVACION DE CARRETERAS	SUMIN. DE EQUIPO Y MAQUINARIA P/ CONSERVACION DE CARRETERAS (INCL. CONV. ADIC.)	8272	\$7,234,537.95	\$6,490,387.75	\$744,150.20	90%	0%	26-May-08	15-Dic-08	PROCESO	DGIC	\$744,150.20
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	TEPATITLÁN	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO YAHUALICA - TEOCALITICHE - JARALILLO	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 11-400 AL KM. 17-630	9044	\$10,072,566.71	\$0.00	\$10,072,566.71	0%	0%	27-Feb-09	31-May-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$10,072,566.71
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	TEPATITLÁN	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO YAHUALICA - TEOCALITICHE - JARALILLO	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 17-630 AL KM. 23-860	9045	\$9,799,278.54	\$0.00	\$9,799,278.54	0%	29%	27-Feb-09	28-May-09	PROCESO	ING. FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA	\$9,799,278.54
6102	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	TEPATITLÁN	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO YAHUALICA - TEOCALITICHE - JARALILLO	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 43-000 AL KM. 49-000	9161	\$9,841,161.02	\$0.00	\$9,841,161.02	0%	0%	6-Mar-09	4-May-09	PROCESO	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$9,841,161.02
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	ATOTONILCO EL ALTO	RECONSTRUCCION DEL EC. (LA BARCA-ATOTONILCO) - LORETO - GUADALUPE LERMA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 0-000 AL KM. 4-400	9039	\$2,578,438.09	\$0.00	\$2,578,438.09	0%	3%	27-Feb-09	2-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$2,578,438.09
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	ATOTONILCO EL ALTO	RECONSTRUCCION DEL EC. (LA BARCA-ATOTONILCO) - LORETO - GUADALUPE LERMA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 4-450 AL KM. 8-840	9054	\$4,077,885.18	\$0.00	\$4,077,885.18	0%	0%	6-Mar-09	6-Jul-09	PROCESO	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,077,885.18
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	ATOTONILCO EL ALTO	RECONSTRUCCION DEL EC. (LA BARCA-ATOTONILCO) - LORETO - GUADALUPE LERMA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 8-840 AL KM. 13-280	9046	\$4,582,862.79	\$0.00	\$4,582,862.79	0%	3%	27-Feb-09	5-Jun-09	PROCESO	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.	\$4,582,862.79
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	ATOTONILCO EL ALTO	RECONSTRUCCION DEL EC. (LA BARCA-ATOTONILCO) - LORETO - GUADALUPE LERMA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 13-280 AL KM. 17-680	9173	\$2,943,294.00	\$0.00	\$2,943,294.00	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.	\$2,943,294.00
6102	04 CIENEGA	LA BARCA	ATOTONILCO EL ALTO	RECONSTRUCCION DEL EC. (LA BARCA-ATOTONILCO) - LORETO - GUADALUPE LERMA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 17-680 AL KM. 22-100	9176	\$4,227,103.22	\$0.00	\$4,227,103.22	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	PADILLA GÓMEZ DAVID	\$4,227,103.22
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	CD. GUZMAN	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 16-000 AL KM. 23-600	9040	\$5,935,959.06	\$0.00	\$5,935,959.06	0%	0%	27-Feb-09	5-Jun-09	PROCESO	URBANIZADORA 2000, S.A. DE C.V.	\$5,935,959.06
6102	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	CD. GUZMAN	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 23-600 AL KM. 31-300	9041	\$6,228,386.50	\$0.00	\$6,228,386.50	0%	100%	27-Feb-09	1-Jun-09	PROCESO	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,228,386.50
6102	04 CIENEGA	TOTOTLÁN	TEPATITLÁN DE MORELOS	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO TOTOTLAN - TEPATITLAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOTOTLAN - TEPATITLAN DEL KM. 3-300 AL KM. 6-100	9042	\$4,010,280.74	\$0.00	\$4,010,280.74	0%	2%	27-Feb-09	28-May-09	PROCESO	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$4,010,280.74
6102	04 CIENEGA	TOTOTLÁN	TEPATITLÁN DE MORELOS	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO TOTOTLAN - TEPATITLAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOTOTLAN - TEPATITLAN DEL KM. 6-100 AL KM. 8-900	9043	\$3,857,062.83	\$0.00	\$3,857,062.83	0%	0%	27-Feb-09	28-Jun-09	PROCESO	ING. JOSE FRAUSTO MERRANDA	\$3,857,062.83
6102	04 CIENEGA	TOTOTLÁN	TEPATITLÁN DE MORELOS	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO TOTOTLAN - TEPATITLAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOTOTLAN - TEPATITLAN DEL KM. 0-000 AL KM. 3-300	9056	\$3,552,556.45	\$0.00	\$3,552,556.45	0%	0%	6-Mar-09	5-Jun-09	PROCESO	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$3,552,556.45
6102	04 CIENEGA	TOTOTLÁN	TEPATITLÁN DE MORELOS	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO TOTOTLAN - TEPATITLAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOTOTLAN - TEPATITLAN DEL KM. 8-900 AL KM. 11-700	9177	\$3,801,572.46	\$0.00	\$3,801,572.46	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$3,801,572.46
6102	04 CIENEGA	TOTOTLÁN	TEPATITLÁN DE MORELOS	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO TOTOTLAN - TEPATITLAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOTOTLAN - TEPATITLAN DEL KM. 11-700 AL KM. 14-500	9175	\$4,120,183.32	\$0.00	\$4,120,183.32	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$4,120,183.32

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	TRAMO CARRETERO TEPATITLÁN-SN. JOSE DE GRACIA-SN. FCO. DE ASIS-ATOTONILCO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL KM. 25+000 AL KM. 27+500	9231	\$2,998,776.49	\$0.00	\$2,998,776.49	0%	0%	21-Jul-09	18-Sep-09	PROCESO	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$2,998,776.49
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	TRAMO CARRETERO TEPATITLÁN-SN. JOSE DE GRACIA-SN. FCO. DE ASIS-ATOTONILCO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL KM. 33+000 AL KM. 35+000	9230	\$3,026,865.83	\$0.00	\$3,026,865.83	0%	0%	26-Jun-09	27-Ago-09	PROCESO	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$3,026,865.83
6102	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	TRAMO CARRETERO TEPATITLÁN-SN. JOSE DE GRACIA-SN. FCO. DE ASIS-ATOTONILCO	ELABORACION DE ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPATITLÁN-SAN JOSE DE GRACIA	9267	\$166,750.00	\$0.00	\$166,750.00	0%	0%	12-Ago-09	9-Sep-09	PROCESO	TRIADA CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C.	\$166,750.00
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 5+000 AL KM. 7+280	9174	\$4,079,697.54	\$0.00	\$4,079,697.54	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUABALAJARA, S.A. DE C.V.	\$4,079,697.54
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 7+280 AL KM. 9+560	9170	\$3,283,017.86	\$0.00	\$3,283,017.86	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	\$3,283,017.86
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 9+560 AL KM. 11+840	9168	\$3,478,015.07	\$0.00	\$3,478,015.07	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$3,478,015.07
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 11+840 AL KM. 14+120	9171	\$3,417,594.23	\$0.00	\$3,417,594.23	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	\$3,417,594.23
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CHAPALA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ROSA - CHAPALA DEL KM. 14+120 AL KM. 16+400	9172	\$3,766,016.16	\$0.00	\$3,766,016.16	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PAIS, S.A. DE C.V.	\$3,766,016.16
6102	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR ATOTONILCO	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR ATOTONILCO DEL KM. 4+000 AL 9+200	9167	\$9,210,608.31	\$0.00	\$9,210,608.31	0%	0%	5-Jun-09	2-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$9,210,608.31
6102	06 SUR	ATEMAJAC DE BRIZUELA	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CATARINA - SANTA CLARA - ATEMAJAC DE BRIZUELA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 0+000 AL 34+000	9275	\$3,114,459.81	\$0.00	\$3,114,459.81	0%	0%	14-Ago-09	12-Oct-09	PROCESO	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCTE, S.A. DE C.V.	\$3,114,459.81
6102	06 SUR	ATEMAJAC DE BRIZUELA	RESIDENCIA	RECONSTRUCCION ATEMAJAC DE BRIZUELA - LA FRONTERA - LAGUNILLAS	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM. 45+000 AL 56+400	9166	\$2,458,957.62	\$0.00	\$2,458,957.62	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	KONSTRUKCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$2,458,957.62
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	COMBUSTIBLE	9132	\$199,517.34	\$0.00	\$199,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$199,517.34
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	LISTA DE RAYA	9133	\$274,517.34	\$0.00	\$274,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$274,517.34
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	9134	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	MATERIALES	9135	\$874,517.34	\$0.00	\$874,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$874,517.34
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	RENTA DE MAQUINARIA	9136	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CONSERVACION TRAMOS CARRETEROS CODIGO 608 AHUALULCO - AMECA DEL KM. 10-300 AL KM. 14-325	9229	\$899,999.92	\$0.00	\$899,999.92	0%	0%	6-Jul-09	17-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$899,999.92
6102	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AHUALULCO 2009	CONSERVACION TRAMOS CARRETEROS CODIGO 624 GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700	9234	\$899,984.15	\$0.00	\$899,984.15	0%	0%	6-Jul-09	17-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA BUEHNOS, S.A. DE C.V.	\$899,984.15
6102	06 SUR	SAYULA	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	COMBUSTIBLE	9122	\$374,517.34	\$0.00	\$374,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$374,517.34
6102	06 SUR	SAYULA	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	LISTA DE RAYA	9123	\$274,517.34	\$0.00	\$274,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$274,517.34
6102	06 SUR	SAYULA	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	9124	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34
6102	06 SUR	SAYULA	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	MATERIALES	9125	\$1,474,517.34	\$0.00	\$1,474,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$1,474,517.34
6102	06 SUR	SAYULA	SAYULA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	RENTA DE MAQUINARIA	9126	\$124,517.34	\$0.00	\$124,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$124,517.34
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	TRAMO TONAYA-CIUDAD GUZMAN DEL KM 85+000 AL 100+000	9169	\$2,271,506.91	\$0.00	\$2,271,506.91	0%	0%	5-Jun-09	2-Sep-09	PROCESO	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.	\$2,271,506.91

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA V/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CODIGO 409 VALLE DE JUAREZ-SANTA MARIA DEL ORO KM.0-000 AL 64-000	9312	\$800,000.01	\$0.00	\$800,000.01	0%	0%	28-Ago-09	26-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$800,000.01
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CODIGO 449 TECALITLAN-JILOTLAN KM. 0-000 AL 66-000	9318	\$800,000.01	\$0.00	\$800,000.01	0%	0%	28-Ago-09	26-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$800,000.01
6102	06 SUR	SAYULA	RESIDENCIA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAYULA 2009	CODIGO 401 ACATLAN DE JUAREZ-CD GUZMAN KM. 52+000 AL 60+000	9317	\$850,000.02	\$0.00	\$850,000.02	0%	0%	28-Ago-09	26-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$850,000.02
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	COMBUSTIBLE	9117	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	LISTA DE RAYA	9118	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	9119	\$124,517.34	\$0.00	\$124,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$124,517.34
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	MATERIALES	9120	\$974,517.34	\$0.00	\$974,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$974,517.34
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	RENTA DE MAQUINARIA	9121	\$124,517.34	\$0.00	\$124,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$124,517.34
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	CODIGO 317 E.C. MEXICO 80-CAPILLA DE MILPILLAS, DEL KM. 4-500 AL KM. 8+500	9242	\$899,548.90	\$0.00	\$899,548.90	0%	0%	13-Jul-09	24-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CAMAI S.A. DE C.V.	\$899,548.90
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	CODIGO 316 E.C. 314-JESUS MARIA -AYOTLAN, SUBTRAMO DEL KM. 20-500 AL KM. 24-800	9273	\$911,644.74	\$0.00	\$911,644.74	0%	0%	6-Jul-09	27-Jul-09	PROCESO	GRACIELA PEÑA SAHAGUN	\$911,644.74
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	CODIGO 316 E.C. 314-JESUS MARIA -AYOTLAN, SUBTRAMO DEL KM. 9-000 AL KM. 10-500	9274	\$949,931.74	\$0.00	\$949,931.74	0%	0%	3-Ago-09	31-Ago-09	PROCESO	GRACIELA PEÑA SAHAGUN	\$949,931.74
6102	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA SAN MIGUEL 2009	CODIGO 307- ATOTONILCO-ARANDAS-SAN MIGUEL EL ALTO DEL KM. 36+000 AL KM. 38+500	9293	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00	0%	0%	13-Ago-09	24-Sep-09	PROCESO	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	\$855,000.00
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	COMBUSTIBLE	9137	\$199,517.34	\$0.00	\$199,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$199,517.34
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	LISTA DE RAYA	9138	\$374,517.34	\$0.00	\$374,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$374,517.34
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	9139	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	MATERIALES	9140	\$874,517.34	\$0.00	\$874,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$874,517.34
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	RENTA DE MAQUINARIA	9141	\$74,517.34	\$0.00	\$74,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$74,517.34
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	CAMINO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 13-900 AL 23-000	9182	\$3,594,503.27	\$0.00	\$3,594,503.27	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	CONURMAQ, S.A. DE C.V	\$3,594,503.27
6102	01 NORTE	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA VILLA GUERRERO 2009	CAMINO 702-VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS DEL KM 23-000 AL 29-800	9183	\$4,471,436.82	\$0.00	\$4,471,436.82	0%	0%	5-Jun-09	3-Ago-09	PROCESO	CONURMAQ, S.A. DE C.V	\$4,471,436.82
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTICHE	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	COMBUSTIBLE	9112	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTICHE	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	LISTA DE RAYA	9113	\$374,514.34	\$0.00	\$374,514.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$374,514.34
6102	02 ALTOS NORTE	TEOCALTICHE	TEOCALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOCALTICHE 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	9114	\$74,517.34	\$0.00	\$74,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$74,517.34

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	TEOICALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOICALTICHE 2009	MATERIALES	9115	\$774,517.34	\$0.00	\$774,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$774,517.34
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	TEOICALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOICALTICHE 2009	RENTA DE MAQUINARIA	9116	\$124,517.34	\$0.00	\$124,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$124,517.34
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	TEOICALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOICALTICHE 2009	CODIGO 201-IXTLAHUACAN DEL RIO -CUQUIO-YAHUALICA, DEL KM 29+550 AL KM.30+250	9245	\$1,004,619.38	\$0.00	\$1,004,619.38	0%	0%	13-Jul-09	7-Sep-09	PROCESO	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$1,004,619.38
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	TEOICALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOICALTICHE 2009	CODIGO 201 IXTLAHUACAN DEL RIO-CUQUIO-YAHUALICA DEL KM. 30+250 AL KM.30+950	9237	\$899,781.45	\$0.00	\$899,781.45	0%	0%	13-Jul-09	10-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAOPAN, S.A. DE C.V.	\$899,781.45
6102	02 ALTOS NORTE	TEOICALTICHE	TEOICALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOICALTICHE 2009	CODIGO 201 IXTLAHUACAN DEL RIO-CUQUIO-YAHUALICA DEL KM. 30+000 AL KM.30+700	9239	\$999,881.12	\$0.00	\$999,881.12	0%	0%	13-Jul-09	5-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$999,881.12
6102	12 CENTRO	CUQUIO	TEOICALTICHE	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA TEOICALTICHE 2009	CODIGO 240- LIBRAMIENTO DE TEPONAHUASCO-TEPOZAN-EL CUATRO DEL KM. 0+000 AL KM 8+000	9261	\$999,999.42	\$0.00	\$999,999.42	0%	0%	27-Jul-09	24-Sep-09	PROCESO	ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA	\$999,999.42
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	SERVICIOS PERSONALES 2009	9081	\$24,891,893.21	\$0.00	\$24,891,893.21	0%	0%	1-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$24,891,893.21
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	COMBUSTIBLE	9107	\$274,517.34	\$0.00	\$274,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$274,517.34
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	LISTA DE RAYA	9108	\$1,224,517.34	\$0.00	\$1,224,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$1,224,517.34
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	MAQUINARIA,MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	9109	\$374,517.34	\$0.00	\$374,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$374,517.34
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	MATERIALES	9110	\$1,724,517.34	\$0.00	\$1,724,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$1,724,517.34
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	RENTA DE MAQUINARIA	9111	\$249,517.23	\$0.00	\$249,517.23	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$249,517.23
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 120-MILPILLAS - MARGARITAS - EL TARENGO DEL KM 9+500 AL KM 11+000	9241	\$799,853.92	\$0.00	\$799,853.92	0%	0%	13-Jul-09	5-Oct-09	PROCESO	ING. GUILLERMO LARA VARGAS	\$799,853.92
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 105-COYOTES-TECOMATLAN DEL KM 2+130 AL KM 2+930	9244	\$900,825.24	\$0.00	\$900,825.24	0%	0%	13-Jul-09	7-Sep-09	PROCESO	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.	\$900,825.24
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 105COYOTES-TECOMATLAN DEL KM 2+930 AL KM 3+730	9246	\$900,825.24	\$0.00	\$900,825.24	0%	0%	13-Jul-09	7-Sep-09	PROCESO	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.	\$900,825.24
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 105COYOTES-TECOMATLAN DEL KM 3+730 AL KM 4+530	9243	\$900,825.24	\$0.00	\$900,825.24	0%	0%	13-Jul-09	7-Sep-09	PROCESO	INGENIERIA Y DISEÑO MAPLE, S.A. DE C.V.	\$900,825.24
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 120-MILPILLAS - MARGARITAS - EL TARENGO DEL KM 7+900 AL KM 9+500	9240	\$699,908.64	\$0.00	\$699,908.64	0%	0%	13-Jul-09	5-Oct-09	PROCESO	ING. GUILLERMO LARA VARGAS	\$699,908.64
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 119- LIBRAMIENTO DE CHAPALA DEL KM. 3+000 AL KM. 5+700	9254	\$801,558.86	\$0.00	\$801,558.86	0%	0%	20-Jul-09	17-Sep-09	PROCESO	DISEÑOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION HURON, S.A. DE C.V.	\$801,558.86
6102	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 105-COYOTES-TECOMATLAN DEL KM 1+100 AL KM 2+130	9255	\$799,866.91	\$0.00	\$799,866.91	0%	0%	20-Jul-09	17-Oct-09	PROCESO	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$799,866.91
6102	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 119- LIBRAMIENTO DE CHAPALA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	9253	\$799,841.84	\$0.00	\$799,841.84	0%	0%	20-Jul-09	17-Oct-09	PROCESO	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$799,841.84
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 129 PONCITLAN-ZAPOTLAN DEL REY, DEL KM. 6+750 AL7+550	9268	\$855,738.21	\$0.00	\$855,738.21	0%	0%	29-Jul-09	26-Sep-09	PROCESO	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	\$855,738.21
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	CODIGO 120 - MILPILLAS - MARGARITAS - EL TARENGO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700 EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO	9279	\$894,033.00	\$0.00	\$894,033.00	0%	0%	17-Ago-09	15-Sep-09	PROCESO	ING. ARNULFO JAVIER CORTES GOMEZ	\$894,033.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA V/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	SEÑALIZACION PARA EL CAMINO: CODIGO 115 - LA CALERA - CAJITITLAN, DEL KM. 0+000 AL 6+240	9278	\$935,008.47	\$0.00	\$935,008.47	0%	0%	17-Ago-09	5-Oct-09	PROCESO	ING. VICTOR RAMON MARTINEZ TRUJILLO	\$935,008.47
6102	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA GUADALAJARA 2009	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EL CAMINO: CODIGO 115 - LA CALERA - CAJITITLAN, DEL KM. 0+000 AL 6+240 INCLUYE CONV. ADIC.	9277	\$1,278,420.50	\$0.00	\$1,278,420.50	0%	0%	17-Ago-09	5-Oct-09	PROCESO	ING. VICTOR RAMON MARTINEZ TRUJILLO	\$1,278,420.50
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	COMBUSTIBLE	9127	\$274,517.34	\$0.00	\$274,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$274,517.34
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	LISTA DE RAYA	9128	\$1,224,517.34	\$0.00	\$1,224,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$1,224,517.34
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	9129	\$474,517.34	\$0.00	\$474,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$474,517.34
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	MATERIALES	9130	\$1,699,517.34	\$0.00	\$1,699,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$1,699,517.34
6102	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA EN LA RESIDENCIA AUTLAN 2009	RENTA DE MAQUINARIA	9131	\$174,517.34	\$0.00	\$174,517.34	0%	0%	1-May-09	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$174,517.34

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA V/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
---------	--------	-----------	-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------	------------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------	--------	-------------------------------	------------------------

### DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA CARRETERA - CONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS

6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	PUERTO VALLARTA	MASCOTA-SAN SEBASTIAN DEL OESTE-LAS PALMAS	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO	6544	\$266,544.33	\$0.00	\$266,544.33	0%	0%	09-Mar-05	05-Abr-05	PROCESO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$266,544.33
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	PUERTO VALLARTA	MASCOTA-SAN SEBASTIAN DEL OESTE-LAS PALMAS	CASETAS Y SEÑALAMIENTO PARA MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE LA FAUNA SILVESTRE	8070	\$750,000.00	\$717,633.06	\$32,366.94	96%	98%	14-May-08	06-Ago-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	\$32,366.94
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	CORREDOR INDUSTRIAL EL VERDE-EL CASTILLO-EL CAPULIN	TRAMO 4, ENT. CARRET. GUAD.-CHAP. CON EL CAPULIN (CUERPO IZQUIERDO) KM 0+000 AL 4+000 (INCL. CONV. ADIC. Y ESCAL.)	4238	\$30,246,372.72	\$30,233,187.90	\$13,185.22	100%	100%	03-Jun-04	01-Abr-05	TERMINADA	CONSTRUCTORA J. V., S.A. DE C.V.	\$13,185.22
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	CORREDOR INDUSTRIAL EL VERDE-EL CASTILLO-EL CAPULIN	SEGUNDA ETAPA DE TERRACERIAS, DRENAJE, PAVIM. SEÑAL. Y SEMAF. (KM 0+000 AL 4+400) INCL. CONV. ADIC.	4360	\$30,547,322.04	\$30,015,869.20	\$531,452.84	98%	99%	15-Oct-04	30-Jun-05	PROCESO	SAICER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$531,452.84
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	CORREDOR INDUSTRIAL EL VERDE-EL CASTILLO-EL CAPULIN	ING. A HILASAL MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, TRAB. DIVERSOS, PAVIMENTO Y SEÑALAM. DEL KM 0+000 AL 0+250	5486	\$988,532.00	\$906,087.41	\$82,444.59	92%	100%	05-Sep-05	31-Oct-05	TERMINADA	SAICER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$82,444.59
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	CORREDOR INDUSTRIAL EL VERDE-EL CASTILLO-EL CAPULIN	OBRAS DE DRENAJE DEL KM 10+300 AL 10+700	5563	\$150,995.00	\$146,677.90	\$4,317.10	97%	100%	01-Abr-05	31-Oct-05	TERMINADA	D6IC	\$4,317.10
6101	04 CIENEGA	LA BARCA	SAN MIGUEL EL ALTO	LA BARCA-ATOTONILCO EL ALTO-SAN MIGUEL EL ALTO	CONTINUACION DE LOS SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONTROL DE CALIDAD	7274	\$941,453.76	\$561,872.17	\$379,581.59	60%	100%	01-Mar-07	26-Abr-07	TERMINADA	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$379,581.59
6101	04 CIENEGA	LA BARCA	SAN MIGUEL EL ALTO	LA BARCA-ATOTONILCO EL ALTO-SAN MIGUEL EL ALTO	TERMINACION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 32+500 AL 36+000	7737	\$7,197,142.07	\$957,667.53	\$6,239,474.54	13%	98%	28-Dic-07	31-Dic-08	PROCESO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$6,239,474.54
6101	04 CIENEGA	LA BARCA	SAN MIGUEL EL ALTO	LA BARCA-ATOTONILCO EL ALTO-SAN MIGUEL EL ALTO	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ENTRONQUE SAN FRANCISCO DE ASIS	7743	\$633,050.52	\$592,070.64	\$40,979.88	94%	99%	28-Dic-07	25-Ene-08	PROCESO	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$40,979.88
6101	04 CIENEGA	LA BARCA	ATOTONILCO EL ALTO	TRAMO CARRETERO LA BARCA-ATOTONILCO EL ALTO-SAN MIGUEL EL ALTO	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION MEDIANTE RECUPERACION DEL PAVIMENTO ACTUAL	3106	\$30,020,411.90	\$30,020,411.89	\$0.01	100%	100%	06-Ago-03	22-Mar-04	TERMINADA	SANCHEZ COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.01
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	PUERTO VALLARTA	TRAMO CARRETERO MASCOTA-PUERTO VALLARTA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 8+000	3105	\$18,124,917.12	\$18,124,917.11	\$0.01	100%	100%	06-Ago-03	22-Mar-04	TERMINADA	SANCHEZ COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.01
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	VILLA PURIFICACION	AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS SUB-TRAMO DEL KM 2+000 AL 8+000 (INCL. CONV. ADIC. Y ESCAL.)	3182	\$14,311,503.41	\$14,311,461.87	\$41.54	100%	100%	06-Oct-03	22-Mar-04	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$41.54
6101	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	ATEQUIZAYAN	ZAPOTLAN EL GRANDE-ATEQUIZAYAN	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO (0+000 AL 2+500 Y 7+000 AL 8+600)	4082	\$4,511,066.94	\$3,888,596.39	\$622,470.55	86%	100%	02-Ene-04	22-Mar-04	TERMINADA	GRUPO TYP CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$622,470.55
6101	04 CIENEGA	JAMAY	SAN MIGUEL	TRAMO CARRETERO SAN MIGUEL-JAMAY	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 3+300	3154	\$5,316,968.11	\$5,316,968.10	\$0.01	100%	100%	23-Sep-03	22-Nov-03	TERMINADA	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$0.01
6101	04 CIENEGA	JAMAY	SAN MIGUEL	TRAMO CARRETERO SAN MIGUEL-JAMAY	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 3+300	4063	\$5,112,240.52	\$5,112,240.51	\$0.01	100%	100%	02-Ene-04	22-Mar-04	TERMINADA	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$0.01
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	PUERTO VALLARTA	TRAMO CARRETERO MASCOTA-PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS KMS. 4+435, 4+973, 7+407 Y 11+068	4096	\$5,708,126.96	\$5,708,126.95	\$0.01	100%	100%	12-Feb-04	16-Ago-05	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARCOS, S.A. DE C.V.	\$0.01
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SAN JUAN	REPOSICION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE	3396	\$5,502,489.79	\$5,502,489.78	\$0.01	100%	100%	13-Feb-04	07-Jul-04	TERMINADA	CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V.	\$0.01
6101	06 SUR	TECQUITLÁN DE CORONA	CITALA	TECQUITLAN DE CORONA-CITALA-EL REFUGIO-TIZAPAN EL ALTO	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO DEL TRAMO 2 (INCL. CONV. ADIC.)	4658	\$28,898,376.65	\$28,869,568.95	\$28,807.70	100%	100%	24-Ene-05	13-Jun-06	TERMINADA	GRUPO TYP DE C.V. DE C.V.	\$28,807.70

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DEL TRAMO 4 (SEGUNDA ETAPA)	4664	\$15,327,434.57	\$15,319,095.71	\$8,338.86	100%	72%	19-Ene-05	07-Jun-05	PROCESO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARCOS, S.A. DE C.V.	\$8,338.86
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DEL TRAMO 5 (SEGUNDA ETAPA)	4665	\$22,496,049.50	\$22,222,504.21	\$273,545.29	99%	30%	01-Feb-05	20-Jun-05	PROCESO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARCOS, S.A. DE C.V.	\$273,545.29
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	PROYECTO EJECUTIVO TRAMO 2	4682	\$2,825,751.17	\$2,761,219.42	\$64,531.75	98%	100%	27-Dic-04	15-May-05	TERMINADA	CONSTRUCTORA 3000, S.A. DE C.V.	\$64,531.75
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	TERRACERIAS DEL KM 53+000 AL 57+000 (INCL. CONV. ADIC.)	6310	\$10,559,452.12	\$10,342,508.95	\$216,943.17	98%	100%	28-Ago-06	16-May-07	PROCESO	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	\$216,943.17
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	TRAMO DEL KM 57+000 AL 61+617 (INCL. CONV. ADIC.)	6459	\$6,879,673.15	\$6,289,833.21	\$589,839.94	91%	100%	31-Oct-06	16/05/07	PROCESO	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	\$589,839.94
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TALPA-LLANO GRANDE-TOMATLAN	TERRACERIAS DEL KM 22+000 AL 32+460	6716	\$2,307,002.76	\$2,276,529.02	\$30,473.74	99%	99%	10-Nov-06	13-Ago-07	PROCESO	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$30,473.74
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA	TRAMO DEL KM 14+000 AL 20+000 (PRIMERA ETAPA)	6552	\$7,166,053.68	\$1,791,513.42	\$5,374,540.26	25%	0%	18-Nov-06	31-Ene-07	PROCESO	MARTOY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,374,540.26
6101	11 VALLES	AMATITÁN	HUEJUQUILLA EL ALTO	AMATITAN-HUEJUQUILLA EL ALTO	PROYECTO EJECUTIVO TRAMO AMATITAN-SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SUB-TRAMO 3	5060	\$4,416,043.19	\$3,914,283.17	\$501,760.02	89%	0%	02-May-05	19-Oct-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.	\$501,760.02
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	AYUTLA	JUANACATLAN	AYUTLA - JUANACATLAN	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL KM 5-800 AL 8-500	4686	\$4,589,960.29	\$4,589,886.61	\$73.68	100%	100%	20-Ene-05	31-Jul-05	TERMINADA	ING. JOSÉ LUIS MACIAS MERCADO	\$73.68
6101	04 CIENEGA	CHAPALA	CAJITITLAN	RETORNO CARRETERA CHAPALA CON CAJITITLAN	RETORNO A DESNIVEL SOBRE LA CARRETERA UBICADO A UN KM. AL SUR DEL ENTRONQUE CON CAJITITLAN (INCL. ESCAL.)	5212	\$16,991,991.24	\$16,974,092.84	\$17,898.40	100%	92%	27-Jun-07	28-Feb-06	PROCESO	CONSTRUCTRET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$17,898.40
6101	04 CIENEGA	CHAPALA	CAJITITLAN	RETORNO CARRETERA CHAPALA CON CAJITITLAN	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y TRAB. DIV. TRAMO RAMPA DE INGRESO A TUNEL DEL KM 1+180 AL 1+425.47	5760	\$13,158,377.48	\$13,158,374.44	\$3.04	100%	100%	01-Nov-05	30-Nov-05	TERMINADA	CONSTRUCTORA RAL, S.A. DE C.V.	\$3.04
6101	06 SUR	ZAPOTLÁN EL GRANDE	ATEQUIZAYAN	ZAPOTLAN EL GRANDE-ATEQUIZAYAN	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA SUPERVISION DEL TRAMO CARRETERO	6171	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	0%	100%	24-Mar-04	16-Abr-04	TERMINADA	EGL SUPERVISION Y OBRA, S.A. DE C.V.	\$80,000.00
6101	01 NORTE	TOTATZICHE	ATOLINGA	TOTATZICHE - ATOLINGA	TERRACERIAS, DRENAJE, PAVIM., SEÑAL. Y DIVERSOS SUB TRAMO KM 9+000 AL LIM DEL EDO (INCL. CONV. ADIC.)	6271	\$4,569,995.50	\$4,569,994.92	\$0.58	100%	100%	10-Jul-06	27-Sep-06	TERMINADA	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	\$0.58
6101	06 SUR	ZAPOTLITIC	VUELTA DEL ZAPOTE	ZAPOTLITIC-VUELTA DEL ZAPOTE	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE TIPO "C" A CAMINO A-4 DEL KM. 2+000 AL 3+300	6311	\$4,729,680.64	\$3,617,705.78	\$1,111,974.86	76%	100%	01-Sep-06	19-Mar-07	TERMINADA	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$1,111,974.86
6101	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	GUADALAJARA	GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCION A DESNIVEL DEL RETORNO DEL KM 189+110	6692	\$603,750.00	\$60,375.00	\$543,375.00	10%	100%	27-Dic-06	21-Feb-07	PROCESO	CONSTRUCTORA BANACO, S.A. DE C.V.	\$543,375.00
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO A LEÓN GUANAJUATO	RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO (INCLUYE CONVENIO ADICIONAL)	5055	\$1,946,968.79	\$1,946,937.97	\$30.82	100%	100%	03-Mar-05	31-Mar-05	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$30.82
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	PUERTO VALLARTA	MASCOTA-SAN SEBASTIAN DEL OESTE-LAS PALMAS	TRAMO CARRETERO: MASCOTA-SAN SEBASTIAN DEL OESTE-LAS PALMAS	5600	\$3,230,170.00	\$3,229,956.02	\$213.98	100%	100%	15-Nov-05	15-Feb-06	TERMINADA	SANCHEZ COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$213.98
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	PUERTO VALLARTA	MASCOTA-SAN SEBASTIAN DEL OESTE-LAS PALMAS	TRABAJOS DE CONSTRUCCION EMERGENTES PREVIO TEMPORAL DE LLUVIAS (IERA ETAPA) DEL KM 25+720 AL 31+900	6122	\$1,199,099.87	\$1,141,030.93	\$58,068.94	95%	100%	01-Nov-05	31-Ene-06	TERMINADA	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$58,068.94
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	CORREDOR INDUSTRIAL EL VERDE-EL CASTILLO-EL CAPULIN	INGENIERIA DE SITIO Y COORD. GRAL. DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION (CONVENIO ADICIONAL)	5523	\$7,582,297.20	\$7,582,297.14	\$0.06	100%	100%	20-Feb-05	01-Jul-05	TERMINADA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C.	\$0.06
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	CORREDOR INDUSTRIAL EL VERDE-EL CASTILLO-EL CAPULIN	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL TRAMO KM 4+400 AL 12+180	5528	\$3,787,612.67	\$3,470,971.36	\$316,641.31	0%	100%	11-Oct-05	08-Nov-05	TERMINADA	JOMAFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$316,641.31
6101	01 NORTE	CHIMALTITÁN	AGUA CALIENTE	PUENTE CHIMALTITAN	TRABAJOS ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE	6678	\$691,971.60	\$684,608.34	\$7,363.26	0%	100%	25-Oct-06	25-Nov-06	TERMINADA	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$7,363.26
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL SALTO	SEGUNDA ETAPA-CORREDOR INDUSTRIAL GUADALAJARA-EL SALTO	TRABAJOS DIVERSOS DE OBRAS DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO	5803	\$2,299,461.58	\$2,148,101.46	\$151,360.12	93%	100%	01-Oct-05	04-Nov-05	PROCESO	SATCER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$151,360.12
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL SALTO	PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA A EL SALTO FRENTE A LA ENTRADA A IBM	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN EL PUENTE PEATONAL	5167	\$103,445.03	\$100,188.75	\$3,256.28	97%	100%	26-Abr-05	24-May-05	PROCESO	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$3,256.28
6101	07 SIERRA DE AMULA	EL LIMÓN	PUENTE SAN BUENAVENTURA	PUENTE SAN BUENAVENTURA	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5157	\$699,525.82	\$652,140.27	\$47,385.55	0%	100%	03-May-05	02-Ago-05	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$47,385.55
6101	04 CIENEGA	TIZAPÁN EL ALTO	EL VOLANTIN	ENTRONQUE TUXCUECA - MAZAMITLA - EL VOLANTIN	CONSTR. ENTRONQUE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO, SEGUNDA ETAPA	5194	\$4,575,102.96	\$4,312,512.49	\$262,590.47	0%	98%	09-May-05	21-Nov-05	PROCESO	CONSTRUCTORA PUENTE GRANDE, S.A. DE C.V.	\$262,590.47
6101	11 VALLES	COCUILA	BUENA VISTA	COCUILA-BUENA VISTA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO	5244	\$2,565,209.18	\$2,564,327.23	\$881.95	0%	100%	04-Jul-05	23-Ago-05	TERMINADA	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$881.95
6101	05 SURESTE	QUITUPAN	PUENTE LA LOMA	PUENTE LA LOMA	CONSTR. DE PUENTE CON LONG. DE 26.60 MTS. SOBRE EL ARROYO QUITUPAN	5323	\$2,970,324.56	\$2,765,064.06	\$205,260.50	93%	70%	03-Ago-05	25-Nov-06	PROCESO	ING. RICARDO ERNESTO GOMEZ TORRES	\$205,260.50
6101	04 CIENEGA	AYOTLÁN	PUENTE AYOTLAN	PUENTE AYOTLAN-AGUA BLANCA	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR AGUA BLANCA	5359	\$3,086,483.07	\$771,620.77	\$2,314,862.30	0%	5%	11-Jul-05	15-Oct-05	PROCESO	CONSTRUCTORA PUENTE GRANDE, S.A. DE C.V.	\$2,314,862.30
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	PUENTE AHUACAPAN	PUENTE AHUACAPAN	OBRA COMPLEMENTARIA EN LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL PUENTE CARRETERO	6136	\$372,599.50	\$186,299.75	\$186,299.75	50%	100%	16-Jun-05	15-Jul-05	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$186,299.75
6101	04 CIENEGA	JAMAY	VARIAS	BOULEVARD JAMAY	AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 2+831	6276	\$347,243.09	\$338,972.37	\$8,270.72	98%	100%	19-Jul-06	16-Ago-06	TERMINADA	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.	\$8,270.72

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTADAL 2009
6101	11 VALLES	ETZATLÁN	PIEDRAS BOLAS	ETZATLAN - PIEDRAS BOLAS	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA	5286	\$1,080,765.69	\$1,041,037.84	\$39,727.85	0%	100%	07-Jun-05	31-Mar-06	TERMINADA	D6IC	\$39,727.85
6101	11 VALLES	TEUCHITLÁN	EL CARMEN	EL CARMEN-EL AMARILLO-TEUCHITLAN	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO	5548	\$2,269,591.27	\$2,261,100.37	\$8,490.90	0%	100%	24-Nov-05	16-Dic-05	TERMINADA	TEPULI, S.A. DE C.V.	\$8,490.90
6101	04 CIENEGA	TOTOTLÁN	TOTOTLAN	BOULEVARD Y ALCANTARILLA EN TOTOTLAN	CONTINUACION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS (INCL. CONV. ADIC.)	6574	\$4,900,000.00	\$4,660,415.78	\$239,584.22	95%	100%	16-Nov-06	14-Abr-07	TERMINADA	GRUPO T Y P DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$239,584.22
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL VERDE	PUENTE SUPERIOR EL VERDE	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 6+666	5488	\$785,600.94	\$785,600.93	\$0.01	100%	100%	12-Sep-05	30-Nov-05	TERMINADA	ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.01
6101	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	GOMEZ FARIAS	PUENTE VEHICULAR GOMEZ FARIAS	TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR	6559	\$798,610.33	\$785,600.93	\$13,009.40	98%	100%	08-Nov-06	08-Feb-07	TERMINADA	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$13,009.40
6101	04 CIENEGA	TIZAPÁN EL ALTO	MAZAMITLA	ENTRONQUE TUXCUECA - MAZAMITLA - EL VOLANTEN	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS	6458	\$4,822,997.71	\$4,049,856.35	\$773,141.36	84%	100%	02-Nov-06	17-Sep-07	TERMINADA	CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$773,141.36
6101	04 CIENEGA	TIZAPÁN EL ALTO	MAZAMITLA	ENTRONQUE TUXCUECA - MAZAMITLA - EL VOLANTEN	CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO	6580	\$289,379.86	\$289,379.50	\$0.36	100%	100%	28-Sep-06	06-Abr-07	TERMINADA	CONSTRUCTORA JORAQ, S.A. DE C.V.	\$0.36
6101	12 CENTRO	IXTLAHUÁN DEL RIO	LOS PUENTES-QUELITAN	LOS PUENTES-QUELITAN	CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO (INCL. CONV. ADIC.)	6488	\$440,694.59	\$387,523.17	\$53,171.42	88%	68%	18-Oct-06	14-Jun-07	PROCESO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	\$53,171.42
6101	06 SUR	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	LIMITE DEL ESTADO	ZAPOTITLAN DE VADILLO-LIMITE DEL ESTADO	RECONSTRUCCION EN OBRA ADICIONAL DEL KM 6+000 AL 8+000 CON IGUALDAD EN EL KM 6+900 ADELANTE = KM 10+800	8340	\$574,816.00	\$487,124.72	\$87,691.28	85%	98%	19-Ago-08	11-May-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$87,691.28
6101	05 SURESTE	JILOTLÁN DE LOS DOLORES	TEPALCATEPEC	JILOTLAN DE LOS DOLORES-TEPALCATEPEC	CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO ( V ETAPA)	6402	\$8,737,672.62	\$4,786,481.09	\$3,951,191.53	55%	40%	22-Sep-06	20-Dic-06	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$3,951,191.53
6101	05 SURESTE	JILOTLÁN DE LOS DOLORES	TEPALCATEPEC	JILOTLAN DE LOS DOLORES-TEPALCATEPEC	TERM. DEL TRAMO MEDIANTE SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 21+400 AL 33+600	8470	\$3,249,775.19	\$1,415,886.95	\$1,833,888.24	44%	99%	22-Ago-08	18-Ene-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$1,833,888.24
6101	12 CENTRO	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	EL BREÑAL-IXCAMILPA	EL BREÑAL-IXCAMILPA	CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO (INCL. CONV. ADIC.)	6504	\$802,394.40	\$704,553.48	\$97,840.92	88%	87%	24-Oct-06	26-Nov-07	PROCESO	ING. JOSÉ LUIS MACIAS MERCADO	\$97,840.92
6101	12 CENTRO	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	EL BREÑAL-IXCAMILPA	EL BREÑAL-IXCAMILPA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+000 AL 2+800	8860	\$3,318,291.40	\$1,659,145.70	\$1,659,145.70	50%	0%	12-Ene-09	25-Mar-09	PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	\$1,659,145.70
6101	03 ALTOS SUR	ARANDAS	MARTINEZ VALADEZ	ARANDAS-MARTINEZ VALADEZ-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	TRABAJOS PRELIMINARES DE LA ETAPA CUATRO (INCL. CONV. ADIC.)	6490	\$1,708,255.58	\$1,635,310.10	\$72,945.48	96%	96%	20-Oct-06	10-Nov-06	TERMINADA	ING. DAVID PADILLA GOMEZ	\$72,945.48
6101	03 ALTOS SUR	ARANDAS	MARTINEZ VALADEZ	ARANDAS-MARTINEZ VALADEZ-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO (TERCERA ETAPA) INCL. CONV. ADIC.	6567	\$11,768,250.66	\$10,915,880.28	\$852,370.38	93%	85%	10-Nov-06	29-Oct-07	TERMINADA	TRITURADORES BASE, S.A. DE C.V.	\$852,370.38
6101	03 ALTOS SUR	ARANDAS	MARTINEZ VALADEZ	ARANDAS-MARTINEZ VALADEZ-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	TERMINACION DEL TRAMO DEL KM 36+000 AL 41+000 (INCL. CONV. ADIC.)	7738	\$4,365,513.58	\$3,965,494.74	\$400,018.84	91%	100%	07-May-08	31-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA ZEICO, S.A. DE C.V.	\$400,018.84
6101	03 ALTOS SUR	ARANDAS	BETANIA	ARANDAS-BETANIA	CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO ( TRAMO I )	6435	\$4,948,088.37	\$4,737,226.45	\$210,861.92	96%	96%	25-Oct-06	31-Ene-07	TERMINADA	ING. FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA	\$210,861.92
6101	11 VALLES	MAGDALENA	SAN ANDRÉS	MAGDALENA-LA QUEMADA-SAN ANDRES	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 3+420 AL 6+448	7612	\$4,677,619.94	\$1,301,891.62	\$3,375,728.32	28%	100%	03-Dic-07	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$4,677,619.94
6101	11 VALLES	MAGDALENA	SAN ANDRÉS	MAGDALENA-LA QUEMADA-SAN ANDRES	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL CAMINO: LA QUEMADA-SAN ANDRES EN LOS TRAMOS DEL KM 3+420 AL KM 3+600 Y DEL KM 3+920 AL KM 6+448	8383	\$468,858.50	\$432,627.56	\$36,230.94	92%	0%	27-Jun-08	08-Ago-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR ARQINS, S.A. DE C.V.	\$36,230.94
6101	11 VALLES	MAGDALENA	SAN ANDRES	MAGDALENA-LA QUEMADA-SAN ANDRES	AMPLIACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO: LA QUEMADA-SAN ANDRES EN LOS TRAMOS DEL KM 3+420 AL KM 3+600 Y DEL KM 3+900 AL KM 6+448	8384	\$1,019,459.09	\$0.00	\$1,019,459.09	0%	0%	27-Jun-08	08-Ago-08	PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR ARQINS, S.A. DE C.V.	\$1,019,459.09
6101	04 CIENEGA	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	CARRETERA FEDERAL 90-TRAMO ATOTONILCO	PROYECTO EJECUTIVO DEL SUB-TRAMO 0+000 AL 1+256	3273	\$4,081,562.85	\$4,081,560.04	\$2.81	100%	100%	03-Nov-03	27-Abr-04	TERMINADA	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$2.81
6101	11 VALLES	COCUILA	TATEPOSCO	COCUILA-SAN MARTIN HIDALGO-TATEPOSCO	CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA	6587	\$599,999.98	\$378,093.57	\$221,906.41	63%	100%	30-Oct-06	28-Feb-07	TERMINADA	D6IC	\$221,906.41
6101	01 NORTE	TOTATICHÉ	ATOLINGA	TOTATICHÉ - ATOLINGA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SUB-TRAMO DEL KM 9+000 AL 10+050	6773	\$265,678.22	\$265,190.31	\$487.91	100%	99%	14-Nov-06	14-Dic-06	PROCESO	CAMINEROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$487.91
6101	02 ALTOS NORTE	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	ARANDAS-MARTINEZ VALADEZ-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA-ENTR. C/ JALPA DE CANOVAS	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE	9047	\$3,474,456.60	\$0.00	\$3,474,456.60	0%	21%	23-Mar-09	20-Jun-09	PROCESO	EDIFICACION Y CONSTRUCCION TENOLCO, S. DE RL. DE C.V.	\$3,474,456.60
6101	04 CIENEGA	CHAPALA	SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD-ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 3+000	6859	\$914,199.59	\$457,099.78	\$457,099.81	50%	5%	27-Dic-06	27-May-07	PROCESO	COMPANIA URBANIZADORA PAVIMENT. Y CONST. DE JAL., S.A. DE C.V.	\$457,099.81
6101	11 VALLES	AMATITÁN	AMATITAN	BOULEVARD AMATITAN	CONTINUACION DEL TRAMO CARRETERO (TERCERA ETAPA) INCL. CONV. ADIC.	6583	\$7,662,239.85	\$5,202,483.14	\$2,459,756.71	68%	90%	03-Nov-06	31-Ene-08	PROCESO	ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA	\$2,459,756.71
6101	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	PUENTE TIMONES	YAHUALICA-PUENTE TIMONES	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO (INCL. CONV. ADIC.)	7004	\$48,028,408.68	\$30,388,714.71	\$17,639,693.97	63%	80%	17-Ene-07	15-Sep-09	PROCESO	D6IC	\$17,639,693.97
6101	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	PUENTE TIMONES	YAHUALICA-PUENTE TIMONES	CONSTR. DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 5+227 (INCL. CONV. ADIC.)	7640	\$2,486,607.69	\$2,215,382.70	\$271,224.99	100%	100%	22-Feb-08	20-Dic-08	TERMINADA	VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$271,224.99
6101	03 ALTOS SUR	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	PUENTE TIMONES	YAHUALICA-PUENTE TIMONES	TRABAJOS ESPECIALES DE TRITURACION EN ROCA PARA LA PRODUCCION DE MATERIALES DEL KM 0+000 AL 5+200	8805	\$2,973,900.00	\$0.00	\$2,973,900.00	0%	100%	03-Dic-08	13-Ene-09	PROCESO	GRAVA Y ARENA DEL SALTO, S.A. DE C.V.	\$2,973,900.00
6101	12 CENTRO	GUADALAJARA	SEDEUR	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS DE VIATICOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL DE SUPERVISION DE OBRA	6656	\$324,000.00	\$258,283.83	\$65,716.17	80%	0%	02-Oct-06	31-Ene-07	PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$65,716.17
6101	12 CENTRO	GUADALAJARA	SEDEUR	GASTOS INDIRECTOS	PC DE ESCRITORIO Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS	7371	\$420,717.00	\$335,475.85	\$85,241.15	80%	0%	02-Jul-07	31-Dic-08	PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$85,241.15

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	12 CENTRO	ZAPOPAN	LAS CAÑADAS	SAN ESTEBAN-LA PROVIDENCIA (CAÑADAS)	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE RIO BLANCO-SAN ESTEBAN (INCL. CONV. ADIC.)	7133	\$5,508,430.41	\$5,508,424.28	\$6.13	100%	70%	30-Abr-07	20-Nov-07	TERMINADA	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6.13
6101	12 CENTRO	ZAPOPAN	LAS CAÑADAS	SAN ESTEBAN-LA PROVIDENCIA (CAÑADAS)	VERIFICACION TECNICA Y APOYO ADMINISTRATIVO (INCL. CONV. ADIC.)	7203	\$585,267.76	\$432,359.51	\$152,908.25	74%	50%	05-Jul-07	29-Nov-08	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$152,908.25
6101	12 CENTRO	ZAPOPAN	LAS CAÑADAS	SAN ESTEBAN-LA PROVIDENCIA (CAÑADAS)	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+400 AL 1+400	7645	\$4,786,031.99	\$2,040,288.05	\$2,745,743.94	43%	60%	05-Mar-08	27-Jun-08	PROCESO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,745,743.94
6101	05 SURESTE	SANTA MARIA DEL ORO	VALLE DE JUAREZ	CONTINGENCIAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LAS LLUVIAS	TRABAJOS DE MONITOREO Y REPARACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE CRUCE CON RIO ZULA EN OCOTLAN (INCL. CONV. ADIC.)	7408	\$2,858,977.20	\$2,344,400.99	\$514,576.61	82%	0%	15-Ago-07	26-Nov-07	PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.	\$514,576.61
6101	05 SURESTE	SANTA MARIA DEL ORO	VALLE DE JUAREZ	CONTINGENCIAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LAS LLUVIAS	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS, ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL TEMPORAL DE LLUVIAS	8343	\$457,450.00	\$456,846.26	\$603.74	100%	0%	16-Jun-08	14-Jul-08	PROCESO	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$603.74
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	LAS PALMAS	CONTINGENCIAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LAS LLUVIAS	TRABAJOS URGENTES PARA LA REHABILITACION Y REPARACION DEL TRAMO MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 51+500 AL 52+200	8764	\$8,753,325.64	\$0.00	\$8,753,325.64	0%	92%	03-Nov-08	31-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$8,753,325.64
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	LAS PALMAS	CONTINGENCIAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LAS LLUVIAS	TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA CARRETERA MASCOTA-LAS PALMAS DEL KM 14+000 AL 35+000 (RENTA DE MAQUINARIA) (INCL. CONV. ADIC.)	8816	\$759,316.42	\$0.00	\$759,316.42	0%	100%	09-Dic-08	12-Ene-09	TERMINADA	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$759,316.42
6101	04 CIENEGA	LA BARCA	GUADALUPE DE LERMA	GUADALUPE DE LERMA-LA CONCEPCION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	7199	\$1,626,301.02	\$0.00	\$1,626,301.02	0%	100%	02-Abr-07	31-Dic-08	PROCESO	D6IC	\$1,626,301.02
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN FELIPE DE HIJAR	SAN SEBASTIAN DEL OESTE-SAN FELIPE DE HIJAR-LIMITE DEL ESTADO	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO AL LIMITE DEL ESTADO CON NAYARIT	7177	\$12,491,704.88	\$9,853,183.89	\$2,638,520.99	79%	82%	02-Abr-07	23-Abr-08	PROCESO	INGENIERIA APOLO, S.A. DE C.V.	\$2,638,520.99
6101	11 VALLES	TEQUILA	EL SALVADOR	TEQUILA-EL SALVADOR	PROYECTO EJECUTIVO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL	7102	\$1,895,777.61	\$1,128,945.17	\$766,832.44	60%	60%	17-Sep-07	06-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.	\$766,832.44
6101	12 CENTRO	ZAPOPAN	CARRETERA A SALTILLO	AMPLIACION A 4 CARRILES EN CARRETERA A SALTILLO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SEMAFORIZACION	6744	\$433,320.00	\$411,746.46	\$21,573.54	95%	83%	13-Dic-06	10-Ene-07	PROCESO	SEWEX, S.A.	\$21,573.54
6101	06 SUR	TAPALPA	ENTRONQUE 401	AMPLIACION CAMINO A TAPALPA-ENTRONQUE ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN (TAPALPA-E.C. ESTATAL 401)	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y DRENAJE DEL KM 5+480 AL 6+300	7566	\$2,133,716.66	\$1,946,722.09	\$186,994.57	91%	56%	17-Dic-07	08-Jul-08	TERMINADA	CONTEPMO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$186,994.57
6101	06 SUR	TAPALPA	ENTRONQUE 401	AMPLIACION CAMINO A TAPALPA-ENTRONQUE ACATLAN DE JUAREZ-CIUDAD GUZMAN (TAPALPA-E.C. ESTATAL 401)	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y DRENAJE DEL KM 10+460 AL 11+950	7567	\$3,442,664.44	\$2,256,065.85	\$1,186,598.59	92%	83%	22-Nov-07	31-Jul-08	PROCESO	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$1,186,598.59
6101	11 VALLES	TALA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 35+000	7492	\$2,947,368.81	\$2,947,368.69	\$0.12	100%	100%	25-Oct-07	26-Dic-07	TERMINADA	GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$0.12
6101	04 CIENEGA	AYOTLÁN	SANTA RITA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SANTA RITA-EL PORTEZUELO	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 1+500 AL 3+000 Y DEL 8+500 AL 12+500 (INCL. CONV. ADIC.)	7587	\$8,141,608.54	\$6,049,908.25	\$2,091,700.29	74%	90%	18-Ene-08	25-Dic-08	PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$2,091,700.29
6101	04 CIENEGA	AYOTLÁN	SANTA RITA	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SANTA RITA-EL PORTEZUELO	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 3+000 AL 6+500 (INCL. CONV. ADIC.)	7589	\$8,142,534.70	\$6,063,514.93	\$2,079,019.77	74%	100%	20-Feb-08	14-Ago-08	PROCESO	INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V.	\$2,079,019.77
6101	02 ALTOS NORTE	ENCARNACION DE DIAZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS	TRAMO CARRETERO ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TIPO A2 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS	7729	\$1,500,000.00	\$1,498,559.29	\$1,440.71	100%	0%	24-Mar-08	15-Oct-08	PROCESO	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$1,440.71
6101	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	TUXCUECA	TRAMO CARRETERO ACATLAN-TUXCUECA-MAZAMITLA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS	7730	\$3,922,296.51	\$3,499,999.99	\$422,296.52	89%	0%	27-Feb-08	13-Feb-09	TERMINADA	CAMITEC, S.A. DE C.V.	\$422,296.52
6101	04 CIENEGA	CHAPALA	JOCOTEPEC	TRAMO CARRETERO CHAPALA-JOCOTEPEC	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TIPO A2 CHAPALA-JOCOTEPEC	7731	\$1,250,000.00	\$312,500.00	\$937,500.00	25%	0%	28-Feb-08	30-Mar-09	PROCESO	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$937,500.00
6101	12 CENTRO	EL SALTO	LA CALERA-CAJITITLAN	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO 115- LA CALERA-CAJITITLAN	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL 6+500	7535	\$31,253,118.75	\$26,506,824.56	\$4,746,294.19	85%	100%	02-Abr-08	30-Jun-09	PROCESO	D6IC	\$4,746,294.19
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO EL CASTILLO-EL VERDE	COLOCACION DE BARRERAS AUTOMATIZADAS EN LOS CRUCES DE FERROCARRIL A NIVEL 1-242+600	7624	\$3,350,483.62	\$2,859,351.92	\$491,131.70	85%	100%	20-Feb-08	01-Feb-09	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZADORES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$491,131.70
6101	04 CIENEGA	AYOTLÁN	LA CONCEPCION	PUENTE VEHICULAR LA CONCEPCION	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (INCL. CONV. ADIC.)	7656	\$4,333,458.20	\$4,321,674.84	\$11,783.36	100%	100%	22-Feb-08	16-May-08	TERMINADA	SMD SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$11,783.36
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	LA HUERTA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-LA HUERTA-ENTRONQUE CASTIRO CASTILLO Y EJIDO COBRAL DE PIEDRA	SUPERVISION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL KM 2+000 AL 4+000	7714	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	0%	0%	28-Dic-07	31-Ene-08	PROCESO	EGL SUPERVISION Y OBRA, S.A. DE C.V.	\$180,000.00
6101	03 ALTOS SUR	JALOSTOTITLÁN	ARROYO PRIETO	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARROYO PRIETO SANTA ANA DE GUADALUPE	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (INCL. CONV. ADIC.)	8018	\$5,565,887.83	\$5,396,814.35	\$169,073.48	97%	100%	11-Mar-08	29-Jul-08	TERMINADA	ALQUIMTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$169,073.48



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	ESTANCIA DE LANDEROS	TRAMO CARRETERO LA ESTANCIA DE LANDEROS-SAN SEBASTIAN DEL OESTE	EMPEDRADO DEL KM 4+800 AL 6+600	7710	\$2,780,781.58	\$2,204,009.98	\$576,771.60	79%	100%	28-Dic-07	28-Abr-08	TERMINADA	ASFALTOS GUABALAJARA, S.A. DE C.V.	\$576,771.60
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	ESTANCIA DE LANDEROS	TRAMO CARRETERO LA ESTANCIA DE LANDEROS-SAN SEBASTIAN DEL OESTE	RECONSTRUCCION DE LA OBRA DE DRENAJE EN EL KM 6+100 AL KM 4+800	8193	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	03-Jun-08	01-Jul-08	TERMINADA	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	12 CENTRO	EL SALTO	EL CASTILLO-EL VERDE	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO EL CASTILLO-EL VERDE	COLOCACION DE BARRERAS AUTOMATIZADAS EN LOS CRUCES DE FERROCARRIL A NIVEL 1-233+450	7623	\$3,893,079.20	\$2,899,107.20	\$993,972.00	74%	100%	20-Feb-08	01-Feb-09	TERMINADA	CONSTRU-URBANIZADORES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$993,972.00
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	PUNTE PEATONAL LLANO GRANDE	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RECONSTRUCCION DEL PUNTE PEATONAL	8750	\$229,605.05	\$57,401.26	\$172,203.79	25%	100%	11-Nov-08	09-Dic-08	TERMINADA	GREIF MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$172,203.79
6101	04 CIENEGA	JAMAY	SAN MIGUEL DE LA PAZ	TRAMO CARRETERO ENTRONQUE SAN MIGUEL DE LA PAZ-JAMAY	CONTINUACION DEL ENTRONQUE CARRETERO	7713	\$3,726,155.10	\$931,538.78	\$2,794,616.32	25%	0%	14-May-08	16-Oct-08	PROCESO	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,794,616.32
6101	04 CIENEGA	PONCITLÁN	AHUATLAN	TRAMO CARRETERO PONCITLAN-AHUATLAN	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO	7667	\$1,522,257.40	\$1,520,117.79	\$2,139.61	100%	100%	28-Dic-07	22-Feb-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL OESTE, S.A. DE C.V.	\$2,139.61
6101	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	CIUDAD DE GUZMAN	ACATLAN DE JUAREZ -CD GUZMAN	RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DEL KM 60+000 AL 70+000	8790	\$11,054,326.96	\$5,527,163.48	\$5,527,163.48	50%	100%	11-Dic-08	13-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	\$5,527,163.48
6101	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	TODAS	SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED CARRETERA ESTATAL	RECONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED CARR. EST.	8123	\$5,000,000.00	\$750,000.00	\$4,250,000.00	15%	0%	01-Abr-08	02-May-09	PROCESO	D6IC	\$4,250,000.00
6101	12 CENTRO	GUADALAJARA	SEDEUR	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	8122	\$1,906,907.00	\$1,792,326.89	\$114,580.11	94%	0%	01-Abr-08	31-Mar-09	PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$114,580.11
6101	12 CENTRO	GUADALAJARA	SEDEUR	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	8134	\$21,799,647.62	\$20,674,191.98	\$1,125,455.64	95%	0%	01-Ene-08	15-Ene-09	PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$1,125,455.64
6101	12 CENTRO	GUADALAJARA	SEDEUR	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	8794	\$103,829.15	\$103,829.15	\$0.00	100%	0%	01-Nov-08	30-Nov-08	PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$0.00
6101	12 CENTRO	GUADALAJARA	SEDEUR	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	9000	\$2,328,414.02	\$0.00	\$2,328,414.02	0%	0%	01-Nov-08	31-Mar-09	PROCESO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$2,328,414.02
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 36+800	CONTINUACION DEL TRAMO DEL KM 31+000 AL 36+800	8021	\$5,592,240.70	\$5,266,657.63	\$325,583.07	94%	85%	06-Feb-08	05-Abr-08	TERMINADA	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$325,583.07
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	CONSTRUCCION DEL PUNTE EL MILAGRO UBICADO EN EL KM 35+440 (INCL. CONV. ADIC.)	8430	\$7,076,885.93	\$2,207,806.74	\$4,869,079.19	100%	98%	19-Ago-08	11-May-09	PROCESO	GARZA MARTINEZ JOSE DE JESUS, ING.	\$4,869,079.19
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 59+000 AL 59+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	8830	\$14,837,958.92	\$7,418,979.46	\$7,418,979.46	100%	35%	15-Ene-09	11-Sep-09	PROCESO	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	\$7,418,979.46
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 59+000 AL 62+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	8832	\$9,599,175.88	\$4,799,587.94	\$4,799,587.94	100%	70%	16-Ene-09	12-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$4,799,587.94
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 50+000 AL 53+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	8833	\$10,060,846.28	\$5,030,423.14	\$5,030,423.14	100%	40%	04-Feb-09	01-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$5,030,423.14
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	TRABAJOS EMERGENTES PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DEL KM 0+000 AL 44+520	8867	\$3,990,121.19	\$997,530.30	\$2,992,590.89	100%	81%	19-Feb-09	19-May-09	TERMINADA	VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,992,590.89
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	ESTUDIOS DE DAÑOS Y AFECTACIONES AMBIENTALES Y PROGRAMA DE REFORESTACION DEL PROYECTO	8890	\$523,250.00	\$104,650.00	\$418,600.00	100%	0%	19-Dic-08	31-Dic-09	PROCESO	DATUM CORPORATIVO, S.C.	\$418,600.00
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO VILLA PURIFICACION-CHAMELA DEL KM 31+000 AL 66+000	CONSTRUCCION DE DOS CASETAS Y SEÑALAMIENTO PARA MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL TRAMO CARRETERO DE VILLA PURIFICACION-CHAMELA	89001	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	100%	99%	02-Mar-09	29-Jun-09	PROCESO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	\$750,000.00
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	OBRAS COMPLEM. P/ PAVIM., SEÑALAMIENTOS Y TRABAJOS DIV. EN ACCESOS DIVERSOS DEL PUNTE PASO HONDO, EN EL KM 22+448	8330	\$216,294.78	\$216,294.78	\$0.00	100%	100%	30-Jun-08	28-Jul-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	PAGOS DE DERECHO PARA LA EVALUACION Y DICTAMINACION DE LA SEMARNAT	8427	\$68,936.00	\$7,797.00	\$61,139.00	100%	51%	03-Dic-07	31-Mar-08	TERMINADA	D6IC	\$61,139.00
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	CONSTRUCCION DEL PUNTE EL CUATÉ EN VILLA PURIFICACION-CHAMELA UBICADO EN EL KM 29+826 (INCL. CONV. ADIC.)	8435	\$9,786,000.83	\$6,434,099.57	\$3,351,901.26	100%	70%	01-Sep-08	13-Ene-09	PROCESO	PROYECTOR AURUM, S.A. DE C.V.	\$3,351,901.26
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	VILLA PURIFICACION	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	CONSTRUCCION DEL PUNTE EL ZARCO EN VILLA PURIFICACION-CHAMELA UBICADO EN EL KM 23+236 (INCL. CONV. ADIC.)	8441	\$5,064,239.82	\$2,283,885.51	\$2,780,354.31	45%	100%	19-Ago-08	12-Mar-09	PROCESO	ING. IGNACIO SILVA CHAVARRIA	\$2,780,354.31
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19+000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 44+520 AL 47+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	8819	\$6,061,522.03	\$3,030,761.02	\$3,030,761.01	100%	78%	12-Feb-09	10-Ago-09	PROCESO	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$3,030,761.01

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19-000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 47+000 AL 50+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	8821	\$13,631,670.00	\$6,815,835.00	\$6,815,835.00	100%	43%	30-Dic-08	27-Jun-09	PROCESO	HUEQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,815,835.00
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19-000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 53-000 AL 56+000 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	8831	\$11,678,499.32	\$5,839,249.66	\$5,839,249.66	100%	95%	13-Ene-09	11-Jul-09	PROCESO	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	\$5,839,249.66
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19-000 AL 66+000	TRAMO DEL KM 62+000 AL 66+156 MEDIANTE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	8834	\$13,782,679.84	\$6,891,339.92	\$6,891,339.92	100%	72%	03-Feb-09	01-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$6,891,339.92
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	TRAMO CARRETERO AUTLAN-VILLA PURIFICACION-CHAMELA SUB-TRAMO DEL KM 19-000 AL 66+000	ALCANTARILLA EN PUENTE VEHICULAR RANCHITOS LONG. 38.90 MTS. EN KM 54+596 (INCL. CONV. ADIC.)	8863	\$10,431,651.13	\$4,346,521.30	\$6,085,129.83	100%	82%	19-Ene-09	07-Jul-09	PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$6,085,129.83
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION DEL KM 0+000 AL 22+260 COMPONENTE 1	9033	\$4,660,576.46	\$0.00	\$4,660,576.46	0%	0%	27-Feb-09	05-Jun-09	PROCESO	BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	\$4,660,576.46
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION CHAMELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION DEL KM 22+260 AL 44+520 COMPONENTE 2	9034	\$4,250,826.65	\$0.00	\$4,250,826.65	0%	0%	27-Feb-09	05-Jun-09	PROCESO	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$4,250,826.65
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION CHAMELA	DOS OBRAS DE DRENAJE MAYOR, ALCANTARILLA EN EL KM 42+569 Y 44+360 COMPONENTE 3	9035	\$4,782,392.60	\$0.00	\$4,782,392.60	0%	0%	20-Abr-09	18-Jun-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$4,782,392.60
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION CHAMELA	PUENTE VEHICULAR EN EL KM 32+560 MEDIANTE VIGAS DE CONCRETO PREESFORZADO COMPONENTE 4	9036	\$1,852,009.05	\$0.00	\$1,852,009.05	0%	0%	27-Feb-09	27-Abr-09	PROCESO	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$1,852,009.05
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION CHAMELA	OBRAS DE DRENAJE MAYOR ALCANTARILLA EN EL KM 46+695 COMPONENTE 5	9037	\$3,888,290.57	\$0.00	\$3,888,290.57	0%	0%	27-Feb-09	27-Abr-09	PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$3,888,290.57
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION CHAMELA	OBRAS DE DRENAJE MAYOR DE 3 TUBOS EN EL KM 61+926 COMPONENTE 7	9038	\$4,471,032.53	\$0.00	\$4,471,032.53	0%	0%	08-Abr-09	06-Jun-09	PROCESO	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.	\$4,471,032.53
6101	08 COSTA SUR	AUTLÁN DE NAVARRO	CHAMELA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA CARRETERA AUTLAN-VILLA PURIFICACION CHAMELA	OBRAS DE DRENAJE MAYOR, ALCANTARILLA EN EL KM 61+197	9053	\$2,352,866.13	\$0.00	\$2,352,866.13	0%	0%	06-Mar-09	05-Jun-09	PROCESO	INS. JOSE DE JESUS GARZA MARTINEZ	\$2,352,866.13
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 4+500 (INCL. CONV. ADIC.)	8386	\$25,613,600.64	\$13,449,911.28	\$12,163,689.36	53%	94%	27-Jun-08	31-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.	\$17,391,636.90
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 17+000 AL KM 19+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8663	\$11,231,837.11	\$5,115,918.65	\$6,115,918.46	46%	56%	10-Nov-08	06-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$6,115,918.46
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 22+000 AL KM 24+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8664	\$11,994,583.80	\$4,895,671.75	\$7,098,912.05	41%	100%	21-Nov-08	19-May-09	TERMINADA	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	\$7,098,912.05
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 24+000 AL KM 27+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8665	\$13,712,525.24	\$6,054,591.15	\$7,657,934.09	44%	86%	04-Nov-08	30-Ago-09	PROCESO	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.	\$7,657,934.09
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 19+000 AL KM 22+000	8666	\$14,589,450.56	\$6,630,849.32	\$7,958,601.24	45%	99%	04-Nov-08	02-May-09	PROCESO	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$7,958,601.24
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 12+000 AL KM 15+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8667	\$15,638,066.49	\$3,170,611.91	\$12,467,454.58	20%	97%	20-Oct-08	16-Jun-09	PROCESO	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A. DE C.V.	\$12,467,454.58
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 10+000 AL KM 12+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8668	\$13,380,265.79	\$2,832,819.38	\$10,547,446.41	21%	81%	04-Nov-08	16-Jul-08	PROCESO	ARRETRAC, S.A. DE C.V.	\$10,547,446.41
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 27+000 AL KM 30+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8669	\$15,034,718.07	\$6,302,941.94	\$8,731,776.13	42%	100%	04-Nov-08	31-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$8,731,776.13
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 6+000 AL KM 8+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8671	\$15,156,251.79	\$3,650,083.09	\$11,506,168.70	24%	70%	06-Nov-08	02-Ago-09	PROCESO	TRENA, S.A. DE C.V.	\$11,506,168.70
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 4+500 AL KM 6+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8672	\$11,049,116.89	\$2,096,200.66	\$8,952,916.23	19%	57%	21-Nov-08	19-May-09	PROCESO	FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$8,952,916.23
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 8+000 AL KM 10+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8673	\$18,250,312.40	\$3,841,086.21	\$14,409,226.19	21%	61%	24-Nov-08	22-May-09	PROCESO	MAQUOBRAS, S.A. DE C.V.	\$14,409,226.19
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 15+000 AL KM 17+000 (INCL. CONV. ADIC.)	8674	\$11,189,258.52	\$5,691,891.20	\$5,497,367.32	51%	100%	03-Oct-08	31-Mar-09	PROCESO	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$5,497,367.32
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 30+000 AL KM 31+000	9024	\$6,192,359.66	\$0.00	\$6,192,359.66	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$6,192,359.66
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 31+000 AL KM 33+000	9023	\$7,986,776.65	\$0.00	\$7,986,776.65	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$7,986,776.65
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 33+000 AL KM 34+000	9018	\$4,742,671.48	\$0.00	\$4,742,671.48	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$4,742,671.48
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 34+000 AL KM 35+000	9017	\$4,454,908.56	\$0.00	\$4,454,908.56	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	\$4,454,908.56
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 35+000 AL KM 37+000	9022	\$7,583,443.79	\$0.00	\$7,583,443.79	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$7,583,443.79

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 37-000 AL KM 38-000	9021	\$4,424,979.82	\$0.00	\$4,424,979.82	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$4,424,979.82
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 38-000 AL KM 39-000	9020	\$4,945,551.37	\$0.00	\$4,945,551.37	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	CONSTRUCTORA TEQUILA, S.A. DE C.V.	\$4,945,551.37
6101	04 CIENEGA	TUXUECA	MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA-MAZAMITLA	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXUECA MAZAMITLA DEL KM 39-000 AL KM 40-000	9019	\$6,598,812.61	\$0.00	\$6,598,812.61	0%	0%	11-Feb-09	11-May-09	PROCESO	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS, S.A. DE C.V.	\$6,598,812.61
6101	11 VALLES	AMATITÁN	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	CONVENIO ADICIONAL DEL SUB-TRAMO BOLAÑOS-TENZOMPA DEL KM 16-000 AL 21-000	7447	\$7,318,412.20	\$7,318,412.20	\$0.00	100%	0%	08-Oct-07	27-Dic-07	TERMINADA	SUPERCARTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	11 VALLES	AMATITÁN	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	CONVENIO ADICIONAL DEL SUB-TRAMO BOLAÑOS-TENZOMPA DEL KM 21-000 AL 22-600	7448	\$3,807,047.10	\$3,807,047.10	\$0.00	100%	100%	08-Oct-07	27-Dic-07	TERMINADA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	11 VALLES	AMATITÁN	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	CONVENIO ADICIONAL DEL SUB-TRAMO BOLAÑOS-TENZOMPA DEL KM 130-000 AL 136-500	7454	\$2,817,769.12	\$1,376,162.46	\$1,441,606.66	49%	100%	19-Oct-07	29-Abr-08	TERMINADA	LIC. JOSE FERNANDO PURATA CAMPOS	\$1,441,606.66
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	CONVENIO ADICIONAL DEL SUB-TRAMO DEL KM 90-000 AL 95-000	7499	\$4,061,886.40	\$4,061,886.40	\$0.00	100%	75%	03-Dic-07	15-Abr-08	TERMINADA	ARRETRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	CONVENIO ADICIONAL DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLOMOS DE 43 MTS. EN EL KM 123+280	7530	\$4,233,786.96	\$2,762,444.95	\$1,471,322.01	65%	95%	30-Nov-07	20-Ene-09	PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,471,322.01
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	SUPERVISION DEL TRAMO BOLAÑOS-TENZOMPA DEL KM 10-700 AL 28-000 Y PUENTE VEHICULAR EN EL KM 22+623	8084	\$944,507.56	\$944,507.56	\$0.00	100%	100%	02-Ene-08	31-Mar-08	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	PAGO DE DERECHOS PARA LA EVALUACION Y DICTAMINACION DE LA SEMARNAT EN OBRAS	8426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	01-Jul-08	05-Ago-08	PROCESO	D&C	\$0.00
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	PUENTE VEHICULAR "SIN NOMBRE" EN EL KM. 10+120 (INCL. CONV. ADIC.)	8627	\$4,700,064.37	\$2,442,751.91	\$2,257,312.46	52%	100%	07-Oct-08	04-Abr-09	TERMINADA	CALARIO, S.A. DE C.V.	\$2,257,312.46
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 10-700 AL 136-500	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE VEHICULAR COLOMOS EN EL KM 123+280	89085	\$989,886.40	\$0.00	\$989,886.40	0%	98%	29-Dic-08	02-Abr-09	PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$989,886.40
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO DEL KM 28-000 AL KM 61-000	BOLAÑOS-TENZOMPA-HUEJUQUILLA EL ALTO, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 137-000, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 28-000 AL KM 61-000	9305	\$350,750.00	\$0.00	\$350,750.00	0%	0%	08-Sep-09	22-Sep-09	PROCESO	TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C.	\$350,750.00
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE TOMATLAN	OBRAS COMPLEMENTARIAS KM. 7-000 AL 13-000	8607	\$6,606,539.56	\$1,651,634.89	\$4,954,904.67	25%	95%	06-Oct-08	03-May-09	PROCESO	PROYECTOR AURUM, S.A. DE C.V.	\$4,954,904.67
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE TOMATLAN	OBRAS COMPLEMENTARIAS KM. 13-000 AL KM 18-560	8962	\$9,363,523.64	\$4,681,761.82	\$4,681,761.82	50%	82%	19-Feb-09	19-Jul-09	PROCESO	ARRETRAC, S.A. DE C.V.	\$4,681,761.82
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE TOMATLAN	CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAGUA DEL KM 55+250 EN EL TRAMO CARR. TALPA DE ALLENDE-LLANO GRANDE-TOMATLAN	8961	\$5,827,807.48	\$2,913,903.74	\$2,913,903.74	50%	37%	16-Feb-09	19-Ago-09	PROCESO	SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,913,903.74
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	LLANO GRANDE	TRAMO CARRETERO TALPA-LLANO GRANDE TOMATLAN	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL KM. 49-600	9184	\$991,980.72	\$0.00	\$991,980.72	0%	0%	15-Jun-09	23-Ago-09	PROCESO	GALPERC CORPORACION, S.A. DE C.V.	\$991,980.72
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	SUPERV. DEL TRAMO BOLAÑOS-TENZOMPA DEL KM 61-000 AL 117-800 Y PTE. VEHIC. EN KM 123+280	8130	\$971,011.56	\$971,011.56	\$0.00	100%	100%	16-Mar-08	16-May-08	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	CONT. DE LA SUPERV. DEL TRAMO BOLAÑOS-TENZOMPA DEL KM 10-700 AL 28-000 Y PTE. VEHIC. EN KM 22+623	8131	\$618,314.97	\$618,314.97	\$0.00	100%	100%	01-Abr-08	31-May-08	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	ESTUDIO DE DAÑOS Y AFECTACIONES AMBIENTALES	8132	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	100%	100%	19-Mar-08	22-Abr-08	TERMINADA	B.IOL. BEATRIZ HERRERA ALVARADO	\$0.00
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	AMP. DEL PTE. VEHIC. LA GUASIMA EN KM 58+900 DE VILLA GUERRERO-SAN MARTIN DE BOLAÑOS (INCL. CONV. ADIC.)	8271	\$5,378,660.22	\$5,253,404.02	\$125,256.20	98%	97%	24-Jul-08	15-Mar-09	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.	\$2,720,810.80
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	SUB-TRAMO DEL KM. 15-000 AL KM. 17+238 TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION (INCL. CONV. ADIC.)	8625	\$9,580,075.79	\$1,883,557.31	\$7,696,518.48	20%	87%	13-Oct-08	22-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	\$7,696,518.48
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	PUENTE VEHICULAR "TENZOMPA" EN EL KM. 98-980	8626	\$10,365,409.73	\$3,190,794.90	\$7,174,614.83	31%	81%	13-Oct-08	10-Abr-09	PROCESO	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$7,174,614.83
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA DEL KM 0-000 AL 3-000 TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION (INCL. CONV. ADIC.)	8768	\$8,288,452.92	\$1,797,589.48	\$6,490,863.44	22%	99%	02-Dic-08	30-May-09	PROCESO	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$6,490,863.44
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA DEL KM 6-000 AL 8-000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	8767	\$6,402,346.64	\$1,600,586.66	\$4,801,759.98	25%	94%	15-Dic-08	12-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS MORENO, S.A. DE C.V.	\$4,801,759.98
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA DEL KM 8-000 AL 10-000 TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION (INCL. CONV. ADIC.)	8766	\$8,883,486.42	\$1,679,589.31	\$7,203,897.11	19%	100%	02-Dic-08	23-Jun-09	PROCESO	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$7,203,897.11
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0-000 AL 217-000	TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA DEL KM 10-000 AL 12-000 TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION (INCL. CONV. ADIC.)	8769	\$7,730,652.38	\$1,440,021.00	\$6,290,631.38	19%	96%	06-Nov-08	03-Jul-09	PROCESO	ARRETRAC, S.A. DE C.V.	\$6,290,631.38

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0+000 AL 217+000	TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA DEL KM 12+000 AL 15+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	8770	\$8,532,482.02	\$2,133,120.51	\$6,399,361.51	25%	74%	02-Dic-08	04-Sep-08	PROCESO	INS. JOSE DE JESUS GARZA MARTINEZ	\$6,399,361.51
6101	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS DEL KM 0+000 AL 217+000	TRAMO AMATITAN-SANTA ROSA DEL KM 3+000 AL 6+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	8870	\$7,033,475.21	\$1,758,368.80	\$5,275,106.41	25%	99%	09-Ene-09	06-Ago-09	PROCESO	TRACTORES Y MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.	\$5,275,106.41
6101	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	MODERNIZACION DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO EL REFUGIO SAN MARCOS DEL KM 29+000 AL 38+000 Y DEL 42+000 AL 52+000	8644	\$111,794,415.69	\$17,264,189.69	\$94,530,226.00	15%	0%	01-Ago-08	31-Ene-10	PROCESO	D6IC	\$94,530,226.00
6101	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	MODERNIZACION DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA DEL KM 0+600 AL 13+540 Y 30+000 AL 35+000	8945	\$73,000,000.00	\$0.00	\$73,000,000.00	0%	0%	01-Nov-08	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$73,000,000.00
6101	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	AYOTLÁN	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO ENTRONQUE CARRETERO 314-JESUS MARIA-AYOTLÁN SUB-TRAMO ENTRONQUE 314-JESUS MARIA DEL KM 0+000 AL 8+800	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO	8604	\$39,999,069.91	\$14,782,452.69	\$25,216,617.22	37%	100%	01-Jun-08	31-Dic-09	PROCESO	D6IC	\$25,216,617.22
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	EL BRAMADOR	PUENTE PEATONAL EL BRAMADOR	RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL	8727	\$2,636,257.70	\$801,050.23	\$1,835,207.47	30%	85%	18-Nov-08	26-Abr-09	TERMINADA	CALARZO, S.A. DE C.V.	\$1,835,207.47
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	CONSTR. DE PUENTE EL REFUGIO DE 70.00 MTS. APROX. EN CALLES FRAY ALFONSO Y PASEO DE LA RIBERA SOBRE EL RIO LAGOS DE MORENO	8802	\$24,112,286.16	\$12,056,143.08	\$12,056,143.08	50%	62%	17-Dic-08	09-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$12,056,143.08
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	DEL KM. 6+000 AL KM. 9+549.38, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS	8824	\$13,973,026.72	\$6,986,513.36	\$6,986,513.36	50%	76%	13-Ene-09	11-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$6,986,513.36
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	DEL KM. 4+000 AL KM. 6+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS	8825	\$8,259,967.72	\$4,129,983.86	\$4,129,983.86	50%	80%	03-Feb-09	01-Ago-09	PROCESO	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$4,129,983.86
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	DEL KM. 2+000 AL KM. 4+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS	8826	\$12,567,369.76	\$6,283,684.88	\$6,283,684.88	50%	97%	06-Feb-09	04-Ago-09	PROCESO	MESTAS OCHOA FRANCISCO JAVIER, ING.	\$6,283,684.88
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	KM. 0+000 AL KM. 2+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS	8827	\$8,342,718.45	\$4,171,359.24	\$4,171,359.21	50%	88%	29-Dic-08	25-Ago-09	PROCESO	LOPEZ FIGUEROA MANUEL DE JESUS, ING.	\$4,171,359.21
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	INDENIZACION LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	4697/08	\$2,534,066.80	\$0.00	\$2,534,066.80	0%	0%	01-Dic-08	29-May-09	PROCESO	CUENTA EN ADMINISTRACION	\$2,534,066.80
6101	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN	CAMINO VECINAL DEL RANCHO SAN JUAN AL RANCHO LOS SAUCES	REPARACION DEL CAMINO VECINAL QUE VA DEL RANCHO SAN JUAN AL RANCHO LOS SAUCES	8917	\$6,000,000.00	\$900,000.00	\$5,100,000.00	15%	0%	03-Nov-08	31-Jul-09	PROCESO	D6IC	\$5,100,000.00
6101	07 SIERRA DE AMULA	EL GRULLO	AUTLÁN	MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C" A CAMINO "A-2" DE LA CARRETERA: AUTLÁN-EL GRULLO	MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C" A CAMINO "A-2" DE LA CARRETERA: AUTLÁN-EL GRULLO. DEL KM 1+600 AL KM 2+600	9178	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	0%	0%	05-Jun-09	02-Sep-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$5,000,000.00
6101	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLÁN	9105	\$24,665,862.38	\$0.00	\$24,665,862.38	0%	5%	06-Mar-09	03-Jul-09	PROCESO	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.	\$24,665,862.38
6101	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL JIHUITE	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL JIHUITE UBICADO EN EL KM 13+00 DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLÁN	9106	\$7,805,374.82	\$0.00	\$7,805,374.82	0%	30%	20-Mar-09	17-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.	\$7,805,374.82
6101	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	"PUENTE EL GUARICHO"	RESTAURACION PUENTE EL GUARICHO	2009	\$584,774.00	\$0.00	\$584,774.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$584,774.00
6101	04 CIENEGA	OCOTLÁN	OCOTLÁN	PASO SUPERIOR DEL FERROCARRIL DOCTOR JOAQUIN FIGUEROA	PASO SUPERIOR DEL FERROCARRIL DOCTOR JOAQUIN FIGUEROA EN EL MPIO DE OCOTLÁN	2009	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$6,000,000.00
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MASCOTA	GUADALAJARA	LIBRAMIENTO GUADALAJARA-MASCOTA- PUERTO VALLARTA	LIBRAMIENTO CARRETERO GUADALAJARA-MASCOTA- PUERTO VALLARTA	2009	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$2,000,000.00
6101	04 CIENEGA	LA BARCA	LA BARCA	ENTUBAMIENTO DE CANAL CATERETERA ZAMORA-LA BARCA	ENTUBAMIENTO DE CANAL ABIERTO, CON TUBO DE 48" EN LA CARRETERA ZAMORA-LA BARCA	2009	\$1,361,060.00	\$0.00	\$1,361,060.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$1,361,060.00
6101	12 CENTRO	JUANACATLÁN	JUANACATLÁN	EMPEDRADO CON PIEDRA EN EL CAMINO JUAN PABLO II	EMPEDRADO CON PIEDRA DE CERRO SENTADA EN CAMA DE JAL, EN EL CAMINO JUAN PABLO II	2009	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$1,000,000.00
6101	12 CENTRO	JUANACATLÁN	JUANACATLÁN	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON PIEDRA SAN ANTONIO-JUANACATLÁN	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON PIEDRA DE RIO EN EL CAMINO SAN ANTONIO-JUANACATLÁN	2009	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$2,000,000.00
6101	07 SIERRA DE AMULA	EL LIMÓN	EL LIMON	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN CAUSE DEL RIO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN CAUSE DEL RIO SAN MIGUEL	2009	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$1,000,000.00
6101	02 ALTOS NORTE	TEOCALTICHE	CALERA	PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO TEOCALTICHE	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO TEOCALTICHE, EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA	2009	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$350,000.00
6101	02 ALTOS NORTE	TEOCALTICHE	TEOCALTICHE	PUENTE PEATONAL SOBRE EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEOCALTICHE	CONST. DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL LIBRA. CARR. TEOCALTICHE, PASO PEATONAL HACIA LA CENTRAL CAMIONERA	2009	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$600,000.00
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	MIXTLÁN	MIXTLÁN	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO MIXTLÁN-CUYUTLÁN	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO MIXTLÁN-CUYUTLÁN QUE CONSTA DE 8 KILOMETROS	2009	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$3,000,000.00
6101	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	SAN MARTIN HIDALGO	LIBRAMIENTO CARRETERO EN SAN MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA	LIBRAMIENTO CARRETERO PRIMERA ETAPA	2009	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$2,800,000.00
6101	04 CIENEGA	PONCITLÁN	PONCITLÁN	CARR. PANORAMICA LA RIBERA DEL LAGO DE CHAPALA TMO LA CORONILLA DE SAN PEDRO ITZICAN A EL ZAPOTE	CONTIN. DE LA CARR PANORAMICA (INOCCLUSA) SOBRE LA RIBERA DEL LAGO DE CHAPALA TMO. LA CORONILLA DE SAN PEDRO ITZICAN A EL ZAPOTE	2009	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$3,000,000.00
6101	07 SIERRA DE AMULA	ATENGO	ATENGO	ENTRONQUE ATENGO CON (AMECA-MASCOTA)	CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PARA ENTRONCAR CON LA CARRETERA AMECA-MASCOTA	2009	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$3,000,000.00
6101	04 CIENEGA	AYOTLÁN	AYOTLÁN	ACCESO A LA COMUNIDAD DE DE EL CAPULÍN-ENTRONQUE AYOTLÁN-SANTA RITA	APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA A LA COMUNIDAD DE EL CAPULÍN TRAMO APROXIMADO DE 1.5 KM	2009	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$1,500,000.00
6101	10 SIERRA OCCIDENTAL	AYUTLA	AYUTLA	PUENTE VEHICULAR EL CHARCO DEL AHOGADO	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CHARCO DEL AHOGADO	2009	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	H AYUNTAMIENTO	\$1,000,000.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 58+000 AL KM 61+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9270	\$2,513,481.09	\$0.00	\$2,513,481.09	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$2,513,481.09
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 54+000 AL KM 58+000 MEDIANTE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9271	\$3,354,449.11	\$0.00	\$3,354,449.11	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$3,354,449.11
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 29+000 AL KM 32+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9210	\$4,338,253.64	\$0.00	\$4,338,253.64	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$4,338,253.64
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 32+000 AL KM 35+000 MEDIANTE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9211	\$3,190,430.68	\$0.00	\$3,190,430.68	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	TRACTORES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$3,190,430.68
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 35+000 AL KM 38+000 MEDIANTE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9212	\$4,009,645.85	\$0.00	\$4,009,645.85	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$4,009,645.85
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 38+000 AL KM 41+000 MEDIANTE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9213	\$3,204,611.82	\$0.00	\$3,204,611.82	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	TRACTO MAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V.	\$3,204,611.82
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	KM 28+000 AL KM 29+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9214	\$3,310,500.18	\$0.00	\$3,310,500.18	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$3,310,500.18
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 41+000 AL KM 44+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9216	\$3,336,442.80	\$0.00	\$3,336,442.80	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	HUEJUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,336,442.80
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 44+000 AL KM 48+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9217	\$5,273,467.63	\$0.00	\$5,273,467.63	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$5,273,467.63
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 48+000 AL KM 50+000 MEDIANTE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9218	\$3,501,231.87	\$0.00	\$3,501,231.87	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CVM, S.A. DE C.V.	\$3,501,231.87
6104	01 NORTE	BOLAÑOS	HUEJUQUILLA EL ALTO	TRAMO CARRETERO AMATITAN-BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO	DEL KM 50+000 AL KM 54+000 MEDIANTE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS.	9219	\$5,013,917.00	\$0.00	\$5,013,917.00	0%	0%	26-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$5,013,917.00
6104	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	INDENIZACION LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO	4697/08	\$6,247,716.00	\$0.00	\$6,247,716.00	0%	0%	01-Dic-08	01-Dic-09	PROCESO	CUENTA EN ADMINISTRACION	\$6,247,716.00
6104	03 ALTOS SUR	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	MODERNIZACION DE LA RED CARRETERA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO SANTA CRUZ DE LAS FLORES-TALA-INGENIO DE TALA Iª ETAPA 12.940 KMS. A NIVEL DE TERRACERIAS DEL KM 0+600-13+540	8651	\$27,837,582.94	\$3,750,000.00	\$24,087,582.94	13%	0%	01-Ago-09	31-Dic-09	PROCESO	DEIC	\$24,087,582.94

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCES \$ %	AVANCES FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADO	STATUS	CONTRATISTA Y OBSERVACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL 2009
---------	--------	-----------	-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------------	--------	-----------------------------	-------------------------------

### DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

6201	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) EN EL RANCHO "LA MESA DE LAS ANTONAS", DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) EN EL RANCHO "LA MESA DE LAS ANTONAS", DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	89009	\$250,000.00	\$62,500.00	\$187,500.00	25%	0%	11-Mar-09	27-Oct-09	PROCESO	AQUAINTEERRACCIONES S.C	\$250,000.00
6201	09 COSTA NORTE	TOMATLÁN	TOMATLÁN	PROYECTO EJECUTIVO CON RIEGO PRESURIZADO DEL DISTRITO DE RIEGO 093, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO CON RIEGO PRESURIZADO DEL DISTRITO DE RIEGO 093, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO.	89095	\$4,998,009.00	\$1,249,502.25	\$3,748,506.75	25%	0%	29-Dic-09	12-Abr-09	PROCESO	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.	\$4,998,009.00
6201	04 CIENEGA	ZAPOTLÁN DEL REY	ZAPOTLÁN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMXPAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMXPAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	89075	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QF INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$399,750.00
6201	04 CIENEGA	ZAPOTLÁN DEL REY	ZAPOTLÁN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	89014	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QF INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$399,750.00
6201	04 CIENEGA	ZAPOTLÁN DEL REY	ZAPOTLÁN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	89076	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-09	29-Mar-09	PROCESO	QF INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$399,750.00
6201	04 CIENEGA	ZAPOTLÁN DEL REY	ZAPOTLÁN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TECUALTITAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TECUALTITAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	89077	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-09	29-Mar-09	PROCESO	QF INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$399,750.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA V/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	04 CIENEGA	ZAPOTLÁN DEL REY	ZAPOTLÁN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	89002	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QF INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN DE LOS ZORRILLOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN DE LOS ZORRILLOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	89078	\$400,000.00	\$300,658.90	\$99,341.10	75%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	ANGIANO WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	89079	\$400,000.00	\$297,053.65	\$102,946.35	74%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	ANGIANO WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	12 CENTRO	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	89006	\$399,750.00	\$302,562.90	\$97,187.10	76%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	ANGIANO WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	\$399,750.00
6201	04 CIENEGA	LA BARCA	LA BARCA	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	8976	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	12-Abr-09	PROCESO	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	04 CIENEGA	LA BARCA	LA BARCA	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GARCIA MARQUEZ, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GARCIA MARQUEZ, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	89016	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	04 CIENEGA	LA BARCA	LA BARCA	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CASAS CAIDAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CASAS CAIDAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	89007	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	04 CIENEGA	ATOTONILCO	ATOTONILCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE MARGARITAS, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE MARGARITAS, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	89015	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	03-Mar-09	01-Jun-09	PROCESO	A1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$299,812.50
6201	04 CIENEGA	ATOTONILCO	ATOTONILCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.	89008	\$424,000.00	\$106,000.00	\$318,000.00	25%	0%	03-Mar-09	01-Jun-09	PROCESO	A1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$424,000.00
6201	04 CIENEGA	AYOTLÁN	AYOTLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, MUNICIPIO DE AYOTLAN.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, MUNICIPIO DE AYOTLAN.	8992	\$500,000.00	\$125,000.00	\$375,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GRUPO LAADE, S.C.	\$375,000.00
6201	04 CIENEGA	AYOTLÁN	AYOTLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RETA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RETA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	89003	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GRUPO LAADE, S.C.	\$300,000.00
6201	04 CIENEGA	AYOTLÁN	AYOTLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	89004	\$450,000.00	\$112,500.00	\$337,500.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GRUPO LAADE, S.C.	\$337,500.00
6201	04 CIENEGA	AYOTLÁN	AYOTLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	89011	\$425,000.00	\$106,250.00	\$318,750.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GRUPO LAADE, S.C.	\$318,750.00
6201	05 SURESTE	PIHUAMO	PIHUAMO	ELABORACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "EL ANCIÓN" EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ELABORACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "EL ANCIÓN" EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	89005	\$1,498,700.44	\$942,098.16	\$556,602.28	63%	0%	29-Dic-08	25-Sep-09	PROCESO	QPE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1,498,700.44
6201	03 ALTOS SUR	JESÚS MARÍA	JESÚS MARÍA	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO.	8994	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QUANTUM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$399,750.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA V/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	08 COSTA SUR	CUAUTITLÁN	CUAUTITLÁN	ESTUDIOS BÁSICOS-PRIMERA ETAPA - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO " SAN JOSÉ DE LAS CABEZAS", EN EL MUNICIPIO DE CUALTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	ESTUDIOS BÁSICOS- PRIMERA ETAPA - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO " SAN JOSÉ DE LAS CABEZAS", EN EL MUNICIPIO DE CUALTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	8989	\$498,616.70	\$408,495.32	\$90,121.38	82%	0%	29-Dic-08	29-Jun-09	PROCESO	CPE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$373,962.52
6201	04 CIENEGA	OCOTLÁN	OCOTLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.	8997	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QUANTUM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$399,750.00
6201	05 SURESTE	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "SANTA ROSA" EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO "SANTA ROSA" EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	8993	\$1,197,150.00	\$539,062.50	\$658,087.50	45%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,197,150.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TOMATLAN Y LA HUERTA, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TOMATLAN Y LA HUERTA, JALISCO.	89065	\$2,489,112.16	\$622,278.04	\$1,866,834.12	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QUATTRO OTF, S.A. DE C.V.	\$2,489,112.16
6201	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	8971	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-08	12-Abr-09	PROCESO	QUANTUM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$399,750.00
6201	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	89000	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	QUANTUM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$399,750.00
6201	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO, JALISCO.	89013	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	02-Mar-09	31-May-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS, S.A. DE C.V.	\$300,000.00
6201	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TREJOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TREJOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO, JALISCO.	89017	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	02-Mar-09	31-May-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS, S.A. DE C.V.	\$300,000.00
6201	04 CIENEGA	PONCITLÁN	PONCITLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	89071	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GALAPA URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	04 CIENEGA	PONCITLÁN	PONCITLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	89072	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GALAPA URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	04 CIENEGA	PONCITLÁN	PONCITLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ROMEREÑO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ROMEREÑO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	89070	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GALAPA URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	04 CIENEGA	PONCITLÁN	PONCITLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	89069	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GALAPA URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	04 CIENEGA	PONCITLÁN	PONCITLÁN	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.	89068	\$400,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GALAPA URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$400,000.00
6201	07 SIERRA DE AMULA	TONAYA	TONAYA	PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.	89010	\$217,350.00	\$217,350.00	\$0.00	100%	100%	05-Mar-09	03-Jun-09	TERMINADA	TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI, ARQ.	\$217,350.00
6201	04 CIENEGA	JAMAY	JAMAY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.	8977	\$399,750.00	\$99,937.50	\$299,812.50	25%	0%	03-Mar-09	15-Jun-09	PROCESO	CONSTRUCTORA JAITO, S.A. DE C.V.	\$299,812.50

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	04 CIENEGA	JAMAY	JAMAY	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.	89012	\$398,000.00	\$99,500.00	\$298,500.00	25%	0%	03-Mar-09	01-Jun-09	PROCESO	CONSTRUCTORA JAITO, S.A. DE C.V.	\$298,500.00
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	9307	\$816,500.00	\$0.00	\$816,500.00	0%	0%	08-Sep-09	19-Ene-09	PROCESO	CONSTRUCTORA DALMA, S.A. DE C.V.	\$816,500.00
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO RED DE DETECCIÓN DE HUMO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO RED DE DETECCIÓN DE HUMO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	9308	\$74,625.00	\$0.00	\$74,625.00	0%	0%	10-Feb-09	01-Abr-09	PROCESO	SERVICIOS INTEGRALES DE ALTA ESPECIALIDAD, S.A. DE C.V.	\$74,625.00
6201	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	TALPA DE ALLENDE	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ANDADOR PEATONAL DEL PEREGRINO 3A ETAPA, GUACHINANGO-MIXTLÁN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ANDADOR PEATONAL DEL PEREGRINO 3RA. ETAPA GUACHINANGO - MIXTLÁN, JALISCO.	8638	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	100%	100%	16-Jun-08	03-Abr-09	TERMINADA	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.	\$128,500.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) EN ALUMBRADO PÚBLICO.	ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE EN LAS COLONIAS JARDINES DE LA PAZ, LOS MESEROS Y LINDA VISTA (EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE DIODOS EMISORES DE LUZ)	8812	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	100%	100%	01-Ago-08	20-Nov-08	TERMINADA	MUEVETE MERCADOTECNIA ACTIVA	\$230,000.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) EN ALUMBRADO PÚBLICO.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE COTIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (DIODOS EMISORES DE LUZ LED) EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	8884	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	0%	0%	01-Ago-08	13-Nov-08	PROCESO	ING. JOSÉ GILBERTO LOPEZ HITICH	\$13,800.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TIPO "A45" LA CALERA- PUENTE GRANDE, CON UNA LONGITUD DE 20 KMS. EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO, EL SALTO Y TONALÁ, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TIPO "A45" LA CALERA- PUENTE GRANDE, CON UNA LONGITUD DE 20 KMS. EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO, EL SALTO Y TONALÁ, JALISCO.	89066	\$1,743,837.00	\$1,549,772.83	\$194,064.17	89%	0%	20-Mar-09	18-Jun-09	PROCESO	CAMITEC, S.A. DE C.V.	\$1,743,837.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES DE LA SEMADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AV. TONALTECAS EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TONALÁ, JAL.	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES DE LA SEMADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TONALTECAS EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TONALÁ, JALISCO.	89058	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	100%	100%	29-Dic-08	06-Feb-09	TERMINADA	FILEMÓN SOLÓRZANO IBARRA	\$103,500.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	NODO AV. LAZARO CARDENAS- AV. LOPEZ MATEOS	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LAZARO CÁRDENAS Y AV. LÓPEZ MATEOS. CONV. ADIC. POR \$2,090,847.90 SE PAGO CDM EST.	8527	\$2,999,620.90	\$2,999,620.90	\$0.00	100%	0%	11-Sep-08	01-Ene-09	PROCESO	DOCTOR ZAMORANO Y ASOCIADOS, S.C.	\$623,432.25
6201	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	NODO AV. LAZARO CARDENAS- SAN IGNACIO	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO LAZARO CÁRDENAS EN EL CRUCE CON LA AVENIDA SAN IGNACIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	89060	\$1,798,016.61	\$449,504.15	\$1,348,512.46	25%	0%	29-Dic-08	29-Mar-09	PROCESO	GRUPO SANDSTORM-GAM, S.A. DE C.V.	\$1,798,016.61
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA EN GUADALAJARA	ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA EN GUADALAJARA	8995	\$338,727.99	\$338,727.98	\$0.01	100%	100%	29-Dic-08	26-Jun-09	TERMINADA	ARQ. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA	\$338,727.99
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ESTUDIO DE CENTROS DE POBLACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA.	ESTUDIO DE CENTROS DE POBLACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA	89035	\$444,580.50	\$422,351.48	\$22,229.02	95%	0%	29-Dic-08	26-Jul-09	PROCESO	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.	\$444,580.50
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ESTUDIO PRELIMINARES, DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA	ESTUDIO PRELIMINARES, DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA	8991	\$889,160.99	\$791,251.14	\$97,909.85	89%	0%	29-Dic-08	10-Ago-09	PROCESO	FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS, S.C.	\$889,160.99
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y RIESGOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y RIESGOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA	8990	\$444,580.50	\$444,580.38	\$0.12	100%	100%	29-Dic-08	26-Jun-09	TERMINADA	CHAVEZ HERNANDEZ ARMANDO	\$444,580.50
6201	11 VALLES	EL ARENAL	EL ARENAL	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE EL ARENAL, JALISCO.	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE EL ARENAL, JALISCO.	89038	\$586,500.00	\$557,160.34	\$29,339.66	95%	0%	29-Dic-08	26-Jul-09	PROCESO	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.	\$586,500.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2030 (PRIMERA ETAPA)	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2030 (PRIMERA ETAPA)	8706	\$665,083.00	\$665,083.00	\$0.00	100%	100%	29-Oct-08	26-May-09	TERMINADA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS	\$332,541.50
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA Y DISEÑO DEL MODELO DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA Y DISEÑO DEL MODELO DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO	89036	\$247,780.00	\$235,291.00	\$12,489.00	95%	0%	29-Dic-08	08-Feb-09	PROCESO	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.	\$123,890.00



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	11 VALLES	TEQUILA	TEQUILA	PROYECTOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, CAMINO: AMATITÁN - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SUB- TRAMO 1, KM 17-260 AL 31-000, MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	PROYECTOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, CAMINO: AMATITÁN - SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SUB- TRAMO 1, KM 17-260 AL 31-000, MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	89074	\$295,760.34	\$73,940.09	\$221,820.25	25%	0%	26-Feb-09	02-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.	\$295,760.34
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION A 65 MTS. DE ANCHO PARA LA PROLONGACION DE LA AVENIDA COLON, TRAMO "PERIFERICO-RAMON CORONA", EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL "PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION A 65 MTS. DE ANCHO PARA LA PROLONGACION DE LA AVENIDA COLON", TRAMO "PERIFERICO-RAMON CORONA" EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	8025	\$2,498,996.00	\$2,237,627.28	\$261,368.72	90%	0%	20-Feb-08	03-Feb-09	PROCESO	GAMITEC, S.A. DE C.V.	\$1,616,200.28
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TIPO "C" TAPALPA- SAN GABRIEL	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA CAMINO TIPO "C", CON LONGITUD APROXIMADA DE 15 KMS, TRAMO: CARRETERA TAPALPA SAN GABRIEL, EN LOS MUNICIPIOS DE TAPALPA Y SAN GABRIEL, JALISCO.	8176	\$1,149,867.62	\$1,149,867.63	-\$0.01	100%	100%	15-May-08	31-Oct-08	TERMINADA	ACOSTA GURROLA JORGE, ING.	\$25,115.08
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO AVENIDA PATRIA CON LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO VIAL UBICADO EN LA AV. PATRIA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO (CON LA AV. REVOLUCIÓN), EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	8685	\$2,499,320.24	\$1,065,405.31	\$1,433,914.93	43%	0%	19-Nov-08	16-Jun-09	PROCESO	INNOVAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$1,874,490.18
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PARA "EL PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO DOMESTICO Y TIPO INDUSTRIAL, PARA LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO A AVIONES DE AEROMEXICO EN EL AEROPUERTO DE BDL, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8005	\$1,518,000.00	\$379,500.00	\$1,138,500.00	25%	0%	08-May-08	31-Jul-08	PROCESO	GEORMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,138,500.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSULTORIA, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO TOPOGRAFICO, GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL, PARA EL PASO A DESNIVEL DE ANILLO PERIFERICO, EN SU CRUCE CON LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ	CONSULTORIA, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO TOPOGRAFICO, GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL, PARA EL PASO A DESNIVEL DE ANILLO PERIFERICO, EN SU CRUCE CON LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ	8064	\$3,622,500.00	\$3,560,011.90	\$62,488.10	98%	0%	14-May-08	08-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.	\$600,157.66
6201	12 CENTRO	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DE RETORNOS A DESNIVEL, CARRETERA CHAPALA, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA ELABORAR 3 (TRES) PROYECTOS EJECUTIVOS Y DAR SOLUCION A LOS RETORNOS VEHICULARES DENOMINADOS "CEDROS", "SANTA ROSA" Y "LAGUNA ESCONDIRA" UBICADOS EN LA CARRETERA A CHAPALA, ASI COMO 1 RETORNO A SUPERFICIE UBICADO A UN KILOMETRO DEL ENTRONQUE CARRETERA A CHAPALA- LA BARCA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	8935	\$2,990,143.75	\$2,227,096.47	\$763,047.28	74%	0%	05-Mar-09	30-Sep-09	PROCESO	CENTRAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	\$2,242,607.81
6201	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO AV. LAZARO CARDENAS- AV. NIÑO OBRERO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO AV. LAZARO CÁRDENAS- AV. NIÑO OBRERO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	8428	\$1,798,016.60	\$1,717,244.26	\$80,772.34	96%	0%	18-Ago-08	08-Dic-08	PROCESO	GRUPO SANDSTORM-GAM, S.A. DE C.V.	\$80,772.34
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO VIAL UBICADO EN LA AV. PATRIA EN SU CRUCE CON AV. PABLO NERUDA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO VIAL UBICADO EN LA AV. PATRIA EN SU CRUCE CON AV. PABLO NERUDA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. CONV. ADIC. POR \$1,679,345.00 SE PAGA CON CDM EST.	8322	\$2,489,290.00	\$2,435,815.00	\$53,475.00	98%	0%	26-Jun-08	04-Mar-09	PROCESO	CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$53,475.00
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. PATRIA EN SU TRAMO: AV. 8 DE JULIO CALLE 22 EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION Y URBANIZACION DE LA AVENIDA PATRIA EN EL TRAMO DE LA CALLE DE 8 DE JULIO Y LA CALLE 22, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	8011	\$1,997,588.33	\$1,997,588.32	\$0.01	100%	100%	06-Feb-08	15-Ago-08	TERMINADA	DISEÑO Y PLANEACION, S.C.	\$438,610.05
6201	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PROYECTO EJECUTIVO DE AV. PATRIA EN SU TRAMO: AV. GOBERNADOR CUREIL - AV. REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION Y URBANIZACION DE LA AVENIDA PATRIA EN EL TRAMO ENTRE LA AV. GOBERNADOR CUREIL Y AV. REVOLUCION, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO	8012	\$4,993,970.82	\$4,993,970.82	\$0.00	100%	100%	06-Feb-08	15-Ago-08	TERMINADA	DISEÑO Y PLANEACION, S.C.	\$1,096,503.44

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO EN AV. VALLARTA Y SU CRUCE CON SANTA MARIA DEL PUEBLITO EN ZAPOPAN, JALISCO	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO EN AV. VALLARTA Y SU CRUCE CON SANTA MARIA DEL PUEBLITO EN ZAPOPAN, JALISCO	8086	\$2,875,000.00	\$2,752,093.75	\$122,906.25	96%	0%	10-Jun-08	03-Ene-09	PROCESO	NAFEX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$313,195.31
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ESTUDIO- DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES PEATONALES EXISTENTES EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	ESTUDIO- DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES PEATONALES EXISTENTES EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	8091	\$1,015,220.00	\$1,015,220.00	\$0.00	100%	100%	14-May-08	15-Nov-08	TERMINADA	RAMIREZ HUARACHA EDUARDO, ARQ.	\$96,606.90
6201	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ELABORACIÓN DE INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL ASÍ COMO SU SEGUIMIENTO AL RESOLUTIVO POR NUEVE MESES DEL TRAMO CARRETERO KM. 92 AL 124 DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - SAN JUAN DE LOS LAGOS	ELABORACIÓN DE INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL ASÍ COMO SU SEGUIMIENTO AL RESOLUTIVO POR NUEVE MESES DEL TRAMO CARRETERO KM. 92 AL 124 DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - SAN JUAN DE LOS LAGOS	89092	\$339,480.00	\$339,480.00	\$0.00	100%	100%	29-Dic-09	27-Ene-09	TERMINADA	GARCIA CASTRO MARTHA LETICIA, M. EN C.	\$254,610.00
6201	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE DESLINDE DEL VASO DE LA PRESA DEL CUERVO EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE DESLINDE DEL VASO DE LA PRESA DEL CUERVO EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	8897	\$67,562.50	\$67,562.49	\$0.01	100%	100%	20-Abr-09	11-May-09	TERMINADA	COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$67,562.50
6201	COBERTURA ESTATAL	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	DOCUMENTO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA SOLICITUD DE NO REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA CATALINA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE VOLCÁN QUINCEO Y LA AVENIDA MOCTEZUMA EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	DOCUMENTO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA SOLICITUD DE NO REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO DE RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA CATALINA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE VOLCÁN QUINCEO Y LA AVENIDA MOCTEZUMA EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	8846	\$51,750.00	\$51,750.00	\$0.00	100%	100%	16-Dic-08	26-Dic-08	TERMINADA	SOLORZANO IBARRA FILEMON, ING.	\$51,750.00
6201	12 CENTRO	EL SALTO	EL SALTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REVISIÓN Y RESCATE DE SEMAFORIZACIÓN EN EL CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO, EN EL MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REVISIÓN Y RESCATE DE SEMAFORIZACIÓN EN EL CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO, EN EL MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO	8868	\$253,575.00	\$253,575.00	\$0.00	100%	100%	09-Mar-09	11-Jun-09	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SENALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$253,575.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA SU PRESENTACIÓN A SEMARNAT DE LA CARRETERA TALPA - LLANO GRANDE - TOMATLÁN, EN SU TRAMO 2, LLANO GRANDE TOMATLÁN, DE UN EXTENSIÓN ESTIMADA DE 58 + 582 KM., ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DEL DICTAMEN	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA SU PRESENTACIÓN A SEMARNAT DE LA CARRETERA TALPA - LLANO GRANDE - TOMATLÁN, EN SU TRAMO 2, LLANO GRANDE TOMATLÁN, DE UN EXTENSIÓN ESTIMADA DE 58 + 582 KM., ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DEL DICTAMEN	8885	\$305,095.00	\$183,137.50	\$121,957.50	60%	0%	01-Oct-08	07-Nov-08	PROCESO	INAMBIO, S.A. DE C.V.	\$228,821.25
6201	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL REFUGIO" EN LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JAL., DE 70 MT. DE LONGITUD Y 4 CARRILES	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL REFUGIO" EN LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JAL., DE 70 MT. DE LONGITUD Y 4 CARRILES	8903	\$429,563.08	\$429,563.08	\$0.00	100%	100%	19-Ago-08	29-Nov-08	TERMINADA	ING. ALEJANDRO RAMIREZ CORTES	\$429,563.08
6201	COBERTURA ESTATAL	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE.	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE.	8881	\$2,968,150.00	\$2,921,459.97	\$46,690.03	98%	0%	03-Mar-09	15-Jul-09	PROCESO	FERNÁNDEZ ARQUITECTOS, S.C.	\$2,968,150.00
6201	08 COSTA SUR	VILLA PURIFICACIÓN	VILLA PURIFICACIÓN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL, TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO TRAMO CARR. AUTLAN- VILLA PURIFICACIÓN, SUBTRAMO VILLA PURIFICACIÓN KM 19-000 A 34-000, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, CASIMIRO CASTILLO Y VILLA PURIFICACIÓN, JAL.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL, TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO TRAMO CARR. AUTLAN- VILLA PURIFICACIÓN, SUBTRAMO VILLA PURIFICACIÓN KM 19-000 A 34-000, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, CASIMIRO CASTILLO Y VILLA PURIFICACIÓN, JAL.	8916	\$690,000.00	\$172,500.00	\$517,500.00	25%	0%	24-Dic-08	21-Jul-09	PROCESO	DATUM CORPORATIVO, S.C.	\$690,000.00
6201	11 VALLES	AMECA	AMECA	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO DE "PROPUESTA URBANA PARA AMECA DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL"	PROPUESTA URBANA PARA AMECA DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL.	8629	\$614,675.00	\$614,674.99	\$0.01	100%	100%	23-Sep-08	13-Feb-09	TERMINADA	DIAZ REYNOSO FRANCISCO JAVIER, ARQ.	\$229,155.46
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ARANDAS- AYO EL GRANDE- SANTAGUITO DE VELAZQUEZ, CON UNA LONGITUD DE 4.5 KM APROX. EN LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS Y JESUS MARIA, ESTADO DE JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ARANDAS- AYO EL GRANDE- SANTAGUITO DE VELAZQUEZ, CON UNA LONGITUD DE 4.5 KM. APROX. EN LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS Y JESUS MARIA, ESTADO DE JALISCO.	8574	\$356,593.51	\$351,119.51	\$5,474.00	98%	100%	22-Ago-08	28-Nov-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTORA 3000, S.A. DE C.V.	\$26,746.63
6201	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CAMINO A LA ESTACIÓN MIRAFLORES EN LA POBLACIÓN DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO CAMINO A LA ESTACIÓN MIRAFLORES EN LA POBLACIÓN DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.	8555	\$249,849.00	\$249,849.00	\$0.00	100%	100%	10-Oct-08	13-May-09	TERMINADA	METAPOLIS ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$187,386.75

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONANTES AL RESOLUTIVO POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO QUE COMPRENDE EL TRAMO CARRETERO EN EL KM. 28 AL 60, EN BOLAÑOS HUEJUQUILLA EL ALTO.	GESTIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONANTES AL RESOLUTIVO POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO QUE COMPRENDE EL TRAMO CARRETERO EN EL KM. 28 AL 60, EN BOLAÑOS- HUEJUQUILLA EL ALTO.	8540	\$264,900.00	\$244,662.50	\$19,837.50	93%	0%	21-Ago-08	02-Oct-08	PROCESO	HERRERA ALVARADO BEATRIZ, BIO.	\$198,375.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DENOMINADO EL JIHUETE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JAL. KM. 13-010 LIBRAMIENTO TEPATITLÁN, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DENOMINADO EL JIHUETE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	8480	\$1,099,950.00	\$1,099,950.00	\$0.00	100%	100%	19-Sep-08	14-Nov-08	TERMINADA	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$824,962.50
6201	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA LOCALIZADO EN LA AV. SOLIDARIDAD FRENTE AL FRACCIONAMIENTO REVOLUCION EN EL ACCESO CARRETERO DE CHAPALA, EN TLAQUEPAQUE, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA LOCALIZADO EN LA AV. SOLIDARIDAD FRENTE AL FRACCIONAMIENTO REVOLUCION EN EL ACCESO CARRETERO DE CHAPALA, EN TLAQUEPAQUE, JAL. CONV. ADIC. POR \$933,628.00 SE PAGA CON PART. CZM EST.	8315	\$2,363,250.00	\$2,363,250.00	\$0.00	100%	0%	23-Jun-08	14-Jun-09	PROCESO	ADQUADRUM DESARROLLADORES, S.C.	\$578,306.25
6201	12 CENTRO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO.	REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO.	8429	\$310,500.00	\$310,500.00	\$0.00	100%	100%	31-Jul-08	30-Nov-08	TERMINADA	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE COCOTLÁN, S.A. DE C.V.	\$232,875.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA AMECA-MASCOTA	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN A TIPO "A" DE LA CARRETERA: AMECA-MASCOTA, TRAMO: AMECA-MIXTLÁN	8065	\$3,689,601.35	\$3,689,601.35	\$0.00	100%	100%	03-Jun-08	13-Ene-09	TERMINADA	CAMITEC, S.A. DE C.V.	\$1,859,419.76
6201	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	PROYECTO EJECUTIVO DEL ACCESO PEATONAL Y CALLE ACCESO A CARRETERA CHAPALA PARA LA BASE DE MANTENIMIENTO DE AEROMEXICO CON UNA LONGITUD DE 1.5 KM. EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO DEL ACCESO PEATONAL Y CALLE ACCESO A CARRETERA CHAPALA PARA LA BASE DE MANTENIMIENTO DE AEROMEXICO CON UNA LONGITUD DE 1.5 KM. EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	8100	\$287,500.00	\$71,875.00	\$215,625.00	25%	0%	13-May-08	02-Abr-09	PROCESO	ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$215,625.00
6201	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	PROYECTO GEOMETRICO "LIBRAMIENTO SUROESTE DE LAGOS DE MORENO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO	PROYECTO GEOMETRICO "LIBRAMIENTO SUROESTE DE LAGOS DE MORENO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$458,901.18	8127	\$745,180.79	\$610,886.97	\$134,293.82	82%	0%	06-Jun-08	28-Feb-09	PROCESO	CALARIO, S.A. DE C.V.	\$467,472.01
6201	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LIBRAMIENTO DEL ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL LIBRAMIENTO CARRETERO DE SURESTE DE LAGOS DE MORENO, JAL. TRAMO 0+000 AL 9+650, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.	PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL LIBRAMIENTO CARRETERO DEL SURESTE DE LAGOS DE MORENO JAL. TRAMO 0+000 - 9+650 Y SU SEGUIMIENTO DE DOCE MESES.	9077	\$368,499.00	\$368,499.00	\$0.00	100%	100%	13-Abr-09	12-May-09	TERMINADA	TOPETE ÁNGEL JORGE PEDRO	\$368,499.00
6201	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL DESVÍO DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE ACERO, EN LA COLONIA ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL DESVÍO DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE ACERO, EN LA COLONIA ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	9204	\$163,361.13	\$0.00	\$163,361.13	0%	0%	15-Jun-09	13-Jul-09	PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.	\$163,361.13
6201	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PROYECTO TOPOGRAFICO, GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL PARA EL 2DO PISO DEL BOULEVARD PERIFERICO (OPCION 2) EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE Y TONALA	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ELABORACION DEL "PROYECTO TOPOGRAFICO, GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL, PARA EL BOULEVARD PERIFERICO, MEDIANTE ESTRUCTURAS EN DOS NIVELES DESDE EL ENTRONQUE CHAPALA Y HASTA LA AV. TONALTECAS SUR, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TONALA, JALISCO	8010	\$14,835,000.00	\$12,666,493.87	\$2,168,506.13	85%	0%	24-Abr-08	17-Sep-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.	\$3,684,457.69
6201	12 CENTRO	TONALÁ	TONALÁ	ELABORACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AVENIDA TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	ELABORACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AVENIDA TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	9324	\$138,050.00	\$0.00	\$138,050.00	0%	0%	22-Sep-09	18-Jun-10	PROCESO	SOLORZANO IBARRA FILEMON, ING.	\$138,050.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACIÓN A TIPO "A-2" DE LA CARRETERA "ACATLÁN-TUXCUECA-MAZAMITLA", TRAMO: "ENTRONQUE DEL 40 - TUXCUECA - MAZAMITLA" (TRAMO CARRETERO ACATLÁN- TUXCUECA - MAZAMITLA)	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACIÓN A TIPO "A-2" DE LA CARRETERA "ACATLÁN-TUXCUECA-MAZAMITLA", TRAMO: "ENTRONQUE DEL 40 - TUXCUECA - MAZAMITLA" (TRAMO CARRETERO ACATLÁN- TUXCUECA - MAZAMITLA) CONVENIO ADICIONAL	7730	\$422,296.51	\$422,296.51	\$0.00	100%	100%	27-Feb-08	13-Feb-09	TERMINADA	CAMITEC, S.A. DE C.V.	\$422,296.51
6201	12 CENTRO	ACATLÁN DE JUAREZ	ACATLÁN DE JUAREZ	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ACATLÁN DE JUAREZ	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ACATLÁN DE JUAREZ	89089	\$500,250.00	\$500,250.00	\$0.00	100%	100%	29-Dic-08	25-Ago-09	TERMINADA	TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.C.	\$500,250.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN AV. LOPEZ MATEOS SUR Y LA CALLE EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN AV. LOPEZ MATEOS SUR Y LA CALLE EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	8081	\$3,404,000.00	\$3,093,500.00	\$310,500.00	91%	0%	16-May-08	13-Ago-09	PROCESO	CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS, S.C.	\$815,062.50
6201	COBERTURA ESTATAL	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	NODO VIAL AVENIDA LOPEZ MATEOS-SANTA ANITA PUEBLO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCIÓN DEL PASO A DESNIVEL PARA COMUNICAR SANTA ANITA PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	8529	\$868,178.48	\$217,044.62	\$651,133.86	25%	0%	10-Sep-08	07-Ene-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ANALITICA, S.A. DE C.V.	\$651,133.86
6201	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	NODO VIAL UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO SUR-AV COLON	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO	16	\$325,311.15	\$325,311.14	\$0.01	100%	100%	29-Nov-02	17-Dic-05	TERMINADA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C.	\$0.01
6201	08 COSTA SUR	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	FRACCIONAMIENTOS DENOMINADOS "LAS PAROTITAS", "LLANOS DEL COAJINQUE (PARTE NORTE)" Y "LA JOYA", DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE PREDIOS (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA)	5562	\$322,499.10	\$322,498.83	\$0.27	100%	100%	28-Nov-05	06-Ene-06	TERMINADA	GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.27
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ELABORACION DEL ESTUDIO PARA OBTENER INDICADORES URBANO-SOCIALES, AMBIENTALES Y DE MOVILIDAD REGIONAL	ELABORACION DEL ESTUDIO PARA OBTENER INDICADORES URBANO-SOCIALES, AMBIENTALES Y DE MOVILIDAD REGIONAL	2007	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	0%	0%	01-Ene-08	31-Dic-08	PROCESO	FIDERCO	\$150,000.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ELABORACION DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA LA ZONA CONURBADA DE PUERTO VALLARTA	ELABORACION DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA LA ZONA CONURBADA DE PUERTO VALLARTA	2007	\$267,965.15	\$0.00	\$267,965.15	0%	0%	01-Ene-08	31-Dic-08	PROCESO	FIDERCO	\$267,965.15
6201	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO UBICADO EN EL CRUCE DE AV. PATRIA NACIONES UNIDAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO UBICADO EN EL CRUCE DE AV. PATRIA NACIONES UNIDAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONV. ADIC. POR \$1,484,369.86 SE PAGO CON EL CZM	8106	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$0.00	100%	100%	29-Feb-08	01-Ene-09	PROCESO	TEPULI, S.A. DE C.V.	\$315,562.50
6201	11 VALLES	AMECA	AMECA	PROYECTO DE ACTUALIZACION DE 4 PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE AMECA.	ELABORACION DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE AMECA.	8628	\$530,772.15	\$530,772.15	\$0.00	100%	100%	22-Oct-08	09-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA DALMA, S.A. DE C.V.	\$278,655.64
6201	04 CIENEGA	TOTOTLÁN	TOTOTLÁN	PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION EN CUATRO PLANES PARCIALES.	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE TOTOTLÁN.	8556	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	100%	100%	06-Dic-08	28-Feb-09	TERMINADA	LARIOS CHAVEZ GILBERTO MIGUEL, ARQ.	\$45,000.00
6201	09 COSTA NORTE	TOMATLÁN	TOMATLÁN	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE CAJON DE PEÑAS, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO.	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE CAJON DE PEÑAS	8486	\$219,765.00	\$219,765.00	\$0.00	100%	100%	07-Ago-08	27-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCCION, CONSULTORÍA Y PROYECTO BM SITUS, S.A. DE C.V.	\$97,129.00
6201	12 CENTRO	CUQUIO	CUQUIO	ELABORACION DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE CUQUIO, JALISCO.	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE CUQUIO.	8487	\$169,970.00	\$169,970.00	\$0.00	100%	100%	07-Ago-08	27-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCCION, CONSULTORÍA Y PROYECTO BM SITUS, S.A. DE C.V.	\$36,656.25
6201	07 SIERRA DE AMULA	EL GRULLO	EL GRULLO	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE DESARROLLO URBANO DE EL GRULLO	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE EL GRULLO	8647	\$179,975.00	\$179,975.00	\$0.00	100%	100%	07-Oct-08	16-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCCION, CONSULTORÍA Y PROYECTO BM SITUS, S.A. DE C.V.	\$38,507.75
6201	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE SAN MIGUEL EL ALTO.	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE SAN MIGUEL EL ALTO.	8656	\$180,000.00	\$179,999.99	\$0.01	100%	100%	09-Oct-08	18-Dic-08	TERMINADA	CEN HIS, S.C.	\$67,500.00
6201	11 VALLES	SAN MARTIN HIDALGO	SAN MARTIN HIDALGO	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE SAN MARTIN HIDALGO.	ELABORACION DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO	8856	\$170,000.00	\$169,999.98	\$0.02	100%	100%	17-Mar-09	25-May-09	TERMINADA	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$85,000.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACION PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE LA ESTACION PERIFERICO SUR DE SITEUR UBICADA EN AV. PERIFERICO SUR EN SU CRUCE CON AV. COLON, ADEMAS DEL PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA NODO COLON UBICADO EN LA MISMA ZONA	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA ESTUDIO E INVESTIGACION PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE LA ESTACION PERIFERICO SUR DE SITEUR UBICADA EN AV. PERIFERICO SUR EN SU CRUCE CON AV. COLON, ADEMAS DEL PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA NODO COLON UBICADO EN LA MISMA ZONA CONVENIO ADICIONAL SE PAGA CON RECURSOS DEL CZM \$1,702,460.00	8063	\$2,027,450.12	\$985,799.78	\$1,041,650.34	49%	0%	16-Jul-08	18-Ago-09	PROCESO	METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$1,409,713.22
6201	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ENERGIA Y TELEFONIA DE LA BASE DE MANTENIMIENTO DE AEROMEXICO	PROYECTO ELECTRICO DE LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y DE TELAMEX AL HANGAR DE AEROMEXICO, EN EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, JALISCO.	8067	\$74,750.00	\$18,687.50	\$56,062.50	25%	0%	29-Feb-08	31-Ago-08	PROCESO	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	\$56,062.50
6201	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES TRANSVERSALES A LA AV. PROL. COLON (CAMINO REAL A COLIMA), ENTRE EL ARROYO SECO Y LA AV. RAMON CORONA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES TRANSVERSALES A LA AV. PROL. COLON (CAMINO REAL A COLIMA), ENTRE EL ARROYO SECO Y LA AV. RAMON CORONA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO CONV. ADIC. POR \$340,158.50 SE PAGO CON EL CZM 2008	8092	\$470,637.50	\$470,637.50	\$0.00	100%	100%	29-Feb-08	18-Abr-08	TERMINADA	SANCHEZ TAPETILLO JOSUE DANIEL	\$0.01

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTO CONCEPTUAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO URBANO Y VIAL DE LA AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA (CARRETERA GHAPALA) TRAMO: CALZADA LAZARO CARDENAS (NODO EL ALAMO)- AV. PATRIA (NODO EL TAPATIO) MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTO CONCEPTUAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO URBANO Y VIAL DE LA AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA (CARRETERA GHAPALA) TRAMO: CALZADA LAZARO CARDENAS (NODO EL ALAMO)- AV. PATRIA (NODO EL TAPATIO) MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO INCLUYE CONV. ADIC. POR \$494,500.00	8008	\$874,000.00	\$874,000.00	\$0.00	100%	100%	06-Feb-08	24-Nov-08	TERMINADA	ADQUADRM DESARROLLADORES, S.C.	\$522,962.50
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C", A CAMINO TIPO "A-2", DE LA CARRETERA: AMECA-MASCOTA, TRAMO MIXTLAN- MASCOTA, CON LONGITUD DE 90.00 KM. EDO. JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C", A CAMINO TIPO "A-2", DE LA CARRETERA: AMECA-MASCOTA, TRAMO MIXTLAN- MASCOTA, CON LONGITUD DE 90.00 KM. EDO. JAL.	8095	\$4,710,556.43	\$2,366,062.90	\$2,344,493.53	50%	0%	03-Jun-08	01-May-09	PROCESO	URBA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$3,532,917.32
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	PROYECTO PILOTO DE RENOVACION DEL ENTORNO URBANO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO AV. 16 DE SEPTIEMBRE- AV. ALCALDE Y CALLE HERODES EN GUADALAJARA.	PROYECTO PILOTO DE RENOVACION DEL ENTORNO URBANO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO AV. 16 DE SEPTIEMBRE- AV. ALCALDE Y CALLE HERODES EN GUADALAJARA.	8996	\$766,290.49	\$766,290.48	\$0.01	100%	100%	29-Dic-08	12-Abr-09	TERMINADA	TECNOLOGIA ACUSTICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$766,290.49
6201	03 ALTOS SUR	JESÚS MARIA	JESÚS MARIA	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "A2" ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL A JESUS MARIA, CON LONGITUD APROXIMADA DE 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "A2" ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL A JESUS MARIA, CON LONGITUD APROXIMADA DE 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO. INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$337,422.62	8099	\$1,283,502.31	\$1,271,052.24	\$12,450.07	99%	100%	28-Abr-08	13-Oct-08	TERMINADA	ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$349,872.69
6201	03 ALTOS SUR	MEXTICACÁN	MEXTICACÁN	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA CAMINO TIPO "C", CON LONGITUD APROXIMADA DE 5.0 KM. TRAMO: LIBRAMIENTO CARRETERO MEXTICACAN, EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA CAMINO TIPO "C", CON LONGITUD APROXIMADA DE 5.0 KM. TRAMO: LIBRAMIENTO CARRETERO MEXTICACAN, EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN.	8085	\$691,265.00	\$685,529.03	\$5,735.97	99%	100%	28-Abr-08	30-Jun-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$49,151.98
6201	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO - LEÓN	LAGOS DE MORENO - LEÓN	PROYECTO CARRETERO EN LAGOS DE MORENO - LEON	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION A TIPO "A4" (CUATRO CARRILES) DE LA CARRETERA: LAGOS DE MORENO- LEON.	8066	\$2,398,116.85	\$2,371,352.35	\$26,764.50	99%	100%	17-Abr-08	26-Ene-09	TERMINADA	CAMITEC, S.A. DE C.V.	\$260,868.30
6201	06 SUR	ZAPOTLÁN DEL GRANDE	ZAPOTLÁN DEL GRANDE	PROYECTO LIBRAMIENTO CIUDAD GUZMAN	PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR PAVIMENTO, SEÑALIZACION Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL, TIPO "C" A CAMINO TIPO "A", DEL LIBRAMIENTO DE CD. GUZMAN, CON LONGITUD DE 11.00 KM. EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMAN, JAL.	8009	\$1,000,000.00	\$642,117.80	\$357,882.20	64%	0%	23-Abr-08	24-Mar-09	PROCESO	ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$750,000.00
6201	04 CIENEGA	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MAYOR PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C", A CAMINO TIPO "A-2", TRAMO: LIBRAMIENTO JOCOTEPEC, CON LONGITUD DE 6.5 KM. EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MAYOR PAVIMENTO, SEÑALAMIENTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ACTUAL TIPO "C", A CAMINO TIPO "A-2", TRAMO: LIBRAMIENTO JOCOTEPEC, CON LONGITUD DE 6.5 KM. EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO INCLUYE CONVENIO ADICIONAL POR \$366,252.66	8093	\$1,330,250.34	\$1,311,036.89	\$19,213.45	99%	100%	18-Abr-08	05-Nov-08	TERMINADA	URBA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$518,688.34
6201	11 VALLES	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE REGIONAL AHUALULCO DE MERCADO	PROYECTO EJECUTIVO BASE REGIONAL AHUALULCO, JAL.	8096	\$395,030.52	\$98,757.63	\$296,272.89	25%	0%	29-Feb-08	13-Sep-08	PROCESO	RIZO Y GARCIA, S.A. DE C.V.	\$296,272.37
6201	01 NORTE	MEZQUITIC	MEZQUITIC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE REGIONAL MEZQUITIC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE REGIONAL MEZQUITIC	8128	\$442,750.00	\$0.00	\$442,750.00	0%	0%	03-Mar-08	20-Ago-09	PROCESO	G.C. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$442,750.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ELABORACION DEL MANUAL DE SEÑALÉTICA DEL ESTADO DE JALISCO	ELABORACION DEL MANUAL EL CONV. ADIC. SE PAGA CON LA PARTIDA 6349 PROG 37 015	5087	\$587,075.00	\$557,721.25	\$29,353.75	95%	100%	07-Mar-05	31-Jul-05	PROCESO	METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$29,353.75

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	04 CIENEGA	LA BARCA	LA BARCA	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ESTRUCTURA LOCALIZADA EN EL KM 0+500 DENOMINADO "PUENTE LA BARCA"	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA ESTRUCTURA LOCALIZADA EN LE KM 0+500, DENOMINADO "PUENTE LA BARCA" DE APROXIMADAMENTE 100 MTS. DE CLARO SOBRE EL RIO LERMA EN EL ESTADO DE JALISCO EN SUS LIMITES CON EL ESTADO DE MICHOACAN	6039	\$1,200,996.75	\$966,000.00	\$234,996.75	80%	50%	10-Mar-06	04-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.	\$234,996.75
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PUENTE AV. AMERICAS CRUCE CON AV. MONTEVIDEO	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN AV. AMERICAS CRUCE CON AV. MONTEVIDEO.	7091	\$633,650.00	\$110,975.00	\$522,675.00	18%	0%	27-Feb-07	27-Nov-08	PROCESO	IBÁÑEZ ARQUITEC, S.C.	\$522,675.00
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CRUCERO CIRCUNVALACION J. ALVAREZ DEL CASTILLO Y AV. AVILA CAMACHO	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CRUCERO CIRCUNVALACION J. ALVAREZ DEL CASTILLO Y AV. AVILA CAMACHO.	7093	\$1,605,550.00	\$1,255,720.01	\$349,829.99	78%	0%	27-Feb-07	26-Abr-09	PROCESO	IBÁÑEZ ARQUITEC, S.C.	\$1,202,805.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ESTUDIO DE DEMANDA MULTIMODAL DE DESPLAZAMIENTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ACTUALIZACION 2007 MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$4,687,448.05 CON ESTA PARTIDA DE PAGARAN \$4,373,611.97 LA DIF. ES CON EL PROG. 35 020 \$313,836.08	7463	\$313,836.08	\$313,836.08	\$0.00	100%	0%	08-Oct-07	01-Ago-09	PROCESO	ARQ. CORDOVA ESPAÑA MARIO	\$0.00
6201	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ESTUDIO DE DEMANDA MULTIMODAL DE DESPLAZAMIENTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	ACTUALIZACION 2007 MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$4,687,448.05 CON ESTA PARTIDA DE PAGARAN \$4,373,611.97 LA DIF. ES CON EL PROG. 35 020 \$313,836.08 CONV. ADIC. POR \$1,171,862.01 SE PAGA CON EL C.ZM.	7463	\$4,373,611.97	\$4,298,612.83	\$74,999.14	98%	0%	08-Oct-07	01-Ago-09	PROCESO	ARQ. CORDOVA ESPAÑA MARIO	\$74,999.14
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL GUTON MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DE LA CASA TALLER JOSE CLEMENTE OROZZO	PROYECTO MUSEOGRAFICO Y MUSEOLOGICO DE LA CASA TALLER MUSEO JOSE CLEMENTE OROZZO.	8367	\$249,992.21	\$249,992.20	\$0.01	100%	100%	23-Jun-08	03-Sep-08	TERMINADA	GRUPO DICALC, S.A. DE C.V.	\$0.01
6201	02 ALTOS NORTE	ENCARNACIÓN DE DIAZ	ENCARNACIÓN DE DIAZ	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DELA ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	8013	\$595,347.64	\$570,421.75	\$24,925.89	96%	0%	03-Abr-08	27-Sep-09	PROCESO	INTEGRA, INGENIERIA DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION DE OBRA	\$24,925.89
6201	08 COSTA SUR	LA HUERTA	LA HUERTA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO	8074	\$1,002,299.75	\$963,875.37	\$38,424.38	96%	0%	25-Abr-08	17-Mar-09	PROCESO	GEOP, S.A. DE C.V.	\$38,424.38
6201	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN TLAQUEPAQUE, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "HOSPITAL MATERNO INFANTIL" LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	8075	\$1,002,299.75	\$970,861.62	\$31,438.13	97%	0%	25-Abr-08	16-Ene-09	PROCESO	GEOP, S.A. DE C.V.	\$31,438.13
6201	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN ZAPOPAN, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "HOSPITAL MATERNO INFANTIL" LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	8073	\$1,002,299.75	\$250,574.94	\$751,724.81	25%	0%	25-Abr-08	19-Mar-09	PROCESO	GEOP, S.A. DE C.V.	\$751,724.81
6201	02 ALTOS NORTE	UNIÓN DE SAN ANTONIO	UNIÓN DE SAN ANTONIO	PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD MEDICA CON ATENCION HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL, EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL.	ELABORACION	8119	\$424,377.60	\$383,585.14	\$40,792.46	90%	0%	29-Feb-08	02-Sep-09	PROCESO	ULLOA LEAÑO JOSE LUIS ROBERTO, ING.	\$40,792.46
6201	04 CIENEGA	ATOTONILCO	ATOTONILCO	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCION DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, JALISCO	7726	\$1,258,675.00	\$1,230,643.74	\$28,031.26	98%	0%	20-Dic-07	20-Jul-09	PROCESO	CEN HIS, S.C.	\$114,065.63
6201	02 ALTOS NORTE	OJUELOS	OJUELOS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE OBRA DEL ACTUAL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OJUELOS, JAL.	PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS PARA LA SUBSTITUCION DE OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL EN OJUELOS, JAL.	8072	\$1,000,000.00	\$850,000.00	\$150,000.00	85%	0%	11-Abr-08	31-Ago-09	PROCESO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, S.C.	\$150,000.00
6201	04 CIENEGA	ZAPOTLAN DEL REY	ZAPOTLAN DEL REY	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN ZAPOTLAN DEL REY	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, EN ZAPOTLAN DEL REY, JAL.	8062	\$988,883.86	\$945,905.89	\$42,977.97	96%	0%	24-Mar-08	14-Jun-09	PROCESO	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$42,977.97
6201	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL REGIONAL EN LAGOS DE MORENO, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUBSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL ACTUAL HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	8071	\$2,197,995.00	\$2,195,522.64	\$2,472.36	100%	0%	01-Abr-08	02-Oct-09	PROCESO	6ALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,472.36
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA 200; TRAMO MELLAQUE- CHAMELA	ELABORACION	8803	\$4,225,860.90	\$2,112,930.45	\$2,112,930.45	50%	0%	21-Nov-08	16-Sep-09	PROCESO	CAMITEC, S.A. DE C.V.	\$2,112,930.45
6201	12 CENTRO	TONALÁ	TONALÁ	PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO ANILLO PERIFERICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANETO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JAL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO ANILLO PERIFERICO- CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANETO, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	8079	\$2,779,550.00	\$694,887.50	\$2,084,662.50	25%	0%	16-May-08	15-May-09	PROCESO	ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO ING.	\$2,084,662.50

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	12 CENTRO	TONALÁ	TONALÁ	PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO ANILLO PERIFÉRICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JAL.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, APEO Y DESLINDE DEL POLÍGONO TOTAL DE CADA UNA DE LAS PARCELAS O PREDIOS (PROPIEDAD SOCIAL O PRIVADA), ASÍ COMO CONSTRUCCIONES (BIENES DISTINTOS A LA TIERRA) AFECTADAS POR EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE INDEMNIZACIÓN Y LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE LA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO A PERIFÉRICO NORTE, SAN GASPAR MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO	8004	\$966,000.00	\$923,506.35	\$42,493.65	96%	0%	01-Feb-08	25-Abr-08	PROCESO	ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$42,493.65
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ANTEPROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DEL C.O.D.E. GUADALAJARA	PROYECTO CONCEPTUAL, ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO DE RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DEL CODE GUADALAJARA.	7675	\$940,000.00	\$918,850.00	\$21,150.00	98%	0%	13-Dic-07	01-Ene-10	PROCESO	CEN HIS, S.C.	\$21,150.00
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA VÍA DE LA INDEPENDENCIA, TRAMO HUENTITAN-LAS JUNTAS (CALZ. INDEPENDENCIA-GOB. CURIEL)	EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS DEL ESTADO ACTUAL DEL PAVIMENTO SOBRE LOS CARRILES CENTRALES DE LA CALZADA INDEPENDENCIA Y GOBERNADOR CURIEL, DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 31.01 KM. EN AMBOS CARRILES PARA EL PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO INCLUYE CONV. ADIC. POR \$822,138.59	8016	\$1,742,688.98	\$1,740,653.29	\$2,035.69	100%	100%	04-Mar-08	15-Abr-08	TERMINADA	GRUPO DE INGENIERÍA PARA ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.	\$2,035.69
6201	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA VÍA DE LA INDEPENDENCIA, TRAMO HUENTITAN-LAS JUNTAS (CALZ. INDEPENDENCIA-GOB. CURIEL)	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL "PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, UBICADO EN EL CRUCE DE LA CALZADA GOBERNADOR CURIEL, AVENIDA JUAN DE LA BARRERA Y LAS VÍAS DEL FERROCARRIL EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE, JALISCO.	8023	\$2,410,306.11	\$2,410,306.10	\$0.01	100%	100%	14-May-08	15-Jun-09	TERMINADA	SILVER INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$887,236.16
6201	03 ALTOS SUR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TIPO "A2" SAN MIGUEL EL ALTO- SAN JULIÁN- SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TIPO "A2" SAN MIGUEL EL ALTO- SAN JULIÁN- SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	7740	\$1,769,133.14	\$1,748,571.29	\$20,561.85	99%	100%	22-Feb-08	25-Jun-08	TERMINADA	URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$214,685.77
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVE CENTROS DE ATENCIÓN REGIONAL DE EMERGENCIAS	PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVE CENTROS DE ATENCIÓN REGIONAL DE EMERGENCIAS, PARA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: AMECA AUTLAN DE HAYARRO, COLOTLAN, EL GRULLO, LAGOS DE MORENO MASGOTA, OCOTLAN, TAMAZULA DE GORDIANO, AGUA BLANCA, TEPATITLAN DE MORELOS, EN EL ESTADO DE JALISCO INCLUYE CONV. ADIC. POR \$359,414.96	8076	\$817,154.96	\$760,747.56	\$56,407.40	93%	0%	01-Abr-08	21-Jul-09	PROCESO	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$360,579.32
6201	11 VALLES	AMATITÁN	AMATITÁN	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO.	89019	\$60,000.00	\$59,999.98	\$0.02	100%	100%	29-Dic-08	18-Abr-09	TERMINADA	ARQUITECTO LUIS JORGE HOYOS AGUILAR	\$60,000.00
6201	02 ALTOS NORTE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.	8895	\$295,550.00	\$295,550.00	\$0.00	100%	100%	28-Ene-09	27-Abr-09	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$221,662.50
6201	06 SUR	TAPALPA	TAPALPA	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO	8892	\$80,000.00	\$79,999.98	\$0.02	100%	100%	15-Ene-09	05-Feb-09	TERMINADA	ARQ LUIS JORGE HOYOS AGUILAR	\$60,000.00
6201	02 ALTOS NORTE	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO	8891	\$546,250.00	\$546,250.00	\$0.00	100%	100%	28-Ene-09	07-May-09	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$409,687.50
6201	05 SURESTE	MAZAMITLA	MAZAMITLA	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	8893	\$80,000.00	\$79,999.98	\$0.02	100%	100%	15-Ene-09	05-Feb-09	TERMINADA	ARQ LUIS JORGE HOYOS AGUILAR	\$60,000.00
6201	08 COSTA SUR	LA HUERTA	LA HUERTA	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.	8894	\$89,125.00	\$89,125.00	\$0.00	100%	100%	19-Ago-08	16/002/09	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$44,562.50
6201	10 SIERRA OCCIDENTAL	TALPA DE ALLENDE	TALPA DE ALLENDE	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO.	8845	\$89,125.00	\$89,125.00	\$0.00	100%	100%	28-Ene-09	28-Mar-09	TERMINADA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$44,562.50
6201	04 CIENEGA	CHAPALA	CHAPALA	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.	8882	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	100%	100%	19-Ene-09	19-Feb-09	TERMINADA	ARELLANO GUZMÁN JOSÉ DE JESÚS GEOGRAFO	\$112,500.00
6201	08 COSTA SUR	CIHUATLÁN	CIHUATLÁN	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ESTUDIOS DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO	8880	\$170,000.00	\$169,999.99	\$0.01	100%	100%	19-Ene-09	19-Feb-09	TERMINADA	ARELLANO GUZMÁN JOSÉ DE JESÚS GEOGRAFO	\$127,500.00

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6201	11 VALLES	TEQUILA	TEQUILA	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO	8847	\$150,000.00	\$37,500.00	\$112,500.00	25%	0%	15-Ene-09	13-Feb-09	PROCESO	ARQUITECTO LUIS JORGE HOYOS AGUILAR	\$112,500.00
6201	11 VALLES	ETZATLÁN	ETZATLÁN	ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 18 MUNICIPIOS	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE MOVILIDAD URBANA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO	89018	\$80,000.00	\$79,999.98	\$0.02	100%	100%	29-Dic-08	17-Abr-09	TERMINADA	ARQUITECTO LUIS JORGE HOYOS AGUILAR	\$80,000.00
6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	PROYECTO EJECUTIVO DEL ANDADOR PEATONAL DEL PEREGRINO AMECA- TALPA DE ALLENDE, JALISCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ANDADOR PEATONAL DEL PEREGRINO AMECA- TALPA DE ALLENDE, JALISCO	8481	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100%	100%	16-Jun-08	15-Oct-08	TERMINADA	RIZO Y GARCÍA, S.A. DE C.V.	\$233,362.50

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCES \$ %	AVANCES FIS. %	FECHA INICIO	FECHA TERMINADO	STATUS	CONTRATISTA Y OBSERVACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL 2009
---------	--------	-----------	-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	-------------------------------

### DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL

6201	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO, 2030 (SEGUNDA ETAPA)	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO, 2030 (SEGUNDA ETAPA)	9235	\$900,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	50%	0%	06-Jul-09	01-Ene-10	PROCESO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS	\$900,000.00
6201	06 SUR	TAPALPA	TAPALPA	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE TAPALPA	ELABORAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE TAPALPA, JALISCO	9203	\$197,800.00	\$139,572.62	\$58,227.38	71%	0%	28-Jul-09	20-Oct-09	PROCESO	NAFARRETE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON, DR. ARQ.	\$98,900.00
6201	COBERTURA ESTATAL	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	9220	\$1,065,000.00	\$266,250.00	\$798,750.00	25%	0%	10-Jul-09	06-Nov-09	PROCESO	JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, S.A. DE C.V.	\$1,065,000.00



PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCES \$ %	AVANCES FIS. %	FECHA INICIO	FECHA TERMINADO	STATUS	CONTRATISTA Y OBSERVACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL 2009
---------	--------	-----------	-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	-------------------------------

### FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA

4213	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN DEL NODO BELISARIO DOMÍNGUEZ - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE 4 RETORNO DERPIDO PONIENTE "NODO VIAL ANILLO PERIFÉRICO NORTE - AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ". ESTE CONTRATO ES POR \$16,905,007.60 PERO SOLAMENTE EN 2007 SE TRAMITA ANTICIPO \$8,452,503.80	8949	\$16,905,007.60	\$8,452,503.80	\$8,452,503.80	50%	0%	26-Feb-09	21-Dic-09	PROCESO	VALPARATSO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN DEL NODO BELISARIO DOMÍNGUEZ - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE 3 LATERAL SUR "NODO VIAL ANILLO PERIFÉRICO NORTE - AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ" ESTE CONTRATO ES POR \$14,310,083.56 PERO SOLAMENTE EN 2007 SE TRAMITA ANTICIPO \$7,155,041.78	8950	\$14,310,083.56	\$7,155,041.78	\$7,155,041.78	50%	0%	02-Mar-09	26-Dic-09	PROCESO	AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN DEL NODO BELISARIO DOMÍNGUEZ - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE 2 RETORNO DERPIDO ORIENTE "NODO VIAL ANILLO PERIFÉRICO NORTE - AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ" ESTE CONTRATO ES POR \$18,378,563.23 PERO SOLAMENTE EN 2007 SE TRAMITA ANTICIPO \$9,189,281.62	8951	\$18,378,563.23	\$9,189,281.62	\$9,189,281.62	50%	0%	02-Mar-09	26-Dic-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN DEL NODO BELISARIO DOMÍNGUEZ - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE 1 LATERAL NORTE "NODO VIAL ANILLO PERIFÉRICO NORTE - AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ" ESTE CONTRATO ES POR \$14,740,868.50 PERO SOLAMENTE EN 2007 SE TRAMITA ANTICIPO \$7,370,434.25	8984	\$14,740,868.50	\$7,370,434.25	\$7,370,434.25	50%	0%	25-Feb-09	20-Dic-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AV. LÓPEZ MATEOS 1A. ETAPA. COMPONENTE 2 (CUERPO ORIENTE)	9089	\$34,820,306.60	\$20,656,880.49	\$14,163,426.11	59%	22%	08-May-09	04-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AV. LÓPEZ MATEOS, 1A. ETAPA. COMPONENTE 3 (RAMPA ACCESO PONIENTE)	9090	\$33,072,480.57	\$16,536,240.29	\$16,536,240.28	50%	8%	08-May-09	04-Oct-09	PROCESO	GRUPO BAGHALANI, S.A. DE C.V.	\$0.00



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$%	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AV. LÓPEZ MATEOS 1A. ETAPA. COMPONENTE 4. (OBRA ELÉCTRICA)	9091	\$20,039,123.72	\$10,054,159.80	\$9,984,963.92	50%	40%	08-May-09	04-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA ELECTRICA 2000 S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AV. LÓPEZ MATEOS 1A. ETAPA. COMPONENTE I (RAMPA ORIENTE)	9092	\$29,226,279.86	\$14,613,139.93	\$14,613,139.93	50%	8%	08-May-09	04-Oct-09	PROCESO	TRENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AV. LÓPEZ MATEOS 1A. ETAPA. COMPONENTE No. 5 (CUERPO PUENTE PONIENTE LADO NORTE)	9093	\$50,904,324.18	\$27,767,076.98	\$23,137,247.20	55%	17%	08-May-09	03-Nov-09	PROCESO	OBRA Y DESARROLLOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AV. LÓPEZ MATEOS 1A. ETAPA. COMPONENTE No. 6 (CUERPO PUENTE PONIENTE LADO SUR)	9094	\$48,441,445.94	\$24,220,722.97	\$24,220,722.97	50%	16%	08-May-09	03-Nov-09	PROCESO	TRENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y LA AV. LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	9198	\$2,998,874.57	\$2,300,177.09	\$698,697.48	77%	0%	15-Jun-09	12-Ago-09	PROCESO	MEGA OBRAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE. (SUPER ESTRUCTURA LÁZARO CÁRDENAS) EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO COMPONENTE 5.	9187	\$27,722,607.62	\$13,861,303.81	\$13,861,303.81	50%	0%	23-Jun-09	19-Dic-09	PROCESO	TRENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE. (SUPER ESTRUCTURA REVOLUCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO COMPONENTE 4.	9188	\$26,965,548.02	\$13,482,774.01	\$13,482,774.01	50%	0%	25-Jun-09	21-Dic-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE. (SUB- ESTRUCTURA) EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO COMPONENTE 3.	9189	\$9,047,493.11	\$4,523,746.56	\$4,523,746.55	50%	0%	29-Jun-09	25-Nov-09	PROCESO	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE. (RAMPA LÁZARO CÁRDENAS) EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO COMPONENTE 2.	9190	\$12,014,464.03	\$6,007,232.02	\$6,007,232.01	50%	0%	29-Jun-09	26-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE. ALTA Y MEDIA TENSIÓN: COMPONENTE No. 6 EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	9186	\$4,561,172.07	\$0.00	\$4,561,172.07	0%	0%	10-Jun-09	07-Oct-09	PROCESO	ELECTRIFICACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VUELTA IZQUIERDA DE CARRETERA A CHAPALA HACIA AV. LÁZARO CÁRDENAS PONIENTE. (RAMPA REVOLUCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO COMPONENTE 1.	9191	\$18,604,143.69	\$9,302,071.85	\$9,302,071.84	50%	0%	23-Jun-09	20-Oct-09	PROCESO	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BOULEVARD PERIFÉRICO - TONALTECAS	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD TONALTECAS, TRAMO 1 SUBTRAMO "B" DEL KM. 0-480 A 0-840 EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	9283	\$6,551,368.45	\$0.00	\$6,551,368.45	0%	0%	07-Ago-09	15-Oct-09	PROCESO	AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BOULEVARD PERIFÉRICO - TONALTECAS	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD TONALTECAS, TRAMO 1 SUBTRAMO "C" DEL KM. 0-840 AL 1-220 EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	9284	\$7,747,200.01	\$0.00	\$7,747,200.01	0%	0%	07-Ago-09	15-Oct-09	PROCESO	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO DE CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIFÉRICO ORIENTE A 6 CARRILES DEL KM. 0-000 AL KM. 8-420, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	9065	\$6,899,791.82	\$4,871,783.96	\$2,028,007.86	71%	0%	08-Abr-09	06-Jul-09	PROCESO	GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO DE CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	AMPLIACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE EN SU CRUCE CON LA CALLE ARROYO SECO, EN LA COLONIA PRADOS COYULA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	9162	\$3,637,247.34	\$3,611,482.98	\$25,764.36	99%	99%	21-May-09	19-Jul-09	PROCESO	MEGA GEOTÉCNICA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO DE CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN TRAMO III DE PERIFÉRICO ORIENTE CON EJE NÚMERO 9, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	9258	\$1,641,116.70	\$0.00	\$1,641,116.70	0%	0%	27-Jul-09	31-Ago-09	PROCESO	SPHAERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO DE CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN TRAMO III DE PERIFÉRICO ORIENTE - CUERPO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	9259	\$1,720,015.38	\$0.00	\$1,720,015.38	0%	0%	27-Jul-09	31-Ago-09	PROCESO	SPHAERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO DE CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN TRAMO III DE PERIFÉRICO ORIENTE - CON EJE NÚMERO 4, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	9260	\$1,329,476.38	\$0.00	\$1,329,476.38	0%	0%	27-Jul-09	31-Ago-09	PROCESO	SPHAERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 123 PERIFÉRICO NORTE GLORIETA " EL ALAMO" OBRA RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PERIFÉRICO - GLORIETA EL ALAMO, DEL KM. 0-000 AL KM. 4-000. CARRIL 1, 2, 3 Y 4 (COMPONENTE 5)	9159	\$10,890,933.78	\$10,823,336.12	\$67,597.66	99%	0%	08-Jun-09	05-Sep-09	PROCESO	AQUANOVE INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154, PERIFÉRICO NORTE: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, TRAMO DE LA CARRETERA TESISITAN A LA AV. PARRÉS ARIAS, KM. 29-500 AL KM. 32-550 (COMPONENTE 1)	9157	\$6,216,604.06	\$3,108,302.03	\$3,108,302.03	50%	0%	10-Jun-09	08-Ago-09	PROCESO	SHECON, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154, PERIFÉRICO NORTE: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, TRAMO AV. PARRÉS ARIAS A LA AV. TABACHINES DEL KM. 32-550 AL KM. 34-200 (COMPONENTE 2)	9156	\$5,681,710.59	\$2,840,855.30	\$2,840,855.29	50%	0%	09-Jun-09	07-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154, PERIFÉRICO NORTE: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, TRAMO AV. TABACHINES A A CARRETERA A SALTILLO, DEL KM. 34-200 AL KM. 36-400 (COMPONENTE 3)	9158	\$6,773,245.56	\$6,399,715.62	\$373,529.94	94%	0%	00-05-09	20-Jul-09	PROCESO	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 125, PERIFÉRICO NORTE: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN Y GUADALAJARA, TRAMO DE LA CARRETERA A SALTILLO A LA CALZADA INDEPENDENCIA, DEL KM. 0-000 AL KM. 3-500 (COMPONENTE 4)	9155	\$16,054,472.19	\$8,027,236.10	\$8,027,236.09	50%	0%	22-May-09	18-Sep-09	PROCESO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154 PERIFÉRICO SUR OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, ZONA DE LA AV. ACUEDUCTO DEL KM. 26-000 AL KM. 28-000. (COMPONENTE 9)	9151	\$6,461,217.18	\$6,411,216.79	\$50,000.39	99%	0%	22-May-09	20-Jul-09	PROCESO	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154 PERIFÉRICO SUR - GAZAS TRÉBOL AV. VALLARTA. OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, TRAMO TRÉBOL AV. VALLARTA. (COMPONENTE 10)	9150	\$3,640,639.64	\$1,820,319.82	\$1,820,319.82	50%	0%	22-May-09	20-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154, PERIFÉRICO SUR OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, DE LA CARRETERA A CHAPALA A LA CARRETERA A MORELIA DEL KM. 21-000 AL KM. 23-000 (COMPONENTE 7)	9153	\$6,359,807.83	\$3,179,903.92	\$3,179,903.91	50%	0%	25-Jun-09	23-Ago-09	PROCESO	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154, PERIFÉRICO SUR OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, DE LA CARRETERA A CHAPALA A LA CARRETERA A MORELIA DEL KM. 23-000 AL KM. 26-000 (COMPONENTE 8)	9152	\$6,343,800.52	\$4,738,267.33	\$1,605,533.19	75%	0%	12-Jun-09	10-Ago-09	PROCESO	LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CAMINO: CÓDIGO 154, PERIFÉRICO SUR OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRAMOS DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, DE LA CARRETERA A CHAPALA A LA CARRETERA A MORELIA DEL KM. 0-000 AL KM. 13-000. SUBTRAMO 7-000 AL 10-000 (COMPONENTE 6)	9154	\$12,748,325.81	\$6,374,162.91	\$6,374,162.90	50%	0%	08-Jun-09	05-Sep-09	PROCESO	MARJOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	9201	\$3,805,676.00	\$1,902,928.00	\$1,902,748.00	50%	0%	22-May-09	07-Sep-09	PROCESO	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	EL SALTO	EL SALTO	CONSTRUCCIÓN DE NODO EL VERDE - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (TRAMO 2) A 6 CARRILES DEL KM. 0-880 AL KM 4-100, DEL TRAMO CARRETERA GUADALAJARA - CHAPALA - CHAPALA A LA CARRETERA EL VERDE - EL CASTILLO	9202	\$14,808,404.36	\$7,404,202.18	\$7,404,202.18	50%	0%	22-Jun-09	20-Ago-09	PROCESO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CANAL SANTA CATALINA, RECTIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO Y PARQUE LINEAL EN PRIMERA ETAPA. (TRABAJOS PRELIMINARES DE REFORZAMIENTO EN LAS CÁMARAS DE CANAL SANTA CATALINA, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.) PAGO CONV. ADIC.	8534	\$6,170,067.14	\$6,141,207.23	\$28,859.91	100%	100%	11-Sep-08	19-Jul-09	TERMINADA	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CONSTRUCCIÓN DE 125 PILAS DE CIMENTACIÓN EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE DE AV. MARIANO OTERO A LA CALLE ARACELY SAUZA, PARA LA RECTIFICACIÓN DEL CANAL SANTA CATALINA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. INCLUYE CONV. ADIC. POR \$9,102,404.12	9149	\$11,962,747.41	\$2,916,905.29	\$9,045,842.12	24%	100%	18-May-09	05-Ago-09	PROCESO	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA CATALINA (CONSTRUCCIÓN DE PILAS EN CÁMARA 5 DE LA CALLE VOLCAN QUINCE A LA CALLE TOMAS BALCAZAR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO)	9148	\$7,300,615.73	\$6,403,828.20	\$896,787.53	88%	92%	18-May-09	26-Ago-09	TERMINADA	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CANAL SANTA CATALINA TRAMO SUR (VOLCAN QUINCEO - AV. MARIANO OTERO). COMPONENTE I.	9066	\$17,550,191.14	\$8,775,095.57	\$8,775,095.57	50%	25%	02-Abr-09	28-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CANAL SANTA CATALINA TRAMO SUR (VOLCAN QUINCEO - AV. MARIANO OTERO). COMPONENTE I.	9067	\$18,769,570.15	\$9,384,785.08	\$9,384,785.07	50%	35%	23-Abr-09	18-Dic-09	PROCESO	HAYETI, S.A. DE C.V.	\$0.00

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCES \$ %	AVANCES FIS. %	FECHA INICIO	FECHA TERMINADO	STATUS	CONTRATISTA Y OBSERVACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL 2009
---------	--------	-----------	-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	-------------------------------

### FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA

4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA CARRETERA CUOTA LOS ALTOS, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. 2009	ELABORACIÓN DEL AVALÚO GENERAL Y AVALÚOS PARTICULARES DE LOS INMUEBLES QUE SERÁN AFECTADOS POR UNA SECCIÓN DEL TRAZO DEL PROYECTO DENOMINADO PERIFÉRICO SUR TRAMO 2 COMPRENDIDO POR LA COMUNIDAD EJIDAL DE EL VERDE	9078	\$71,875.00	\$71,875.00	\$0.00	100%	100%	13-Abr-09	04-May-09	TERMINADA	MEXICAN APPRAISER, S. S.C.	\$71,875.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA CARRETERA CUOTA LOS ALTOS, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. 2009	ELABORACIÓN DEL AVALÚO GENERAL Y AVALÚOS PARTICULARES DE LOS INMUEBLES QUE SERÁN AFECTADOS POR EL TRAZO DE LA AMPLIACIÓN DEL PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MOREN, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS FRACCIONAMIENTOS LA JOYA Y HUENTITÁN EL ALTO.	9079	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	100%	100%	13-Abr-09	04-May-09	TERMINADA	MEXICAN APPRAISER, S. S.C.	\$125,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DE LOS PROYECTO "URBANIZACIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO" Y "EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y SEGURIDAD ELECTRÓNICO DEL RECLUSORIO METROPOLITANO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DE LOS PROYECTO "URBANIZACIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO" Y "EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y SEGURIDAD ELECTRÓNICO DEL RECLUSORIO METROPOLITANO	9192	\$1,055,000.00	\$527,500.00	\$527,500.00	50%	0%	15-Jun-09	04-Sep-09	PROCESO	PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C.	\$1,055,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JUANACATLÁN	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JUANACATLÁN	9215	\$500,000.00	\$125,000.00	\$375,000.00	25%	0%	09-Jul-09	05-Nov-09	PROCESO	TORRES VEGA JOSE DE JESUS, ARQ.	\$500,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA	PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA	9266	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	0%	0%	09-Jul-09	01-Oct-09	PROCESO	FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS, S.C.	\$1,040,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO TRAMO: "LA MEZQUITERA A PERIFÉRICO SUR"	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. 8 DE JULIO, ENTRE LA AV. MEZQUITERA Y EL ANILLO PERIFÉRICO SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE URBANIZACIÓN CUERPO PONIENTE 1 QUE COMPRENDE DEL CADENAMIENTO 0-768 AL 1-520	9225	\$6,422,266.88	\$0.00	\$6,422,266.88	0%	0%	29-Jun-09	26-Oct-09	PROCESO	VALPARAISO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$6,422,266.88
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO TRAMO: "LA MEZQUITERA A PERIFÉRICO SUR"	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. 8 DE JULIO, ENTRE LA AV. MEZQUITERA Y EL ANILLO PERIFÉRICO SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE URBANIZACIÓN CUERPO PONIENTE 2 QUE COMPRENDE DEL CADENAMIENTO 1-920 AL 2-300	9226	\$6,963,409.89	\$0.00	\$6,963,409.89	0%	0%	29-Jun-09	26-Oct-09	PROCESO	CORGOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,963,409.89
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO, TRAMO: ANILLO PERIFÉRICO SUR- CAMINO ANTIQUAO A SAN SEBASTIAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2009	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. 8 DE JULIO, ENTRE LA AV. MEZQUITERA Y EL ANILLO PERIFÉRICO SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, "COMPONENTE URBANIZACIÓN CUERPO ORIENTE 1-940 AL 2-709.32"	89097	\$9,105,984.10	\$9,104,554.82	\$1,429.28	100%	99%	14-May-09	20-Sep-09	PROCESO	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$9,105,984.10
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y POSTERIOR AL TEMPORAL DE LLUVIAL 2009	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y POSTERIOR AL TEMPORAL DE LLUVIAS	9143	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	0%	0%	01-May-09	31-Dic-09	PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$10,000,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) 2009	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN (2DA ETAPA) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS CRUCES DE LA CARRETERA A MORELIA Y DE LA CARRETERA A NOGALES.	9063	\$8,614,434.82	\$4,411,493.22	\$4,202,941.60	51%	0%	15-May-09	11-Sep-09	PROCESO	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$8,614,434.82
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) 2009	PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES.	9144	\$18,381,512.00	\$1,653,849.59	\$16,727,662.41	9%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$18,381,512.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) 2009	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	9145	\$2,880,000.00	\$0.00	\$2,880,000.00	0%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$2,880,000.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) 2009	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	9146	\$3,059,488.00	\$228,625.67	\$2,830,862.33	7%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$3,059,488.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) 2009	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN LA CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO, ÁREAS VERDES E IMAGEN URBANA, ASÍ COMO GASTOS DE OFICINA Y SU EQUIPAMIENTO.	9147	\$5,679,000.00	\$1,635,199.70	\$4,043,800.30	29%	0%	01-Ene-09	31-Dic-09	PROCESO	POR ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$5,679,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) 2009	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ACCESOS CARRETEROS (UMAPAC) EN: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BARRERA CENTRAL DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE EL PERIFÉRICO SUR EN EL SUBTRAMO DEL CRUCERO A CHAPALA AL CRUCERO DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS. INCLUYE CONV. ADIC. POR \$990,003.47	9074	\$1,979,999.21	\$1,553,373.96	\$426,625.25	78%	0%	18-Mar-09	19-Jul-09	PROCESO	TECNOLOGÍA ACÚSTICA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,979,999.21
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARRO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	COMPONENTE 2 PARQUE CENTRAL EN EL CERRO DEL CUATRO	9224	\$10,485,932.46	\$5,242,966.23	\$5,242,966.23	50%	0%	29-Jun-09	26-Oct-09	PROCESO	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARRO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE PARQUE CENTRAL DEL CERRO DEL CUATRO PRIMER COMPONENTE	9272	\$915,717.79	\$5,242,966.23	-\$4,327,248.44	100%	0%	13-Ago-09	05-Nov-09	PROCESO	CUELLAR LOPEZ ALEJANDRO, ING.	\$0.00

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCES \$ %	AVANCES FIS. %	FECHA INICIO	FECHA TERMINADO	STATUS	CONTRATISTA Y OBSERVACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL 2009
---------	--------	-----------	-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	-------------------------------

### FIDELCOMISO DEL CONSEJO DEL CONSEJO FEDERAL -

4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CANAL SANTA CATALINA, RECTIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO Y PARQUE LINEAL EN PRIMERA ETAPA. (TRABAJOS PRELIMINARES DE REFORZAMIENTO EN LAS CAMARAS DE CANAL SANTA CATALINA, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.) INCLUYE CONV. ADIC. POR \$6,170,067.14	8534	\$56,090,911.64	\$56,062,051.73	\$28,859.91	100%	100%	11-Sep-08	19-Jul-09	TERMINADA	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CANAL SANTA CATALINA, RECTIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO Y PARQUE LINEAL EN PRIMERA ETAPA. (CAMARA 4: DESDE VOLCAN POPOCATEPETL HASTA LA CALLE VOLCAN QUINCEO) DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	8535	\$21,934,864.99	\$18,300,066.96	\$3,634,798.03	83%	91%	17-Sep-08	15-Oct-09	PROCESO	ALFA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CANAL SANTA CATALINA, RECTIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO Y PARQUE LINEAL EN PRIMERA ETAPA. (CAMARAS 1 Y 2: DESDE AV. PATRIA HASTA AV. DEL COLLI), DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. CONV. ADIC. SE PAGA CDM FED 2009	8536	\$46,435,639.11	\$46,435,639.11	\$0.00	100%	96%	17-Sep-08	05-Nov-09	PROCESO	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CANAL SANTA CATALINA, RECTIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO Y PARQUE LINEAL EN PRIMERA ETAPA: (CAMARA 3: DESDE AV. DEL COLLI HASTA LA CALLE VOLCAN POPOCATEPETL), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. CONV. ADIC. SE PAGA CDM FED 2009	8537	\$24,396,442.01	\$24,393,486.54	\$2,955.47	100%	91%	17-Sep-08	15-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	EQUIPOS DE BOMBEO Y TAMIZADO (AUTOMATIZACIÓN Y CONTRL. SISTEMA DE BOMBEO DEL CUARTO DE CONTROL CCM1 UBICADO EN LA CAMARA No. 2 Y CUARTO DE CONTROL CCM2 UBICADO EN LA CAMARA No. 3) PARA LA OBRA: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA CATALINA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE VOLCAN QUINCEO Y LA AV. MOCTEZUMA, EN LA ZONA METROPOLITANA	9005	\$6,831,154.43	\$5,382,118.27	\$1,449,036.16	79%	70%	03-Mar-09	28-Oct-09	PROCESO	PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	SISTEMA DE ALIVIO DEL CANAL Y PAQUETE DE INFILTRACIÓN PARA LA OBRA: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA CATALINA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE VOLCAN QUINCEO Y LA AV. MOCTEZUMA EN LA ZONA METROPOLITANA	9004	\$25,795,915.71	\$23,025,099.92	\$2,770,815.79	89%	99%	03-Mar-09	29-Ago-09	PROCESO	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	PASO A DESNIVEL PERIFERICO- TUTELAR	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "TUTELAR" UBICADO EN EL ANILLO PERIFÉRICO EN SU CRUCE CON AV. VOLCAN QUINCEO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CONV. ADIC. Y ESC POR \$3,732,091.87	6641	\$50,482,817.32	\$46,750,725.45	\$3,732,091.87	93%	70%	08-Dic-06	22-Feb-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	PASO A DESNIVEL PERIFERICO- TUTELAR	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN LA LATERAL PONIENTE DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO EN SU CRUCE CON VOLCAN QUINCEO, EN ZAPOPAN, JALISCO.	8753	\$1,087,191.84	\$968,518.57	\$118,673.27	89%	100%	27-Oct-08	01-Dic-08	TERMINADA	PAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	PASO A DESNIVEL PERIFERICO- TUTELAR	CIMENTACIÓN DEL RETORNO DEL NODO VIAL TUTELAR	8800	\$3,500,000.00	\$3,498,699.20	\$1,300.80	100%	70%	17-Nov-08	31-Dic-08	PROCESO	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	PASO A DESNIVEL PERIFERICO- TUTELAR	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD 14 EN EL NODO TUTELAR, EN ZAPOPAN, JALISCO.	8818	\$3,520,000.00	\$3,448,249.52	\$71,750.48	98%	60%	29-Sep-08	29-Nov-08	PROCESO	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	PASO A DESNIVEL PERIFERICO- TUTELAR	RETORNO ELEVADO NORTE SOBRE PERIFERICO EN LA INMEDIACIÓN DE VOLCAN QUINCEO.	8782	\$39,011,171.33	\$19,505,585.67	\$19,505,585.66	50%	5%	06-Nov-08	04-Abr-09	PROCESO	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	PASO A DESNIVEL PERIFERICO- TUTELAR	CONTROL TOPOGRAFICO Y DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE NODO PERIFERICO Y TUTELAR (LADO NORTE)	89084	\$940,960.13	\$424,608.38	\$516,351.75	45%	20%	01-Oct-08	16-Jun-09	PROCESO	SECO MEGAON, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO CALLE AHUALULCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAS EN EL MUNICIPIO DE TONALA, SUBTRAMO DEL KM. 3-000 AL KM 4-000 INCLUYE CONV. ADIC. POR \$4,011,809.50	8595	\$16,974,192.30	\$15,683,621.62	\$1,290,570.68	92%	15%	03-Oct-08	31-Ago-09	PROCESO	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO CALLE AHUALULCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAS EN EL MUNICIPIO DE TONALA, SUBTRAMO DEL KM. 1-000 AL KM 2-000 INCLUYE CONV. ADIC. POR \$5,486,399.53	8596	\$18,428,718.67	\$13,534,908.30	\$4,893,810.37	73%	0%	09-Oct-08	29-Ago-09	PROCESO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO CALLE AHUALULCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAS EN EL MUNICIPIO DE TONALA, SUBTRAMO DEL KM. 0-000 AL KM. 1-000 INCLUYE CONV. ADIC. POR \$5,047,853.03	8597	\$18,537,322.36	\$14,483,122.04	\$4,054,200.32	78%	0%	13-Oct-08	24-Jul-09	PROCESO	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO CALLE AHUALULCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAS EN EL MUNICIPIO DE TONALA, SUBTRAMO DEL KM. 4-000 AL KM 5-000 INCLUYE CONV. ADIC. POR \$4,021,056.20	8598	\$17,752,651.89	\$16,372,531.66	\$1,380,120.23	92%	3%	03-Oct-08	28-Ago-09	PROCESO	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO CALLE AHUALULCO DEL MERCADO A AV. TONALTECAS EN EL MUNICIPIO DE TONALA, SUBTRAMO DEL KM. 2-000 AL KM. 3-000 INCLUYE CONV. ADIC. POR \$3,449,999.81	8599	\$16,066,673.08	\$12,275,740.32	\$3,790,932.76	76%	3%	03-Oct-08	30-Ago-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE A 6 CARRILES TRAMO (CALLE AHUALULCO DE MERCADO)-(INGRESO A COYULA) SUB TRAMO DEL KM. 5-000 AL 6-000, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. CONV. ADIC. SE PAGA CON CDM 2009	8947	\$13,581,651.92	\$13,581,651.92	\$0.00	100%	0%	29-Ene-09	31-Ago-09	PROCESO	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE A 6 CARRILES TRAMO (CALLE AHUALULCO DE MERCADO)-(INGRESO A COYULA) SUB TRAMO DEL KM. 6-000 AL 7-000, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. CONV. SE PAGA CON CDM FEB 2009	8948	\$14,009,525.60	\$14,009,444.61	\$80.99	100%	0%	04-Feb-09	02-Ago-09	PROCESO	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TONALA	TONALA	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ.	CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE A 6 CARRILES TRAMO (CALLE AHUALULCO DE MERCADO)-(INGRESO A COYULA) SUBTRAMO DEL KM. 7-000 AL KM. 8-000 Y DEL KM. 8-000 AL KM. 8-420 CONVENIO SE PAGA CON CDM FEB 2009	9008	\$26,649,264.18	\$18,298,054.83	\$8,351,209.35	69%	0%	06-Mar-09	31-Oct-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DEPRIMIDO EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y AV. DEPORTIVO TRAMOS SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DEPRIMIDO EN ANILLO PERIFÉRICO Y AV. DEPORTIVO TRAMO NORTE. INCLUYE CONV. ADIC. POR \$1,834,410.72 2DO. CONV. POR \$8,278,723.26	8468	\$18,453,059.46	\$18,116,178.36	\$336,881.10	98%	100%	11-Sep-08	29-May-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DEPRIMIDO EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y AV. DEPORTIVO TRAMOS SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DEPRIMIDO EN ANILLO PERIFÉRICO Y AV. DEPORTIVO TRAMO SUR. INCLUYE CONV. ADIC. POR \$3,617,010.44	8469	\$11,658,448.52	\$11,658,428.88	\$19.64	100%	100%	11-Sep-08	15-Mar-09	TERMINADA	VALPARAISO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO- PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NODO VIAL PERIFÉRICO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO COMPONENTES: 1 UNO (DIRECCIÓN NORTE-SUR) Y 2 DOS (DIRECCIÓN SUR-NORTE). CONV. ADIC. SE PAGA CDM 2009 FEB	8978	\$8,270,325.33	\$8,270,325.33	-\$0.01	100%	0%	10-Feb-09	07-Ago-09	PROCESO	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	JARDINERÍA Y ARBORIZACIÓN PARA IMAGEN URBANA DEL ENTRONQUE TRAMO DOS DE LA PROLONGACIÓN DEL PERIFÉRICO CON LA CARRETERA A CHAPALA, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO	9340	\$1,047,516.97	\$0.00	\$1,047,516.97	0%	0%	23-Sep-09	22-Oct-09	PROCESO	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	LATERALES DEL RETORNO ORIENTE, ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACIÓN EN EL NODO VIAL LAS CAÑADAS, UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA INCLUYE CONV. ADIC. POR \$3,431,992.91	8512	\$13,491,665.02	\$12,209,621.36	\$1,286,043.66	90%	100%	11-Sep-08	09-Mar-09	PROCESO	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CONSTRUCCIÓN DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO (PRIMERA ETAPA)	8413	\$42,858,191.98	\$34,506,382.49	\$8,351,809.49	81%	100%	09-Jul-08	15-Nov-09	PROCESO	COFAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	RETORNO PONIENTE, ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACIÓN EN EL NODO VIAL LAS CAÑADAS, UBICADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	8631	\$69,596,555.61	\$62,948,992.54	\$6,647,563.07	90%	100%	13-Oct-08	06-Nov-09	PROCESO	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PROYECTO DEL CAMINO LAS CAÑADAS - SAN ESTEBAN, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 4+660	9292	\$538,475.37	\$134,618.84	\$403,856.53	25%	0%	12-Ago-09	10-Oct-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN PERIFÉRICO Y AV. ESCORIAL	9164	\$3,096,498.00	\$2,123,482.92	\$973,015.08	69%	51%	23-Jun-09	19-Nov-09	PROCESO	EDIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO SOBRE EL ANILLO PERIFÉRICO NORTE EN SU CRUCE CON LA CALLE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	9165	\$3,692,386.39	\$1,992,269.80	\$1,700,116.59	54%	43%	23-Jun-09	20-Sep-09	PROCESO	SMD SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIONES PARA PUENTE PEATONAL FRENTE A LA PREPARATORIA No. 10 EN LAS LATERALES DEL NODO VIAL LAS CAÑADAS.	9228	\$3,727,440.16	\$2,039,485.08	\$1,687,955.08	55%	50%	11-Jun-09	23-Oct-09	PROCESO	LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL TRÁNSITO PARA EL NODO VIAL "LAS CAÑADAS", CON UBICACIÓN EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y CAMINO A LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	9288	\$298,368.00	\$74,592.00	\$223,776.00	25%	0%	10-Sep-09	11-Nov-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PROYECTO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO "NODO VIAL LAS CAÑADAS" EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	9291	\$287,500.00	\$71,875.00	\$215,625.00	25%	0%	10-Sep-09	08-Nov-09	PROCESO	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y GEOMÉTRICO DE PUENTE PEATONAL METÁLICO QUE SE UBICARÁ SOBRE ANILLO PERIFÉRICO NORTE Y BLVD. BOSQUES DE SAN ISIDRO, EN EL FRACCIONAMIENTO ALTAGRACIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, CON AFECTACIÓN AL NODO "LAS CAÑADAS"	9313	\$292,997.00	\$292,997.00	\$0.00	100%	100%	28-Ago-09	09-Oct-09	TERMINADA	ARQ. HUGO ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y GEOMÉTRICO DE PUENTE PEATONAL METÁLICO QUE SE UBICARÁ EN PERIFÉRICO NORPONIENTE Y LA CALLE SANTA ALICIA, EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARGARITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CON AFECTACIÓN AL NODO "LAS CAÑADAS"	9330	\$303,346.98	\$75,836.75	\$227,510.23	25%	0%	14-Sep-09	26-Oct-09	PROCESO	ARQ. HUGO ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y GEOMÉTRICO DE LA AMPLIACIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO SOBRE ANILLO PERIFÉRICO NORTE Y AV. DEL ESCORIAL EN EL FRACCIONAMIENTO ALTAGRACIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, CON AFECTACIÓN AL NODO "LAS CAÑADAS"	9315	\$267,950.00	\$267,950.00	\$0.00	100%	100%	28-Ago-09	09-Oct-09	TERMINADA	ARQ. HUGO ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y GEOMÉTRICO PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO SOBRE ANILLO PERIFÉRICO NORTE Y AV. VALDEPEÑAS EN EL FRACCIONAMIENTO ALTAGRACIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, CON AFECTACIÓN AL NODO LAS CAÑADAS	9316	\$278,300.00	\$278,300.00	\$0.00	100%	100%	28-Ago-09	09-Oct-09	TERMINADA	ARQ. HUGO ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y GEOMETRICO PARA AMPLIACIÓN Y REUBICACIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO SOBRE ANILLO PERIFÉRICO NORTE Y AV. INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN EL FRACCIONAMIENTO ALTAGRACIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, CON AFECTACIÓN AL NODO "LAS CAÑADAS"	9314	\$267,950.00	\$267,950.00	\$0.00	100%	100%	28-Ago-09	09-Oct-09	TERMINADA	ARQ. HUGO ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO (LAS CAÑADAS) - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONAL METÁLICO SOBRE ANILLO PERIFÉRICO - INDUSTRIA TEXTIL, EN EL FRACCIONAMIENTO ALTAGRACIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, CON AFECTACIÓN AL NODO "LAS CAÑADAS"	9331	\$349,347.00	\$349,347.00	\$0.00	100%	100%	14-Sep-09	26-Oct-09	TERMINADA	ARQ. HUGO ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA	\$0.00
4213	12 CENTRO	EL SALTO	EL SALTO	CONSTRUCCIÓN DE NODO EL VERDE - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL.	PASO SUPERIOR PERIFERICO GUADALAJARA - CARRETERA EL SALTO- EL CASTILLO CONV. ADIC. SE PAGA CZM 2009 FED	8779	\$56,909,655.69	\$56,909,655.69	\$0.00	100%	100%	03-Dic-08	03-Sep-09	PROCESO	SPHERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DEL NODO TRAMO II FERROCARRIL - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	PASO SUPERIOR PERIFERICO GUADALAJARA- FFCC A MEXICO CONV. ADIC. SE PAGA CZM 2009 FED	8780	\$53,650,496.58	\$53,650,496.58	\$0.00	100%	100%	04-Dic-08	19-Oct-09	PROCESO	DIOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DEL NODO TRAMO II FERROCARRIL - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	MODIFICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA QUE CRUZAN LOS PUENTES CARRETEROS PERIFERICO ORIENTE - CARRETERA EL VERDE Y PERIFERICO ORIENTE VIAS DE FFCC. CONV. ADIC. SE PAGO CON FED 2009	8835	\$7,997,739.65	\$7,997,739.65	\$0.00	100%	100%	24-Dic-08	24-Oct-09	PROCESO	ELECTRIFICACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PASO A DESNIVEL DE 8 DE JULIO Y PERIFÉRICO Y RETORNO TIPO OREJA. INCLUYE CONV. ADIC. POR \$3,381,130.65	8505	\$9,753,337.02	\$8,847,742.00	\$905,595.02	91%	100%	11-Sep-08	09-Nov-08	PROCESO	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN	TRABAJOS URGENTES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA SOBRE EL PERIFÉRICO SUR DE GUADALAJARA CUERPO "B" EN EL SUBTRAMO CARRETERA A CHAPALA- SAN SEBASTIANITO ETAPA 4, DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	8692	\$1,564,333.50	\$1,564,309.18	\$24.32	100%	100%	22-Sep-08	06-Oct-08	TERMINADA	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN	TRABAJOS URGENTES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA SOBRE EL PERIFÉRICO SUR DE GUADALAJARA EN EL SUBTRAMO: ITESO A LA AV. LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	8694	\$774,352.50	\$774,352.50	\$0.00	100%	100%	06-Oct-08	20-Oct-08	TERMINADA	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO (PRIMER ETAPA) EN EL TRAMO COMPRENIDO ENTRE LOS CRUCES DE LA CARRETERA A CHAPALA Y DE LA CARRETERA A MORELIA. SE PAGA CONV. ADIC. POR CZM 2009 EST. \$8,739,427.62	8781	\$11,874,334.26	\$11,874,334.26	\$0.00	100%	0%	02-Dic-08	04-Abr-09	TERMINADA	TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN	PRIMERA FASE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) RELATIVO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA LA URBANIZACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO EN GUADALAJARA, JALISCO CONV. ADIC. SE PAGO FED. 2009	8782	\$934,736.73	\$934,736.69	\$0.04	100%	100%	24-Nov-08	26-Nov-09	PROCESO	CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. 8 DE JULIO ENTRE AV. MEZQUITERA Y ANILLO PERIFÉRICO	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. 8 DE JULIO ENTRE AV. MEZQUITERA Y ANILLO PERIFÉRICO	9194	\$3,449,045.50	\$1,724,522.75	\$1,724,522.75	50%	57%	10-Jun-09	06-Dic-09	PROCESO	ELECTRIFICACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE GUADALAJARA- ZAPOTLANEJO JALISCO. DEL KM. 10-000 AL KM 11-000 <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$23,051,950.66</b>	8514	\$37,903,183.78	\$37,296,205.61	\$606,978.17	98%	54%	22-Sep-08	31-Mar-09	PROCESO	GRAVA Y ARENA DEL SALTO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE GUADALAJARA ZAPOTLANEJO JALISCO. DEL KM. 9-000 AL KM 10-000 <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$15,803,293.58</b>	8515	\$24,812,988.51	\$18,211,403.18	\$6,601,585.33	73%	100%	22-Sep-08	14-Jun-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE GUADALAJARA ZAPOTLANEJO JALISCO. DEL KM. 8-000 AL KM. 9-000 <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$10,010,885.70</b>	8516	\$19,479,100.64	\$16,431,383.86	\$3,047,716.78	84%	27%	17-Sep-08	31-Jul-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE GUADALAJARA ZAPOTLANEJO JALISCO. DEL KM. 7-000 AL KM 8-000 <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$10,086,149.85</b>	8517	\$20,447,528.93	\$16,875,279.15	\$3,572,249.78	83%	13%	11-Sep-08	06-Sep-09	PROCESO	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE GUADALAJARA ZAPOTLANEJO JALISCO. DEL KM. 6-000 AL KM 7-000 <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$8,432,856.11</b>	8518	\$20,321,185.12	\$20,240,499.15	\$80,685.97	100%	100%	22-Sep-08	20-Ene-09	TERMINADA	PURATA CAMPOS JOSE FERNANDO, L.A.E.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE GUADALAJARA ZAPOTLANEJO JALISCO. DEL KM. 4-700 AL KM. 6-000 <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$2,599,617.90</b>	8519	\$14,143,437.21	\$10,824,647.94	\$3,318,789.27	77%	0%	18-Nov-08	29-Jun-09	PROCESO	CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE EN EL TRAMO: DOS Y TRES DEL KM 0-000 AL 11-500 <b>INCLUYE CONV. ADIC. POR \$10,806,366.70</b>	8964	\$23,271,963.38	\$19,863,647.82	\$3,408,315.56	85%	0%	04-Feb-09	02-Ago-09	PROCESO	ELECTRIFICACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE: TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE A 6 CARRILES DEL KM. 0-000 AL KM. 0-880, TRAMO: CARRETERO SAN MARTÍN DE LAS FLORES - EL VERDE A CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ZAPOTLANEJO, JALISCO.	8983	\$11,511,022.97	\$10,088,883.27	\$1,422,139.70	88%	0%	11-Feb-09	30-Jul-09	PROCESO	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR: TRAMO DE CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MPIO. DE TONALÁ.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ENCOFRADO DE LINEAS DE PEMEX Y TRACTEBEL, UBICADAS EN EL KM. 11-000 DEL PERIFERICO ORIENTE, TRAMO TRES	9290	\$3,409,023.00	\$3,409,023.00	\$0.00	100%	100%	12-Ago-09	23-Sep-09	TERMINADA	GRAVA Y ARENA DEL SALTO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO- PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	"FORMACIÓN DE TERRAPLEN DEL KM 10-326 AL KM 10-526 PARA ALCANTARILLA LOCALIZADA SOBRE EL ANILLO PERIFERICO ORIENTE (TRAMO IID) EN EL KM 10-426.415, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO <b>CONV. ADIC. SE PAGA CZM FED 2009</b>	9223	\$6,299,796.04	\$5,985,597.53	\$314,198.51	95%	0%	29-Jun-09	10-Sep-09	PROCESO	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO- PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	"PERFORACIÓN PARA PILOTES EN ALCANTARILLA LOCALIZADA SOBRE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE (TRAMO III) EN EL KM 10+26.415, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO"	9222	\$5,239,263.17	\$5,239,263.16	\$0.01	100%	100%	29-Jun-09	03-Ago-09	TERMINADA	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO- PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	"CONSTRUCCIÓN DE CARRILES LATERALES EN EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE (TRAMO III) DEL KM 10+260 AL KM 11+000, CON UNA LONGITUD DE (740 MTS), EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO"	9221	\$4,425,249.15	\$4,425,249.14	\$0.01	100%	0%	29-Jun-09	31-Ago-09	PROCESO	DIESTRO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO- PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLA UBICADA EN LA AMPLIACIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE TRAMO II, EN EL KM. 0+880, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, JALISCO. CONV. ADIC. SE PAGA C2M FEB 2009	9238	\$6,046,108.73	\$5,210,034.13	\$836,074.60	86%	0%	03-Ago-09	30-Oct-09	PROCESO	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO- PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN EL PERIFÉRICO ORIENTE, EN SU TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+482, EN EL SUBTRAMO DE LA CARRETERA GUADALAJARA - EL SALTO A LA CARRETERA LIBRE DE GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO, MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EL SALTO Y TONALA, JALISCO	9336	\$199,758.45	\$199,758.45	\$0.00	100%	100%	21-Sep-09	05-Oct-09	TERMINADA	DIVICON, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE. TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE A CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN LOS MPIO. DE EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL COMPLEMENTARIO PARA LOS TRAMOS II Y III DEL PERIFÉRICO ORIENTE DE GUADALAJARA, DEL KM. 0+000 AL KM 11+400	9406	\$210,881.48	\$0.00	\$210,881.48	0%	0%	26-Oct-09	31-Oct-09	PROCESO	ING. HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN	TRABAJOS URGENTES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA SOBRE EL PERIFÉRICO SUR DE GUADALAJARA CUERPO "A" EN EL SUBTRAMO CARRETERA A CHAPALA - SAN SEBASTIÁN ETAPA 3, DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	8693	\$2,357,781.80	\$2,342,210.21	\$15,571.59	99%	0%	06-Oct-08	03-Nov-08	TERMINADA	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO	TRABAJOS URGENTES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO NORTE DE GUADALAJARA EN EL SUBTRAMO DE LA AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ A LA AVENIDA ARTESANOS, CUERPO NORTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	8817	\$4,921,331.31	\$4,839,709.16	\$81,622.15	98%	100%	23-Dic-08	20-Jul-09	TERMINADA	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA EN EL CAMINO: CÓDIGO III-GLORIETA "EL ALAMO" - ANILLO PERIFÉRICO (PAR-VIAL), EN EL SUBTRAMO - EL ÁLAMO ANILLO PERIFÉRICO (PAR-VIAL) - LATERAL	9310	\$945,922.99	\$472,961.50	\$472,961.49	50%	0%	28-Ago-09	04-Sep-09	PROCESO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANILLO PERIFÉRICO	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA EN EL CAMINO: CÓDIGO 124- PARQUE J. GUADALUPE MONTENEGRO- EL CASTILLO	9311	\$2,235,875.66	\$1,117,937.83	\$1,117,937.83	50%	0%	28-Ago-09	04-Sep-09	PROCESO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PRODUCTOS FINANCIEROS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE AV. LOPEZ MATEOS Y RAMON CORONA, EN LA COLONIA SANTA ANITA (PUENTE SANTA ANITA) PAGO ESCALATORIA	7559	\$229,168.79	\$229,168.79	\$0.00	100%	100%	08-Ene-08	05-Jun-08	TERMINADA	GRUPO BAGHAALANI, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PRODUCTOS FINANCIEROS	PUENTE PEATONAL VALLE DE LA MISERICORDIA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	9009	\$1145,470.76	\$993,921.11	\$151,549.65	87%	100%	03-Feb-09	04-Mar-09	TERMINADA	MONTAÑES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PRODUCTOS FINANCIEROS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y NODO SAN PEDRITO PAGO ESCALATORIA	7552	\$166,243.44	\$166,243.44	\$0.00	100%	100%	14-Dic-07	26-May-08	TERMINADA	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA A NOGALES E ING. RAMÓN PADILLA, EN GUADALAJARA, JALISCO. CONVENIO ADICIONAL	8594	\$845,489.30	\$348,660.34	\$496,828.96	41%	100%	25-Ago-08	16-Ago-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PUENTES PEATONALES QUE SE UBICARÁN EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA	PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA A NOGALES Y VENTA DEL ASTILLERO. ESCALATORIA	7630	\$301,175.00	\$193,135.04	\$108,039.96	64%	100%	26-Dic-07	19-Mar-09	TERMINADA	MOCTEZUR DE LA TORRE SA DE CV	\$0.00
6101	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PUENTES PEATONALES QUE SE UBICARÁN EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA	PUENTE PEATONAL SOBRE LA CALLE SALVADOR HINOJOSA Y LA AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO ESCALATORIA	7631	\$660,000.43	\$113,462.76	\$546,537.67	17%	100%	03-Abr-09	09-Ene-09	TERMINADA	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PUENTES PEATONALES QUE SE UBICARÁN EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE LAS DERIVACIONES LATERALES DEL PUENTE PEATONAL EXISTENTE EN PERIFÉRICO SUR Y AV. COLÓN. INCLUYE CONV. ADIC. POR \$992,928.79	9299	\$4,529,174.74	\$3,223,576.38	\$1,305,598.36	71%	100%	01-Sep-09	14-Nov-09	PROCESO	CADI CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
6101	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PUNTES PEATONALES QUE SE UBICARÁN EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO NORTE EN SU CRUCE CON LA CALLE CEFERINO NAVARRO, EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAÍSITO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PAGO DE ESC.	7600	\$206,260.11	\$206,260.11	\$0.00	100%	100%	13-Mar-08	31-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V.	\$0.00
6101	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	PUNTES PEATONALES QUE SE UBICARÁN EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE 38.0 M. DE LARGO POR 1.32 M DE ANCHO POR 2.4 M. DE PERALTE, EN LA ZONA DEL PERIFÉRICO NORTE DE ESTA CIUDAD, ESQUINA CALLE PORFIRIO NERI.	7663	\$990,722.08	\$809,147.70	\$181,574.38	82%	100%	02-Abr-08	18-Feb-09	TERMINADA	SMD SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	NODO PERIFÉRICO - CARR. CHAPALA	CONSTRUCCIÓN DE EL ENTRONQUE, SOBRE LA CARRETERA GUADALAJARA- CHAPALA, PARA LA INCORPORACIÓN DEL PERIFÉRICO SUR KM. 0-200, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. (ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA)	8979	\$12,563,655.11	\$8,798,298.04	\$3,765,357.07	70%	0%	17-Feb-09	18-Ago-09	PROCESO	GALAPA URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	NODO PERIFÉRICO - CARR. CHAPALA	CONSTRUCCIÓN DE EL RETORNO A DÉSNIVEL, SOBRE LA CARRETERA GUADALAJARA- CHAPALA, PARA LA INCORPORACIÓN DEL PERIFÉRICO SUR KM. 0-200, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. (ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA)	89094	\$27,436,322.13	\$20,408,360.26	\$7,027,961.87	74%	16%	03-Mar-09	31-Mar-10	PROCESO	CONSTRUCTORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PASO A DÉSNIVEL AV. COLÓN Y ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RETORNO ORIENTE EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y AV. COLÓN, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	6166	\$17,856,022.72	\$10,533,534.13	\$7,322,488.59	59%	100%	29-May-06	10-Dic-08	TERMINADA	TRENA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PASO A DÉSNIVEL AV. COLÓN Y ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL RETORNO PONIENTE EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y AV. COLÓN, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL.	6185	\$5,241,359.59	\$5,240,949.68	\$409.91	100%	100%	08-Jun-08	28-Mar-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PASO A DÉSNIVEL AV. COLÓN Y ANILLO PERIFÉRICO	NODO COLÓN Y PERIFÉRICO CONSTRUCCIÓN LATERAL SUR, PONIENTE PERIFÉRICO SUR. CONV. ADIC. SE PAGA CDM FED 2009	8822	\$9,102,095.77	\$9,101,281.63	\$814.14	100%	95%	03-Feb-09	15-Oct-09	PROCESO	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PASO A DÉSNIVEL AV. COLÓN Y ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIONES PARA PUENTE PEATONAL FRENTE A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO EN LAS LATERALES DEL NODO VIAL DE LA AV. COLÓN Y PERIFÉRICO SUR.	9227	\$3,727,583.89	\$2,051,307.58	\$1,676,276.31	55%	43%	11-Jun-09	22-Nov-09	PROCESO	MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PASO A DÉSNIVEL AV. COLÓN Y ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES LATERALES DE INCORPORACIÓN Y DESTINCORPORACIÓN SUR DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN SU CRUCE CON LA AV. COLÓN, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. PAGO DE ESC. POR \$1,519,730.67	6089	\$1,519,730.67	\$1,519,730.67	\$314,198.51	95%	10%	25-May-06	25-Feb-09	TERMINADA	KABAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	PASO A DÉSNIVEL AV. COLÓN Y ANILLO PERIFÉRICO	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES LATERALES NORTE DEL CADENAMIENTO I-575 AL 2+300, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO /SISTEMA COLÓN - PERIFÉRICO)	9030	\$8,159,157.62	\$7,721,002.01	\$438,155.61	95%	100%	23-Mar-09	10-Jul-09	TERMINADA	DESARROLLADORA BLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCES \$ %	AVANCES FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADO	STATUS	CONTRATISTA Y OBSERVACIONES	INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL 2009
---------	--------	-----------	-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------------	--------	-----------------------------	-------------------------------

### FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA PROGRAMA 2007

4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE REENCARPETADO EN EL CAMINO CODIGO 126 ANILLO PERIFÉRICO- TESISTÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100 CUERPO DERECHO.	CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE REENCARPETADO EN EL CAMINO CODIGO 126 ANILLO PERIFÉRICO- TESISTÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100 CUERPO DERECHO.	8420	\$15,574,999.13	\$15,565,992.94	\$9,006.19	100%	100%	22-Sep-08	20-Dic-08	TERMINADA	APO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE REENCARPETADO EN EL CAMINO CODIGO 126 ANILLO PERIFÉRICO- TESISTÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100 CUERPO DERECHO.	CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE REENCARPETADO EN EL CAMINO CODIGO 126 ANILLO PERIFÉRICO- TESISTÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100 CUERPO DERECHO. ESCALATORIA SE PAGA CON PART. DE ELIAS \$3,710,000.00	8421	\$12,908,910.61	\$12,908,910.60	\$0.01	100%	100%	19-Sep-08	17-Dic-08	TERMINADA	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL GHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA 4 PUENTES PEATONALES METÁLICOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	8464	\$714,150.00	\$714,150.00	\$0.00	100%	100%	11-Jul-08	22-Ago-08	TERMINADA	RAMÍREZ CORTÉS ALEJANDRO, ING.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA A LOS ALTOS Y VICENTE GUERRERO INCLUYE CONV. ADIC. POR \$1,562,065.15	8443	\$5,055,448.99	\$5,053,738.06	\$1,710.93	100%	100%	16-Jul-08	11-Abr-09	TERMINADA	P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA A EL SALTO Y LOMA DE SAN JUAN CONV. ADIC. POR \$2,588,875.98 SE PAGA CON CDM FED.	8448	\$2,668,807.30	\$2,668,807.30	\$0.00	100%	100%	22-Sep-08	19-Abr-09	PROCESO	CADI CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS Y MARTÍN TOSCANO CONV. ADIC. POR \$2,434,475.96 SE PAGA CON CDM FED.	8449	\$3,502,482.33	\$3,502,482.33	\$0.00	100%	100%	19-Sep-08	05-May-09	PROCESO	CONSTRUCTORA GÉRENS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE PERIFÉRICO NORTE Y AV. JUAN PABLO II CONV. ADIC. POR \$2,298,877.18 SE PAGA CON CDM FED.	8450	\$3,504,356.20	\$3,504,356.20	\$0.00	100%	97%	16-Jul-08	12-Mar-09	PROCESO	P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE \$ %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSIÓN ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA A EL SALTO Y EL TERRERO CONV. ADIC. POR \$2,857,713.68 SE PAGA CON CZM FED.	8499	\$3,346,044.70	\$3,346,044.70	\$0.00	100%	100%	24-Sep-08	21-Ene-09	PROCESO	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA A CHAPALA Y EL ZAPOTE, EN GUADALAJARA, JALISCO. CONV. ADIC. POR \$961,532.50 SE PAGA CON FED. 2008	8585	\$3,431,064.88	\$3,431,064.88	\$0.00	100%	100%	25-Ago-08	22-Jun-09	TERMINADA	6AMA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA A NOGALES E ING. RAMÓN PADILLA, EN GUADALAJARA, JALISCO. CONV. ADIC. SE PAGA CON FED. 2008	8594	\$3,517,915.70	\$3,517,915.70	\$0.00	100%	100%	25-Ago-08	16-Ago-09	TERMINADA	CONSTRUCTORA DE ANTAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES METROPOLITANOS EN SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	RAMPAS PARA PUENTE PEATONAL EN PERIFÉRICO Y VOLCAN QUINCEO ZAPOPAN, JALISCO.	8633	\$1,448,408.08	\$1,365,649.52	\$82,758.56	94%	100%	13-Oct-08	18-Nov-08	TERMINADA	NICCO, S.A. DE C.V.	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA 3 PUENTES PEATONALES METÁLICOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA 3 PUENTES PEATONALES METÁLICOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	8507	\$554,162.50	\$554,162.49	\$0.01	100%	100%	17-Jul-08	28-Ago-08	TERMINADA	GUTIERREZ PADILLA HUGO ALEJANDRO, ARQ.	\$554,162.50
4213	12 CENTRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA PROLONGACIÓN LOPEZ MATEOS KM 124-159 C. CUAHUTEMOC, EN EL POBLADO DE BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LOPEZ MATEOS KM 124-159 C EN EL POBLADO DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. CONV. ADIC. POR \$5,019,776.10	7654	\$5,019,776.10	\$5,018,755.26	\$1,020.84	100%	100%	11-Abr-08	30-Abr-09	TERMINADA	INGENIERIA Y DISEÑOS MAPLE, S.A. DE C.V.	\$5,019,776.10
4213	12 CENTRO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN DEL NODO BELISARIO DOMINGUEZ PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO EN EL ANILLO PERIFÉRICO DEL TRAMO DE LA CALZADA INDEPENDENCIA NORTE A LA AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO INCLUYE ESC. POR \$262,899.33	8603	\$3,021,560.18	\$2,998,044.96	\$23,515.22	99%	100%	12-Sep-08	07-Nov-08	TERMINADA	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL NODO TUTELAR, EN SU CRUCE CON EL ANILLO PERIFERICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	8007	\$269,044.80	\$269,044.80	\$0.00	100%	100%	30-Abr-08	06-Jul-08	TERMINADA	METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$269,044.80
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	PROLONGACION AV. DEL COLLI HASTA PUERTO ALEGRE, UBICADA EN AL ZONA METROPOLITANA, ANILLO PERIFERICO DE GUADALAJARA (PERIFERICO SUR PONIENTE) PAGO DE CONVENIO ADICIONAL	7437	\$1,219,970.50	\$1,183,787.13	\$36,183.37	97%	100%	09-Nov-07	04-Ago-08	TERMINADA	PAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,219,970.50
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL "PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION A OCHENTA METROS DENTRO DEL DERECHO VIA DEL PERIFERICO NORTE, EN EL TRAMO DE LA CALZADA INDEPENDENCIA- CAMINO A COLIMILLA CONV. ADIC. SE PAGA CON CZM 2008 EST	8022	\$4,366,524.95	\$4,366,524.95	\$0.00	100%	0%	01-Abr-08	08-Sep-09	PROCESO	URBA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$4,366,524.95
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO ANILLO PERIFERICO AV. TONALTECAS, UBICADO EN EL POBLADO DE COLIMILLA MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.	8024	\$4,370,000.00	\$4,076,750.00	\$293,250.00	93%	0%	11-Mar-08	10-Nov-09	PROCESO	CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS, S.C.	\$4,370,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO UBICADO ENTRE EL NUEVO TRAZO DEL ANILLO PERIFERICO POR LAS VIAS DEL FERROCARRIL DE MANZANILLO	8026	\$446,293.77	\$446,293.76	\$0.01	100%	100%	06-May-08	31-Jul-08	TERMINADA	SILVER INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$446,293.77
4213	12 CENTRO	ZAPOPAN	ZAPOPAN	CIERRE DEL ANILLO PERIFÉRICO	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA SOLUCIONAR EL ENTRONQUE VIAL UBICADO EN AV. FEDERALISMO NORTE EN SU CRUCE CON EL ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	8077	\$3,450,000.00	\$3,320,625.00	\$129,375.00	96%	0%	29-Feb-08	08-Oct-09	PROCESO	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$3,450,000.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CIERRE DEL ANILLO PERIFÉRICO	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO TOPOGRAFICO, GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL PARA EL PASO A DESNIVEL DE ANILLO PERIFERICO EN SU CRUCE CON LA AV. PROLONGACION ALCALDE	8125	\$3,900,000.00	\$3,845,662.51	\$54,337.49	99%	0%	11-Jun-08	27-Ago-09	PROCESO	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.	\$3,900,000.00

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 - AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE TRABAJO	PROGRAMADO O CONTRATADO	EJERCIDO TOTAL	SALDO CONTRATADO	AVANCE %	AVANCE FIS. %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADA	STATUS	CONTRATISTA Y/O OBSERVACIONES	INVERSION ESTATAL 2009
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, APEO Y DESLINDE DEL POLIGONO TOTAL DE CADA UNA DE LAS PARCELAS O PREDIOS (PROPIEDAD SOCIAL O PRIVADA), ASÍ COMO CONSTRUCCIONES (BIENES DISTINTOS A LA TIERRA), AFECTADAS POR LA NUEVA RUTA PARA EL ANILLO PERIFERICO SUR EN SU TRAMO DE LA AV. 8 DE JULIO A LA CARRETERA GUADALAJARA- CHAPALA. SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, APEO Y DESLINDE DEL POLIGO TOTAL DE CADA UNAS DE LAS PARCELAS O PREDIOS (PROPIEDAD SOCIAL O PRIVADA), ASÍ COMO CONSTRUCCIONES (BIENES DISTINTOS A LA TIERRA), AFECTADAS POR LA NUEVA RUTA PARA EL ANILLO PERIFERICO SUR EN SU TRAMO DE LA AV. 8 DE JULIO A LA CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA., PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE INDEMNIZACION Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO SUR DE GUADALAJARA, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO, TLAQUEPAQUE	8174	\$1,307,550.00	\$948,735.05	\$358,814.95	73%	0%	15-May-08	31-Oct-09	PROCESO	ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,307,550.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	CIERRE DEL ANILLO PERIFÉRICO	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN NODO VIAL EN LA CONFLUENCIA DE LA AUTOPISTA DE LOS ALTOS (A MEXICO) CON EL NUEVO TRAZO DEL PERIFERICO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN NODO VIAL EN LA CONFLUENCIA DE LA AUTOPISTA DE LOS ALTOS (A MEXICO) CON EL NUEVO TRAZO DEL PERIFERICO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.	8186	\$4,652,325.00	\$4,652,325.00	\$0.00	100%	100%	16-Jul-08	15-Feb-09	TERMINADA	UNICO BUFETE DE ESTUDIOS Y SOLUCIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	\$4,652,325.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE MEJOREN LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES EN EL CRUCE DE VIALIDADES EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO, ZONA METROPOLITANA JALISCO, ESTUDIO DE 100 SITIOS PAGO DE CONVENIO ADICIONAL	7235	\$138,621.00	\$138,621.00	\$0.00	100%	0%	08-Ago-07	20-Jun-08	TERMINADA	ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$138,621.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, APEO Y DESLINDE DEL POLIGONO TOTAL DE CADA UNA DE LAS PARCELAS O PREDIOS (PROPIEDAD SOCIAL O PRIVADA), ASI COMO CONSTRUCCIONES (BIENES DISTINTOS A LA TIERRA) AFECTADOS POR EL ANILLO PERIFERICO ORIENTE PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE INDEMNIZACION Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO NORTE, EN SAN GASPAR MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. (PROYECTO EJECUTIVO DEL NODO URBANO ANILLO PERIFERICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, EN EL MUNICIPIO DE TONAL, JALISCO). PAGO DE CONVENIO ADICIONAL	8004	\$173,650.00	\$133,285.00	\$40,365.00	77%	0%	01-Feb-08	25-Abr-08	PROCESO	ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$173,650.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ANILLO PERIFERICO, IMAGEN URBANA, OBRAS HIDRAULICAS, CARRILES CONFINADOS Y PROYECTOS FOCALIZADOS.	ANILLO PERIFERICO, IMAGEN URBANA, OBRAS HIDRAULICAS, CARRILES CONFINADOS Y PROYECTOS FOCALIZADOS. INVESTIGACION Y ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA FACTIBILIDAD DE LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL. SANTA CATALINA TRAMO NORTE (DE LA AV. PATRIA HASTA LA CALZADA LAZARO CARDENAS) TRAMO SUR (DE LA CALLE VOLCAN QUINCEO HASTA LA AV. MARIANO OTERO) EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	8162	\$1,069,978.35	\$1,069,978.34	\$0.01	100%	100%	21-Jul-08	01-Sep-08	TERMINADA	PLANEACION URBANA, S.A. DE C.V.	\$1,069,978.35
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL SALTO, GUADALAJARA, TLAJOMULCO, TLAQUEPAQUE Y ZAPOPAN	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE SANTA CATALINA EN EL TRAMO SUR, COMPRENDIDO DE LA CALLE VOLCAN QUINCEO HASTA LA AV. MARIANO OTERO EN LA ZONA METROPOLITANA	8164	\$845,242.35	\$845,242.34	\$0.01	100%	100%	21-Jul-08	15-Sep-08	TERMINADA	PLANEACION URBANA, S.A. DE C.V.	\$845,242.35
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE DE ALEJAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE LOS CEDROS, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	8810	\$500,000.00	\$499,690.84	\$309.16	100%	0%	01-Jun-08	31-Dic-08	PROCESO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	ELECTRIFICACIONES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	8811	\$1,071,645.01	\$1,070,413.19	\$1,231.82	100%	0%	01-Jun-08	31-Dic-08	PROCESO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$0.00
4213	12 CENTRO	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA "EL VERDE" Y CARRETERA LIBRA A ZAPOTLANEJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONALA, EL SALTO Y TLAQUEPAQUE	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL URBANO SOBRE EL CAMELLÓN DE INGRESO EN LA AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	8906	\$3,417,185.58	\$2,568,537.04	\$848,648.54	75%	0%	01-Jun-08	31-Dic-08	PROCESO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	\$1,900,000.00