

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2009) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

Periodo: JULIO-SEPTIEMBRE

Hoja No. 1 de 1

Entidad Federativa: 14 JALISCO

Fecha:	30	9	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	NO. DE OBRA	Ubicación: Municipio y Localidad	Beneficiarios	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/C	Ejercido D	
1	Modernización de la Red Carretera en Tramos de la Residencia de Ahualulco.	5000800087	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	88.70	79.66%	KM	94,530,226	10,869,728			10,869,728
2	Conservación Rutinaria en la Residencia de Ahualulco de Mercado, en una longitud de 67 kms.	5000900175	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	88.00%	ACCIÓN	1,281,473	231,729			231,729
3	Conservación Rutinaria en tramos Carreteros de la Residencia de Sayula, longitud de 875.8 kms.	5000900176	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	27.33%	ACCIÓN	18,322,587	2,761,416			2,761,416
4	Conservación Rutinaria en tramos de la Residencia de San Miguel, longitud de 647.6 kms.	5000900177	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	57.50%	ACCIÓN	9,266,587	1,746,112			1,746,112
5	Conservación Rutinaria en tramos carreteros de la Residencia de Villa Guerrero, en una longitud de 348.4 kms.	5000900178	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	0.00%	ACCIÓN	15,047,587	4,414,387			4,414,387
6	Conservación Rutinaria en la Residencia de Teocaltiche, en una longitud de 512.6 kms.	5000900179	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	70.00%	ACCIÓN	5,920,326	3,474,516			3,474,516
7	Conservación Rutinaria en la Residencia de Guadalajara, en una longitud de 553 kms.	5000900180	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100.00%	ACCIÓN	39,309,466	9,733,452			9,733,452
8	Pavimentación de la Carretera: El Sauz- Los Sauces en una longitud de 7 kms. en el municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.	5000900181	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	3,687.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	7	100%	KM	7,486,800	7,486,800			7,486,800
9	Ampliación de la Carretera Estatal a 4 carriles Acatic-Cruceño de la Carretera Libre Guadalajara- Lagos de Moreno, en el municipio de Acatic, Jalisco.	5000900208	ACATIC	18,551.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	5,070,355	5,070,355			5,070,355
10	Construcción de la Segunda etapa de Pavimentación en el tramo carretero: Cruceño Tuxcacuesco- San Miguel-El Platanar, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	5000900209	TUXCACUESCO	3,770.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	1,829,232	0			0
11	Construcción de la Primera etapa Boulevard en la localidad de Temastán, del municipio de Totatiche, Jalisco.	5000900210	TOTATICHÉ	4,217.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	3,222,870	3,222,870			3,222,870
12	Construcción de puente vehicular en la calle Concordia de la Cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco.	5000900225	JUCHITLÁN	5,282.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	480,332	480,332			480,332
13	Construcción de banquetas sobrecarretera Huejuquilla las Pilas, en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	5000900226	HUEJUQUILLA EL ALTO	7,926.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	576,464	576,464			576,464
14	Ampliación del ingreso Sur de la carretera municipal que conecta con la carretera Aguascalientes-Teocaltiche, en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco	5000900227	VILLA HIDALGO	17,291.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	581,733	581,733			581,733
15	Construcción del Libramiento Norte de la Ciudad de San Julián, en el municipio de San Julián, Jalisco.	5000900228	SAN JULIAN	12,974.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	1,192,551	1,192,551			1,192,551
16	Pavimentación con carpeta asfáltica en el camino a la comunidad de San Carlos, del municipio de San Julián, Jalisco	5000900229	SAN JULIAN	12,974.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	1,125,881	1,125,881			1,125,881
17	Pavimentación de carpeta asfáltica en camino a la comunidad de Tamara, en el municipio de San Julián, Jalisco	5000900230	SAN JULIAN	12,974.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	1,125,881	1,125,881			1,125,881
18	Reparación de acceso a la comunidad de Arroyos del Agua, en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco	5000900231	HUEJUQUILLA EL ALTO	7,926.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	169,832	169,832			169,832
19	Pavimentación con piedra ahogada en cemento en calles Anadeto Flores y Julio Álvarez en la colonia San Antonio y Acceso a Hospital Civil, en el municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco	5000900232	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	6,181.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	1,989,950	1,989,500			1,989,500
20	Remodelación de Ingreso a la localidad de Cuyutlán, del municipio de Mixtlán, Jalisco.	5000900233	MIXTLÁN	6,084.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	488,614	0			0
21	Construcción de Tramo Carretero: Mexitacán- El Porvenir del municipio de Mexitacán, Jalisco.	5000900234	MEXITACÁN	6,084.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	8,482,000	8,482,000			8,482,000
22	Reparación de acceso a la comunidad la Cofradía, del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	5000900235	HUEJUQUILLA EL ALTO	7,926.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	137,753	137,753			137,753
23	Rehabilitación con asfaltado el camino vecinal existente en la Localidad de Arrayanes, del municipio de Degollado, Jalisco.	5000900236	DEGOLLADO	19,173.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	4,463,291	4,463,291			4,463,291

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2009) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

Periodo: JULIO-SEPTIEMBRE

Hoja No. 1 de 1

Entidad Federativa: 14 JALISCO

Fecha:	30	9	2009
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	NO. DE OBRA	Ubicación: Municipio y Localidad	Beneficiarios	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/C	Ejercido D	
24	Construcción del modulo de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal del municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco.	5000900238	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	3,687.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1		ACCIÓN	1,500,000	1,500,000			1,500,000
25	Construcción de camellón central en el libramiento de San José de los Guajes, en el municipio de Juchitlán, Jalisco.	5000900327	JUCHITLAN	5,282.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	100%	ACCIÓN	441,212	441,212			441,212
26	Conservación de caminos pavimentados a cargo del Municipio de Juchitlán, de Jalisco	5000900331	JUCHITLAN	5,282.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	1,424,455	0			0
27	Construcción de Carpeta Asfáltica del km 0+000 al km 2+190, en el Camino Los Tepetates (La Mesa), en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (Primera etapa).	5000900332	ZAPOTLANEJO	55,827.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	1,084,943	0			0
28	Colocación de Carpeta Asfáltica en el Camino "Pueblos de la Barranca", en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (primera etapa)	5000900333	ZAPOTLANEJO	55,827.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	536,813	0			0
29	Pavimentación de concreto Hidráulico en la calle 16 de Septiembre en la localidad de Jalisco del Refugio del municipio de Colotlán, Jalisco.	5000900359	COLOTLAN	16,404.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	773,232	0			0
30	Construcción de la Segunda etapa de pavimento en el tramo Carretero: Ciudad Guzmán-Los González, del km 2+000 al 3,700+000 del municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	5000900404	TUXCACUESCO	3,770.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	2,660,256	0			0
31	Construcción del Tramo Carretero del km 2+560 al km 3+260, Soyatlán-Trigo, en el municipio de Atengo, Jalisco.	5000900413	ATENGO	4,918.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	1,995,200	0			0
32	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	POA 2009 05 00 - 087	COBERTURA ESTATAL	6,752,113.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1	0%	ACCIÓN	8,127,948	0			0
							SUBTOTAL						
							Más Rendimientos financieros pendientes de asignar						
						T O T A L			240,645,850	71,277,795	0	0	71,277,795